Заказчик : ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли, фасада и пола в актовом и спортивном зале в Средней общеобразовательной школе имени Машхур Жусупа Копеева

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат

от 28 июля 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		88	17.03.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**69 805 689,00**	**3 997 886,61**							**479 746,39**	**4 477 633,00**

Заказчик

ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

Руководитель _____ **Сеитов Н.М.**

Подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Договор: №88 от 17.03.2021г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли, фасада и пола в актовом и спортивном зале в Средней общеобразовательной школе имени Машхур Жусупа Копеева
Наименование объекта: Общестроительные работы

№2-1-1

Акт выполненных работ №6
от 28 июля 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Стропильная кровля									
		2.1 Стропильная кровля									
1	1112-0101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %**	**м2 кровли**	**490**	5531,56	123,35	2710464	60442	1585263	994717	4001596
					2172,98	33,58	1064760	16454	–	296415	

Итого по разделу 2	**4 001 596**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 064 760
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60 442
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 454
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 585 263
- накладные расходы, тенге	994 717

в т.ч. зарплата, тенге	89 525
- сметная прибыль (8 %), тенге	296 415

Итого по смете	**4 001 596**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 064 760
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60 442
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 454
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 585 263
- накладные расходы, тенге	994 717
в т.ч. зарплата, тенге	89 525
- сметная прибыль (8 %), тенге	296 415

	Всего:			**Тенге**			**4 001 596**				
	Затраты на временные здания и сооружения, 1,5% (к=0,8)			**Тенге**	**1,20%**		**48 019**				
	Итого с затратами на временные здания и сооружения			**Тенге**			**4 049 615**				
	Затраты на зимнее удорожание, 2,42%			**Тенге**	**2,42%**		**98 001**				
	Итого с затратами на зимнее удорожание			**Тенге**			**4 147 616**				
	Непредвиденные работы и затраты, 2%			**Тенге**	**2,00%**		**82 952**				
	ИТОГО:			**Тенге**			**4 230 568**				
	Итого в текущих ценах 2020 года			**Тенге**			**4 230 568**				
	Итого в текущих ценах 2021 года, к=1,05			**Тенге**	**1,05**		**4 442 097**				
	Итого в текущих ценах 2021 года с учетом ценовой скидки, к=			**Тенге**	**0,9**		**3 997 887**				
	НДС 12%			**Тенге**	**12%**		**479 746**				
	ИТОГО С НДС:			**Тенге**			**4 477 633**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Баянаульского района" управления образования Павлодарской области

Руководитель

_____ **Сеитов Н.М.**

ТЕХНАДЗОР:

_____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор

_____ **Ахман С.Қ.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

_____