Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Мангистауская область, с.Шетпе, Центральная 1,1** — **050340009352**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Altynzhol Group",010000, Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Григорий Потанин, здание 9, кабинет 211Б** — **030140005792**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №33/02 от 13.09.2021г. к договору № 33 от 03.07.2021г.

Номер документа	Дата составления
131	22.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильной дороги шетпе-Кызан 85-110 км (участок Мастек-Кызан)			Работа	1	93 244 788,00	93 244 788,00	9 990 513,00
				Итого	1	x	93 244 788,00	9 990 513,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / D. 20 / Әбдірахман Д.Қ.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Altynzhol Group

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2021

М.П.

Приложение 2 к приказу исполняющего
обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "**

Подрядчик **ТОО "Altynzhol Group"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги Шетпе-Кызан 85-110км (между Мастек-Кызан)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор и доп. согл номер	Договор и доп. согл дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 33	03.07.2021г.				
		№33/02	13.09.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги Шетпе-Кызан 85-110км (между Мастек-Кызан)	375 000 000									
за отчетный месяц 2021 год		83 254 275							9 990 513	93 244 788
- удержание по договору 5%		4 162 713							499 526	4 662 239
ИТОГО к оплате:		**79 091 562**							**9 490 987**	**88 582 549**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Серикбаев И.Б.**

Инженер-технадзор
ТОО "Мурадар"

_____ **Ауезалиев Б.А.**

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "Altynzhol Group"

_____ **Әбдірахман Д.Е.**

Форма 2

Заказчик **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **ТОО "Altynzhol Group"**

Объект **Реконструкция автомобильной дороги Шетпе-Кызан 85-110км (между Мастек-Кызан)**

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №33/02 от 13.09.2021г., к Договору о государственных закупках работ №33 от 03.07.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №3
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы											
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2019 Глава4. аблица 1601-0204-30	Восстановление трассы II категорий сложности	км	3,5	27271,00	--	95448	--	--	--	95448
					--	--	--	--		--	
2	ТСЦИ РК 8.03-04-2019 Глава4. аблица 1601-0204-30	Закрепление трассы II категорий сложности	км	3,5	16517,00	--	57810	--	--	--	57810
					--	--	--	--		--	
3	1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	33707,66	6,49	6,49	218763	218763	--	52422	292880
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,16	--	72809		21695	
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4623,200	9556,44	1159,26	44181139	5359468	37933558	2577005	50498795
		НР - 108%; СП - 8%			192,10	324,02	888113	1498003		3740651	
5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4623,211	6209,76	--	28709033	--	28709033	--	31005756
		СП - 8%			--	--	--	--		2296723	
		ИТОГО по смете:									81 950 689
		в том числе прочие работы									131 364
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге								2 552 763
	ИТОГО		Тенге								84 503 452
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2%		Тенге								1 012 465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО		Тенге								85 515 917
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								1 707 691
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге								87 223 608
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 80%, К=1.050036		Тенге								73 270 343
	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 20%, К=1.1025918		Тенге								19 234 407
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД		Тенге								92 504 750
	НДС - 12%		Тенге								11 100 570
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		Тенге								103 605 320
	ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА К=0.89999999		Тенге								93 244 788
	Удержание по договору 5%		Тенге								4 662 239
	ИТОГО К ОПЛАТЕ		Тенге								88 582 549

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
"Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Серикбаев И.Б.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Altynzhol Group"

_____ **Әбдірахман Д.Қ.**

Инженер-технадзор
ТОО "Мурадар"

_____ **Ауезалиев Б.А.**