Форма 2

Подрядчик **ТОО "Самга"**

Субподрядчик **ТОО "Бозай KZ"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.АЛАШАХАНА 34И**

(наименование, адрес)

Объект **ЖИЛОЙ ДОМ**

Договор (контракт) **№ 11/04/20 от 11.04.2020 г**

Акт выполненных работ №5 за сентябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) 1 КВАРТАЛ 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ И ПЕРЕМЫЧКИ									
1	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 90 мм**	м2	457,7156689	576,88	3,26	264048	1493	144638	94695	387443
		НР - 80%; СП - 8%			257,62	0,99	117917	452		28699	
2	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015 прим.	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки/PAROC InWall/**	м3	43,2541307	16460,00	--	711963	--	711963	--	768920
		СП - 8%			--	--	--	--		56957	
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	металлических изделий	8,39	66219,29	2205,29	555580	18502	--	504879	1145296
		НР - 93%; СП - 8%			64014,00	691,74	537077	5804		84837	
4	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,55584	253896,00	--	902814	--	902814	--	975039
		СП - 8%			--	--	--	--		72225	
5	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	4,83416	260547,00	--	1259526	--	1259526	--	1360288
		СП - 8%			--	--	--	--		100762	
6	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1693,668	4112,64	249,65	6965445	422823	3946297	2499730	10222390
		НР - 93%; СП - 8%			1532,96	54,06	2596325	91557		757214	
7	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,47947	253896,00	--	629528	--	629528	--	679890
		СП - 8%			--	--	--	--		50362	
8	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/лист15 узел6/**	м2 покрытия	98,84	2099,41	143,34	207505	14168	167316	29008	255435
		НР - 94%; СП - 8%			263,26	48,96	26021	4839		18921	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/лист15 узел6/ из бетона кл.В7,5**	м3	70,6	17200,58	1091,68	1214361	77072	1051796	92720	1411647
		НР - 91%; СП - 8%			1210,95	232,25	85493	16397		104566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,276752	253896,00	--	70266	--	70266	--	75888
		СП - 8%			--	--	--	--		5621	
11	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	397	451,18	252,11	179120	100088	13578	103040	304733
		НР - 118%; СП - 8%			164,87	55,08	65454	21868		22573	
12	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	70	2227,75	1296,65	155942	90765	1779	97664	273895
		НР - 118%; СП - 8%			905,68	276,70	63398	19369		20289	
13	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	27,422	78710,00	--	2158386	--	2158386	--	2331056
		СП - 8%			--	--	--	--		172671	
14	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	3609,70	1338,28	14439	5353	468	11534	28050
		НР - 118%; СП - 8%			2154,60	288,99	8618	1156		2078	
15	2104-0107-9908 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90/ПРГ 36.1.4/	м3	0,68	48900,00	--	33252	--	33252	--	35912
		СП - 8%			--	--	--	--		2660	
16	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Опорные подушки	шт. сборных конструкций	4	1641,99	915,66	6568	3663	--	4960	12450
		НР - 118%; СП - 8%			726,33	324,48	2905	1298		922	
17	2104-0305-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4	2458,00	--	9832	--	9832	--	10619
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
18	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски. Укладка	м ходов	160	89,08	4,96	14252	794	7679	5486	21317
		НР - 90%; СП - 8%			36,12	1,98	5779	316		1579	
19	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом	30,92	91,02	3,32	2814	103	734	1820	5005
		НР - 90%; СП - 8%			63,94	1,45	1977	45		371	
20	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-1,МС-2/	т стальных элементов	0,6668	713193,84	6819,80	475558	4547	431719	47403	564797
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	39292	880		41837	
21	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,568	695316,84	6616,56	1090257	10375	1011937	82592	1266677
		НР - 118%; СП - 8%			43332,00	1306,62	67945	2049		93828	
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	67,044	78,86	2,34	5287	157	2254	1996	7866
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	2876	17		583	
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	67,044	150,12	3,31	10065	222	6481	2343	13401
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	3362	34		993	
24	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МН-1,уголок/	т стальных элементов	15,92816	74064,84	6819,80	1179717	108627	132507	1132327	2497007
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	938583	21016		184963	
25	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	15,92816	253792,00	--	4042440	--	4042440	--	4365835
		СП - 8%			--	--	--	--		323395	
26	СТССЦ РК8.04-08-2017 т.6п.6.2	Надбавка на марку стали С245	т	15,92816	5772,00	--	91937	--	91937	--	99292
		СП - 8%			--	--	--	--		7355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	477,8448	78,86	2,34	37682	1117	16069	14227	56062
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	20496	122		4153	
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	477,8448	150,12	3,31	71736	1583	46194	16701	95512
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	23959	245		7075	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22360319	861454	16891390	4743125	29271722
							4607478	187463	--	2168276	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22360319				
	Материалы		Тенге				6981445				
	Всего заработная плата		Тенге					4794940			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7708473				
	Местные материалы		Тенге				2201470				
		Накладные расходы	Тенге				4743125				
		Сметная прибыль	Тенге				2168275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29271719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4199
		Сметная заработная плата	Тенге					4794940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29271719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4199
		Сметная заработная плата	Тенге					4794940			
		РАЗДЕЛ 2. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.-0,400/лист 30/									
29	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	16	4207,73	974,87	67324	15598	17789	43964	120190
		НР - 118%; СП - 8%			2121,06	207,52	33937	3320		8903	
30	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	50	6378,01	1301,64	318900	65082	86105	214544	576120
		НР - 118%; СП - 8%			3354,26	282,08	167713	14104		42676	
31	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	503,34	6490,00	--	3266677	--	3266677	--	3528011
		СП - 8%			--	--	--	--		261334	
32	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС2,МС3,МС8/	т стальных элементов	0,05892	713193,84	6819,80	42021	402	38147	4189	49907
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	3472	78		3697	
33	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0095904	265058,44	12595,96	2542	121	171	2670	5629
		НР - 118%; СП - 8%			234600,00	1370,67	2250	13		417	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0095904	220428,00	--	2114	--	2114	--	2283
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,055312	78,86	2,34	162	5	69	61	241
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	88	1		18	
36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,055312	150,12	3,31	309	7	199	72	411
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	103	1		30	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум1-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,46	29897,79	2646,23	43651	3864	26686	12641	60795
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	13101	790		4503	
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01332	223222,00	--	2973	--	2973	--	3211
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05822	220428,00	--	12833	--	12833	--	13860
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум2-2шт									
40	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,82	29897,79	2646,23	24516	2170	14988	7100	34145
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	7358	443		2529	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106	223222,00	--	2366	--	2366	--	2555
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04264	220428,00	--	9399	--	9399	--	10151
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум3-6шт									
43	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	3	29897,79	2646,23	89693	7939	54833	25974	124921
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	26921	1622		9253	
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03834	223222,00	--	8558	--	8558	--	9243
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15288	220428,00	--	33699	--	33699	--	36395
		СП - 8%			--	--	--	--		2696	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум4-2шт									
46	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,76	29897,79	2646,23	52620	4657	32170	15238	73287
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	15793	952		5429	
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01598	223222,00	--	3567	--	3567	--	3852
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06958	220428,00	--	15337	--	15337	--	16564
		СП - 8%			--	--	--	--		1227	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум5-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1	29897,79	2646,23	29898	2646	18278	8658	41640
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	8974	541		3084	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00666	223222,00	--	1487	--	1487	--	1606
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
51	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03318	220428,00	--	7314	--	7314	--	7899
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+2,500/лист 31/									
52	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	4207,73	974,87	50493	11698	13342	32973	90143
		НР - 118%; СП - 8%			2121,06	207,52	25453	2490		6677	
53	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	50	6378,01	1301,64	318900	65082	86105	214544	576120
		НР - 118%; СП - 8%			3354,26	282,08	167713	14104		42676	
54	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	487,14	6490,00	--	3161539	--	3161539	--	3414462
		СП - 8%			--	--	--	--		252923	
55	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС2,МС3,МС8/	т стальных элементов	0,05368	713193,84	6819,80	38284	366	34755	3816	45468
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	3163	71		3368	
56	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0085248	265058,44	12595,96	2260	107	153	2374	5004
		НР - 118%; СП - 8%			234600,00	1370,67	2000	12		371	
57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0085248	220428,00	--	1879	--	1879	--	2029
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,866144	78,86	2,34	147	4	63	56	219
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	80	--		16	
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,866144	150,12	3,31	280	6	180	65	373
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	94	1		28	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум1-2шт									
60	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,46	29897,79	2646,23	43651	3864	26686	12641	60795
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	13101	790		4503	
61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01332	223222,00	--	2973	--	2973	--	3211
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
62	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05822	220428,00	--	12833	--	12833	--	13860
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум2-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,82	29897,79	2646,23	24516	2170	14988	7100	34145
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	7358	443		2529	
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106	223222,00	--	2366	--	2366	--	2555
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
65	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04264	220428,00	--	9399	--	9399	--	10151
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум3-6шт									
66	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	3	29897,79	2646,23	89693	7939	54833	25974	124921
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	26921	1622		9253	
67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03834	223222,00	--	8558	--	8558	--	9243
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15288	220428,00	--	33699	--	33699	--	36395
		СП - 8%			--	--	--	--		2696	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум4-2шт									
69	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,76	29897,79	2646,23	52620	4657	32170	15238	73287
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	15793	952		5429	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01598	223222,00	--	3567	--	3567	--	3852
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
71	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06958	220428,00	--	15337	--	15337	--	16564
		СП - 8%			--	--	--	--		1227	
		ПРИМ.6 ЛИСТ 31									
72	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1	14538,02	1641,00	14538	1641	--	10386	26918
		НР - 76%; СП - 8%			12897,02	768,60	12897	769		1994	
73	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	м3	1,02	21328,00	--	21755	--	21755	--	23495
		СП - 8%			--	--	--	--		1740	
74	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов/пергамин/	м2 поверхности покрытия изоляции	20	643,07	27,16	12861	543	5327	5405	19727
		НР - 76%; СП - 8%			349,54	6,02	6991	120		1461	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+5,300/лист 31.1/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	4207,73	974,87	42077	9749	11117	27477	75119
		НР - 118%; СП - 8%			2121,06	207,52	21211	2075		5564	
76	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	50	6378,01	1301,64	318900	65082	86105	214544	576120
		НР - 118%; СП - 8%			3354,26	282,08	167713	14104		42676	
77	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	478,14	6490,00	--	3103129	--	3103129	--	3351379
		СП - 8%			--	--	--	--		248250	
78	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС2,МС3,МС8/	т стальных элементов	0,05368	713193,84	6819,80	38284	366	34755	3816	45468
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	3163	71		3368	
79	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0085248	265058,44	12595,96	2260	107	153	2374	5004
		НР - 118%; СП - 8%			234600,00	1370,67	2000	12		371	
80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0085248	220428,00	--	1879	--	1879	--	2029
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,866144	78,86	2,34	147	4	63	56	219
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	80	--		16	
82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,866144	150,12	3,31	280	6	180	65	373
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	94	1		28	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум1-2шт									
83	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,46	29897,79	2646,23	43651	3864	26686	12641	60795
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	13101	790		4503	
84	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01332	223222,00	--	2973	--	2973	--	3211
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
85	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05822	220428,00	--	12833	--	12833	--	13860
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум2-2шт									
86	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,82	29897,79	2646,23	24516	2170	14988	7100	34145
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	7358	443		2529	
87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106	223222,00	--	2366	--	2366	--	2555
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
88	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04264	220428,00	--	9399	--	9399	--	10151
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум3-6шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	3	29897,79	2646,23	89693	7939	54833	25974	124921
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	26921	1622		9253	
90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03834	223222,00	--	8558	--	8558	--	9243
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
91	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15288	220428,00	--	33699	--	33699	--	36395
		СП - 8%			--	--	--	--		2696	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум4-2шт									
92	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,76	29897,79	2646,23	52620	4657	32170	15238	73287
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	15793	952		5429	
93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01598	223222,00	--	3567	--	3567	--	3852
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
94	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06958	220428,00	--	15337	--	15337	--	16564
		СП - 8%			--	--	--	--		1227	
		ПРИМ.6 ЛИСТ 31.1									
95	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1	14538,02	1641,00	14538	1641	--	10386	26918
		НР - 76%; СП - 8%			12897,02	768,60	12897	769		1994	
96	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	м3	1,02	21328,00	--	21755	--	21755	--	23495
		СП - 8%			--	--	--	--		1740	
97	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов/пергамин/	м2 поверхности покрытия изоляции	20	643,07	27,16	12861	543	5327	5405	19727
		НР - 76%; СП - 8%			349,54	6,02	6991	120		1461	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+8,100/лист 31/									
98	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	4207,73	974,87	42077	9749	11117	27477	75119
		НР - 118%; СП - 8%			2121,06	207,52	21211	2075		5564	
99	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	50	6378,01	1301,64	318900	65082	86105	214544	576120
		НР - 118%; СП - 8%			3354,26	282,08	167713	14104		42676	
100	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	478,14	6490,00	--	3103129	--	3103129	--	3351379
		СП - 8%			--	--	--	--		248250	
101	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС2,МС3,МС8/	т стальных элементов	0,05368	713193,84	6819,80	38284	366	34755	3816	45468
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	3163	71		3368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0085248	265058,44	12595,96	2260	107	153	2374	5004
		НР - 118%; СП - 8%			234600,00	1370,67	2000	12		371	
103	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0085248	220428,00	--	1879	--	1879	--	2029
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
104	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,866144	78,86	2,34	147	4	63	56	219
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	80	--		16	
105	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,866144	150,12	3,31	280	6	180	65	373
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	94	1		28	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум1-2шт									
106	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,46	29897,79	2646,23	43651	3864	26686	12641	60795
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	13101	790		4503	
107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01332	223222,00	--	2973	--	2973	--	3211
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
108	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05822	220428,00	--	12833	--	12833	--	13860
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум2-2шт									
109	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,82	29897,79	2646,23	24516	2170	14988	7100	34145
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	7358	443		2529	
110	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106	223222,00	--	2366	--	2366	--	2555
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
111	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04264	220428,00	--	9399	--	9399	--	10151
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум3-6шт									
112	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	3	29897,79	2646,23	89693	7939	54833	25974	124921
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	26921	1622		9253	
113	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03834	223222,00	--	8558	--	8558	--	9243
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
114	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15288	220428,00	--	33699	--	33699	--	36395
		СП - 8%			--	--	--	--		2696	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум4-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,76	29897,79	2646,23	52620	4657	32170	15238	73287
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	15793	952		5429	
116	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01598	223222,00	--	3567	--	3567	--	3852
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
117	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06958	220428,00	--	15337	--	15337	--	16564
		СП - 8%			--	--	--	--		1227	
		ПРИМ.6 ЛИСТ 31.1									
118	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1	14538,02	1641,00	14538	1641	--	10386	26918
		НР - 76%; СП - 8%			12897,02	768,60	12897	769		1994	
119	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	м3	1,02	21328,00	--	21755	--	21755	--	23495
		СП - 8%			--	--	--	--		1740	
120	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов/пергамин/	м2 поверхности покрытия изоляции	20	643,07	27,16	12861	543	5327	5405	19727
		НР - 76%; СП - 8%			349,54	6,02	6991	120		1461	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+10,900/лист 31/									
121	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	4207,73	974,87	42077	9749	11117	27477	75119
		НР - 118%; СП - 8%			2121,06	207,52	21211	2075		5564	
122	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	50	6378,01	1301,64	318900	65082	86105	214544	576120
		НР - 118%; СП - 8%			3354,26	282,08	167713	14104		42676	
123	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	478,14	6490,00	--	3103129	--	3103129	--	3351379
		СП - 8%			--	--	--	--		248250	
124	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС2,МС3,МС8/	т стальных элементов	0,05368	713193,84	6819,80	38284	366	34755	3816	45468
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	3163	71		3368	
125	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0085248	265058,44	12595,96	2260	107	153	2374	5004
		НР - 118%; СП - 8%			234600,00	1370,67	2000	12		371	
126	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0085248	220428,00	--	1879	--	1879	--	2029
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
127	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,866144	78,86	2,34	147	4	63	56	219
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	80	--		16	
128	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,866144	150,12	3,31	280	6	180	65	373
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	94	1		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум1-2шт									
129	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,46	29897,79	2646,23	43651	3864	26686	12641	60795
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	13101	790		4503	
130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01332	223222,00	--	2973	--	2973	--	3211
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
131	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05822	220428,00	--	12833	--	12833	--	13860
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум2-2шт									
132	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,82	29897,79	2646,23	24516	2170	14988	7100	34145
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	7358	443		2529	
133	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106	223222,00	--	2366	--	2366	--	2555
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
134	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04264	220428,00	--	9399	--	9399	--	10151
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум3-6шт									
135	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	3	29897,79	2646,23	89693	7939	54833	25974	124921
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	26921	1622		9253	
136	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03834	223222,00	--	8558	--	8558	--	9243
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
137	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15288	220428,00	--	33699	--	33699	--	36395
		СП - 8%			--	--	--	--		2696	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум4-2шт									
138	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,76	29897,79	2646,23	52620	4657	32170	15238	73287
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	15793	952		5429	
139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01598	223222,00	--	3567	--	3567	--	3852
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
140	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06958	220428,00	--	15337	--	15337	--	16564
		СП - 8%			--	--	--	--		1227	
		ПРИМ.6 ЛИСТ 31.1									
141	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1	14538,02	1641,00	14538	1641	--	10386	26918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			12897,02	768,60	12897	769		1994	
142	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	м3	1,02	21328,00	--	21755	--	21755	--	23495
		СП - 8%			--	--	--	--		1740	
143	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов/пергамин/	м2 поверхности покрытия изоляции	20	643,07	27,16	12861	543	5327	5405	19727
		НР - 76%; СП - 8%			349,54	6,02	6991	120		1461	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+13,700/лист 32/									
144	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	4207,73	974,87	50493	11698	13342	32973	90143
		НР - 118%; СП - 8%			2121,06	207,52	25453	2490		6677	
145	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	48	6378,01	1301,64	306144	62479	82661	205962	553075
		НР - 118%; СП - 8%			3354,26	282,08	161004	13540		40969	
146	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	480,06	6490,00	--	3115589	--	3115589	--	3364837
		СП - 8%			--	--	--	--		249247	
147	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС2,МС3,МС8/	т стальных элементов	0,06416	713193,84	6819,80	45759	438	41540	4561	54345
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	3781	85		4026	
148	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,010656	265058,44	12595,96	2824	134	190	2967	6255
		НР - 118%; СП - 8%			234600,00	1370,67	2500	15		463	
149	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010656	220428,00	--	2349	--	2349	--	2537
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
150	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,24448	78,86	2,34	177	5	76	67	263
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	96	1		20	
151	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,24448	150,12	3,31	337	7	217	78	449
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	113	1		33	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум3-2шт									
152	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1	29897,79	2646,23	29898	2646	18278	8658	41640
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	8974	541		3084	
153	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01278	223222,00	--	2853	--	2853	--	3081
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
154	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05096	220428,00	--	11233	--	11233	--	12132
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум6-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,94	29897,79	2646,23	28104	2487	17182	8139	39142
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	8435	508		2899	
156	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010656	223222,00	--	2379	--	2379	--	2569
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
157	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04264	220428,00	--	9399	--	9399	--	10151
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум7-2шт									
158	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1	29897,79	2646,23	29898	2646	18278	8658	41640
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	8974	541		3084	
159	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0127872	223222,00	--	2854	--	2854	--	3083
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
160	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05096	220428,00	--	11233	--	11233	--	12132
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум8-2шт									
161	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,22	27741,49	2611,60	61586	5798	40186	15272	83007
		НР - 91%; СП - 8%			7027,99	531,77	15602	1181		6149	
162	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0790272	223222,00	--	17641	--	17641	--	19052
		СП - 8%			--	--	--	--		1411	
163	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06624	220428,00	--	14601	--	14601	--	15769
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
164	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21696	212656,00	--	46138	--	46138	--	49829
		СП - 8%			--	--	--	--		3691	
165	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0516	253896,00	--	13101	--	13101	--	14149
		СП - 8%			--	--	--	--		1048	
		ВЕНТШАХТА ВШ-1-2 шт									
166	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,052064	27882,84	2401,20	29335	2526	21947	5023	37106
		НР - 93%; СП - 8%			4621,72	512,40	4862	539		2749	
167	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлических изделий	0,0021918	66219,29	2205,29	145	5	--	132	299
		НР - 93%; СП - 8%			64014,00	691,74	140	2		22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0021918	253896,00	--	556	--	556	--	601
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
169	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МН 553/	т стальных элементов	0,01722	713193,84	6819,80	12281	117	11149	1224	14586
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	1015	23		1080	
170	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5166	78,86	2,34	41	1	18	15	61
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	22	--		4	
171	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,5166	150,12	3,31	78	2	50	18	103
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	26	--		8	
172	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,516528	14538,02	1641,00	7509	848	--	5365	13904
		НР - 76%; СП - 8%			12897,02	768,60	6662	397		1030	
173	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки/PAROC InWall/	м3	0,5268586	16460,00	--	8672	--	8672	--	9366
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
174	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	оштукатуриваемой поверхности	11,4648	3038,17	33,63	34832	386	18651	12780	51421
		НР - 80%; СП - 8%			1377,70	15,73	15795	180		3809	
175	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	2,856	699,44	3,27	1998	9	1543	360	2546
		НР - 80%; СП - 8%			156,03	1,54	446	4		189	
		ВЕНТШАХТА ВШ-2-2 шт									
176	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,7798956	27882,84	2401,20	49629	4274	37129	8499	62777
		НР - 93%; СП - 8%			4621,72	512,40	8226	912		4650	
177	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлических изделий	0,0037081	66219,29	2205,29	246	8	--	223	506
		НР - 93%; СП - 8%			64014,00	691,74	237	3		37	
178	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0037081	253896,00	--	941	--	941	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
179	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МН 553/	т стальных элементов	0,0160332	713193,84	6819,80	11435	109	10381	1140	13581
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	945	21		1006	
180	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4809969	78,86	2,34	38	1	16	14	56
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	21	--		4	
181	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,4809969	150,12	3,31	72	2	46	17	96
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	24	--		7	
182	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,7975025	14538,02	1641,00	11594	1309	--	8283	21467
		НР - 76%; СП - 8%			12897,02	768,60	10285	613		1590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	**2111-0101-0117 РСНБ РК 2015 прим.**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки/PAROC InWall/**	**м3**	**0,8134526**	**16460,00**	**--**	**13389**	**--**	**13389**	**--**	**14461**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1071**	
184	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**15,9807831**	**3038,17**	**33,63**	**48552**	**537**	**25998**	**17814**	**71676**
		НР - 80%; СП - 8%			**1377,70**	**15,73**	**22017**	**251**		**5309**	
185	**1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,6890741**	**699,44**	**3,27**	**1881**	**9**	**1452**	**339**	**2397**
		НР - 80%; СП - 8%			**156,03**	**1,54**	**420**	**4**		**178**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**23563898**	**587434**	**21277140**	**1989492**	**27597650**
							1699313	**127968**	**--**	**2044265**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23563898**				
	Материалы		Тенге				**1717503**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1827281**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**706457**				
	Местные материалы		Тенге				**18853190**				
		Накладные расходы	Тенге				**1989486**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2044271**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27597655**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**1503**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1827281**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**27597655**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**1503**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1827281**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**56869371**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6306791**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1448888**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**315431**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**38168530**		
		- Накладные расходы	Тенге							**6732617**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4212541**	
		сметная стоимость					**56 869 371**				
		оборудование					**-**				
		итого сметная стоимость с оборудованием					**56 869 371**				
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%				**511 824**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**57 381 195**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1,70%				**975 480**				
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					**58 356 676**				
		непредвиденные работы и затраты 2%	2%				**1 167 134**				
		Итого с непредвиденными затратами (2 %)					**59 523 809**				
		НДС 12%	12%				**7 142 857**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС					**66 666 666**				
		тендерная скидка	0,1				**6 666 667**				
		ИТОГО к оплате					**60 000 000**				

Сдал субподрядчик:

Директор ТОО "Бозай KZ"

_____ **М.Е. Молдашов**

Принял подрядчик:

Директор ТОО "Самга"

_____ **А.Б.Байдильдаев**

ПТО
ТОО "Самга"

Тынышбаева АК