форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Raiymbek & company"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бур-Най"
ДОГОВОР: №2021-60 от 23.07.2021г.

Наименование объекта: «Благоустройство и освещение улиц г. Сарыагаш. Строительство по объекту освещение улице Туркестан, Конжасарова и на территории школы Ломоносова. Корректировка»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Благоустройство и освещение улиц г. Сарыагаш. Строительство по объекту освещение улице Туркестан, Конжасарова и на территории школы Ломоносова. Корректировка	39 423 823	21 806 985							2 616 838	24 423 823
Всего по стройке	39 423 823	21 806 985							2 616 838	24 423 823

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
_____ Байгабулов М.Ж.

ИНЖЕНЕР:
Директор:
ТОО "Raiymbek & company"
_____ Кенжебеков Ь.Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бур-Най"
_____ Шаяхметов Н.А.

Наименование стройки - Благоустройство и освещение улиц г. Сарыагаш. Строительство по объекту освещение улице Туркестан, Копжасарова и на территории школы Ломоносова. Корректировка

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Октябрь 2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Raiymbek & company"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бур-Най"

ДОГОВОР: №2021-60 от 23.07.2021г.

№ п.п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ж/бетонные опоры для совместной подвески защищенныхпровод ВЛ-10кВ и самонесущих изолированных проводов одноцепной ВЛ-0,4кВ									
		Опора ж/б промежуточная П10/0,38-3 /2 шт/									
1	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	опора	2	9223,54	3320,80	18447	6642	1877	10539	31305
		НР - 80%; СП - 8%			4964,05	1622,73	9928	3245		2319	
2	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,001	158655,00	--	159	--	159	--	171
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
		Опора ж/б угловая анкерная УАм10/0,38-3 /8 шт/									
3	Е11-330202-0106 1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	8	25629,29	11925,90	205034	95407	7509	119052	350013
		НР - 80%; СП - 8%			12764,70	5837,10	102118	46697		25927	
4	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	24	2384,32	1336,00	57224	32064	--	29928	94124
		НР - 80%; СП - 8%			1048,32	510,45	25160	12251		6972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-040408-0103 2104-0408-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-4, диаметром 420 мм х 150 мм из тяжелого бетона классаВ25 СТ РК 937-92	шт.	24	2408,00 --	-- --	57792 --	-- --	57792	-- 4623	62415
		СП - 8%									
6	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,008	158655,00 --	-- --	1269 --	-- --	1269	-- 102	1371
		СП - 8%									
7	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.14	Искровой разрядник SD127.1	шт	6	13134,32 --	-- --	78806 --	-- --	78806	-- 6304	85110
		СП - 8%									
		Опора ж/б угловая промежуточная УПм10/0,38-3 /2 шт/									
8	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	16642,14 8455,25	7248,20 3546,33	33284 16911	14496 7093	1877	19203 4199	56686
		НР - 80%, СП - 8%									
9	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	38884,00 --	-- --	155536 --	-- --	155536	-- 12443	167979
		СП - 8%									
10	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	2384,32 1048,32	1336,00 510,45	9537 4193	5344 2042	--	4988 1162	15687
		НР - 80%, СП - 8%									
11	С121-040408-0103 2104-0408-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-4, диаметром 420 мм х 150 мм из тяжелого бетона классаВ25 СТ РК 937-92	шт.	4	2408,00 --	-- --	9632 --	-- --	9632	-- 771	10403
		СП - 8%									
12	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.9	Стяжка Г-1	шт	4	3692,04 --	-- --	14768 --	-- --	14768	-- 1181	15950
		СП - 8%									
13	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.11	Оголовок Ols-61	шт	2	24288,75 --	-- --	48578 --	-- --	48578	-- 3886	52464
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.8	Крепление подкоса У-52									
			шт	2	4599,11	--	9198	--	9198	--	9934
					--	--	--	--		736	
		СП - 8%									
15	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.7	Проводник заземляющий ЗП-21									
			м	2,2	1040,95	--	2290	--	2290	--	2473
					--	--	--	--		183	
		СП - 8%									
16	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.7	Проводник заземляющий ЗП-22									
			м	3,28	578,30	--	1897	--	1897	--	2049
					--	--	--	--		152	
		СП - 8%									
17	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка М20									
			т	0,001616	617053,00	--	997	--	997	--	1077
					--	--	--	--		80	
		СП - 8%									
18	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37,2 ГОСТР 51177-98									
			шт.	6	799,00	--	4794	--	4794	--	5178
					--	--	--	--		384	
		СП - 8%									
19	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	6	412,00	--	2472	--	2472	--	2670
					--	--	--	--		198	
		СП - 8%									
20	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SD137 ГОСТ 30531-97									
			шт.	12	12306,00	--	147672	--	147672	--	159486
					--	--	--	--		11814	
		СП - 8%									
21	С124-040207-4712 2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115,5085 ГОСТ Р51177-98									
			комплект	2	20579,00	--	41158	--	41158	--	44451
					--	--	--	--		3293	
		СП - 8%									
22	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	4	153,00	--	612	--	612	--	661
					--	--	--	--		49	
		СП - 8%									
23	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98									
			м	5,2	410,00	--	2132	--	2132	--	2303
					--	--	--	--		171	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**									
			шт.	2	1845,00	--	3690	--	3690	--	3985
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
25	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98**									
			шт.	2	2815,00	--	5630	--	5630	--	6080
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
26	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98**									
			шт.	2	1912,00	--	3824	--	3824	--	4130
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
27	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**									
			шт.	4	2079,00	--	8316	--	8316	--	8981
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
28	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные болтовые сорвывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**									
			шт.	2	3060,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
29	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**									
			км	0,001	158655,00	--	159	--	159	--	171
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
30	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.14	**Искровой разрядник SD120.3**									
			шт	6	15194,36	--	91166	--	91166	--	98459
		СП - 8%			--	--	--	--		7293	
		Установка светильника на опоре. Арматура уличного освещения /15 шт/									
31	С124-040207-3140 2404-0207-3140 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98**									
			шт.	30	1306,00	--	39180	--	39180	--	42314
		СП - 8%			--	--	--	--		3134	
32	Е11-330109-0112 1133-0109-0112 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка**									
			т	0,195	45925,91	24221,67	8956	4723	495	4243	14255
		НР - 80%; СП - 8%			19170,00	8030,85	3738	1566		1056	
33	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания.Установка**									
			светильник	15	1792,66	157,80	26890	2367	258	20315	50981
		НР - 80%; СП - 8%			1617,66	75,24	24265	1129		3776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							2600
34	С123-070106-0311 2307-0106-0311 РСНБ РК 2015 прим.	**Светильники уличные светодиодные консольный GALAD Омега LED-40, мощность 40Вт**	шт.	15	7746200 --	-- --	1161930 --	-- --	1161930	-- 92954	1254884
		СП - 8%									
35	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	**Корпус для предохранителя SV 29.25 25А**	шт	15	346254 --	-- --	51938 --	-- --	51938	-- 4155	56093
		СП - 8%									
36	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	**Плавкая вставка SVV 10.25 25А, габарит II**	шт	15	65176 --	-- --	9767 --	-- --	9767	-- 781	10549
		СП - 8%									
37	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	75	31777 125,40	147,15 43,35	23833 9405	11037 3251	3391	9112 2636	35581
		НР - 72%; СП - 8%									
38	С123-060902-0105 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрическихустановок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	75	5013800 --	--	3760350 --	-- --	3760350	-- 300828	4061178
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		**39**		6105037	172080	5737239	217380	6828211
		Стоимость монтажных работ	Тенге		--		195717	77273	--	505794	
		Материалы	Тенге				5403780				
		Всего заработная плата	Тенге				3391				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12656			
		Накладные расходы	Тенге				5379947				
		Сметная прибыль	Тенге				9112				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				433031				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				5845923				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								10
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					12656			
		Материалы	Тенге				701257				
		Всего заработная плата	Тенге				12016				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					260334			
		Местные материалы	Тенге				118925				
		Накладные расходы	Тенге				222960				
		Сметная прибыль	Тенге				208267				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				72762				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				982287				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								210
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					260334			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				6828210				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								221
			Тенге					272990			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							

РАЗДЕЛ 2. Ж/бетонные опоры для совместной подвески защищенныхпровод ВЛ-10кВ и самонесущих изолированных проводов двухцепной ВЛ-0,4кВ

Опора ж/б анкерная А10/0,38-4 /1 шт/

39	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	16642,14 8455,25	7248,20 3546,33	16642 8455	7248 3546	939	9601 2099	28343
		НР - 80%; СП - 8%									
40	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка С В110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	38884,00 --	-- --	77768 --	-- --	77768	-- 6221	83989
		СП - 8%									
41	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2384,32 1048,32	1336,00 510,45	4769 2097	2672 1021	--	2494 581	7844
		НР - 80%; СП - 8%									
42	С121-040408-0103 2104-0408-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-4, диаметром 420 мм х 150 мм из тяжелого бетона классаВ25 СТ РК 937-92	шт.	2	2408,00 --	-- --	4816 --	-- --	4816	-- 385	5201
		СП - 8%									
43	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.9	Стяжка Т-1	шт	2	3692,04 --	-- --	7384 --	-- --	7384	-- 591	7975
		СП - 8%									
44	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.10	Траверса ТМ-77	шт	1	10881,21 --	-- --	10881 --	-- --	10881	-- 870	11752
		СП - 8%									
45	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.10	Накладка ОП-52	шт	1	752,25 --	-- --	752 --	-- --	752	-- 60	812
		СП - 8%									
46	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.8	Хомут Х-51	шт	1	1387,93 --	-- --	1388 --	-- --	1388	-- 111	1499
		СП - 8%									
47	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.8	Крепление подкоса У-52	шт	1	4599,11 --	-- --	4599 --	-- --	4599	-- 368	4967
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.7	**Проводник заземляющий ЗП-21**									
			м	2	1040,95	--	2082	--	2082	--	2248
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
49	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.7	**Проводник заземляющий ЗП-22**									
			м	3,64	578,30	--	2105	--	2105	--	2273
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
50	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болтыстроительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**									
			т	0,001169	499537,00	--	584	--	584	--	631
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
51	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**									
			шт.	5	799,00	--	3995	--	3995	--	4315
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
52	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**									
			шт.	5	412,00	--	2060	--	2060	--	2225
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
53	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые SD137 ГОСТ 30531-97**									
			шт.	1	12306,00	--	12306	--	12306	--	13290
		СП - 8%			--	--	--	--		984	
54	С124-040207-4712	**Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98 /цена дана за 1 шт/**									
			комплект	2	3429,83	--	6860	--	6860	--	7408
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
55	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**									
			шт.	6	702,00	--	4212	--	4212	--	4549
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
56	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	**Изоляторы композитные натяжные SD190.150 ГОСТ Р 55189-2012**									
			шт.	6	14677,00	--	88062	--	88062	--	95107
		СП - 8%			--	--	--	--		7045	
57	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка с помощьюмеханизмов**									
			комплект	1	13976,66	4017,28	13977	4017	114	9162	24990
		НР - 80%, СП - 8%			9846,34	1606,65	9846	1607		1851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.20	Линейный разъединитель 10кВ 400А SZ-24/цена дана за 1 шт/									
			комплект	1	89473,43	--	89473	--	89473	--	96631
		СП - 8%			--	--	--	--		7158	
59	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	6	13138,00	--	78828	--	78828	--	85134
		СП - 8%			--	--	--	--		6306	
60	С124-040207-5018 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТР 51177-98									
			шт.	3	3787,00	--	11361	--	11361	--	12270
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
61	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.10	Траверса ТМ-786									
			шт	2	3701,14	--	7402	--	7402	--	7994
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
62	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87									
			т	0,001086	499537,00	--	542	--	542	--	586
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
63	С124-040207-3222 2404-0207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р51177-98									
			шт.	2	10560,00	--	21120	--	21120	--	22810
		СП - 8%			--	--	--	--		1690	
64	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98									
			шт.	2	1912,00	--	3824	--	3824	--	4130
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
65	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	2	2079,00	--	4158	--	4158	--	4491
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
66	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.14	Искровой разрядник SDI27.1									
			шт	3	13134,32	--	39403	--	39403	--	42555
		СП - 8%			--	--	--	--		3152	
		Опора ж/б угловая анкерная УАм10/0,38-4 /1 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-330202-0106 1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка									
			опора	1	25629,29	11925,90	25629	11926	938	14881	43752
		НР - 80%, СП - 8%			12764,70	5837,10	12765	5837		3241	
68	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013									
			шт.	3	38884,00	--	116652	--	116652	--	125984
		СП - 8%			--	--	--	--		9332	
69	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка									
			шт.	3	2384,32	1336,00	7153	4008	--	3741	11766
		НР - 80%, СП - 8%			1048,32	510,45	3145	1531		872	
70	С121-040408-0103 2104-0408-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-4, диаметром 420 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92									
			шт.	3	2408,00	--	7224	--	7224	--	7802
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
71	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.9	Стяжка 1 -1									
			шт	3	3692,04	--	11076	--	11076	--	11962
		СП - 8%			--	--	--	--		886	
72	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.10	Траверса ТМ-83									
			шт	1	14897,46	--	14897	--	14897	--	16089
		СП - 8%			--	--	--	--		1192	
73	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.10	Траверса ТМ-80а									
			шт	1	2255,84	--	2256	--	2256	--	2436
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
74	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.8	Хомут Х-51									
			шт	2	1387,93	--	2776	--	2776	--	2998
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
75	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.8	Крепление подкоса У-52									
			шт	2	4599,11	--	9198	--	9198	--	9934
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
76	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.7	Проводник заземляющий ЗП-21									
			м	3	1040,95	--	3123	--	3123	--	3373
		СП - 8%			--	--	--	--		250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.7	Проводник заземляющий ЗП-22	м	2	578,30	--	1157	--	1157	--	1249
					--	--	--	--		93	
		СП - 8%									
78	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка М20	т	0,0001429	617053,00	--	88	--	88	--	95
					--	--	--	--		7	
		СП - 8%									
79	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.	6	799,00	--	4794	--	4794	--	5178
					--	--	--	--		384	
		СП - 8%									
80	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	412,00	--	2472	--	2472	--	2670
					--	--	--	--		198	
		СП - 8%									
81	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	12306,00	--	12306	--	12306	--	13290
					--	--	--	--		984	
		СП - 8%									
82	С124-040207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98 /цена дана за 1 шт/	комплект	2	3429,83	--	6860	--	6860	--	7408
					--	--	--	--		549	
		СП - 8%									
83	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702,00	--	4212	--	4212	--	4549
					--	--	--	--		337	
		СП - 8%									
84	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677,00	--	88062	--	88062	--	95107
					--	--	--	--		7045	
		СП - 8%									
85	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138,00	--	78828	--	78828	--	85134
					--	--	--	--		6306	
		СП - 8%									
86	С124-040207-5018 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТР 51177-98	шт.	3	3787,00	--	11361	--	11361	--	12270
					--	--	--	--		909	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11							
87	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153,00 --	-- --	612 --	-- --	612	-- 49	661
		СП - 8%									
88	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	410,00 --	-- --	2132 --	-- --	2132	-- 171	2303
		СП - 8%									
89	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1845,00 --	-- --	7380 --	-- --	7380	-- 590	7970
		СП - 8%									
90	С124-040207-3222 2404-0207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р51177-98	шт.	4	10560,00 --	-- --	42240 --	-- --	42240	-- 3379	45619
		СП - 8%									
91	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	2	1912,00 --	-- --	3824 --	-- --	3824	-- 306	4130
		СП - 8%									
92	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2079,00 --	-- --	12474 --	-- --	12474	-- 998	13472
		СП - 8%									
93	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сорвывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3060,00 --	-- --	12240 --	-- --	12240	-- 979	13219
		СП - 8%									
94	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,003	158655,00 --	-- --	476 --	-- --	476	-- 38	514
		СП - 8%									
95	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.КZ" стр.14	Искровой разрядник SDI27.1	шт	3	13134,32 --	-- --	39403 --	-- --	39403	-- 3152	42555
		СП - 8%									
		Разъединитель промежуточный ПР-1 /1 шт/									
96	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.6	Кронштейн РА-1	шт	1	8938,66	--	8939	--	8939	--	9654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											2600
				12							
				-	--	--	--	--		715	
		СП - 8%		-							
97	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.6	**Кронштейн РА-2**	шт	1	2313.21	--	2313	--	2313	--	2498
				-	--	--	--	--		185	
		СП - 8%		-							
98	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.7	**Вал привода РА-3**	шт	2	7772.04	--	15544	--	15544	--	16788
				-	--	--	--	--		1244	
		СП - 8%		-							
99	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.6	**Кронштейн РА-4**	шт	1	971.73	--	972	--	972	--	1049
				-	--	--	--	--		78	
		СП - 8%		-							
100	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.6	**Кронштейн РА-5**	шт	3	971.73	--	2915	--	2915	--	3148
				-	--	--	--	--		233	
		СП - 8%		-							
101	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.7	**Хомут Х-7**	шт	3	925.29	--	2776	--	2776	--	2998
				-	--	--	--	--		222	
		СП - 8%		-							
102	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.7	**Хомут Х-8**	шт	1	925.29	--	925	--	925	--	999
				-	--	--	--	--		74	
		СП - 8%		-							
103	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.7	**Проводник заземляющий ЗП-1**	м	4.5	925.29	--	4164	--	4164	--	4497
				-	--	--	--	--		333	
		СП - 8%		-							
104	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015 прим.	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	4	1780.00	--	7120	--	7120	--	7690
				-	--	--	--	--		570	
		СП - 8%		-							
105	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	4	54.00	--	216	--	216	--	233
				-	--	--	--	--		17	
		СП - 8%		-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015 прим.	**Крепление провода-скоба(проволочная вязка ВШ-1, проволока d=4мм L=3м)**	кг	0,35	373,00 --	-- --	131 --	-- --	131	-- 10	141
		СП - 8%									
107	С124-040204-1303 2404-0204-1303 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные НА-2-2А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	314,00 --	-- --	1884 --	-- --	1884	-- 151	2035
		СП - 8%									
108	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования**	шт.	1	3492,43 2508,00	675,38 224,66	3492 2508	675 225	309	1968 437	5897
		НР - 72%; СП - 8%									
109	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1**	шт.	1	79440,00 --	-- --	79440 --	-- --	79440	-- --	79440
110	С123-061004-0106 2306-1004-0106 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальныхоцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 /Оцинковка провод В.1/**	т	0,00117	977560,00 --	-- --	1144 --	-- --	1144	-- 91	1235
		СП - 8%									
111	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00088	499537,00 --	-- --	440 --	-- --	440	-- 35	475
		СП - 8%									
112	С124-040206-0706 2404-0206-0706 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	819,00 --	-- --	4914 --	-- --	4914	-- 393	5307
		СП - 8%									
		Заземления опор ВЛ-10кВ									
113	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	15	441,58 194,24	18,45 4,26	6624 2914	277 64	3433	2144 701	9469
		НР - 72%; СП - 8%									
114	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1998	221225,00 --	-- --	44201 --	-- --	44201	-- 3536	47737
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1240411 41729	30824 13831	1088419 79440	43991 96396	1380798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				14							2600
	Стоимость оборудования		Тенге				79440				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				79440				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				521431				
	Материалы		Тенге				3742				
	Всего заработная плата		Тенге					5710			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				511315				
		Накладные расходы	Тенге				4111				
		Сметная прибыль	Тенге				42043				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				567586				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5710			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				639540				
	Материалы		Тенге				1990				
	Всего заработная плата		Тенге					49850			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				364911				
	Местные материалы		Тенге				206460				
		Накладные расходы	Тенге				39880				
		Сметная прибыль	Тенге				54354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				733774				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					49850			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1380800				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					55560			

РАЗДЕЛ 3. Трансформаторная подстанция

115	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительныеработы	подстанция	1	10820,70 3273,00	6416,70 3150,42	10821 3273	6417 3150	1131	5139 1277	17236
		НР - 80%; СП - 8%									
116	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /фундаментный блок ФБС-12.6.6/	м3	0,796	18857,00 --	-- --	15010 --	-- --	15010	-- 1201	16211
		СП - 8%									
117	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	34933,58 15463,80	8832,14 3043,11	34934 15464	8832 3043	10638	14806 3979	53718
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	51-080102-0401 5108-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжениена стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение настороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**									
			шт.	1	922571,00	--	922571	--		--	922571
					--	--	--	--	922571	--	
119	51-080101-0101 5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85									
			шт.	1	376732,00	--	376732	--		--	376732
					--	--	--	--	376732	--	
		Внешний контур заземления для КТПН									
120	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет									
			м3 грунта	8,1	165,21	158,85	1338	1287	--	312	1783
		НР - 72%, СП - 8%			6,36	47,19	51	382		132	
121	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. I группа грунтов 2									
			м3 грунта	8,1	34,02	34,02	276	276	--	70	374
		НР - 72%, СП - 8%			--	12,07	--	98		28	
122	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 /10мм. Монтаж оборудования									
			м	45	441,58	18,45	19871	830	10300	6431	28407
		НР - 72%, СП - 8%			194,24	4,26	8741	192		2104	
123	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00279	221225,00	--	617	--	617	--	667
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
124	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальныйиз круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования									
			шт.	7	3020,42	172,86	21143	1210	13984	4498	27692
		НР - 72%, СП - 8%			849,80	42,63	5949	298		2051	
125	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01106	216827,00	--	2398	--	2398	--	2590
		СП - 8%			--	--	--	--		192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				16							2600
		Сети ВЛИ-0,4кВ									
126	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4084,55 2604,00	1369,87 489,03	4085 2604	1370 489	111	2227 505	6816
127	51-080401-1203 5108-0401-1203 РСНБ РК 2015 прим.	**Шкаф управления уличным освещением ШУНО-0,4/100-У1 с учетом электроэнергии 380В25А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	261537,00 --	-- --	261537 --	-- --	261537	-- --	261537
128	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциейнапряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1464,70 1254,00	87,55 30,45	4394 3762	263 91	369	2774 573	7742
129	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015 прим.	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами сбумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовымисоединителями, со срывными головками типа 1КВТп-1х16/25-С,1-нб ГОСТ 13781.0-86** *СП - 8%*	шт.	3	8670,00 --	-- --	26010 --	-- --	26010	-- 2081	28091
130	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	2,127	34113,46 18885,30	13981,86 5567,76	72559 40169	29739 11843	2651	41609 9133	123302
131	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4нх16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	км	2,127	314790,00 --	-- --	669558 --	-- --	669558	-- 53565	723123
		Опора со светильником GALAD Омега LED наружного освещения концевая Н=11м /4 шт/									
132	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой из бетона кл. В15. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	м3	2	16414,82 1552,52	26,40 --	32830 3105	53 --	29672	2484 2825	38139
133	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная из бетона кл. В20 /подбетонка/. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,056	19362,43 1185,30	1089,24 227,35	1084 66	61 13	957	72 93	1249
134	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	опора	4	7307,32	4824,40	29229	19298	--	14324	47038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			2482,92	1993,41	9932	7974		3484	
135	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНЬ РК 2015	Светильники с лампами накаливания.Установка	светильник	4	1792,66 1617,66	157,80 75,24	7171 6471	631 301	69	5417 1007	13595
		НР - 80%; СП - 8%									
136	С123-070106-0311 2307-0106-0311 РСНЬ РК 2015 прим.	Светильники уличные светодиодные консольный GALAD Омега LED-40-ШБ/У, мощность40Вт	шт.	4	77462,00 --	-- --	309848 --	-- --	309848	-- 24788	334636
		СП - 8%									
137	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНЬ РК 2015	Провод одножильный или многожильныйв общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	12	80,93 60,70	0,88 0,30	971 728	11 4	232	527 120	1618
		НР - 72%; СП - 8%									
138	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНЬ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	168498,00 --	-- --	2022 --	-- --	2022	-- 162	2184
		СП - 8%									
139	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 /20/мм. Монтаж по строительным основаниям	м	29,6	520,71 218,52	23,29 5,79	15413 6468	689 171	8256	4780 1615	21809
		НР - 72%; СП - 8%									
140	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНЬ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07312	216827,00 --	-- --	15854 --	-- --	15854	-- 1268	17123
		СП - 8%									
141	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНЬ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	32	137,88 137,09	0,79 0,38	4412 4387	25 12	--	3035 596	8043
		НР - 69%; СП - 8%									
142	С121-130202-0204 2113-0202-0204 РСНЬ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ1759.0-87	т	0,000256	711235,00 --	-- --	182 --	-- --	182	-- 15	197
		СП - 8%									
143	С121-130201-0111 2113-0201-0111 РСНЬ РК 2015	Болты диаметром резьбыот М5 до М48 ГОСТ /М12х25/ 1759.0-87	т	0,00064	500004,00 --	-- --	320 --	-- --	320	-- 26	346
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				18							2600
144	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	4508,86 1092,60	201,00 57,86	18035 4370	804 231	12861	3313 1708	23057
		НР - 72%; СП - 8%									
145	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 /Сталь угловая 50х50х5мм l =2500мм/**	т	0,03772	314570,00 --	-- --	11866 --	-- --	11866	-- 949	12815
		СП - 8%									
146	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 /6/мм. Монтажпо строительным основаниям**	м	10	383,66 206,38	16,28 3,35	3837 2064	163 33	1610	1510 428	5774
		НР - 72%; СП - 8%									
147	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00224	221225,00 --	-- --	496 --	-- --	496	-- 40	535
		СП - 8%									
148	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтажпо строительным основаниям**	м	57,6	383,66 206,38	16,28 3,35	22099 11887	938 193	9274	8698 2464	33260
		НР - 72%; СП - 8%									
149	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0228	221225,00 --	-- --	5044 --	-- --	5044	-- 404	5447
		СП - 8%									
150	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	48	137,88 137,09	0,79 0,38	6618 6580	38 18	--	4553 894	12065
		НР - 69%; СП - 8%									
151	С121-130202-0205 2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00128	779122,00 --	-- --	997 --	-- --	997	-- 80	1077
		СП - 8%									
152	С121-130203-0205 2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,000176	841,00 --	-- --	1 --	-- --	1	-- --	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											19 2600
153	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1845,00 --	-- --	7380 --	-- --	7380	-- 590	7970
		СП - 8%									
154	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	12	410,00 --	-- --	4920 --	-- --	4920	-- 394	5314
		СП - 8%									
155	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	153,00 --	-- --	1836 --	-- --	1836	-- 147	1983
		СП - 8%									
156	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1254,00 --	-- --	5016 --	-- --	5016	-- 401	5417
		СП - 8%									
157	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2630,00 --	-- --	10520 --	-- --	10520	-- 842	11362
		СП - 8%									
158	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015 прим.	Колпачок концевой РКК 553 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	384,00 --	-- --	6144 --	-- --	6144	-- 492	6636
		СП - 8%									
159	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.211 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2182,00 --	-- --	8728 --	-- --	8728	-- 698	9426
		СП - 8%									
160	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	2	317,77 125,40	147,15 43,35	636 251	294 87	91	243 70	949
		НР - 72%; СП - 8%									
161	С123-061003-0103 2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,000136	1239724,00 --	-- --	169 --	-- --	169	-- 13	182
		СП - 8%									
162	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1928,00 --	-- --	7712 --	-- --	7712	-- 617	8329
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				20							2600
163	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	**Корпус для предохранителя SV 29.25 25A**	шт	4	3462,54 --	-- --	13850 --	-- --	13850	-- 1108	14958
		СП - 8%									
164	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	**Плавкая вставка SVV 10.25 25A, габарит II**	шт	4	651,16 --	-- --	2605 --	-- --	2605	-- 208	2813
		СП - 8%									
		Опора со светильником GALAD Омега LED наружного освещения промежуточная H=11м /79 шт/									
165	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой из бетона кл. В15. Устройство**	м3	39,5	16414,82 1552,52	26,40 --	648385 61325	1043 --	586017	49060 55796	753241
		НР - 80%, СП - 8%									
166	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная из бетона кл. В20 /подбетонка/. Устройство**	м3	1,106	19362,43 1185,30	1089,24 227,35	21415 1311	1205 251	18899	1422 1827	24664
		НР - 71%, СП - 8%									
167	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1. Глубина бурения 2 м**	опора	79	7307,32 2482,92	4824,40 1993,41	577278 196151	381128 157479	--	282904 68815	928997
		НР - 80%, СП - 8%									
168	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Опора из труб и стали для наружного освещения /Опора граненая коническая ОГК-08 L=8000мм + кронштейн однорожковый К1-1,5-2,0-ФЗ/**	т	0,06695	485073,00 --	-- --	32476 --	-- --	32476	-- 2598	35074
		СП - 8%									
169	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания.Установка**	светильник	45	1792,66 1617,66	157,80 75,24	80670 72795	7101 3386	774	60944 11329	152943
		НР - 80%, СП - 8%									
170	С123-070106-0311 2307-0106-0311 РСНБ РК 2015 прим.	**Светильники уличные светодиодные консольный GALAD Омега LED-40-ШБ/У , мощность40Вт**	шт.	30	77462,00 --	-- --	2323860 --	-- --	2323860	-- 185909	2509769
		СП - 8%									
171	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильныйв общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	237	80,93 60,70	0,88 0,30	19181 14386	207 72	1588	10410 2367	31959
		НР - 72%, СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,237	168498,00	--	39934	--	39934	--	43129
		СП - 8%			--	--	--	--		3195	
173	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 /20/мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	584,6	520,71	23,29	304408	13614	163047	94413	430726
		НР - 72%; СП - 8%			218,52	5,79	127747	3382		31906	
174	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,44412	216827,00	--	313124	--	313124	--	338174
		СП - 8%			--	--	--	--		25050	
175	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	632	137,88	0,79	87138	499	--	59945	158850
		НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	86640	238		11767	
176	С121-130202-0204 2113-0202-0204 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ1759.0-87**	т	0,005056	711235,00	--	3596	--	3596	--	3884
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
177	С121-130201-0111 2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Болты диаметром резьбыот М5 до М48 ГОСТ /М12х25/ 1759.0 87**	т	0,01264	500004,00	--	6320	--	6320	--	6826
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
178	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	79	4508,86	201,00	356200	15879	254006	65438	455369
		НР - 72%; СП - 8%			1092,60	57,86	86315	4571		33731	
179	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 /Сталь угловая 50х50х5мм L=2500мм/**	т	0,74497	314570,00	--	234345	--	234345	--	253093
		СП - 8%			--	--	--	--		18748	
180	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 /6/мм. Монтажпо строительным основаниям**	м	197,5	383,66	16,28	75773	3216	31797	29824	114044
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	40760	662		8448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04424	221225,00 --	-- --	9787 --	-- --	9787	-- 783	10570
		СП - 8%									
182	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтажно строительным основаниям	м	1137,6	383,66 206,38	16,28 3,35	436451 234778	18524 3810	183149	171784 48659	656893
		НР - 72%; СП - 8%									
183	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4503	221225,00 --	-- --	99618 --	-- --	99618	-- 7969	107587
		СП - 8%									
184	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	948	137,88 137,09	0,79 0,38	130707 129959	748 357	--	89918 17650	238276
		НР - 69%; СП - 8%									
185	С121-130202-0205 2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,02528	779122,00 --	-- --	19696 --	-- --	19696	-- 1576	21272
		СП - 8%									
186	С121-130203-0205 2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,003476	841,00 --	-- --	3 --	-- --	3	-- --	3
187	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	79	1845,00 --	-- --	145755 --	-- --	145755	-- 11660	157415
		СП - 8%									
188	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	205,4	410,00 --	-- --	84214 --	-- --	84214	-- 6737	90951
		СП - 8%									
189	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	79	153,00 --	-- --	12087 --	-- --	12087	-- 967	13054
		СП - 8%									
190	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98	шт.	79	2815,00	--	222385	--	222385	--	240176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		17791	
191	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНЬ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	79	1928,00 --	-- --	152312 --	-- --	152312	-- 12185	164497
		СП - 8%									
192	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	**Корпус для предохранителя SV 29.25 25A**	шт	79	3462,54 --	-- --	273540 --	-- --	273540	-- 21883	295424
		СП - 8%									
193	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	**Плавкая вставка SVV 10.25 25A, габарит II**	шт	79	651,16 --	-- --	51442 --	-- --	51442	-- 4115	55557
		СП - 8%									
		Опора со светильником GALAD Омега LED наружного освещения ответвительная Н=11м /2 шт/									
194	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой из бетона кл. В15. Устройство**	м3	1	16414,82 1552,52	26,40 --	16415 1553	26 --	14836	1242 1413	19069
		НР - 80%; СП - 8%									
195	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНЬ РК 2015	**Подготовка бетонная из бетона кл. В20 /подбетонка/. Устройство**	м3	0,028	19362,43 1185,30	1089,24 227,35	542 33	30 6	479	36 46	624
		НР - 91%; СП - 8%									
196	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	опора	2	7307,32 2482,92	4824,40 1993,41	14615 4966	9649 3987	--	7162 1742	23519
		НР - 80%; СП - 8%									
197	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНЬ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания.Установка**	светильник	2	1792,66 1617,66	157,80 75,24	3585 3235	316 150	34	2709 504	6797
		НР - 80%; СП - 8%									
198	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНЬ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	6	80,93 60,70	0,88 0,30	486 364	5 2	117	264 60	809
		НР - 72%; СП - 8%									
199	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНЬ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,006	168498,00 --	-- --	1011 --	-- --	1011	-- 81	1092
		СП - 8%									

1	2	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					24							2600
200	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 /20/мм. Монтаж по строительным основаниям**										
		м		м	14,8	520,71 218,52	23,29 5,79	7707 3234	345 86	4128	2390 808	10904
		НР - 72%, СП - 8%										
201	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14до 25 мм СТ РК 2591-2014**										
		т		т	0,03656	216827,00 --	-- --	7927 --	-- --	7927	-- 634	8561
		СП - 8%										
202	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**										
		бол		болт	16	137,88 137,09	0,79 0,38	2206 2193	13 6	--	1518 298	4022
		НР - 69%, СП - 8%										
203	С121-130202-0204 2113-0202-0204 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**										
		т		т	0,000128	711235,00 --	-- --	91 --	-- --	91	-- 7	98
		СП - 8%										
204	С121-130201-0111 2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Болты диаметром резьбыот М5 до М48 ГОСТ /М12х25/ 1759.0 87**										
		т		т	0,00032	500004,00 --	-- --	160 --	-- --	160	-- 13	173
		СП - 8%										
205	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**										
		шт		шт.	2	4508,86 1092,60	201,00 57,86	9018 2185	402 116	6431	1657 854	11528
		НР - 72%; СП - 8%										
206	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 /Сталь угловая 50х50х5мм L=2500мм/**										
		т		т	0,01886	314570,00 --	-- --	5933 --	-- --	5933	-- 475	6407
		СП - 8%										
207	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 /6/мм. Монтажпо строительным основаниям**										
		м		м	5	383,66 206,38	16,28 3,35	1918 1032	81 17	805	755 214	2887
		НР - 72%; СП - 8%										
208	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014**										
		т		т	0,00112	221225,00 --	-- --	248 --	-- --	248	-- 20	268
		СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтажпо строительным основаниям**	м	28,8	383,66 206,38	16,28 3,35	11049 5944	469 96	4636	4349 1232	16630
		НР - 72%; СП - 8%									
210	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0114	221225,00 --	-- --	2522 --	-- --	2522	-- 202	2724
		СП - 8%									
211	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	6он	24	137,88 137,09	0,79 0,38	3309 3290	19 9	--	2276 447	6032
		НР - 69%; СП - 8%									
212	С121-130202-0205 2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00064	779122,00 --	-- --	499 --	-- --	499	-- 40	539
		СП - 8%									
213	С121-130203-0205 2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,000088	841,00 --	-- --	1 --	-- --	1	-- --	1
214	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SO129.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	1845,00 --	-- --	7380 --	-- --	7380	-- 590	7970
		СП - 8%									
215	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная С ОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	4	410,00 --	-- --	1640 --	-- --	1640	-- 131	1771
		СП - 8%									
216	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	153,00 --	-- --	612 --	-- --	612	-- 49	661
		СП - 8%									
217	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-98**	шт.	2	2815,00 --	-- --	5630 --	-- --	5630	-- 450	6080
		СП - 8%									
218	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	1254,00	--	2508	--	2508	--	2709

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
219	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-98**	шт.	8	1912,00	--	15296	--	15296	--	16520
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
220	С124-040207-5029 2404-0207-5029 РСНБ РК 2015	**Зажимы переходные прокалывающие SM6.21 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	4595,00	--	18380	--	18380	--	19850
		СП - 8%			--	--	--	--		1470	
221	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	1	317,77	147,15	318	147	46	121	474
		ПР - 72%, СП - 8%			125,40	43,35	125	43		35	
222	С123-061003-0103 2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,000068	1239724,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
223	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	1928,00	--	3856	--	3856	--	4164
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
224	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	**Корпус для предохранителя SV 29.25 25A**	шт	2	3462,54	--	6925	--	6925	--	7479
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
225	Прайс-лист ТОО "АТЕК-Энерго.KZ" стр.19	**Плавкая вставка SVV 10.25 25A, габарит II**	шт	2	651,16	--	1302	--	1302	--	1407
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**9916970**	**527893**	**6611597**	**1067363**	**11738216**
							1216643	**207350**	**1560840**	**753884**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**1560840**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1560840**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**5055151**				
		Материалы	Тенге				**709835**				
		Всего заработная плата	Тенге					**578342**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3722160**				
		Накладные расходы	Тенге				**416406**				
		Сметная прибыль	Тенге				**437725**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**5909282**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								474
		Сметная заработная плата	Тенге					**578342**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3034112**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				666157				
	Всего заработная плата		Тенге					611963			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1465954				
	Местные материалы		Тенге				15010				
		Накладные расходы	Тенге				489712				
		Сметная прибыль	Тенге				281906				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3805731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								462
		Сметная заработная плата	Тенге					611963			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				266867				
	Всего заработная плата		Тенге					233689			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32476				
		Накладные расходы	Тенге				161246				
		Сметная прибыль	Тенге				34249				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				462361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					233689			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				11738214				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1138
	Сметная заработная плата		Тенге					1423993			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								19947225
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1454090				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					730796			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					298454			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						13437255		
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						1640280		
	- Накладные расходы		Тенге							1328734	
	- Сметная прибыль		Тенге							1356074	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:										19947225
	в том числе оборудование										
	в том числе СМР										19947225
		Всего прямые затраты									19 947 225
		Временные здания и сооружения 2,4%									478 733
		Итого									**20 425 958**
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%									142 982
		Итого в базовых ценах СМР									**20 568 940**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									411 379
		Итого									**20 980 319**
		Итого в базовых ценах Оборудование									-
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование									20 980 319
		Итого									**20 980 319**
		Итого в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901									22 027 258
		Итого									**22 027 258**
		Итого с понижающим К-0,99									21 806 985
		Стоимость строительства									21 806 985
		НДС 12%									2 616 838
		Стоимость строительства									24 423 823



ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт:

ТОО "Raiymbek & company"

Би

ПОДРЯДЧИК:

Директор:

ТОО "Бур-Най"

Бимурзаев И.А.