К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Талдыкорган «16» 08 2019г.

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области в лице руководителя Танекенова Баглана Сагындыковича , РК г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ТОО «МБК Құрылыс» «16» 08 2019 года. Казахстан, Алматинская область. Район Карасайский, сельский округ Райымбекский. Село Долан, Учетный квартал 219, строение 3790.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Жетысу-ОблГаз» «16» 08 2019года. Байжуманов Ирбай №KZ51VJE00036236 от 26.08.2014г, №KZ24VJE00036237 от 26.08.2014г., №KZ67VJE00036239 26.08.2014г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту ТОО «КАТЭК» «16» 08 2019г в лице генерального директора Нупова Кундуза Шамаховича

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей 3-го отделения с/о Еркин г. Талдыкорган»

наименование объекта

по адресу г.Талдыкорган, граница участка: 3-го отделения с/о Еркин. Распределительный ГВД PN0,6 МПа

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «14» июня 2018 года. №39 Акимат Еркинского сельского округа г.Талдыкорган Алматинской области;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» Талон KZ40REA00135076 от 19.06.2019 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талон

в) проекта (проектно-сметной документации ТОО «КАТЭК»; 28/18.2018-03-12-1-ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) 19.10.2018г приказом № 268/НК ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Июнь 2019г**;

месяц, год

окончание работ **Август 2019г**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 (два);**

фактически месяц: **2 (два)**.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подземный газопровод высокого давления	м	2816	2816	2816	2816
Подземный газопровод низкого давления	м	36	36	36	36
Надземный газопровод низкого давления	м	2489	2489	2573,17	2573,17
ГРПШ -04-2У-1 РДНК-400М	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

-ПЭ Д160*14,6мм	м	1451	1465
-ПЭ Д110*10,0мм		1365	1351
-Ст Д159*4,5мм	м	240	252,6
-Ст Д108*4,0мм		26	26
-Ст Д89*3,5мм		405	388,6
-Ст Д57*3,0мм		1838	1905,97
-ПЭ Д160*14,6мм		36	36
Площадь земельного участка			
ГРПШ -04-2У-1с регулятором РДНК-400М	м2	12	12

4. Технологические архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование ГРПШ для «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей 3-го отделения с/о Еркин г. Талдыкорган» поставлялось ТОО «ЗГО»(Завод промышленного газового оборудования) Республика Казахстан г.Шымкент ул. Сечинова 1.
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **94207,79 тысяч** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **62183,74 тысяч** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **2010,739** тысяч тенге; прочие затраты **30013,31 тысяч** тенге,
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **75 646,552 тысяч** тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ **56 313,335** тысяч тенге,, оборудования, инструмента и инвентаря **1461,696 тысяч** тенге **,прочие затраты- 17871,521 тысяч тенге.**

9. Объект сдан в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей 3-го отделения с/о Еркин г. Талдыкорган»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **руководитель Танекенов Баглан Сагындыкович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **Байжуманов Ирбай**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **ТОО «КАТЭК» Нупов Кундуз Шамахович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Манапов Муратбек Кабенович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 15

к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей 3-го отделения с/о Еркин г.Талдыкорган »

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	2816	
2	Протяженность воздушной прокладки:	м	2573,17	
3	1) на эстакадах	м	-	
4	2) на опорах Ø20	м	-	
5	3) безопорная прокладка	м	-	
6	Количество опор	шт	467	Ø76-370 Ø89-69 Ø159-28
7	Протяженность подземной прокладки:	м	2816	
8	1) в проходных каналах	м		
9	2) в полупроходных каналах	м	-	
10	3) бесканальная прокладка	м		
	4) ПЭ подзем. газопровод	м	36	низкого давления
11	Количество шаровых кранов в ковере	шт	1	Ø160-1шт
12	Количество компенсаторов	шт	-	
13	Количество вводов	шт	-	
14	Количество задвижек d =	шт	9	Ø80-1шт Ø50-8шт
15	Вентили (клапан) d =	шт	-	
16	Кран проходной d =	шт	-	
17	Кран проходной d =25	шт		
18	Кран проходной d =20	шт		
19	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
20	Тройник			
21	Затворы поворотные	шт	-	
22	Регуляторы давления	шт	1	ШГРП -04-2У-1 с регулятором РДНК-400М
23	Скважины	шт	-	
24	Станки - качалки (тип _____, марка ____)	шт	-	
25	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	
26	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	

Заказчик ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Алматинской области» в лице: Танекенова Баглана Сагындыковича _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ТОО «КАТЭК» в лице: Стагнеевой Любовь Григорьевны _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П