Форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СервисЦентр-2007"

ИНЖЕНЕР: ТОО "АБД Строй"

ДОГОВОР: №60 от 30.09.2021 г., Дополнительное соглашение №60/1 21.10.2021.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство электрических сетей с установкой КТП по улицам Новостройки за авто заправочной станцией, в селе Касымбек Датка, Сайрамского района, Туркестанской области.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь месяц 2021 года

Код	Код	договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
	подрядчика	номер	дата	наименование		код	найменование		
		№60	30.09.2021 год						

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	117 000 000,00	104 464 285,71	104 464 285,71	104 464 285,71	10 131 440				12 535 714,29	117 000 000,00
Всего по стройке	117 000 000,00	104 464 285,71							12 535 714,29	117 000 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"

_____ **Абланбеков Ж.К.**

Технический надзор:

Директор ТОО "АБД Строй"

_____ **Тастанов М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СервисЦентр-2007"

_____ **Жандабаев Б.У.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СервисЦентр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электрических сетей с установкой КТП по улицам Новостройки за автозаправочной станцией, в селе Касымбек Датка, Сайрамского района, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№60 от 30.09.2021 г., Дополнительное соглашение №60/1 21.10.2021.**

Акт выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 02-01 Электроснабжение работы

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ОДНОЦЕПНЫЕ Ж/Б ОПОРЫ ВЛ-0,4КВ									
1	1	E11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	227	6982,05	2974,9	1584925	675302	151792	870699	2652074
						3338,46	1456,14	757830	330544		196450	
2	2	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	227	25746		5844342		5844342		6311889
											467547	
3	3	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	227	3025		686675		686675		741609
											54934	
4	4	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	227	2815		639005		639005		690125
											51120	
5	5	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	227	1928		437656		437656		472668
											35012	
6	6	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	227	2182		495314		495314		534939
											39625	
7	7	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,1135	535574		60788		60788		65651
											4863	
8	8	E11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	47	14068,87	6876	661237	323172	31428	371916	1115805
						6524,18	3367,2	306636	158258		82652	
9	9	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	94	25746		2420124		2420124		2613734
											193610	
10	10	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	47	3522		165534		165534		178777
											13243	
11	11	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	47	3139		147533		147533		159336
											11803	
12	12	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	47	1845		86715		86715		93652
											6937	
13	13	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	122,2	410		50102		50102		54110
											4008	
14	14	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	94	153		14382		14382		15533
											1151	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	47	2815		132305		132305		142889
											10584	
16	16	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	94	11321		1064174		1064174		1149308
											85134	
17	17	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	188	1912		359456		359456		388212
											28756	
18	18	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	47	1928		90616		90616		97865
											7249	
19	19	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	47	2182		102554		102554		110758
											8204	
20	20	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0235	535574		12586		12586		13593
											1007	
21	21	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	47	799		37553		37553		40557
											3004	
22	22	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП6	шт	47	569,2		26752		26752		28892
											2140	
23	23	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3	шт	47	4845		227715		227715		245932
											18217	
24	24	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	24	14068,87	6876	337653	165024	16049	189914	569773
						6524,18	3367,2	156580	80813		42205	
25	25	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	48	25746		1235808		1235808		1334673
											98865	
26	26	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	3522		84528		84528		91290
											6762	
27	27	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	3139		75336		75336		81363
											6027	
28	28	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1845		44280		44280		47822
											3542	
29	29	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	62,4	410		25584		25584		27631
											2047	
30	30	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	153		7344		7344		7932
											588	
31	31	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2815		67560		67560		72965
											5405	
32	32	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	11321		543408		543408		586881
											43473	
33	33	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	96	1912		183552		183552		198236
											14684	
34	34	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1928		46272		46272		49974
											3702	
35	35	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2182		52368		52368		56557
											4189	
36	36	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,012	535574		6427		6427		6941
											514	
37	37	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	799		19176		19176		20710
											1534	
38	38	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП6	шт	24	569,2		13661		13661		14754
											1093	
39	39	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3	шт	24	4845		116280		116280		125582
											9302	
40	40	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	15	14068,87	6876	211033	103140	10030	118697	356108
						6524,18	3367,2	97863	50508		26378	
41	41	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	30	25746		772380		772380		834170
											61790	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	3522		52830		52830		57056
											4226	
43	43	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	3139		47085		47085		50852
											3767	
44	44	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	2815		42225		42225		45603
											3378	
45	45	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	11321		339630		339630		366800
											27170	
46	46	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	1912		114720		114720		123898
											9178	
47	47	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1928		28920		28920		31234
											2314	
48	48	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	2182		32730		32730		35348
											2618	
49	49	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0075	535574		4017		4017		4338
											321	
50	50	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	799		11985		11985		12944
											959	
51	51	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП6	шт	15	569,2		8538		8538		9221
											683	
52	52	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3	шт	15	4845		72675		72675		78489
											5814	
53	53	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14068,87	6876	28138	13752	1337	15826	47481
						6524,18	3367,2	13048	6734		3517	
54	54	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	25746		102984		102984		111223
											8239	
55	55	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3522		7044		7044		7608
											564	
56	56	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2815		5630		5630		6080
											450	
57	57	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1928		3856		3856		4164
											308	
58	58	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2182		4364		4364		4713
											349	
59	59	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	535574		536		536		578
											43	
60	60	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	799		1598		1598		1726
											128	
61	61	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП6	шт	2	569,2		1138		1138		1229
											91	
62	62	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У3	шт	2	4845		9690		9690		10465
											775	
			Итого по разделу: 1. ОДНОЦЕПНЫЕ Ж/Б ОПОРЫ ВЛ-0,4КВ									23412320
			Раздел: 2. ДВУХЦЕПНЫЕ Ж/Б ОПОРЫ ВЛ-0,4КВ									
63	63	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	16	6982,05	2974,9	111713	47598	10699	61371	186930
						3338,46	1456,14	53415	23298		13847	
64	64	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-3,6 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	16	40335		645360		645360		696989
											51629	
65	65	С124-040207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	3025		48400		48400		52272
											3872	
66	66	С124-040207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2394		38304		38304		41368
											3064	
67	67	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98		32	2815		90080		90080		97286

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							7206	
68	68	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2182		34912		34912		37705
											2793	
69	69	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,008	535574		4285		4285		4627
											343	
70	70	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1928		30848		30848		33316
											2468	
71	71	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	1912		61184		61184		66079
											4895	
72	72	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	13	14068,87	6876	182895	89388	8693	102870	308627
						6524,18	3367,2	84814	43774		22861	
73	73	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-3,6 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	26	40335		1048710		1048710		1132607
											83897	
74	74	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	3522		45786		45786		49449
											3663	
75	75	С124-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	3139		40807		40807		44072
											3265	
76	76	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	2815		73190		73190		79045
											5855	
77	77	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	33,8	410		13858		13858		14967
											1109	
78	78	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	153		3978		3978		4296
											318	
79	79	С124-040207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	2951		38363		38363		41432
											3069	
80	80	С124-040207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	11321		294346		294346		317894
											23548	
81	81	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	1912		99424		99424		107378
											7954	
82	82	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	2182		28366		28366		30635
											2269	
83	83	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0065	535574		3481		3481		3760
											278	
84	84	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	1928		25064		25064		27069
											2005	
85	85	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	799		10387		10387		11218
											831	
86	86	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП6	шт	13	569,2		7400		7400		7992
											592	
87	87	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У4	шт	13	4845		62985		62985		68024
											5039	
88	88	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14068,87	6876	28138	13752	1337	15826	47481
						6524,18	3367,2	13048	6734		3517	
89	89	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-3,6 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	40335		161340		161340		174247
											12907	
90	90	С124-040207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3522		7044		7044		7608
											564	
91	91	С124-040207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2394		4788		4788		5171
											383	
92	92	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2815		11260		11260		12161
											901	
93	93	С124-040207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2182		8728		8728		9426
											698	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	94	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	535574		536		536		578
											43	
95	95	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1928		3856		3856		4164
											308	
96	96	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL32.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	799		1598		1598		1726
											128	
97	97	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912		7648		7648		8260
											612	
98	98	СПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП6	шт	2	569,2		1138		1138		1229
											91	
99	99	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У4	шт	2	4845		9690		9690		10465
											775	
			Итого по разделу: 2. ДВУХЦЕПНЫЕ Ж/Б ОПОРЫ ВЛ-0,4КВ									3747553
			Раздел: 3. Ж/Б ОПОРЫ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ ЗАЩИЩЕННЫХ ПРОВОДОВ ВЛ-10КВ И САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ОДНОЦЕПНОЙ ВЛ-0,4КВ								
100	100	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	13	9223,54	3320,8	119906	43170	12203	68503	203481
						4964,05	1622,73	64533	21095		15073	
101	101	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	13	37200		483600		483600		522288
											38688	
102	102	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs56	шт	13	11666,25		151661		151661		163794
											12133	
103	103	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	13	637,5		8288		8288		8951
											663	
104	104	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	14,3	1024,55		14651		14651		15823
											1172	
105	105	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	799		20774		20774		22436
											1662	
106	106	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	412		10712		10712		11569
											857	
107	107	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	39	12306		479934		479934		518329
											38395	
108	108	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт	78	3289,83		256607		256607		277136
											20529	
109	109	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	153		3978		3978		4296
											318	
110	110	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	33,8	410		13858		13858		14967
											1109	
111	111	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	1845		23985		23985		25904
											1919	
112	112	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	2815		36595		36595		39523
											2928	
113	113	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	1912		24856		24856		26844
											1988	
114	114	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	2079		54054		54054		58378
											4324	
115	115	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	3060		39780		39780		42962
											3182	
116	116	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs60	шт	13	18615		241995		241995		261355
											19360	
117	117	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	39	12306		479934		479934		518329
											38395	
118	118	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт	78	3289,83		256607		256607		277136
											20529	
119	119	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	39	5036,87	963,05	196438	37559	12161	115042	336399
						3762	334,95	146718	13063		24918	
120	120	СПРАЙС-ЛИСТ	Искровый разрядник SDI27		39	13874,73		541115		541115		584404

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт							43289	
121	121	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	21555,99	11068,3	43112	22137	1337	24385	72897
						9819	5421,54	19638	10843		5400	
122	122	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	37200		223200		223200		241056
											17856	
123	123	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73ш	шт	2	7868,57		15737		15737		16996
											1259	
124	124	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ80а	шт	2	2220,32		4441		4441		4796
											355	
125	125	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	4	637,5		2550		2550		2754
											204	
126	126	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У 52	шт	4	4553,57		18214		18214		19671
											1457	
127	127	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	6	1024,55		6147		6147		6639
											492	
128	128	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП22	м	4	569,2		2277		2277		2459
											182	
129	129	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП22	м	0,88	569,2		501		501		541
											40	
130	130	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00028	499537		140		140		151
											11	
131	131	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	799		9588		9588		10355
											767	
132	132	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	412		4944		4944		5340
											396	
133	133	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2	12306		24612		24612		26581
											1969	
134	134	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	3289,83		13159		13159		14212
											1053	
135	135	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	702		8424		8424		9098
											674	
136	136	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14677		176124		176124		190214
											14090	
137	137	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	21649		259788		259788		280571
											20783	
138	138	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3787		22722		22722		24540
											1818	
139	139	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612		661
											49	
140	140	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	410		2132		2132		2303
											171	
141	141	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1845		7380		7380		7970
											590	
142	142	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	10560		42240		42240		45619
											3379	
143	143	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1912		15296		15296		16520
											1224	
144	144	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2079		8316		8316		8981
											665	
145	145	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3060		12240		12240		13219
											979	
146	146	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612		661
											49	
147	147	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	410		2132		2132		2303
											171	
148	148	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		4	1845		7380		7380		7970

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							590	
149	149	С124-040202-0814	Зажимы поддерживающие SO151.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	52199		208796		208796		225500
											16704	
150	150	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1912		30592		30592		33039
											2447	
151	151	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2079		8316		8316		8981
											665	
152	152	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3060		12240		12240		13219
											979	
153	153	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677		88062		88062		95107
											7045	
154	154	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	21649		129894		129894		140286
											10392	
155	155	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	5036,87	963,05	30221	5778	1871	17699	51754
						3762	334,95	22572	2010		3834	
156	156	СПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защиты от дуги SDI27	шт	6	13874,73		83248		83248		89908
											6660	
157	157	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	16642,14	7248,2	133137	57986	7510	76810	226743
						8455,25	3546,33	67642	28371		16796	
158	158	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	16	37200		595200		595200		642816
											47616	
159	159	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs56	шт	8	11666,25		93330		93330		100796
											7466	
160	160	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ77	шт	8	10710		85680		85680		92534
											6854	
161	161	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	16	637,5		10200		10200		11016
											816	
162	162	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У 52	шт	8	4553,57		36429		36429		39343
											2914	
163	163	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	8	1024,55		8196		8196		8852
											656	
164	164	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП22	м	6,4	569,2		3643		3643		3934
											291	
165	165	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00056	499537		280		280		302
											22	
166	166	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	799		31960		31960		34517
											2557	
167	167	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	412		16480		16480		17798
											1318	
168	168	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	24	12306		295344		295344		318972
											23628	
169	169	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт	48	3289,83		157912		157912		170545
											12633	
170	170	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	702		16848		16848		18196
											1348	
171	171	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	24	14677		352248		352248		380428
											28180	
172	172	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	21649		519576		519576		561142
											41566	
173	173	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	3787		90888		90888		98159
											7271	
174	174	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	153		2448		2448		2644
											196	
175	175	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8	410		8528		8528		9210
											682	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	176	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1845		14760		14760		15941
											1181	
177	177	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2815		22520		22520		24322
											1802	
178	178	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	1912		76480		76480		82598
											6118	
179	179	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	10560		84480		84480		91238
											6758	
180	180	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2079		16632		16632		17963
											1331	
181	181	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3060		24480		24480		26438
											1958	
			Итого по разделу: 3. Ж/Б ОПОРЫ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ ЗАЩИЩЕННЫХ ПРОВОДОВ ВЛ-10КВ И САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ОДНОЦЕПНОЙ ВЛ-0,4КВ									8623623
			Раздел: 4. Ж/Б ОПОРЫ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ ЗАЩИЩЕННЫХ ПРОВОДОВ ВЛ-10КВ И САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ДВУХЦЕПНОЙ ВЛ-0,4КВ									
182	182	Е11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	1	9223,54	3320,8	9224	3321	939	5269	15652
						4964,05	1622,73	4964	1623		1159	
183	183	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	37200		37200		37200		40176
											2976	
184	184	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs56	шт	1	11666,25		11666		11666		12600
											933	
185	185	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	1	637,5		638		638		689
											51	
186	186	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	1,1	1024,55		1127		1127		1217
											90	
187	187	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	799		1598		1598		1726
											128	
188	188	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	412		824		824		890
											66	
189	189	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	12306		36918		36918		39871
											2953	
190	190	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	3289,83		19739		19739		21318
											1579	
191	191	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153		306		306		330
											24	
192	192	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	410		1066		1066		1151
											85	
193	193	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845		3690		3690		3985
											295	
194	194	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2815		5630		5630		6080
											450	
195	195	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1912		3824		3824		4130
											306	
196	196	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2079		8316		8316		8981
											665	
197	197	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3060		6120		6120		6610
											490	
198	198	Е11-330202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	16642,14	7248,2	83211	36241	4693	48006	141714
						8455,25	3546,33	42276	17732		10497	
199	199	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	10	37200		372000		372000		401760
											29760	
200	200	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00035	499537		175		175		189
											14	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	201	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs56	шт	5	11666,25		58331		58331		62998
											4667	
202	202	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ77	шт	5	10710		53550		53550		57834
											4284	
203	203	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	шт	10	637,5		6375		6375		6885
											510	
204	204	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У 52	шт	5	4553,57		22768		22768		24589
											1821	
205	205	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	м	5	1024,55		5123		5123		5533
											410	
206	206	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП22	м	4	569,2		2277		2277		2459
											182	
207	207	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	799		19975		19975		21573
											1598	
208	208	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	412		10300		10300		11124
											824	
209	209	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	15	12306		184590		184590		199357
											14767	
210	210	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт	30	3289,83		98695		98695		106591
											7896	
211	211	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	702		10530		10530		11372
											842	
212	212	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	15	14677		220155		220155		237767
											17612	
213	213	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	21649		324735		324735		350714
											25979	
214	214	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	3787		56805		56805		61349
											4544	
215	215	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	153		1530		1530		1652
											122	
216	216	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13	410		5330		5330		5756
											426	
217	217	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1845		9225		9225		9963
											738	
218	218	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2815		14075		14075		15201
											1126	
219	219	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	1912		47800		47800		51624
											3824	
220	220	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	10560		52800		52800		57024
											4224	
221	221	С124-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2079		10395		10395		11227
											832	
222	222	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3060		15300		15300		16524
											1224	
			Итого по разделу: 4. Ж/Б ОПОРЫ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ ЗАЩИЩЕННЫХ ПРОВОДОВ ВЛ-10КВ И САМОНЕСУЩИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ ДВУХЦЕПНОЙ ВЛ-0,4КВ									2038184
			Раздел: 5. ОДНОЦЕПНЫЕ Ж/Б ОПОРЫ ВЛ-10КВ									
223	223	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6982,05	2974,9	13964	5950	1337	7671	23366
						3338,46	1456,14	6677	2912		1731	
224	224	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	32637		65274		65274		70496
											5222	
225	225	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs55	шт	2	17722,5		35445		35445		38281
											2836	
226	226	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	799		1598		1598		1726
											128	
227	227	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		2	412		824		824		890

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							66	
228	228	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97		6	12306		73836		73836		79743
				шт.							5907	
229	229	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98		12	3289,83		39478		39478		42636
				шт							3158	
230	230	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		6	5036,87	963,05	30221	5778	1871	17699	51754
				комплект (3 фазы)		3762	334,95	22572	2010		3834	
231	231	С124-040207-4030 прим	Устройство защиты от дуги SE 20.1 ГОСТ Р 51177-98		6	4399		26394		26394		28506
				шт.							2112	
232	232	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		2	14068,87	6876	28138	13752	1337	15826	47481
				опора		6524,18	3367,2	13048	6734		3517	
233	233	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		4	32637		130548		130548		140992
				шт.							10444	
234	234	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73		2	12686,25		25373		25373		27402
				шт							2030	
235	235	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs60а		2	3415,18		6830		6830		7377
				шт							546	
236	236	СПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52		2	740,41		1481		1481		1599
				шт							118	
237	237	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1		4	692,14		2769		2769		2990
				шт							221	
238	238	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У 1		2	4462,5		8925		8925		9639
				шт							714	
239	239	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21		4	1024,55		4098		4098		4426
				м							328	
240	240	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00014	499537		70		70		76
				т							6	
241	241	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		10	799		7990		7990		8629
				шт.							639	
242	242	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		10	412		4120		4120		4450
				шт.							330	
243	243	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97		2	12306		24612		24612		26581
				шт.							1969	
244	244	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98		4	3289,83		13159		13159		14212
				шт							1053	
245	245	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		12	702		8424		8424		9098
				шт.							674	
246	246	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012		12	14677		176124		176124		190214
				шт.							14090	
247	247	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98		12	21649		259788		259788		280571
				шт.							20783	
248	248	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98		6	3787		22722		22722		24540
				шт.							1818	
249	249	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		6	5036,87	963,05	30221	5778	1871	17699	51754
				комплект (3 фазы)		3762	334,95	22572	2010		3834	
250	250	СПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защиты от дуги SDI27		6	13874,73		83248		83248		89908
				шт							6660	
251	251	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		1	21555,99	11068,3	21556	11068	669	12192	36448
				опора		9819	5421,54	9819	5422		2700	
252	252	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		3	32637		97911		97911		105744
				шт.							7833	
253	253	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73		1	12686,25		12686		12686		13701
				шт							1015	
254	254	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs60а		1	3415,18		3415		3415		3688

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт							273	
255	255	СПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52		1	740,41		740		740		800
				шт							59	
256	256	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51		2	637,5		1275		1275		1377
				шт							102	
257	257	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У 1		1	4462,5		4463		4463		4820
				шт							357	
258	258	С124-040205-2128 прим	Крепление изолятора		1	1123		1123		1123		1213
				шт.							90	
259	259	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21		4	1024,55		4098		4098		4426
				м							328	
260	260	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00014	499537		70		70		76
				т							6	
261	261	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		6	799		4794		4794		5178
				шт.							384	
262	262	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		6	412		2472		2472		2670
				шт.							198	
263	263	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97		3	12306		36918		36918		39871
				шт.							2953	
264	264	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98		6	3289,83		19739		19739		21318
				шт							1579	
265	265	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		6	702		4212		4212		4549
				шт.							337	
266	266	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012		6	14677		88062		88062		95107
				шт.							7045	
267	267	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98		6	21649		129894		129894		140286
				шт.							10392	
268	268	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98		3	3787		11361		11361		12270
				шт.							909	
269	269	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		3	5036,87	963,05	15111	2889	935	8849	25877
				комплект (3 фазы)		3762	334,95	11286	1005		1917	
270	270	СПРАЙС-ЛИСТ	Искровый разрядник SDI27		3	13874,73		41624		41624		44954
				шт							3330	
271	271	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73		5	12686,25		63431		63431		68506
				шт							5075	
272	272	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса TMs60a		5	3415,18		17076		17076		18442
				шт							1366	
273	273	СПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГ52		5	740,41		3702		3702		3998
				шт							296	
274	274	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1		10	692,14		6921		6921		7475
				шт							554	
275	275	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У 1		5	4462,5		22313		22313		24098
				шт							1785	
276	276	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21		10	1024,55		10246		10246		11065
				м							820	
277	277	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00035	499537		175		175		189
				т							14	
278	278	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98		25	799		19975		19975		21573
				шт.							1598	
279	279	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		25	412		10300		10300		11124
				шт.							824	
280	280	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97		20	12306		246120		246120		265810
				шт.							19690	
281	281	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98		20	3289,83		65797		65797		71060
				шт							5264	
282	282	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		30	702		21060		21060		22745
				шт.							1685	
283	283	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012		30	14677		440310		440310		475535

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							35225	
284	284	С124-040207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98		30	21649		649470		649470		701428
				шт.							51958	
285	285	Ц13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования		5	3492,43	675,38	17462	3377	1545	9838	29484
				шт.		2508	224,66	12540	1123		2184	
286	286	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/ С ПРИВОДОМ		5	79440		397200				397200
				шт.						397200		
			Отпускная цена			79440		397200				
			Сметная стоимость оборудования					*397200*				
287	287	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КМ1		5	1721,25		8606		8606		9295
				шт							689	
288	288	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00396	499537		1978		1978		2136
				т							158	
289	289	С124-040206-0706	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98		30	819		24570		24570		26536
				шт.							1966	
290	290	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА1		5	8797,5		43988		43988		47507
				шт							3519	
291	291	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА2		5	2276,79		11384		11384		12295
				шт							911	
292	292	СПРАЙС-ЛИСТ	Вал привода РА3		15	4335		65025		65025		70227
				шт							5202	
293	293	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА5		5	956,25		4781		4781		5164
				шт							383	
294	294	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х7		15	528,21		7923		7923		8557
				шт							634	
295	295	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8		5	528,21		2641		2641		2852
				шт							211	
296	296	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21		22,5	1024,55		23052		23052		24897
				м							1844	
297	297	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ96И		5	4398,75		21994		21994		23753
				шт							1760	
298	298	С123-070222-0104	Шина Ши2		15	1391		20865		20865		22534
				шт.							1669	
299	299	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х62Ишт		5	1081,93		5410		5410		5842
											433	
300	300	С124-040207-2106	Упор УП1		4,75	2403		11414		11414		12327
				кг							913	
301	301	Ц13-080103-1501	Ограничитель перенапряжения до 10 кВ. Монтаж оборудования		15	5036,87	963,05	75553	14446	4677	44247	129384
				комплект (3 фазы)		3762	334,95	56430	5024		9584	
302	302	С124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98		15	28685		430275		430275		464697
				шт.							34422	
303	303	С124-040207-1822	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL3.27 ГОСТ Р 51177-98		30	7458		223740		223740		241639
				шт.							17899	
304	304	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		51	410		20910		20910		22583
				м							1673	
305	305	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		30	153		4590		4590		4957
				шт.							367	
306	306	Е11-330206-0101	Ответвления от ВЛ. Устройство с помощью механизмов		2	1887,96	424,92	3776	850	0	2642	6931
				ответвление		1463,04	188,1	2926	376		513	
307	307	СПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ2		2	4653,75		9308		9308		10052
				шт							745	
308	308	СПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1		2	692,14		1384		1384		1495
				шт							111	
309	309	СПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП1		1,2	610,18		732		732		791
				м							59	
310	310	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93		6	1780		10680		10680		11534

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							854	
311	311	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	54		324		324		350
											26	
312	312	С124-040207-2106	Детали механические стальные для крепления провода	кг	1,856	2403		4460		4460		4817
											357	
313	313	С124-040204-1306	Зажимы ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1109		13308		13308		14373
											1065	
314	314	С123-070501-0903 прим.	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии СОАР-Э717 ТХ IP, 5(60) А, 220 В	шт.	378	6790		2566620		2566620		2771950
											205330	
315	315	С123-070201-0318	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	378	12253		4631634		4631634		5002165
											370531	
316	316	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	378	1845		697410		697410		753203
											55793	
317	317	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	756	153		115668		115668		124921
											9253	
318	318	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	983	410		403030		403030		435272
											32242	
319	319	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	378	1213		458514		458514		495195
											36681	
320	320	С124-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	756	1912		1445472		1445472		1561110
											115638	
321	321	С124-040207-5412	Рубильник однофазный SZ50.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	378	45678		17266284		17266284		18647587
											1381303	
322	322	С123-070207-0211	Предохранители ППН-33	шт.	378	804		303912		303912		328225
											24313	
323	323	СПРАЙС-ЛИСТ	Монтажная рейка РЕК49	шт	180	12347,46		2222544		2222544		2400347
											177803	
324	324	С124-040207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2268	2630		5964840		5964840		6442027
											477187	
325	325	СПРАЙС-ЛИСТ	Штанга оперативная для мачтового рубильника 2м ST33	шт	1	14658,86		14659		14659		15832
											1173	
326	326	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	378	3180		1202040		1202040		1298203
											96163	
327	327	Прайс-лист	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-1	шт	2	224285,71		448571				448571
										448571		
			Отпускная цена			224286		448571				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		5383				
			Сметная стоимость оборудования					*453954*				
			Итого по разделу: 5. ОДНОЦЕПНЫЕ Ж/Б ОПОРЫ ВЛ-10КВ									45890956
			Раздел: 6. ОБОРУДОВАНИЕ, ВЛ									
328	328	5108-0102-0413 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	4	1165971		4663884				4663884
										4663884		
			Отпускная цена			1165971		4663884				
			Сметная стоимость оборудования					*4663884*				
329	329	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	4	1014569		4058276				4058276
										4058276		
			Отпускная цена			1014569		4058276				
			Сметная стоимость оборудования					*4058276*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
330	330	С123-061201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	20,7315	158655		3289156		3289156	263132	3552289
331	331	С123-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	6,0741	892798		5422944		5422944	433836	5856780
332	332	С123-061201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,289623	1229137		355986		355986	28479	384465
333	333	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	2981	441,58 / 194,24	18,45 / 4,26	1316353 / 579029	55013 / 12708	682311	426051 / 139392	1881796
334	334	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,848	221225		408824		408824	32706	441530
335	335	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	149	2238,89 / 849,8	120,33 / 24,36	333594 / 126620	17929 / 3630	189044	93780 / 34190	461564
336	336	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	2,511	209813		526840		526840	42147	568988
			Итого по разделу: 6. ОБОРУДОВАНИЕ, ВЛ									21869572
			ИТОГО:					95711110	1774156	81648545	2759327	105576828
								2715096	838354	9567931	7111772	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							9573314		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		2304213				
			Итого с временными									107886422
			Зимние удорожания			0,7 %		688192				
			Итого с зимними удорожаниями									108574614
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1980026				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									110554641,4
			К=1,049901			1,049901						116071429
			понижающий коэфициент 0,9			0,9						104464286
			НДС			12 %		12535714,29				12535714,29
			Итого с НДС									117000000,00

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"

_____

Технический надзор:

ТОО "АБД Строй"

Директор _____ **Тастанов М.**

инженер-эксперт _____ **Нурбаев К.М.**

инженер-эксперт _____ **Кожанов Е.К.**

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор _____ **Жандабаев Б.У.**

Начальник участка _____ **Дилмахан Е.**