Форма №2

Наименование стройки
-

Строительство систем водоснабжения сельских населенных пунктов Жылы-су, Аль-Фараби, Байконыс, Бакконыс и Мырзашокы Мактаральского района

**АКТ**
**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**
**ЗА МАЙ 2019 г.**

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Жетысайского района"**
**ИНЖЕНЕР: ТОО "Тұран-Құрылыс 1"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис KZ"**
**Основание: Договор №42 от 27.11.2018 г. Доп.соглашение №1 от 11.12.2018 г. Доп.соглашение №2 от 26.03.2019 г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2-3 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Жылысу | | | | | | | | | | |
| 11 | 23-010501-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 18742.57 | 88.48 | -- | 1658343 | -- | 66334 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3.54* | | *66334* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *3.54* | | | | *66334* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7.36* | | *137974* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1862651* | | | | |
| 12 | 23-010501-1603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 89.89 | 132.26 | -- | 11889 | -- | 476 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5.29* | | *476* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *5.29* | | | | *476* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11.00* | | *989* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13354* | | | | |
| 16 | 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | 405.616 | 895.11 | -- | 363071 | -- | 14523 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35.80* | | *14523* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *35.80* | | | | *14523* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *74.47* | | *30208* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *407801* | | | | |
| 20 | 23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | 254.012 | 1402.94 | -- | 356364 | -- | 14255 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *56.12* | | *14255* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *56.12* | | | | *14255* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116.72* | | *29649* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *400268* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | 27.108 | 2263.24 | -- | 61352 | -- | 2454 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *90.53* | | *2454* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *90.53* | | | | *2454* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *188.30* | | *5104* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *68911* | | | | |
| 29 | 23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 39.585 | 416.51 | -- | 16488 | -- | 659 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16.66* | | *659* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *16.66* | | | | *659* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34.65* | | *1372* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *18519* | | | | |
| 41 | 23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | 104.416 | 13700.20 | -- | 1430520 | -- | 57221 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *548.01* | | *57221* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *548.01* | | | | *57221* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1139.86* | | *119019* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1606760* | | | | |
| 49 | 23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | 271.08 | 18605.58 | -- | 5043601 | -- | 201744 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *744.22* | | *201744* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *744.22* | | | | *201744* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1547.98* | | *419628* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5664973* | | | | |
| 53 | 23-010501-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 1449.35 | 5376.10 | -- | 7791851 | -- | 311674 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *215.04* | | *311674* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *215.04* | | | | *311674* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *447.29* | | *648282* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *8751807* | | | | |
| 64 | 23-010501-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 62.62 | 5376.10 | -- | 336651 | -- | 13466 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *215.04* | | *13466* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *215.04* | | | | *13466* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *447.29* | | *28009* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *378126* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 23-010501-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 169.276 | 5376.10 | -- | 910045 | -- | 36402 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *215.04* | | *36402* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *215.04* | | | | *36402* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *447.29* | | *75716* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1022163* | | | | |
| 94 | 23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | 277 | 2928.32 | -- | 811145 | -- | 32446 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *117.13* | | *32446* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *117.13* | | | | *32446* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *243.64* | | *67487* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *911078* | | | | |
| 96 | 23-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 | 88 | 4277.24 | -- | 376397 | -- | 15056 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *171.09* | | *15056* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *171.09* | | | | *15056* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *355.87* | | *31316* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *422769* | | | | |
| 98 | 23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 176 | 881.45 | -- | 155135 | -- | 6205 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35.26* | | *6205* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *35.26* | | | | *6205* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *73.34* | | *12907* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *174248* | | | | |
| 100 | 23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 157 | 1913.95 | -- | 300490 | -- | 12020 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *76.56* | | *12020* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *76.56* | | | | *12020* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *159.24* | | *25001* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *337510* | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3 | | | Тенге | | | **22,040,938** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| 2-4 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Альфараби | | | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 1 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | 5825.746 | 101.47 | 92.77 | 591138 | 540454 | 166791 | 0.01 | 246 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 грунта | | 8.69 | 31.29 | 50626 | 182288 | 59.1 | 0.03 | 485 |
| | | *Накладные расходы -* | | *28.63* | | *166791* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *23.63* | | | | *137662* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *5.00* | | | | *29129* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10.41* | | *60646* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *818576* | | | | |
| 2 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 | 180.1777 | 1569.63 | -- | 282812 | -- | 185140 | 2.13 | 1276 |
| | | м3 грунта | | 1569.63 | -- | 282812 | -- | 59.1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1027.54* | | *185140* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *927.65* | | | | *167142* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *99.89* | | | | *17998* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *207.77* | | *37436* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *505388* | | | | |
| 3 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/ | 120.1185 | 101.47 | 92.77 | 12188 | 11143 | 3439 | 0.01 | 5 |
| | | м3 грунта | | 8.69 | 31.29 | 1044 | 3759 | 59.1 | 0.03 | 10 |
| | | *Накладные расходы -* | | *28.63* | | *3439* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *23.63* | | | | *2838* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *5.00* | | | | *601* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10.41* | | *1250* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16878* | | | | |
| 4 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | 4885.712 | 22.10 | 22.10 | 107974 | 107974 | 27946 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 7.87 | -- | 38451 | 59.1 | 0.01 | 131 |
| | | *Накладные расходы -* | | *5.72* | | *27946* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *4.65* | | | | *22719* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *1.07* | | | | *5228* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2.23* | | *10895* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *146816* | | | | |
| 5 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 4885.712 | 119.35 | 50.94 | 583110 | 248878 | 295634 | 0.11 | 1759 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 68.41 | 22.26 | 334232 | 108756 | 59.1 | 0.03 | 427 |
| | | *Накладные расходы -* | | *60.51* | | *295634* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *53.59* | | | | *261825* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *6.92* | | | | *33809* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14.39* | | *70305* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *949050* | | | | |
| 6 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | 737.856 | 652.64 | -- | 481554 | -- | 315242 | 0.97 | 2391 |
| | | м3 грунта | | 652.64 | -- | 481554 | -- | 59.1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *427.24* | | *315242* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *385.71* | | | | *284598* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *41.53* | | | | *30643* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *86.39* | | *63743* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *860539* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11-010102-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/ | 37.90301 | 112.17 | 105.45 | 4252 | 3997 | 1143 | 0.01 | 1 |
| | | м3 грунта | | 6.71 | 35.04 | 254 | 1328 | 59.1 | 0.03 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *30.15* | | *1143* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *24.68* | | | | *935* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *5.47* | | | | *207* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11.39* | | *432* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5826* | | | | |
| 8 | 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /Лишний грунт/ | 66.33026 | 221.52 | -- | 14693 | -- | 588 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *8.86* | | *588* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *8.86* | | | | *588* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18.43* | | *1222* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16504* | | | | |
| 9 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/ | 207.66 | 4480.59 | 118.78 | 930439 | 24666 | 139635 | 1.02 | 706 |
| | | м3 основания | | 733.97 | 29.69 | 152416 | 6165 | 62.1 | 0.04 | 24 |
| | | *Накладные расходы -* | | *672.42* | | *139635* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *474.23* | | | | *98479* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *198.19* | | | | *41156* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *412.24* | | *85606* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1155680* | | | | |
| | | Укладка трубопровода и фасонных частей | | | | | | | | |
| 10 | 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | 2 | 185652.98 | 43009.61 | 371306 | 86019 | 216133 | 173.00 | 914 |
| | | км трубопровода | | 141692.19 | 14136.41 | 283384 | 28273 | 62.1 | 18.65 | 98 |
| | | *Накладные расходы -* | | *108066.47* | | *216133* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *96769.56* | | | | *193539* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *11296.90* | | | | *22594* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23497.56* | | *46995* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *634434* | | | | |
| 28 | 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | 1.2 | 196647.86 | 48527.34 | 235977 | 58233 | 135425 | 179.00 | 648 |
| | | км трубопровода | | 146606.37 | 15954.25 | 175928 | 19145 | 62.1 | 21.05 | 76 |
| | | *Накладные расходы -* | | *112854.07* | | *135425* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *100950.14* | | | | *121140* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *11903.92* | | | | *14285* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *24760.15* | | *29712* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *401114* | | | | |
| 44 | 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | 1 | 296793.08 | 87943.67 | 296793 | 87944 | 159853 | 247.00 | 648 |
| | | км трубопровода | | 199953.91 | 29176.53 | 199954 | 29177 | 62.1 | 38.24 | 100 |
| | | *Накладные расходы -* | | *159853.32* | | *159853* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *142290.00* | | | | *142290* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *17563.32* | | | | *17563* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36531.71* | | *36532* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *493178* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 179,599-2001 | 39 | 1259.57 | -- | 49123 | -- | 1965 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *50.38* | | *1965* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *50.38* | | | | *1965* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *104.80* | | *4087* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *55175* | | | | |
| 76 | 23-010501-1319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 62.216 | 5376.10 | -- | 334479 | -- | 13379 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *215.04* | | *13379* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *215.04* | | | | *13379* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *447.29* | | *27829* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *375687* | | | | |
| 81 | 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 335 | 875.82 | -- | 293400 | -- | 11736 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35.03* | | *11736* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *35.03* | | | | *11736* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *72.87* | | *24411* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *329547* | | | | |
| 83 | 23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 | 74 | 1167.80 | -- | 86417 | -- | 3457 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *46.71* | | *3457* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *46.71* | | | | *3457* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *97.16* | | *7190* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *97064* | | | | |
| | | Водопроводные колодцы D=1500мм /87 шт/ | | | | | | | | |
| 174 | 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 | 87 | 13863.20 | -- | 1206098 | -- | 48244 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *554.53* | | *48244* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *554.53* | | | | *48244* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1153.42* | | *100347* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1354689* | | | | |
| 175 | 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | 26 | 14924.06 | -- | 388026 | -- | 15521 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *596.96* | | *15521* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *596.96* | | | | *15521* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1241.68* | | *32284* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *435831* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 21-040302-0110<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2 | 61 | 16380.45 | -- | 999207 | -- | 39968 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *655.22* | | *39968* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *655.22* | | | | *39968* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1362.85* | | *83134* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1122309* | | | | |
| 177 | 21-040301-0110<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 | 4 | 8165.53 | -- | 32662 | -- | 1306 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *326.62* | | *1306* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *326.62* | | | | *1306* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *679.37* | | *2717* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *36686* | | | | |
| 178 | 21-040301-0112<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 | 82 | 12963.75 | -- | 1063028 | -- | 42521 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *518.55* | | *42521* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *518.55* | | | | *42521* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1078.58* | | *88444* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1193993* | | | | |
| 179 | 21-040301-0112<br>РСНБ РК 2015<br>прим.<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а | 10 | 12963.75 | -- | 129638 | -- | 5186 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *518.55* | | *5186* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *518.55* | | | | *5186* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1078.58* | | *10786* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *145609* | | | | |
| 180 | 21-040301-0112<br>РСНБ РК 2015<br>прим.<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б | 73 | 12963.75 | -- | 946354 | -- | 37854 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *518.55* | | *37854* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *518.55* | | | | *37854* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1078.58* | | *78737* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1062945* | | | | |
| 181 | 21-040301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 87 | 1398.65 | -- | 121683 | -- | 4867 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *55.95* | | *4867* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *55.95* | | | | *4867* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116.37* | | *10124* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная стоимость* | | | | *136674* | | | | |
| | | Водопроводные колодцы D=2000мм /7 шт/ | | | | | | | | |
| 187 | 21-040302-0103<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20 | 7 | 22313.79 | -- | 156197 | -- | 6248 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *892.55* | | *6248* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *892.55* | | | | *6248* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1856.51* | | *12996* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *175440* | | | | |
| 188 | 21-040302-0113<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1, 2ПП20-1 | 2 | 25030.12 | -- | 50060 | -- | 2002 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1001.20* | | *2002* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *1001.20* | | | | *2002* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2082.51* | | *4165* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *56227* | | | | |
| 189 | 21-040302-0114<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2, 2ПП20-2 | 5 | 28220.35 | -- | 141102 | -- | 5644 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1128.81* | | *5644* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *1128.81* | | | | *5644* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2347.93* | | *11740* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *158486* | | | | |
| 190 | 21-040301-0117<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9 | 7 | 18062.71 | -- | 126439 | -- | 5058 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *722.51* | | *5058* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *722.51* | | | | *5058* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1502.82* | | *10520* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *142016* | | | | |
| 191 | 21-040301-0117<br>РСНБ РК 2015<br>прим.<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9б | 7 | 18062.71 | -- | 126439 | -- | 5058 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *722.51* | | *5058* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *722.51* | | | | *5058* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1502.82* | | *10520* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *142016* | | | | |
| 192 | 21-040301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 8 | 1398.65 | -- | 11189 | -- | 448 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *55.95* | | *448* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *55.95* | | | | *448* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *116.37* | | *931* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *12568* | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4 | | | Тенге | | | **13,036,944** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| 2-5 на Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения Бакконыс | | | | | | | | | | |
| 11 | 23-010501-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 6791.745 | 88.48 | -- | 600934 | -- | 24037 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *3.54* | | *24037* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *3.54* | | | | *24037* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7.36* | | *49998* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *674969* | | | | |
| 12 | 23-010501-1603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 936.27 | 132.26 | -- | 123831 | -- | 4953 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *5.29* | | *4953* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *5.29* | | | | *4953* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11.00* | | *10303* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *139087* | | | | |
| 16 | 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | 192.768 | 895.11 | -- | 172549 | -- | 6902 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *35.80* | | *6902* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *35.80* | | | | *6902* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *74.47* | | *14356* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *193807* | | | | |
| 25 | 23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 4015.255 | 416.51 | -- | 1672394 | -- | 66896 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *16.66* | | *66896* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *16.66* | | | | *66896* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *34.65* | | *139143* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1878433* | | | | |
| 29 | 23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | 227.908 | 11468.12 | -- | 2613676 | -- | 104547 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *458.72* | | *104547* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *458.72* | | | | *104547* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *954.15* | | *217458* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2935681* | | | | |
| 33 | 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 9681.355 | 1259.57 | -- | 12194344 | -- | 487774 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы -* | | *50.38* | | *487774* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *50.38* | | | | *487774* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *104.80* | | *1014569* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *13696687* | | | | |
| 37 | 23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | 241.964 | 13700.20 | -- | 3314955 | -- | 132598 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *548.01* | | *132598* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *548.01* | | | | *132598* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1139.86* | | *275804* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3723357* | | | | |
| 41 | 23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 2279.529 | 2712.91 | -- | 6184156 | -- | 247374 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *108.52* | | *247374* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *108.52* | | | | *247374* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *225.71* | | *514512* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6946043* | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5 | | | Тенге | | | **30,188,064** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | Тенге | | | **65,265,946** | | | | |
| | | **в том числе оборудование** | Тенге | | | **-** | | | | |
| | | **в том числе СМР** | Тенге | | | **65,265,946** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения, 2,9% | Тенге | | 2.9% | 1,892,712 | | | | |
| | | **Итого с временными** | Тенге | | | **67,158,658** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91% | Тенге | | 0.91% | 611,144 | | | | |
| | | **Итого СМР** | Тенге | | | **67,769,802** | | | | |
| | | **Итого оборудование** | Тенге | | | **-** | | | | |
| | | **Итого СМР+оборудование** | Тенге | | | **67,769,802** | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2018 г. | Тенге | | 1.0599383 | 53,873,856 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2019 г. | | | 1.1128250 | 18,853,982 | | | | |
| | | **Сметная стоимость в текущем уровне цен** | Тенге | | | **72,727,839** | | | | |
| | | **Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347** | Тенге | | **0.984999** | **71,636,869** | | | | |
| | | НДС (12%) | Тенге | | 12% | 8,596,424 | | | | |
| | | **Стоимость строительства** | Тенге | | | **80,233,293** | | | | |

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"**

**_____Каримбаев О.К.**

**Инженер-эксперт:**

**ТОО "Тұран-Құрылыс 1"**

**_____ Курманова А.**

**_____Калдыкулов К.**

**_____Алтенов С.**

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,984999278262347** | Тенге | | **0,984999** | **71 636 869** | | | | |
| | НДС (12%) | Тенге | | 12% | 8 596 424 | | | | |
| | **Стоимость строительства** | Тенге | | | **80 233 293** | | | | |

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "СтройЖолСервисKZ"**

**_____Каримбаев О.К.**

**Инженер-эксперт:**

**ТОО "Туран-Құрылыс 1"**

Курманова А.

**_____Калдыкулов К.**

**_____Алтенов С.**