Счет-фактура № 15 от 23 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440002289, 080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, ул. Ниеткалиева 97,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006968, от 25.10.2012

ИИК поставщика: KZ898560000000217805, в банке ФАО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 02-27с от 28,02,2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Тараз, пр.Толе би, дом № 35

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440002289, Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, ул. Ниеткалиева 97

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100140009275, "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі,Республика Казахстан, Тараз, пр.Толе би, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100140009275, Республика Казахстан, Тараз, пр.Толе би, дом № 35

ИИК получателя: KZ33 0701 02KS N210 1000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство медицинского пункта на 15 посещений в с.Кызыл сай Меркенского района Жамбылской области	шт	1	12 908 939,29	12 908 939,29	12%	1 549 072,71	14 458 012,00		
Всего по счету:					**12 908 939,29**		**1 549 072,71**	**14 458 012,00**		

Руководитель: Назымбеков Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ТОО "Самұрық-Тараз" МП ЖШС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Мурат Зарема

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 20 июня 2014 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Самурык-Тараз»

Договор : № 02-27-С от 28 февраля 2014 года
Наименование строительства и его адрес: "Строительство медицинского пункта на 15 посещений в с.Кызыл сай Меркенского района Жамбылской области"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ											
		с начало строительства по отчетный месяц всего	в том числе			с начало года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и иенвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудовани е мебель и иенвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель и иенвентарь
1	"Строительство медицинского пункта на 15 посещений в с.Кызыл сай Меркенского района Жамбылской области"	33 538 532	25 413 232	4 479 660	3 645 640	33 538 532	25 413 232	4 479 660	3 645 640	14 458 012	9 027 102	1 875 980	3 554 930
2	в т.ч НДС	3 538 532		3 538 532		3 538 532		3 538 532		1 494 190		1 494 190	
3	Удержание 5% за гарантии качества	1 676 927				1 676 927				722 901			
4	в т.ч НДС	179 671				179 671				77 454			
5	Всего к оплате без НДС	**28 502 744**				**28 502 744**				**12 318 374**			
6	Оплата суммы НДС	3 358 861				3 358 861				1 416 737			
	Всего к оплате	**31 861 605**				**31 861 605**				**13 735 111**			

Заказчик:
Руководитель КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Байтелиев Р.Т.

25.06.2014

Подрядчик:
Директор
ТОО «Самурык-Тараз»

Назымбеков Е.

ТОО "Самурык-Тараз" ЖШС

ЗАКАЗЧИК: **«Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» Комуналдық мемлекеттік мекемесі**

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Самурык-Тараз»
Договор : № 02-27-С от 28 февраля 2014 года

АКТ

выполненых работ по объекту:

Строительство медицинского пункта на 15 посещений в с.Кызыл сай Меркенского района Жамбылской области

на 20 июня 2014г.

№ п/п	номера сметных расчетов	наименование объектов работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс. тенге			Сметнаya стоимость тенге	выполнено									
							с начало строительства					за отчетный месяц				
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		объем %	СМР	оборудования мебели и инвентаря	прочие	Сумма в тенге	объем %	СМР	оборудования мебели и инвентаря	прочие	Сумма в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства.														
	02-01	**Медицинский пункт на 15 посещений**	**6637,16**	**1741,47**		**8378,63**		**6637,17**	**1741,47**		**8378,63**		**1437,66**	**1700,63**		**3138,29**
	02-01-01	Общестроительные работы	5652,62			5652,62		5652,63			5652,63		1049,99			1049,99
	раздел 1	Земляные работы	152,21			152,21	100%	152,21	0,00		152,21		0,00	0,00		0,00
	раздел 2	Фундаменты	698,08			698,08	100%	698,08	0,00		698,08		0,00	0,00		0,00
	раздел 3	Стены	592,69			592,69	100%	592,69	0,00		592,69		0,00	0,00		0,00
	раздел 4	Перегородки	201,70			201,70	100%	201,70	0,00		201,70		0,00	0,00		0,00
	раздел 5	Перекрытие и покрытие	535,95			535,95	100%	535,95	0,00		535,95	0%	0,00	0,00		0,00
	раздел 6	Кровля	1092,39			1092,39	100%	1092,39	0,00		1092,39	10%	109,24	0,00		109,24
	раздел 7	Проемы	694,78			694,78	100%	694,78	0,00		694,78	0%	0,00	0,00		0,00
	раздел 8	Полы	334,41			334,41	100%	334,41	0,00		334,41	70%	234,09	0,00		234,09
	раздел 9	Внутренняя отделка	471,64			471,64	100%	471,64	0,00		471,64	60%	282,98	0,00		282,98
	раздел 10	Наружная отделка	605,25			605,25	100%	605,25	0,00		605,25	70%	423,68	0,00		423,68
	раздел 11	Разные работы	273,53			273,53	100%	273,53	0,00		273,53	0%	0,00	0,00		0,00
	02-01-02	Отопление и вентиляция	377,15			377,15	100%	377,15	0,00		377,15	40%	150,86	0,00		150,86
	02-01-03	Водоснабжение и канализация	233,52	37,24		270,76	100%	233,52	37,24		270,76	40%	93,41	14,90		108,31
	02-01-04	Медицинское оборудование, приборы и аппараты, утвержденные управлением здравоохранения акимата жамбылской области, необлагаемые ндс		240,54		240,54	100%	0,00	240,54		240,54	100%	0,00	240,54		240,54
	02-01-05	Медицинское оборудование, приборы и аппараты, мебель и инвентарь, облагаемые ндс		1412,98		1412,98	100%	0,00	1412,98		1412,98	100%	0,00	1412,98		1412,98
	02-01-06	Электроосвещение	196,72	5,95		202,67	100%	196,72	5,95		202,67	40%	78,69	2,38		81,07
	02-01-07	Электрооборудование	112,44	14,93		127,37	100%	112,44	14,93		127,37	0%	0,00	0,00		0,00
	02-01-08	Оповестительную сигнализацию	14,51	1,19		15,70	100%	14,51	1,19		15,70	100%	14,51	1,19		15,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	02-01-09	Телефонизация	2,26	8,32		10,58	100%	2,26	8,32		10,58	100%	2,26	8,32		10,58
	02-01-10	Пожарно-охранная сигнализация	47,94	20,32		68,26	100%	47,94	20,32		68,26	100%	47,94	20,32		68,26
		Всего по главе 2	**6637,16**	**1741,47**		**8378,63**		**6637,16**	**1741,47**		**8378,63**		**1437,66**	**1700,63**		**3138,29**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.														
	03-01	Уборная на 1 очко	128,14			128,14	100%	128,14	0,00		128,14	0%	0,00	0,00		0,00
	03-02	Склад угля и золы	471,21			471,21	100%	471,21	0,00		471,21	100%	471,21	0,00		471,21
		Всего по главе 3	**599,35**			**599,35**		**599,35**	**0,00**		**599,35**		**471,21**	**0,00**		**471,21**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	04-01	Кабельную линию 0,4 кв	99,84			99,84	100%	99,84	0,00		99,84	100%	99,84	0,00		99,84
	04-02	Наружное освещение	148,50			148,50	100%	148,50	0,00		148,50	100%	148,50	0,00		148,50
		Всего по главе 4	**248,34**	**0,00**		**248,34**		**248,34**	**0,00**		**248,34**		**248,34**	**0,00**		**248,34**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации и газоснабжения.														
	06-01	Канализация	88,06			88,06	100%	88,06	0,00		88,06	0%	0,00	0,00		0,00
	06-02	Септик емк 5м3	108,25			108,25	100%	108,25	0,00		108,25	0%	0,00	0,00		0,00
	06-03	Резервуар емк. 50м3	1951,12			1951,12	100%	1951,12	0,00		1951,12	30%	585,34	0,00		585,34
		Всего по главе 6	**2147,43**			**2147,43**		**2147,43**	**0,00**		**2147,43**		**585,34**	**0,00**		**585,34**
		Глава 7. Благоустройство территории строительства.														
	07-01	**Благоустройство**	**2098,33**	**14,21**		**2112,54**		**2098,33**	**14,21**		**2112,54**		**1425,26**	**11,37**		**1436,63**
		Ограждение территории	506,81			506,81	100%	506,81	0,00		506,81	30%	152,04	0,00		152,04
		Благоустройство территории	1591,52	14,21		1605,73	100%	1591,52	14,21		1605,73	80%	1273,22	11,37		1284,59
		Всего по главе 7	**2098,33**	**14,21**		**2112,54**		**2098,33**	**14,21**		**2112,54**		**1425,26**	**11,37**		**1436,63**
		Итого по главам 1-7	**11730,61**	**1755,68**		**13486,29**		**11730,61**	**1755,68**		**13486,29**		**4167,81**	**1712,00**		**5879,81**
		Глава 8. Временные здания и сооружения.														
		Временные здания и сооружения 3,4%	398,84			398,84		398,84			398,84		141,71			**141,71**
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	59,83			59,83										
		Итого по главе 1-8	**12129,45**	**1755,68**		**13885,13**		**12129,45**	**1755,68**		**13885,13**		**4309,52**	**1712,00**		**6021,52**
		Глава 9. Прочие работы и затраты.														
		Дополнительные затраты, при производстве работ в зимнее время 0,9%	109,17			109,17		109,17			109,17		37,79			37,79
		Выслуга лет, 1%			121,29	121,29		0,00		121,29	121,29		0,00		43,09	43,09
		Дополнительные отпуска, 0,4%			48,52	48,52		0,00		48,52	48,52		0,00		18,24	18,24
		Всего по главе 9.	**109,17**		**169,81**	**278,98**		**109,17**		**169,81**	**278,98**		**37,79**		**61,33**	**99,12**
		Итого по главам 1-9	**12238,62**	**1755,68**	**169,81**	**14164,11**		**12238,62**	**1755,68**	**169,81**	**14164,11**		**4347,31**	**1712,00**	**61,33**	**6120,64**
		В том числе возвратные суммы	59,83			59,83										
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	**12238,62**	**1755,68**	**169,81**	**14164,11**		**12238,62**	**1755,68**	**169,81**	**14164,11**		**4347,31**	**1712,00**	**61,33**	**6120,64**
		в т.ч. медицинское оборудование всего		1653,52		1653,52			1653,52	0,00	1653,52			1653,52	0,00	1653,52
		Из них:														
		необлагаемое НДС		240,54		240,54			240,54	0,00	240,54			240,54	0,00	240,54