Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Толебийского района ЮКО"**

Подрядчик: **ТОО "Андас-групп". Дополнительное соглашение №2 от 13.02.2018 г. к договору от №49 от 4.10.2017 г.**

Инженер: **ТОО "ЮгТехНадзор". Дополнительное соглашение №1 от 13.02.2018 г. к договору от №54 от 2.11.2017 г.**

Наименование объекта:- **"Строительство учебного блока,спортзала,актового зала,столовой,мастерских,библиотеки и административных помещений к малокомплектной общесредней школе "Жанауйым"в н/п "Жанауйым"с/о Аккум Толебийского района, ЮКО"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4673506	40776638	Доп.соглашение №2 от 13.02.2018 г. к договору от №49 от 4.10.2017 г.		Бюджет	12	ТОО Андас-групп	100350

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнитель-ные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
Затраты подрядчика	237 416 169	70 659 574	218 546 706	72 848 902					8 479 149	79 138 723
Инжиниринговые услуги	474 831	474 831								158 277
Всего по стройке	**237 891 000**	**71 134 405**	**218 546 706**	**72 848 902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 479 149**	**79 297 000**

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Толебийского района"
_____ **Бекболатов Е.Т.**

Инженер:
Директор ТОО "ЮгТехНадзор"
_____ **Сарбеков А.**

Инженер-эксперт: _____ **Әуелбеков Е.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Андас-групп"
_____ **Туякбаев Б.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Толебийского района ЮКО" Форма №2

Инженер: ТОО "ЮгТехНадзор"

Подрядчик: ТОО "Андас-групп"

Договор Дополнительное соглашение №2 от 13.02.2018 г. К договору № 49 от 4.10.2017 г.

Наименование стройки: **Строительство учебного блока, спортивного зала, столовой, мастерских, библиотеки и административных помещений к малокомплектной общесредней школе "Жанауйым", с/о Аккум,**

АКТ

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9.ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,220 (АС-42) Блок А								
		МОНОЛИТНЫЕ УЧ-КИ УМ-1(=27,1п.м.)(АС-46)								
187	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм=УМ-1**	2	28221,36	1101,60	56443	2203	8711	8,06	16
		м3		5987,61	260,82	11975	522	48,5	0,31	1
188	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 А3 Д12мм**	0,096205	141587,34	--	13621	--	578	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-6мм**	0,04065	155450,72	--	6319	--	268	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 А1 Д-16мм**	0,275336	149682,57	--	41213	--	1747	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧ-КИ УМ-2(=62,71п.м.)(АС-46)								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого				72342504				
	Зимнее удорожание 0,7 %				506398				
	Итого:				72848902				
	Итого по сметному расчету в текущих цен с к=1				72848902				
	НДС 12%				8741868				
	Итого с НДС				81590770				
	Итого с понижающим коэффициентом (К=0,969947)				79138723				

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Андас-групп"

Директор_____ Туяқбаев Б.М.

ИНЖЕНЕР:

ТОО "ЮгТехНадзор"

Инженер-эксперт_____ Әуелбеков Е.А.