Декларация о соответствии

	"1" октября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Элхон» ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра 97/2-502

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Тумашинова Лукбека Шабдановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство здания разминочной зоны к зданию «Легкоатлетический цент» в г. Усть-Каменогорск, проспект Каныша Сатпаева, 82/2. Корректировка»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление физической культуры и спорта ВКО» руководитель Рыпаков Д.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Терезе» директор Казанов Жанболат Байрахметович;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ИНСОН» ИN.032.06.2019

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта ВКО» №114 от 21.08.2017 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность	м2	4354,5	4354,5	4354,5	4354,5

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески

Общая площадь	метр в квадрате (далее–м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

По функциональному назначению территорию здания разминочной зоны предусмотрено разделить на следующие зоны: - зону основных занятий физической культурой и спортом, расположенную в здании разминочной зоны «Легкоатлетический центр». На территории легкоатлетического центра предусмотрена открытая площадка для занятий спортсменов, включающая в себя следующие зоны: - позиция 7 сектор для метания копья, с дорожкой для разбега длиной 40 м и шириной 4 м, с покрытием толщиной 13 мм «REGUPOL AG», с разметкой согласно, требованиям IAAF, установленное на армированное бетонное основание, - позиция 8 сектор для метания диска с кругом диаметром 2,50±0,005 м, - позиция 9 сектор для толкания ядра с кругом диаметром 2,135±0,0005 метра, упорной планкой размером 1,21±0,01*0,112*0,10±0,02 метра и сектором приземления радиусом 25 м и хордой 15 м. Рекреационная зона предназначена для пребывания и кратковременного отдыха с установкой урн и уличных скамеек с навесом для спортсменов. Озеленение проектируемого участка с рядовыми и групповыми посадками деревьев и кустарников существующее.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2019 года;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8,5 мес.;

фактически, месяц: 17 мес.;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Усть-Каменогорские Тепловые сети» _____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

ГКП «Өскемен Водоканал» _____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) **согласно письма Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК № 21-6/10602 от 25.09.2019 года проведение лабораторных замеров уровня звука с целью недопущения негативного влияния шума на здоровье населения проводится исключительно в жилых зданиях.**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство здания разминочной зоны к зданию «Легкоатлетический цент» в г. Усть-Каменогорск, проспект Каныша Сатпаева, 82/2. Корректировка»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Тумашинов Лукбек Шабданович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО "ЭЛХОН" ЖШС