Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение«Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»,Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26**	**150340016795**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Ас",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова, дом № 37, к.24**	**050440009165**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп согл №1 от 02.07.2021г, к Договору №34 от 13.04.2021

Номер документа	Дата составления
16	08.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"			работа	1	2 868 180,00	2 868 180,00	307 305,00
				Итого	1	x	2 868 180,00	307 305,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Естеміс М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Н.о. руководителя / / Бакиров А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.10.2021

М.П.

Форма-3

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26. тел.:8/7282/329563

Подрядчик: ТОО "Жол Ас"
г.Алматы, ул. Жарокова, 37, кв. 24. тел.:8/727/277-52-55

Объект: Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Контракт		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дополнительное соглашение №1 от 02.07.2021 г, к договору №34 от 13.04.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце	СМР в сметных ценах	из них		дополнительные затраты		Другие доп.расходы	НДС 12%, тенге	ВСЕГО к оплате с НДС, тенге
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	на приобретение мат-ов	оборуд.			
Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"	206 493 793,75								24 779 255,25	231 273 049,00
		2 560 875,00							307 305,00	**2 868 180,00**
ИТОГО к оплате:										**2 868 180,00**

Заказчик:
ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик:
ТОО "Жол Ас"

Естеміс М.
(подпись)

Технический надзор:
ТОО "MSK Engineering"

Бактыгодиков Е.А.
(подпись)

Авторский надзор:
ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan"

Ли В.В.
(подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области, Талдыкорган." 40000, г Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Жол Ас" ЛИЦЕНЗИЯ 00123, 08.06.2015 Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, Жарокова 37, кв.24**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внешних сетей железнодорожного подъездного пути для объекта "Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера" расположенного в Алматинской области, Кыргызсайском сельском округе, из земель запаса района, уч."Бактыкурай"**
(наименование, адрес)

Объект : **Железнодорожные пути**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №1 от 02.07.2021 к договору №34 от 13.04.2021**

Акт выполненных работ № 11

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **№ 2-1-2 Железнодорожный тупик. Поднятие участков трасс ВЛ-10 кВ. Монтаж КЛ-10 кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. аздел.Монтажные работы									
1	1	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	63	1823,36 1823,36	0 0	114872 114872	0 0	0	82708 15806	213386
2	2	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	21	3265,98 1146,48	163,7 51,24	68586 24076	3438 1076	41072	24901 7479	100966
	2.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	23,1	1778				41071,8		
3	3	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	42	951,59 951,59	0 0	39967 39967	0 0	0	28776 5499	74242
4	4	**Ц13-080201-2710 Изм. и доп. вып. 17**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	4	22621,7 17568	252 106,68	90487 70272	1008 427	19207	50903 11311	152701
5	5	**С123-061703-2703**	**Муфты концевые внутренней и наружной установки типа GUST-12/150-240/450 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке,без наконечников на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ13781.0-86**	**шт.**	4	58846		235384		235384	18831	254215
6	6	**Ц13-080201-2708 Изм. и доп. вып. 17**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	4	15352,6 13176	168 71,12	61410 52704	672 284	8034	38152 7965	107527
7	7	**С123-061703-2702**	**Муфты концевые внутренней и наружной установки типа GUST-12/70-120/450 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, без наконечников на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	4	52862		211448		211448	16916	228364
8	8	**Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,022	2745648,92	1279720,87	60404	28154	1971	39197	107569

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			км трубопровода			**1376342**	**423318,88**	**30280**	**9313**		7968	
	8.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,54	734				1130,36		
	8.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0033	211235				697,08		
9	9	**С123-010201-0263**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**22**	**43177**		**949894**		**949894**	75992	**1025886**
10	10	**С121-010102-0101**	**Глина**	м3	**0,05**	**1647**		**82**		**82**	7	**89**
			Итого по разделу: 2. аздел.Монтажные работы									**2264945**
			ИТОГО:					**1832534**	**33272**	**1467092**	**264637**	**2264945**
								332171	**11100**		**167774**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**3,7 %**		**83803**				
			Итого с временными									**2348748**
			Зимние удорожания			**1,8 %**		**42277**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2391025**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**47820**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2438845**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**2560875**
			НДС			**12 %**		**307305**				
			Итого с НДС									**2868180**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жол Ас"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М.Естеміс
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области, Талдыкорган"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "MSK Engineering" Бактыгалиев Е.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "LIGHTHouse Kazakhstan" Ли В.В.
(фамилия, имя, отчество, подпись)