Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Туймекентского сельского округа"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN TRANS-LOGISTICS"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в селе Туймекент Байзакского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в селе Туймекент Байзакского района Жамбылской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №75 от 25.08.2021г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Работы по дефектному акту										
1	Ц13-070401-0301 1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	Установка двигателя. Демонтаж оборудования	комплект		4	17385,46	2284,66	69542	9139	--	38586	116779
		НР - 61%, СП - 8%				15100,80	713,28	60403	2853		8650	
2	Ц13-070401-0301 1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж оборудования	комплект		4	30155,51	963,43	120622	3854	41264	46057	180014
		НР - 61%, СП - 8%				18876,00	--	75504	--		13334	
3	511-201-0101 511-201-0101 РСНБ РК 2015	Двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.		2	658091,00	--	1316182	--			1316182
						--	--	--	--	1316182		
4	511-201-0102 511-201-0102 РСНБ РК 2015	Двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.		2	770460,00	--	1540920	--			1540920
						--	--	--	--	1540920		
		ИТОГО:						**190164**				
		Накладные расходы						**84643**				
		Сметная прибыль						**21984**				
		Оборудования, мебели и инвентарь:						**2857102**				
		Итого:						**3153895**				
		Внутрипоселковые сети водоснабжения										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы/На весь участок/										
1	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		3601,53496	230,89	230,89	831558	831558	--	110648	1017582
		НР - 72%, СП - 8%				--	42,67	--	153677		75376	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта		137,484	1700,62	--	233807	--	--	168341	434320
		НР - 72%, СП - 8%				1700,62	--	233807	--		32172	
3	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта		91,656	230,89	230,89	21162	21162	--	2816	25896
		НР - 72%, СП - 8%				--	42,67	--	3911		1918	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		3240,6184	31,10	31,10	100783	100783	--	28652	139790
		НР - 72%, СП - 8%				--	12,28	--	39795		10355	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		3240,6184	173,82	79,75	563284	258440	--	310508	943696
		НР - 72%, СП - 8%				94,07	39,01	304845	126417		69903	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		474,4	878,80	--	416903	--	--	300170	774439
		НР - 72%, СП - 8%				878,80	--	416903	--		57366	
7	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3		74,31	2138,00	--	158875	--	158875		171585
		СП - 8%				--	--	--	--		12710	
8	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/Лишний грунт/	м3 грунта		716,611036	341,16	341,16	244479	244479	--	32531	299171
		НР - 72%, СП - 8%				--	63,05	--	45182		22161	
9	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км		1254,75	38,00	--	47680	--			51494
		СП - 8%				--	--	--	--		3814	
		РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение В1 Тупиковая улица										
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
10	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,14622	340780,39	86475,03	49829	12645	149	40506	97562
		НР - 99%, СП - 8%				253285,00	26532,35	37035	3880		7227	
11	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,4121	321932,53	76494,45	132668	31524	264	109463	261502
		НР - 99%, СП - 8%				244795,00	23510,91	100880	9689		19371	
12	С1241-201-0410 241-201-0410 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		147,6822	793,00	--	117112	--	117112		126481
		СП - 8%				--	--	--	--		9369	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	С1241-201-0302 241-201-0302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		416,221	103,00	--	42871	--	42871		46301
		СП - 8%				--	--	--	--		3430	
14	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,55832	65706,64	--	36685	--	916	35412	77864
		НР - 99%, СП - 8%				64066,00	--	35769	--		5768	
15	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/Гильза в колодце/	км трубопровода		0,0002	637118,08	224565,74	127	44	1	96	241
		НР - 99%, СП - 8%				411736,00	72147,40	82	14		18	
16	С1241-201-1211 241-201-1211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 250x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		0,202	3433,00	--	693	--	693		748
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
17	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Монтажные вставки/	км трубопровода		0,0002	495669,58	72907,76	99	15	2	87	201
		НР - 99%, СП - 8%				412390,00	27988,82	82	6		15	
18	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,2008	1034,00	--	207	--	207		224
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
19	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1212,80	31,54	1213	32	22	1162	2565
		НР - 99%, СП - 8%				1158,96	14,86	1159	15		190	
20	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.		1	12865,00	--	12865	--	12865		13894
		СП - 8%				--	--	--	--		1029	
21	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		1	1701,00	--	1701	--	1701		1837
		СП - 8%				--	--	--	--		136	
22	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,05	22914,79	1802,15	1146	90	782	269	1529
		НР - 91%, СП - 8%				5486,04	434,04	274	22		113	
РАЗДЕЛ 3. Водоснабжение В1 ул.Т.Каримбекова												
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
23	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,129	340780,39	86475,03	43961	11156	131	35735	86072
		НР - 99%, СП - 8%				253285,00	26532,35	32674	3423		6376	
24	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,2445	321932,53	76494,45	78713	18702	159	64945	155150

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%				244795,00	23510,91	59852	5748		11493	
25	С1241-201-0410 241-201-0410 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		130,29	793,00	--	103320	--	103320		111586
		СП - 8%				--	--	--	--		8266	
26	С1241-201-0302 241-201-0302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		246,945	103,00	--	25435	--	25435		27470
		СП - 8%				--	--	--	--		2035	
27	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,3735	65706,64	--	24541	--	612	23689	52089
		НР - 99%, СП - 8%				64066,00	--	23929	--		3858	
28	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/Гильза в колодце/	км трубопровода		0,0002	637118,08	224565,74	127	44	1	96	241
		НР - 99%, СП - 8%				411736,00	72147,40	82	14		18	
29	С1241-201-1211 241-201-1211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 250x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		0,202	3433,00	--	693	--	693		748
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
30	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Монтажные вставки/	км трубопровода		0,0002	495669,58	72907,76	99	15	2	87	201
		НР - 99%, СП - 8%				412390,00	27988,82	82	6		15	
31	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,2008	1031,00	--	207	--	207		224
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
32	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1212,80	31,54	1213	32	22	1162	2565
		НР - 99%, СП - 8%				1158,96	14,86	1159	15		190	
33	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.		1	12865,00	--	12865	--	12865		13894
		СП - 8%				--	--	--	--		1029	
34	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		1	1701,00	--	1701	--	1701		1837
		СП - 8%				--	--	--	--		136	
35	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,05	22914,79	1802,15	1146	90	782	269	1529
		НР - 91%, СП - 8%				5486,04	434,04	274	22		113	
		РАЗДЕЛ 4. Водоснабжение В1 ул.А.Дукенбайкызы 1 переулок										
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
36	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,18041	386465,97	109673,25	69722	19787	411	55103	134811

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				274510,00	34009,30	49524	6136		9986	
37	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,5351	340780,39	86475,03	182352	46272	547	148233	357032
		НР - 99%; СП - 8%				253285,00	26532,35	135533	14197		26447	
38	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,7231	321932,53	76494,45	232789	55313	465	192072	458850
		НР - 99%; СП - 8%				244795,00	23510,91	177011	17001		33989	
39	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		182,2141	1590,00	--	289720	--	289720		312898
		СП - 8%				--	--	--	--		23178	
40	С1241-201-0410 241-201-0410 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		540,451	793,00	--	428578	--	428578		462864
		СП - 8%				--	--	--	--		34286	
41	С1241-201-0302 241-201-0302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		730,331	103,00	--	75224	--	75224		81242
		СП - 8%				--	--	--	--		6018	
42	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,18041	70600,77	--	12737	--	1179	11443	26114
		НР - 99%; СП - 8%				64066,00	--	11558	--		1934	
43	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		1,2582	65706,64	--	82672	--	2064	79802	175472
		НР - 99%; СП - 8%				64066,00	--	80608	--		12998	
44	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/Гильза в колодце/	км трубопровода		0,0006	637118,08	224565,74	382	134	1	287	723
		НР - 99%; СП - 8%				411736,00	72147,40	247	43		54	
45	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/Гильза в колодце/	км трубопровода		0,0016	678374,14	251911,80	1085	403	1	803	2039
		НР - 99%; СП - 8%				425646,00	81203,82	681	130		151	
46	С1241-201-1211 241-201-1211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 250x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		0,606	3433,00	--	2080	--	2080		2246
		СП - 8%				--	--	--	--		166	
47	С1241-201-1213 241-201-1213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		1,616	5504,00	--	8894	--	8894		9606
		СП - 8%				--	--	--	--		712	
48	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/Монтажные вставки/	км трубопровода		0,0002	571288,39	116592,29	114	23	3	96	227
		НР - 99%; СП - 8%				440100,00	46203,07	88	9		17	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,2008	2679,00	--	538	--	538		581
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
50	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		4	1983,02	94,62	7932	378	179	7478	16643
		НР - 99%, СП - 8%				1843,80	44,58	7375	178		1233	
51	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		3	1212,80	31,54	3638	95	66	3486	7694
		НР - 99%, СП - 8%				1158,96	14,86	3477	45		570	
52	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.		4	28962,00	--	115848	--	115848		125116
		СП - 8%				--	--	--	--		9268	
53	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.		3	12865,00	--	38595	--	38595		41683
		СП - 8%				--	--	--	--		3088	
54	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.		10	3071,00	--	30710	--	30710		33167
		СП - 8%				--	--	--	--		2457	
55	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		3	1701,00	--	5103	--	5103		5511
		СП - 8%				--	--	--	--		408	
56	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,35	22914,79	1802,15	8020	631	5469	1886	10698
		НР - 91%, СП - 8%				5486,04	434,04	1920	152		792	
57	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /подставка пожарная, тройник с подставкой/. Установка	т фасонных частей		0,01339	1441954,94	527328,76	19308	7061	4807	9579	31198
		НР - 99%, СП - 8%				555667,90	166933,81	7440	2235		2311	
58	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей		0,0135	1101715,94	527328,76	14873	7119	252	9658	26493
		НР - 99%, СП - 8%				555667,90	166933,81	7502	2254		1962	
59	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100 мм х50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		3	3208,00	--	9624	--	9624		10394
		СП - 8%				--	--	--	--		770	
60	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	1401,00	--	1401	--	1401		1513
		СП - 8%				--	--	--	--		112	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	км трубопровода		0,05	1371329,51	573829,56	68566	28692	3932	45600	123299
		НР - 99%; СП - 8%				718830,00	202374,43	35942	10119		9133	
62	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		50,2	11197,00	--	562089	--	562089		607056
		СП - 8%				--	--	--	--		44967	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /4 шт/										
63	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5,68	24190,42	9914,28	137402	56313	16019	87968	243399
		НР - 99%; СП - 8%				11455,98	4187,75	65070	23786		18030	
64	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		4	23081,00	--	92324	--	92324		99710
		СП - 8%				--	--	--	--		7386	
65	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		4	21981,00	--	87924	--	87924		94958
		СП - 8%				--	--	--	--		7034	
66	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.		8	15867,00	--	126936	--	126936		137091
		СП - 8%				--	--	--	--		10155	
67	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.		4	15867,00	--	63468	--	63468		68545
		СП - 8%				--	--	--	--		5077	
68	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО-6	шт.		4	--	--		--	--		
						--	--		--			
69	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		4	30272,00	--	121088	--	121088		130775
		СП - 8%				--	--	--	--		9687	
70	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С-2/	т		0,06832	584919,00	--	39962	--	39962		43159
		СП - 8%				--	--	--	--		3197	
71	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности		1,98128	991,25	1,19	1964	2	276	1349	3578
		НР - 80%; СП - 8%				850,78	0,57	1686	1		265	
72	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя		1,128	19939,28	7,68	22492	9	17772	4428	29074
		НР - 94%; СП - 8%				4176,06	--	4711	--		2154	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
73	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов		0,068544	772068,50	7371,12	52921	505	47730	5653	63260
		НР - 118%; СП - 8%				68362,70	1530,58	4686	105		4686	
74	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Щитки дополнительные. Установка /указатель/	шт.		1	962,14	--	962	--	104	927	2040
		НР - 108%; СП - 8%				858,36	--	858	--		151	
75	С1251-102-0409 251-102-0409 РСНБ РК 2015	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель/	шт.		1	819,00	--	819	--	819		885
		СП - 8%				--	--	--	--		66	
		ИТОГО:						**6330624**				
		Накладные расходы						**1932495**				
		Сметная прибыль						**661052**				
		Оборудования, мебели и инвентарь:										
		Итого:						**8924172**				
				Распределительные колодца								
		Тип-1.Распределительный колодец на 3 абонента /1 шт/										
1	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0012	412390,00	--	495			490	1064
		НР - 99%; СП - 8%				412390,00	--	495			79	
2	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		0,6024	1964,00	--	1183		1183		1278
		СП - 8%				--	--	--			95	
3	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		0,6024	936,00	--	564		564		609
		СП - 8%				--	--	--			45	
4	С1242-206-1604 242-206-1604 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		3	19284,00	--	57852		57852		62480
		СП - 8%				--	--	--			4628	
5	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		3	589,99	--	1770			1735	3785
		НР - 98%; СП - 8%				589,99	--	1770			280	
6	С1244-301-0402 244-301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды СХВ, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.		3	35346,00	--	106038		106038		114521
		СП - 8%				--	--	--	--		8483	
7	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		2	568,64	--	1137	--		1126	2444
		НР - 90%; СП - 8%				568,64	--	1137	--		181	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		2	1701,00	--	3402	--	3402		3674
		СП - 8%				--	--	--	--		272	
9	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ РК 2015	Адаптер	шт.		3	1220,00	--	3660	--	3660		3953
		СП - 8%				--	--	--	--		293	
10	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		1	565,52	--	566	--		560	1216
		НР - 99%, СП - 8%				565,52	--	566	--		90	
11	С1241-214-0205 241-214-0205 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.		1	722,00	--	722	--	722		780
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
12	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода		0,0009	799825,00	--	720	--	--	713	1547
		НР - 99%, СП - 8%				799825,00	--	720	--		115	
13	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		0,909	11138,00	--	10124	--	10124		10934
		СП - 8%				--	--	--	--		810	
14	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,39	11455,98	--	15924	--	--	15765	34224
		НР - 99%, СП - 8%				11455,98	--	15924	--		2535	
15	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		1	23081,00	--	23081	--	23081		24927
		СП - 8%				--	--	--	--		1846	
16	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	21981,00	--	21981	--	21981		23739
		СП - 8%				--	--	--	--		1758	
17	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.		1	15867,00	--	15867	--	15867		17136
		СП - 8%				--	--	--	--		1269	
18	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.		1	15867,00	--	15867	--	15867		17136
		СП - 8%				--	--	--	--		1269	
19	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		1	--	--		--	--		
						--	--		--			
20	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л(А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	18935,00	--	18935	--	18935		20450

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	
21	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т		0,01708	584919,00	--	9990	--	9990		10789
		СП - 8%				--	--	--	--		799	
22	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности		0,49532	850,78	--	421	--	--	337	819
		НР - 80%, СП - 8%				850,78	--	421	--		61	
23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т		0,0047812	270468,00	--	1293	--	--	1177	2667
		НР - 91%, СП - 8%				270468,00	--	1293	--		198	
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		11,17	310,37	--	3467	--	--	3224	7226
		НР - 93%, СП - 8%				310,37	--	3467	--		535	
25	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,054	5486,04	--	296	--	--	270	611
		НР - 91%, СП - 8%				5486,04	--	296	--		45	
26	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0006323	634683,00	--	401	--	401		433
		СП - 8%				--	--	--	--		32	
27	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя		0,801	4176,06	--	3345	--	--	3144	7008
		НР - 94%, СП - 8%				4176,06	--	3345	--		519	
		Тип-1.Распределительный колодец на 2 абонента /1 шт/										
28	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,001	412390,00	--	412	--	--	408	886
		НР - 99%, СП - 8%				412390,00	--	412	--		66	
29	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		0,6024	1964,00	--	1183	--	1183		1278
		СП - 8%				--	--	--	--		95	
30	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		0,4016	936,00	--	376	--	376		406
		СП - 8%				--	--	--	--		30	
31	С1242-206-1604 242-206-1604 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч86р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	19284,00	--	38568	--	38568		41653
		СП - 8%				--	--	--	--		3085	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		2	589,99	--	1180	--	--	1156	2523
		НР - 98%; СП - 8%				589,99	--	1180	--		187	
33	С1244-301-0402 244-301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды СХВ, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.		2	35346,00	--	70692	--	70692		76347
		СП - 8%				--	--	--	--		5655	
34	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		2	568,64	--	1137	--	--	1126	2444
		НР - 99%; СП - 8%				568,64	--	1137	--		181	
35	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		2	1701,00	--	3402	--	3402		3674
		СП - 8%				--	--	--	--		272	
36	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ РК 2015	Адаптер	шт.		2	1220,00	--	2440	--	2440		2635
		СП - 8%				--	--	--	--		195	
37	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		1	565,52	--	566	--	--	560	1216
		НР - 99%; СП - 8%				565,52	--	566	--		90	
38	С1241-214-0205 241-214-0205 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.		1	722,00	--	722	--	722		780
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
39	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода		0,0009	799825,00	--	720	--	--	713	1547
		НР - 99%; СП - 8%				799825,00	--	720	--		115	
40	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		0,909	11138,00	--	10124	--	10124		10934
		СП - 8%				--	--	--	--		810	
41	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,39	11455,98	--	15924	--	--	15765	34224
		НР - 99%; СП - 8%				11455,98	--	15924	--		2535	
42	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		1	23081,00	--	23081	--	23081		24927
		СП - 8%				--	--	--	--		1846	
43	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	21981,00	--	21981	--	21981		23739
		СП - 8%				--	--	--	--		1758	
44	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.		1	15867,00	--	15867	--	15867		17136

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1269	
45	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.96	шт.		1	15867,00	--	15867	--	15867		17136
		СП - 8%				--	--	--	--		1269	
46	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		1	--	--		--	--		
						--	--		--			
47	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	18935,00	--	18935	--	18935		20450
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	
48	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т		0,01708	584919,00	--	9990	--	9990		10789
		СП - 8%				--	--	--	--		799	
49	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности		0,49532	850,78	--	421	--	--	337	819
		НР - 80%, СП - 8%				850,78	--	421	--		61	
50	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т		0,0047812	270468,00	--	1293	--	--	1177	2667
		НР - 91%, СП - 8%				270468,00	--	1293	--		198	
51	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		11,17	310,37	--	3467	--	--	3224	7226
		НР - 93%, СП - 8%				310,37	--	3467	--		535	
52	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,054	5486,04	--	296	--	--	270	611
		НР - 91%, СП - 8%				5486,04	--	296	--		45	
53	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0006323	634683,00	--	401	--	401		433
		СП - 8%				--	--	--	--		32	
54	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя		0,801	4176,06	--	3345	--	--	3144	7008
		НР - 94%, СП - 8%				4176,06	--	3345	--		519	
55	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МС-3,МС-7/	т стальных элементов		0,02184	68362,70	--	1493	--	--	1762	3515
		НР - 118%, СП - 8%				68362,70	--	1493	--		260	
		Тип-1 Распределительный колодец на 4 абонента /1 шт/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0014	412390,00	--	577	--	--	572	1240
		НР - 99%, СП - 8%				412390,00	--	577	--		92	
57	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		0,6024	1964,00	--	1183	--	1183		1278
		СП - 8%				--	--	--	--		95	
58	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		0,8032	936,00	--	752	--	752		812
		СП - 8%				--	--	--	--		60	
59	С1242-206-1604 242-206-1604 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		4	19284,00	--	77136	--	77136		83307
		СП - 8%				--	--	--	--		6171	
60	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		4	589,99	--	2360	--	--	2313	5047
		НР - 98%, СП - 8%				589,99	--	2360	--		374	
61	С1244-301-0402 244-301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды СХВ, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.		4	35346,00	--	141384	--	141384		152695
		СП - 8%				--	--	--	--		11311	
62	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		2	568,64	--	1137	--	--	1126	2444
		НР - 99%, СП - 8%				568,64	--	1137	--		181	
63	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		2	1701,00	--	3402	--	3402		3674
		СП - 8%				--	--	--	--		272	
64	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ РК 2015	Адаптер	шт.		4	1220,00	--	4880	--	4880		5270
		СП - 8%				--	--	--	--		390	
65	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		1	565,52	--	566	--	--	560	1216
		НР - 99%; СП - 8%				565,52	--	566	--		90	
66	С1241-214-0205 241-214-0205 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.		1	722,00	--	722	--	722		780
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
67	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода		0,0009	799825,00	--	720	--	--	713	1547
		НР - 99%, СП - 8%				799825,00	--	720	--		115	
68	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		0,909	11138,00	--	10124	--	10124		10934
		СП - 8%				--	--	--	--		810	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,39	11455,98	--	15924	--	--	15765	34224
		НР - 99%, СП - 8%				11455,98	--	15924	--		2535	
70	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		1	23081,00	--	23081	--	23081		24927
		СП - 8%				--	--	--	--		1846	
71	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	21981,00	--	21981	--	21981		23739
		СП - 8%				--	--	--	--		1758	
72	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.		1	15867,00	--	15867	--	15867		17136
		СП - 8%				--	--	--	--		1269	
73	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.		1	15867,00	--	15867	--	15867		17136
		СП - 8%				--	--	--	--		1269	
74	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		1	--	--		--	--		
						--	--		--			
75	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	18935,00	--	18935	--	18935		20450
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	
76	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т		0,01708	584919,00	--	9990	--	9990		10789
		СП - 8%				--	--	--	--		799	
77	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности		0,49532	850,78	--	421	--	--	337	819
		НР - 80%, СП - 8%				850,78	--	421	--		61	
78	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т		0,0047812	270468,00	--	1293	--	--	1177	2667
		НР - 91%, СП - 8%				270468,00	--	1293	--		198	
79	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		11,17	310,37	--	3467	--	--	3224	7226
		НР - 93%, СП - 8%				310,37	--	3467	--		535	
80	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,054	5486,04	--	296	--	--	270	611
		НР - 91%, СП - 8%				5486,04	--	296	--		45	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
81	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0006323	634683,00	--	401	--	401		433
		СП - 8%				--	--	--	--		32	
82	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя		0,801	4176,06	--	3345	--	--	3144	7008
		НР - 94%; СП - 8%				4176,06	--	3345	--		519	
		Тип-1.Распределительный колодец на 5 абонентов /1 шт/										
83	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0018	412390,00	--	742	--	--	735	1595
		НР - 99%; СП - 8%				412390,00	--	742	--		118	
84	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		0,8032	1964,00	--	1577	--	1577		1703
		СП - 8%				--	--	--	--		126	
85	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		1,004	936,00	--	940	--	940		1015
		СП - 8%				--	--	--	--		75	
86	С1242-206-1604 242-206-1604 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара. PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		5	19284,00	--	96420	--	96420		104134
		СП - 8%				--	--	--	--		7714	
87	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		5	589,99	--	2950	--	--	2891	6308
		НР - 98%; СП - 8%				589,99	--	2950	--		467	
88	С1244-301-0402 244-301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды СХВ, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.		5	35346,00	--	176730	--	176730		190868
		СП - 8%				--	--	--	--		14138	
89	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		2	568,64	--	1137	--	--	1126	2444
		НР - 99%; СП - 8%				568,64	--	1137	--		181	
90	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		2	1701,00	--	3402	--	3402		3674
		СП - 8%				--	--	--	--		272	
91	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ РК 2015	Адаптер	шт.		5	1220,00	--	6100	--	6100		6588
		СП - 8%				--	--	--	--		488	
92	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		1	565,52	--	566	--	--	560	1216
		НР - 99%; СП - 8%				565,52	--	566	--		90	
93	С1241-214-0205 241-214-0205 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.		1	722,00	--	722	--	722		780

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
94	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода		0,0009	799825,00	--	720	--	--	713	1547
		НР - 99%, СП - 8%				799825,00	--	720	--		115	
95	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		0,909	11138,00	--	10124	--	10124		10934
		СП - 8%				--	--	--	--		810	
96	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,39	11455,98	--	15924	--	--	15765	34224
		НР - 99%, СП - 8%				11455,98	--	15924	--		2535	
97	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		1	23081,00	--	23081	--	23081		24927
		СП - 8%				--	--	--	--		1846	
98	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	21981,00	--	21981	--	21981		23739
		СП - 8%				--	--	--	--		1758	
99	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.		1	15867,00	--	15867	--	15867		17136
		СП - 8%				--	--	--	--		1269	
100	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.96	шт.		1	15867,00	--	15867	--	15867		17136
		СП - 8%				--	--	--	--		1269	
101	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		1	--	--		--	--		
						--	--		--			
102	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	18935,00	--	18935	--	18935		20450
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	
103	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т		0,01708	584919,00	--	9990	--	9990		10789
		СП - 8%				--	--	--	--		799	
104	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности		0,49532	850,78	--	421	--	--	337	819
		НР - 80%, СП - 8%				850,78	--	421	--		61	
105	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев	т		0,0047812	270468,00	--	1293	--	--	1177	2667
		НР - 91%, СП - 8%				270468,00	--	1293	--		198	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		11,17	310,37	--	3467	--	--	3224	7226
						310,37	--	3467	--		535	
		НР - 93%, СП - 8%										
107	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,054	5486,04	--	296	--	--	270	611
						5486,04	--	296	--		45	
		НР - 91%, СП - 8%										
108	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0006323	634683,00	--	401	--	401		433
						--	--	--	--		32	
		СП - 8%										
109	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя		0,801	4176,06	--	3345	--	--	3144	7008
						4176,06	--	3345	--		519	
		НР - 94%, СП - 8%										
		Тип-4.Распределительный колодец на 3 абонента /2 шт/										
110	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0024	412390,00	--	990	--	--	980	2127
						412390,00	--	990	--		158	
		НР - 99%, СП - 8%										
111	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		1,2048	1964,00	--	2366	--	2366		2555
						--	--	--	--		189	
		СП - 8%										
112	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		1,2048	936,00	--	1128	--	1128		1218
						--	--	--	--		90	
		СП - 8%										
113	С1242-206-1604 242-206-1604 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч86р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		6	19284,00	--	115704	--	115704		124960
						--	--	--	--		9256	
		СП - 8%										
114	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		6	589,99	--	3540	--	--	3469	7570
						589,99	--	3540	--		561	
		НР - 98%, СП - 8%										
115	С1244-301-0402 244-301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды СХВ, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.		6	35346,00	--	212076	--	212076		229042
						--	--	--	--		16966	
		СП - 8%										
116	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		4	568,64	--	2275	--	--	2252	4889
						568,64	--	2275	--		362	
		НР - 99%, СП - 8%										
117	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		4	1701,00	--	6804	--	6804		7348
						--	--	--	--		544	
		СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
118	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ РК 2015	Адаптер	шт.		6	1220,00	--	7320	--	7320		7906
		СП - 8%				--	--	--	--		586	
119	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода		0,0024	799825,00	--	1920	--	--	1900	4126
		НР - 99%, СП - 8%				799825,00	--	1920	--		306	
120	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		2,424	11138,00	--	26999	--	26999		29159
		СП - 8%				--	--	--	--		2160	
121	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 .	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2,78	11455,98	--	31848	--	--	31529	68447
		НР - 99%, СП - 8%				11455,98	--	31848	--		5070	
122	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		2	23081,00	--	46162	--	46162		49855
		СП - 8%				--	--	--	--		3693	
123	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		2	21981,00	--	43962	--	43962		47479
		СП - 8%				--	--	--	--		3517	
124	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.		2	15867,00	--	31734	--	31734		34273
		СП - 8%				--	--	--	--		2539	
125	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.		2	15867,00	--	31734	--	31734		34273
		СП - 8%				--	--	--	--		2539	
126	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		2	--	--		--	--		
						--	--		--			
127	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		2	18935,00	--	37870	--	37870		40900
		СП - 8%				--	--	--	--		3030	
128	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т		0,03416	584919,00	--	19981	--	19981		21579
		СП - 8%				--	--	--	--		1598	
129	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности		0,99064	850,78	--	843	--	--	674	1639
		НР - 80%, СП - 8%				850,78	--	843	--		121	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т		0,0095624	270468,00	--	2586	--	--	2354	5335
						270468,00	--	2586	--		395	
		НР - 91%, СП - 8%										
131	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		22,34	310,37	--	6934	--	--	6448	14453
						310,37	--	6934	--		1071	
		НР - 93%, СП - 8%										
132	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,108	5486,04	--	592	--	--	539	1222
						5486,04	--	592	--		91	
		НР - 91%, СП - 8%										
133	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0012646	634683,00	--	803	--	803	64	867
		СП - 8%				--	--	--	--			
134	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя		1,602	4176,06	--	6690	--	--	6289	14017
						4176,06	--	6690	--		1038	
		НР - 94%, СП - 8%										
135	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0076	555667,90	--	4223	--	--	4181	9076
						555667,90	--	4223	--		672	
		НР - 99%, СП - 8%										
136	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм - 57 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		2	3208,00	--	6416	--	6416	513	6929
		СП - 8%				--	--	--	--			
137	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		4	1066,20	--	4265	--	--	4222	9166
						1066,20	--	4265	--		679	
		НР - 99%, СП - 8%										
138	С1241-116-0610 241-116-0610 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.		8	4436,00	--	35488	--	35488	2839	38327
		СП - 8%				--	--	--	--			
139	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		4	565,52	--	2262	--	--	2239	4862
						565,52	--	2262	--		360	
		НР - 99%, СП - 8%										
140	С1241-214-0209 241-214-0209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.		4	1412,00	--	5648	--	5648	452	6100
		СП - 8%				--	--	--	--			
141	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм Установка	задвижка или клапан		2	1488,37	--	2977	--	--	2947	6398
						1488,37	--	2977	--		474	
		НР - 99%, СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
142	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.		2	12865,00	--	25730	--	25730		27788
		СП - 8%				--	--	--	--		2058	
		Тип-4.Распределительный колодец на 4 абонента /1 шт/										
143	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0014	412390,00	--	577	--	--	572	1240
		НР - 99%, СП - 8%				412390,00	--	577	--		92	
144	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		0,6024	1964,00	--	1183	--	1183		1278
		СП - 8%				--	--	--	--		95	
145	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		0,8032	936,00	--	752	--	752		812
		СП - 8%				--	--	--	--		60	
146	С1242-206-1604 242-206-1604 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		4	19284,00	--	77136	--	77136		83307
		СП - 8%				--	--	--	--		6171	
147	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		4	589,99	--	2360	--	--	2313	5047
		НР - 98%, СП - 8%				589,99	--	2360	--		374	
148	С1244-301-0402 244-301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды СХВ, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.		4	35346,00	--	141384	--	141384		152695
		СП - 8%				--	--	--	--		11311	
149	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		2	568,64	--	1137	--	--	1126	2444
		НР - 99%, СП - 8%				568,64	--	1137	--		181	
150	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		2	1701,00	--	3402	--	3402		3674
		СП - 8%				--	--	--	--		272	
151	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ РК 2015	Адаптер	шт.		4	1220,00	--	4880	--	4880		5270
		СП - 8%				--	--	--	--		390	
152	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода		0,0012	799825,00	--	960	--	--	950	2063
		НР - 99%, СП - 8%				799825,00	--	960	--		153	
153	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		1,212	11138,00	--	13499	--	13499		14579
		СП - 8%				--	--	--	--		1080	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
154	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,39	11455,98	--	15924	--	--	15765	34224
						11455,98	--	15924	--		2535	
		НР - 99%; СП - 8%										
155	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		1	23081,00	--	23081	--	23081		24927
						--	--	--	--		1846	
		СП - 8%										
156	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	21981,00	--	21981	--	21981		23739
						--	--	--	--		1758	
		СП - 8%										
157	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.		1	15867,00	--	15867	--	15867		17136
						--	--	--	--		1269	
		СП - 8%										
158	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.		1	15867,00	--	15867	--	15867		17136
						--	--	--	--		1269	
		СП - 8%										
159	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		1	--	--		--	--		
						--	--		--			
160	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	18935,00	--	18935	--	18935		20450
						--	--	--	--		1515	
		СП - 8%										
161	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т		0,01708	584919,00	--	9990	--	9990		10789
						--	--	--	--		799	
		СП - 8%										
162	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности		0,49532	850,78	--	421	--	--	337	819
						850,78	--	421	--		61	
		НР - 80%; СП - 8%										
163	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т		0,0047812	270468,00	--	1293	--	--	1177	2667
						270468,00	--	1293	--		198	
		НР - 91%; СП - 8%										
164	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		11,17	310,37	--	3467	--	--	3224	7226
						310,37	--	3467	--		535	
		НР - 91%; СП - 8%										
165	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,054	5486,04	--	296	--	--	270	611
						5486,04	--	296	--		45	
		НР - 91%; СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
166	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0006323	634683,00	--	401	--	401		433
						--	--	--	--		32	
		СП - 8%										
167	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя		0,801	4176,06	--	3345	--	--	3144	7008
						4176,06	--	3345	--		519	
		НР - 94%; СП - 8%										
168	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0038	555667,90	--	2112	--	--	2090	4539
						555667,90	--	2112	--		336	
		НР - 99%; СП - 8%										
169	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм - 57 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		1	3208,00	--	3208	--	3208		3465
						--	--	--	--		257	
		СП - 8%										
170	С1241-116-0610 241-116-0610 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.		4	4436,00	--	17744	--	17744		19164
						--	--	--	--		1420	
		СП - 8%										
171	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		2	565,52	--	1131	--	--	1120	2431
						565,52	--	1131	--		180	
		НР - 99%; СП - 8%										
172	С1241-214-0209 241-214-0209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.		2	1412,00	--	2824	--	2824		3050
						--	--	--	--		226	
		СП - 8%										
173	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1488,37	--	1488	--	--	1473	3198
						1488,37	--	1488	--		237	
		НР - 99%; СП - 8%										
174	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.		1	12865,00	--	12865	--	12865		13894
						--	--	--	--		1029	
		СП - 8%										
		Тип-4.Распределительный колодец на 5 абонентов /1 шт/										
175	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0018	412390,00	--	742	--	--	735	1595
						412390,00	--	742	--		118	
		НР - 99%; СП - 8%										
176	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		0,8032	1964,00	--	1577	--	1577		1703
						--	--	--	--		126	
		СП - 8%										
177	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		1,004	936,00	--	940	--	940		1015
						--	--	--	--		75	
		СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	С1242-206-1604 242-206-1604 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	19284,00	--	96420	--	96420		104134
		СП - 8%			--	--	--	--		7714	
179	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5	589,99	--	2950	--	--	2891	6308
		НР - 98%; СП - 8%			589,99	--	2950	--		467	
180	С1244-301-0402 244-301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды СХВ, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	5	35346,00	--	176730	--	176730		190868
		СП - 8%			--	--	--	--		14138	
181	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	568,64	--	1137	--	--	1126	2444
		НР - 99%; СП - 8%			568,64	--	1137	--		181	
182	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1701,00	--	3402	--	3402		3674
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
183	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ РК 2015	Адаптер	шт.	3	1220,00	--	3660	--	3660		3953
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
184	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0012	799825,00	--	960	--	--	950	2063
		НР - 99%; СП - 8%			799825,00	--	960	--		153	
185	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,212	11138,00	--	13499	--	13499		14579
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
186	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	11455,98	--	15924	--	--	15765	34224
		НР - 99%; СП - 8%			11455,98	--	15924	--		2535	
187	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	23081,00	--	23081	--	23081		24927
		СП - 8%			--	--	--	--		1846	
188	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	21981,00	--	21981	--	21981		23739
		СП - 8%			--	--	--	--		1758	
189	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	1	15867,00	--	15867	--	15867		17136
		СП - 8%			--	--	--	--		1269	
190	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	1	15867,00	--	15867	--	15867		17136

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1269	
191	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		1	--	--		--	--		
						--	--		--			
192	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	18935,00	--	18935	--	18935		20450
						--	--	--	--		1515	
		СП - 8%										
193	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т		0,01708	584919,00	--	9990	--	9990		10789
						--	--	--	--		799	
		СП - 8%										
194	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности		0,49532	850,78	--	421	--	--	337	819
						850,78	--	421	--		61	
		НР - 80%; СП - 8%										
195	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т		0,0047812	270468,00	--	1293	--	--	1177	2667
						270468,00	--	1293	--		198	
		НР - 91%; СП - 8%										
196	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		11,17	310,37	--	3467	--	--	3224	7226
						310,37	--	3467	--		535	
		НР - 93%; СП - 8%										
197	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,054	5486,04	--	296	--	--	270	611
						5486,04	--	296	--		45	
		НР - 91%; СП - 8%										
198	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,0006323	634683,00	--	401	--	401		433
						--	--	--	--		32	
		СП - 8%										
199	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя		0,801	4176,06	--	3345	--	--	3144	7008
						4176,06	--	3345	--		519	
		НР - 94%; СП - 8%										
200	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0022	555667,90	--	1222	--	--	1210	2627
						555667,90	--	1222	--		195	
		НР - 99%; СП - 8%										
201	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		1	1102,00	--	1102	--	1102		1190
						--	--	--	--		88	
		СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
202	С1241-116-0607 241-116-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		4	2403,00	--	9612	--	9612		10381
		СП - 8%				--	--	--	--		769	
203	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		2	565,52	--	1131	--	--	1120	2431
		НР - 99%, СП - 8%				565,52	--	1131	--		180	
204	С1241-214-0205 241-214-0205 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.		2	722,00	--	1444	--	1444		1560
		СП - 8%				--	--	--	--		116	
205	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1488,37	--	1488	--	--	1473	3198
		НР - 99%, СП - 8%				1488,37	--	1488	--		237	
206	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.		1	12865,00	--	12865	--	12865		13894
		СП - 8%				--	--	--	--		1029	
		Тип-4.Распределительный колодец на 3 абонента /1 шт/НВ 14										
207	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0012	412390,00	--	495	--	--	490	1064
		НР - 99%, СП - 8%				412390,00	--	495	--		79	
208	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		0,6024	1964,00	--	1183	--	1183		1278
		СП - 8%				--	--	--	--		95	
209	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		0,6024	936,00	--	564	--	564		609
		СП - 8%				--	--	--	--		45	
210	С1242-206-1604 242-206-1604 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		3	19284,00	--	57852	--	57852		62480
		СП - 8%				--	--	--	--		4628	
211	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		3	589,99	--	1770	--	--	1735	3785
		НР - 98%, СП - 8%				589,99	--	1770	--		280	
212	С1244-301-0402 244-301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды СХВ, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.		3	35346,00	--	106038	--	106038		114521
		СП - 8%				--	--	--	--		8483	
213	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		2	568,64	--	1137	--	--	1126	2444
		НР - 99%, СП - 8%				568,64	--	1137	--		181	
214	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		2	1701,00	--	3402	--	3402		3674

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		272	
215	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ РК 2015	Адаптер	шт.		3	1220,00	--	3660	--	3660		3953
		СП - 8%				--	--	--	--		293	
216	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода		0,0012	799825,00	--	960	--	--	950	2063
		НР - 99%, СП - 8%				799825,00	--	960	--		153	
217	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		1,212	11138,00	--	13499	--	13499		14579
		СП - 8%				--	--	--	--		1080	
218	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,39	11455,98	--	15924	--	--	15765	34224
		НР - 99%, СП - 8%				11455,98	--	15924	--		2535	
219	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		1	23081,00	--	23081	--	23081		24927
		СП - 8%				--	--	--	--		1846	
220	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	21981,00	--	21981	--	21981		23739
		СП - 8%				--	--	--	--		1758	
221	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.		1	15867,00	--	15867	--	15867		17136
		СП - 8%				--	--	--	--		1269	
222	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.		1	15867,00	--	15867	--	15867		17136
		СП - 8%				--	--	--	--		1269	
223	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		1	--	--		--	--		
						--	--		--			
224	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	18935,00	--	18935	--	18935		20450
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	
225	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т		0,01708	584919,00	--	9990	--	9990		10789
		СП - 8%				--	--	--	--		799	
226	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности		0,49532	850,78	--	421	--	--	337	819
		НР - 80%, СП - 8%				850,78	--	421	--		61	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1029	
		Тип-4.Распределительный колодец на 3 абонента /1 шт/НВ 15										
239	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0012	412390,00	--	495	--	--	490	1064
		НР - 99%; СП - 8%				412390,00	--	495	--		79	
240	С1241-101-0406 241-101-0406 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		0,6024	1964,00	--	1183	--	1183		1278
		СП - 8%				--	--	--	--		95	
241	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		0,6024	936,00	--	564	--	564		609
		СП - 8%				--	--	--	--		45	
242	С1242-206-1604 242-206-1604 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		3	19284,00	--	57852	--	57852		62480
		СП - 8%				--	--	--	--		4628	
243	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		3	589,99	--	1770	--	--	1735	3785
		НР - 98%; СП - 8%				589,99	--	1770	--		280	
244	С1244-301-0402 244-301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды СХВ, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.		3	35346,00	--	106038	--	106038		114521
		СП - 8%				--	--	--	--		8483	
245	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		2	568,64	--	1137	--	--	1126	2444
		НР - 99%; СП - 8%				568,64	--	1137	--		181	
246	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.		2	1701,00	--	3402	--	3402		3674
		СП - 8%				--	--	--	--		272	
247	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ РК 2015	Адаптер	шт.		3	1220,00	--	3660	--	3660		3953
		СП - 8%				--	--	--	--		293	
248	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода		0,0012	799825,00	--	960	--	--	950	2063
		НР - 99%; СП - 8%				799825,00	--	960	--		153	
249	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		1,212	11138,00	--	13499	--	13499		14579
		СП - 8%				--	--	--	--		1080	
250	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,39	11455,98	--	15924	--	--	15765	34224
		НР - 99%; СП - 8%				11455,98	--	15924	--		2535	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними						**16723102**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						**277319,9916**				
		Итого с непредвиденными						**17000422**				
		Налог на добавленную стоимость 12%						**2040050,588**				
		Всего:						**19040472,16**				
		Понижающий коэффициент						**0,89285764**				
		Итого к оплате						**17000431,00**				

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Туйесентского сельского округа"

Акимат

_____Мысыкбаев Т.С.

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN TRANS-LOGISTICS"

Директор

_____Жаманкулов Т.М.

м.п.

Технадзор:

ТОО "Экспертиза сейсмостойкого строительства"

_____ Оспанов Н.А.

м.п.

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

Заказчик (застройщик): Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Туймекентского сельского округа"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN TRANS-LOGISTICS"
Договор: №75 от 25.08.2021г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в селе Туймекент Байзакского района Жамбылской области

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Описание расхода Строительство новых обьектов и реконструкция имеющих обьектов (Реконструкция водопроводной сети в с Туймекент)	17 000 431,00	17 000 431,00	14 143 329,00	0,00	2 857 102,00	14 143 329,00		2 857 102,00	17 000 431,00
	Итого к оплате	**17 000 431,00**	**17 000 431,00**							**17 000 431,00**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Туймекентского сельского округа"
Акимзам
Мысыкбаев Т.С.
м.п.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN TRANS-LOGISTICS"
Директор
Жаманкулов Т.М.
м.п.