Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

Заказчик (застройщик): Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Диханского сельского округа"
Подрядчик: ТОО "ARLAN TRANS-LOGISTICS"
Договор: №72 от 10.09.2021г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в селе Дихан Байзакского района Жамбылской области

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в селе Дихан Байзакского района Жамбылской области	17 363 000,00	17 363 000,00	17 363 000,00	0,00	0,00	14 469 000,00			14 469 000,00
	Итого к оплате	**17 363 000,00**	**17 363 000,00**							**14 469 000,00**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Диханского сельского округа"
Аким _____**Абдуалиев Ж.А.**
м.п.

Подрядчик:

ТОО "ARLAN TRANS-LOGISTICS"
Директор _____**Жаманкулов Т.М.**
м.п.

Форма 4

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Диханского сельского округа"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ARLAN TRANS-LOGISTICS"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в селе Дихан Байзакского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в селе Дихан Байзакского района Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт): №72 от 10.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2021 год

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы/На весь участок/												
1	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		1370,78846	230,89	230,89	316501	316501	0	42114	387305
		НР - 72%; СП - 8%				--	42,67	0	58492		28689	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	м3 грунта		53,7339	1700,62	--	91381	#ЗНАЧ!	0	65794	169749
		НР - 72%; СП - 8%				1700,62	--	0	#ЗНАЧ!		12574	
3	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Уширения на колодцы/**	м3 грунта		35,8226	230,89	230,89	8271	8271	0	1101	10121
		НР - 72%; СП - 8%				--	42,67	0	1529		750	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		1002,25893	31,10	31,10	31170	31170	0	8862	43234
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,28	0	12308		3203	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1002,25893	173,82	79,75	174213	79930	0	96034	291866
		НР - 72%; СП - 8%				94,07	39,01	0	39098		21620	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		62,116	878,80		54588	0	0	39303	101402
		НР - 72%; СП - 8%				878,80		0	0		7511	
РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение В1												
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,29166667	386465,97	109673,25	112719	31988	1998	55752	184615
		НР - 99%; СП - 8%				274510,00	34009,30	80065	9919		16144	
9	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		1,94048104	321932,53	76494,45	624704	148436	1998	370920	1103034
		НР - 99%; СП - 8%				244795,00	23510,91	475020	45622		107410	
10	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м		771,675824	1590,00		1226965	0	1226965		1325122
		СП - 8%				--			0		98157	
11	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м		303	538,00		163014	0	163014		176055
		СП - 8%				--			0		13041	
15	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/Гильза в колодце/	км трубопровода		0,0021	637118,08	224565,74	1338	472	1	1006	2532
		НР - 99%; СП - 8%				411736,00	72147,40	865	152		188	
16	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		0,0018	678374,14	251911,80	1221	453	2	903	2294
		НР - 99%; СП - 8%				425646,00	81203,82	766	146		170	
17	С1241-201-1211 241-201-1211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 250х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		2,121	3433,00	--	7281	--	7281		7864
		СП - 8%				--	--	--	--		583	
18	С1241-201-1213 241-201-1213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м		1,818	5504,00	--	10006	--	10006		10807
		СП - 8%				--	--	--	--		801	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	км трубопровода		0,006	1371329,51	573829,56	8228	3443	472	5472	14796
		НР - 99%; СП - 8%				718830,00	202374,43	4313	1214		1096	
20	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	км трубопровода		0,1542	1626635,54	725762,53	250827	111913	12236	164175	448202
		НР - 99%; СП - 8%				821520,00	253921,74	126678	39155		33200	
21	С1241-102-0232 241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м		6,024	7167,00	--	43174	--	43174		46628
		СП - 8%				--	--	--	--		3454	
22	С1241-102-0238 241-102-0238 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м		154,8168	10001,00	--	1548323	--	1548323		1672189
		СП - 8%				--	--	--	--		123866	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /2 шт/										
42	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2,84	24190,42	9914,28	68701	28156	8010	43984	121700
		НР - 99%; СП - 8%				11455,98	4187,75	32535	11893		9015	
43	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		2	23081,00	--	46162	--	46162		49855
		СП - 8%				--	--	--	--		3693	
44	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		2	21981,00	--	43962	--	43962		47479
		СП - 8%				--	--	--	--		3517	
45	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.		2	15867,00	--	31734	--	31734		34273
		СП - 8%				--	--	--	--		2539	
46	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.		2	15867,00	--	31734	--	31734		34273
		СП - 8%				--	--	--	--		2539	
47	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО-6	шт.		2	--	--		--	--		
						--	--	--	--			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		2	18935,00	--	37870	--	37870		40900
		СП - 8%				--	--	--	--		3030	
		Водопроводные колодцы D=1000мм /1 шт/										
52	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,07	24190,42	9914,28	25884	10608	3018	16571	45852
		НР - 99%; СП - 8%				11455,98	4187,75	12258	4481		3396	
53	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		1	23081,00	--	23081	--	23081		24927
		СП - 8%				--	--	--	--		1846	
54	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	21981,00	--	21981	--	21981		23739
		СП - 8%				--	--	--	--		1758	
55	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		1	10224,00	--	10224	--	10224		11042
		СП - 8%				--	--	--	--		818	
56	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО-6	шт.		1	--	--		--	--		
						--	--	--	--			
57	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		1	18935,00	--	18935	--	18935		20450
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
61	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя		2,9	19939,28	7,68	57824	22	45691	11384	74745
		НР - 94%; СП - 8%				4176,06	--	12111	--		5537	
62	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов		0,08382	772068,50	7371,12	64715	618	58367	6913	77358
		НР - 118%; СП - 8%				68362,70	1530,58	5730	128		5730	
63	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 , прим.	Щитки дополнительные. Установка /указатель/	шт.		2	962,14	--	1924	--	207	1854	4080
		НР - 108%; СП - 8%				858,36	--	1717	--		302	
64	С1251-102-0409 251-102-0409 РСНБ РК 2015	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель/	шт.		2	819,00	--	1638	--	1638		1769

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		131	
Распределительные колодца												
14	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,39	11455,98	--	15924	--	--	15765	34224
		НР - 99%; СП - 8%				11455,98	--	15924	--		2535	
15	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		1	23081,00	--	23081	--	23081		24927
		СП - 8%				--	--	--	--		1846	
16	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	21981,00	--	21981	--	21981		23739
		СП - 8%				--	--	--	--		1758	
17	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.		1	15867,00	--	15867	--	15867		17136
		СП - 8%				--	--	--	--		1269	
18	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.		1	15867,00	--	15867	--	15867		17136
		СП - 8%				--	--	--	--		1269	
19	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		1	--	--		--	--		
						--	--	--	--			
20	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	18935,00	--	18935	--	18935		20450
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	
		Тип-1.Распределительный колодец на 4 абонента /3 шт/										
41	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		4,17	11455,98	--	47771	--	--	47294	102670
		НР - 99%; СП - 8%				11455,98	--	47771	--		7605	
42	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		3	23081,00	--	69243	--	69243		74782
		СП - 8%				--	--	--	--		5539	
43	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		3	21981,00	--	65943	--	65943		71218
		СП - 8%				--	--	--	--		5275	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.		3	15867,00	--	47601	--	47601		51409
		СП - 8%				--	--	--	--		3808	
45	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.		3	15867,00	--	47601	--	47601		51409
		СП - 8%				--	--	--	--		3808	
46	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		3	--	--		--	--		
						--	--	--	--			
47	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		3	18935,00	--	56805	--	56805		61349
		СП - 8%				--	--	--	--		4544	
		Тип-1.Распределительный колодец на 5 абонентов /1 шт/										
68	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,39	11455,98	--	15924	--	--	15765	34224
		НР - 99%; СП - 8%				11455,98	--	15924	--		2535	
69	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		1	23081,00	--	23081	--	23081		24927
		СП - 8%				--	--	--	--		1846	
70	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	21981,00	--	21981	--	21981		23739
		СП - 8%				--	--	--	--		1758	
71	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.		1	15867,00	--	15867	--	15867		17136
		СП - 8%				--	--	--	--		1269	
72	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.		1	15867,00	--	15867	--	15867		17136
		СП - 8%				--	--	--	--		1269	
73	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		1	--	--		--	--		
						--	--	--	--			
74	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	18935,00	--	18935	--	18935		20450
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	
		Тип-1.Распределительный колодец на 6 абонентов /2 шт/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2,78	11455,98	--	31848	--	--	31529	68447
		НР - 99%; СП - 8%				11455,98	--	31848	--		5070	
94	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		2	23081,00	--	46162	--	46162		49855
		СП - 8%				--	--	--	--		3693	
95	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		2	21981,00	--	43962	--	43962		47479
		СП - 8%				--	--	--	--		3517	
96	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.		2	15867,00	--	31734	--	31734		34273
		СП - 8%				--	--	--	--		2539	
97	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.		2	15867,00	--	31734	--	31734		34273
		СП - 8%				--	--	--	--		2539	
98	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		2	--	--		--	--		
						--	--	--	--			
99	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		2	18935,00	--	37870	--	37870		40900
		СП - 8%				--	--	--	--		3030	
		Тип-1.Распределительный колодец на 4 абонента /7 шт/										
120	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9,73	11455,98	--	111467	--	--	110352	239565
		НР - 99%; СП - 8%				11455,98	--	111467	--		17745	
121	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		7	23081,00	--	161567	--	161567		174492
		СП - 8%				--	--	--	--		12925	
122	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		7	21981,00	--	153867	--	153867		166176
		СП - 8%				--	--	--	--		12309	
123	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.		7	15867,00	--	111069	--	111069		119955
		СП - 8%				--	--	--	--		8886	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
124	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.		7	15867,00	--	111069	--	111069		119955
		СП - 8%				--	--	--	--		8886	
125	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		7	--	--		--	--		
						--	--	--	--			
126	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		7	18935,00	--	132545	--	132545		143149
		СП - 8%				--	--	--	--		10604	
		Тип-4.Распределительный колодец на 1 абонента /5 шт/										
145	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6,95	11455,98	--	79619	--	--	78823	171117
		НР - 99%; СП - 8%				11455,98	--	79619	--		12675	
146	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		5	23081,00	--	115405	--	115405		124637
		СП - 8%				--	--	--	--		9232	
147	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		5	21981,00	--	109905	--	109905		118697
		СП - 8%				--	--	--	--		8792	
148	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.		5	15867,00	--	79335	--	79335		85682
		СП - 8%				--	--	--	--		6347	
149	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.		5	15867,00	--	79335	--	79335		85682
		СП - 8%				--	--	--	--		6347	
150	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		5	--	--		--	--		
						--	--	--	--			
151	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		5	18935,00	--	94675	--	94675		102249
		СП - 8%				--	--	--	--		7574	
		Тип-4.Распределительный колодец на 2 абонента /4 шт/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
177	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5,56	11455,98	--	63695	--	--	63058	136894
		НР - 99%; СП - 8%				11455,98	--	63695	--		10140	
178	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		4	23081,00	--	92324	--	92324		99710
		СП - 8%				--	--	--	--		7386	
179	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		4	21981,00	--	87924	--	87924		94958
		СП - 8%				--	--	--	--		7034	
180	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.		4	15867,00	--	63468	--	63468		68545
		СП - 8%				--	--	--	--		5077	
181	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.		4	15867,00	--	63468	--	63468		68545
		СП - 8%				--	--	--	--		5077	
182	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		4	--	--		--	--		
						--	--	--	--			
183	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		4	18935,00	--	75740	--	75740		81799
		СП - 8%				--	--	--	--		6059	
		Тип-4.Распределительный колодец на 3 абонента /7 шт/										
209	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9,73	11455,98	--	111467	--	--	110352	239565
		НР - 99%; СП - 8%				11455,98	--	111467	--		17745	
210	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		7	23081,00	--	161567	--	161567		174492
		СП - 8%				--	--	--	--		12925	
211	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		7	21981,00	--	153867	--	153867		166176
		СП - 8%				--	--	--	--		12309	
212	'С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.		7	15867,00	--	111069	--	111069		119955
		СП - 8%				--	--	--	--		8886	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
213	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.		7	15867,00	--	111069	--	111069		119955
		СП - 8%				--	--	--	--		8886	
214	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		7	--	--		--	--		
						--	--	--	--			
215	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		7	18935,00	--	132545	--	132545		143149
		СП - 8%				--	--	--	--		10604	
		Тип-4.Распределительный колодец на 4 абонента /9 шт/										
241	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12,51	11455,98	--	143314	--	--	141881	308011
		НР - 99%; СП - 8%				11455,98	--	143314	--		22816	
242	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		9	23081,00	--	207729	--	207729		224347
		СП - 8%				--	--	--	--		16618	
243	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		9	21981,00	--	197829	--	197829		213655
		СП - 8%				--	--	--	--		15826	
244	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.		9	15867,00	--	142803	--	142803		154227
		СП - 8%				--	--	--	--		11424	
245	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.		9	15867,00	--	142803	--	142803		154227
		СП - 8%				--	--	--	--		11424	
246	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		9	--	--		--	--		
						--	--	--	--			
247	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		9	18935,00	--	170415	--	170415		184048
		СП - 8%				--	--	--	--		13633	
		Тип-4.Распределительный колодец на 5 абонентов /4 шт/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
272	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5,56	11455,98	--	63695	--	--	63058	136894
		НР - 99%; СП - 8%				11455,98	--	63695	--		10140	
273	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		4	23081,00	--	92324	--	92324		99710
		СП - 8%				--	--	--	--		7386	
274	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		4	21981,00	--	87924	--	87924		94958
		СП - 8%				--	--	--	--		7034	
275	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.		4	15867,00	--	63468	--	63468		68545
		СП - 8%				--	--	--	--		5077	
276	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.		4	15867,00	--	63468	--	63468		68545
		СП - 8%				--	--	--	--		5077	
277	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		4	--	--		--	--		
						--	--	--	--			
278	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		4	18935,00	--	75740	--	75740		81799
		СП - 8%				--	--	--	--		6059	
		Тип-4.Распределительный колодец на 6 абонентов /3 шт/										
303	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		4,17	11455,98	--	47771	--	--	47294	102670
		НР - 99%; СП - 8%				11455,98	--	47771	--		7605	
304	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		3	23081,00	--	69243	--	69243		74782
		СП - 8%				--	--	--	--		5539	
305	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		3	21981,00	--	65943	--	65943		71218
		СП - 8%				--	--	--	--		5275	
306	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.		3	15867,00	--	47601	--	47601		51409
		СП - 8%				--	--	--	--		3808	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
307	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.		3	15867,00	--	47601	--	47601		51409
		СП - 8%				--	--	--	--		3808	
308	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		3	--	--		--	--		
						--	--	--	--			
309	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		3	18935,00	--	56805	--	56805		61349
		СП - 8%				--	--	--	--		4544	
		Тип-4.Распределительный колодец на 3 абонента /1 шт/										
335	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,39	11455,98	--	15924	--	--	15765	34224
		НР - 99%; СП - 8%				11455,98	--	15924	--		2535	
336	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		1	23081,00	--	23081	--	23081		24927
		СП - 8%				--	--	--	--		1846	
337	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	21981,00	--	21981	--	21981		23739
		СП - 8%				--	--	--	--		1758	
338	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.		1	15867,00	--	15867	--	15867		17136
		СП - 8%				--	--	--	--		1269	
339	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.		1	15867,00	--	15867	--	15867		17136
		СП - 8%				--	--	--	--		1269	
340	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		1	--	--		--	--		
						--	--	--	--			
341	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	18935,00	--	18935	--	18935		20450
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	
		Тип-4.Распределительный колодец на 6 абонентов /1 шт/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
367	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,39	11455,98	--	15924	--	--	15765	34224
		НР - 99%; СП - 8%				11455,98	--	15924	--		2535	
368	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		1	23081,00	--	23081	--	23081		24927
		СП - 8%				--	--	--	--		1846	
369	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	21981,00	--	21981	--	21981		23739
		СП - 8%				--	--	--	--		1758	
370	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.		1	15867,00	--	15867	--	15867		17136
		СП - 8%				--	--	--	--		1269	
371	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.		1	15867,00	--	15867	--	15867		17136
		СП - 8%				--	--	--	--		1269	
372	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		1	--	--		--	--		
						--	--	--	--			
373	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	18935,00	--	18935	--	18935		20450
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	
		ИТОГО:									10519723,59	
		Накладные расходы									1688842,11	
		Сметная прибыль									1007100,74	
		Оборудования, мебели и инвентарь:										
		Итого:									13215666,44	
		Временные здания и сооружения 1,04%									137442,93	
		Итого с временными									13353109,37	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%									156231,38	
		Итого с зимними									13509340,75	
		Непредвиденные работы и затраты 2%									270186,81	
		Итого с непредвиденными									13779527,56	
		Всего:									13779527,56	
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									14469000,00	
		Всего:									14469000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Аким
_____Абдуалиев Ж.А.
м.п.

Подрядчик:
ТОО "ARLAN TRANS-LOGISTICS"
Директор
_____Жаманкулов Т.М.
м.п.