Счет-фактура № 18 от 19.07.18 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140010603, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003528 от 11.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ236010201000015582 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Без договора (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990740000504, (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г. Кызылорда за июль месяц 2018 года		0	121 248 427,00	121 248 427,00	12%	14 549 811,00	135 798 238,00		
Всего по счету:					**121 248 427,00**		**14 549 811,00**	**135 798 238,00**		

Директор: Удербаев М. П.

(Ф.И.О., подпись)

И.О Главный бухгалтер: Исмухамбетова З.Ш

(Ф.И.О., подпись)

ТОО «УАД» МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Зульфия

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области",**	**990740000504**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог", г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180**	**050140010603**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) доп.соглашение №1 от 15.06.18г к договору №76 от 07.12.2017

Номер документа	Дата составления
18	**19.07.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г. Кызылорда за июль месяц 2018 г				0	135 798 238,00	135 798 238,00
				Итого	**0**	**x**	**135 798 238,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 г.

согласно допсоглашению №1 от 15.06.2018г. к договору №76 от 07.12.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г.Кызылорда.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр2)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	264 659 821	197 779 039	197 779 039	121 248 427	79 397 946	30	36 374 528	197 779 039	84 873 899	66 880 782
НДС	31 759 179	23 733 485	23 733 485	14 549 811	9 527 754		4 364 943	23 733 486	10 184 868	8 025 694
Всего с НДС	296 419 000	221 512 524	221 512 524	135 798 238	88 925 700		40 739 471	221 512 524	95 058 767	74 906 476

К оплате: **Девяносто пять миллионов пятьдесят восемь тысяча семьсот шестьдесят семь тенге 00 тиын**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "УПТ и АД Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г.Кызылорда.

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2018г

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел .1 Земляные работы.							
1	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощн.59 кВт (80 л с) при перемещ.грунта до 10 м	м3 грунта		976,79	31,26	30539	59,1 / 6333
2	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		976,79	26,75	26131	59,1 / 5419
3	11-010207-2001	Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье густые. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л с)	га		0,15	55660,76	8154	59,1 / 3039
		Земляные работы						
4	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автосамосвалы экск-ми с ковшом 0,65 м3	м3 грунта		40243,53	98,79	3975747	59,1 / 740755
5	41-020102-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т		75256,22	420,4	31637717	–
6	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3		91526,9	51,06	4673268	59,1 / 954862

7	11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		**91526,9**	**49,7**	**4549177**	**59,1**
								840768
8	11-010201-0108	**Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		**91526,9**	**22,55**	**2063932**	**59,1**
								322489
9	11-010203-0111	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	спланированной площади		**13140**	**28,12**	**369497**	**59,1**
								146563
		Итого прямые затраты по разделу 1					**47 334 162**	
		Итого по 1 разделу на подряд, тенге					**56 666 816**	
10	41-020103-1178 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Расстояние перевозки 178 км**	т		19200,0	2 637	50 630 016	
		Сметная прибыль	%		8	210,96	4050401	
		Сметная стоимость	**тенге**			**2 848**	**54 680 417**	
		Итого прямые затраты по разделу 2					**50 630 016**	
		Итого по 2 разделу на подряд, тенге					**54 680 417**	
		Всего по разделам, тенге					**111 347 233**	
		Временные здания и сооружения (1,3%)					1 447 514	
		Затраты на производство смр в зимнее время (1,44%)					1 624 244	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					4 155 241	
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г					**118 574 232**	
		в т.ч. На 2018г-69%, К=1,05999383 с НДС, 12%					97 131 651	
		в т.ч. На 2019г-31%, К=1,112825 с НДС 12%					45 813 863	
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%					**142 945 514**	
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95					**135 798 238**	

Заказчик

ГУ "УПТ и АД Кызылординской области"

Технадзор

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"