Счет-фактура № 14 от 26.06.18 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140010603, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003528 от 11.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ236010201000015582 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): доп.соглашение №1 от 15.06.18г к договору №76 от 07.12.2017 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990740000504, (10а)

ИИК получателя: в , , БИК (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г. Кызылорда, за июнь 2018г		0	76 530 612,00	76 530 612,00	12%	9 183 674,00	85 714 286,00		
Всего по счету:					**76 530 612,00**		**9 183 674,00**	**85 714 286,00**		

Директор: Удербаев М. П.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Калмырзаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Зульфия

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области",** **990740000504**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог", г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** **050140010603**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп.соглашение №1 от 15.06.18г к договору №76 от 07.12.2017

Номер документа	Дата составления
16	26.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Едини-ца измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г. Кызылорда, за июнь 2018г				0	85 714 286,00	85 714 286,00
				Итого	**0**	**x**	**85 714 286,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2018

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 г.

согласно допсоглашению №1 от 15.06.2018г. к договору №76 от 07.12.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г.Кызылорда.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр2)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	264 659 821	76 530 612	76 530 612	76 530 612	79 397 946	30	22 959 184	76 530 612	53 571 429	188 129 209
НДС	31 759 179	9 183 674	9 183 674	9 183 674	9 527 754		2 755 102	9 183 674	6 428 571	22 575 505
Всего с НДС	296 419 000	85 714 286	85 714 286	85 714 286	88 925 700		25 714 286	85 714 286	60 000 000	210 704 714

К оплате: шестьдесят миллионов тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК

ГУ "УПТ и АД Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г.Кызылорда.

Акт приемки выполненных работ
за июнь месяц 2018г

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Земляные работы. Снятие ППС.						
1	**11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощн.59 кВт (80 л с) при перемещ.грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**4883,94**	**31,26**	**152694**	**59,1**
								31663
2	**11-010104-0110**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**4883,94**	**26,75**	**130653**	**59,1**
								27093
3	**11-010207-2001**	**Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье густые. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л с)**	**га**		**0,73**	**55660,76**	**40772**	**59,1**
								15197
		Земляные работы						
4	**11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автосамосвалы экск-ми с ковшом 0,65 м3**	**м3 грунта**		**44574,04**	**98,79**	**4403567**	**59,1**
								820466
5	**41-020102-1020**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**		**83354,36**	**420,4**	**35042171**	**–**
6	**11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**		**101375,9**	**51,06**	**5176146**	**59,1**

								1057613
7	11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		**101375,9**	**49,7**	5038382 **5038703**	59,1
								931241
8	11-010201-0108	**Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		**101375,9**	**22,55**	**2286027**	59,1
								357191

		Итого прямые затраты					**52 270 733**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 028 378	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 902 002	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 454 638	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					397 066	
		- перевозка грузов, тенге					35 042 171	
		Накладные расходы I уровня, тенге					3 240 463	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					55 511 196	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					2 331 470	
		Итого, тенге					57 842 666	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 627 413	
		Итого, тенге					**62 470 079**	

		Временные здания и сооружения (1,3%)					812 111	
		Затраты на производство смр в зимнее время (1,44%)					911 264	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					8 639 884	
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г					**72 833 338**	
		в т.ч. На 2018г-69%, К=1,05999383 с НДС, 12%					59 662 392	
		в т.ч. На 2019г-31%, К=1,112825 с НДС 12%					28 140 824	
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%					**87 803 216**	
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,976					**85 714 286**	

Заказчик

ГУ "УПТ и АД Кызылординской области"

Технадзор

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"