Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990740000504**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140010603**

Договор (контракт) ДС №6 от 07.10.2020 к дог №76 от 07.12.2017

Номер документа	Дата составления
28	**07.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г.Кызылорда, за октябрь месяц 2020 года			шт			2 582 551,72	276 701,97
				Итого		x	2 582 551,72	276 701,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам.директора / _____ / Сыздыков Ж
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 г.

согласно доп.соглашения №6 от 07.10.2020г. к договору №76 от 07.12.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	2 305 849,75	2 305 849,75	2 305 849,75	2 305 849,75	-	30,00	-	**2 305 849,75**	2 305 849,75	-
НДС	276 701,97	276 701,97	276 701,97	276 701,97	-	30,00	-	**276 701,97**	276 701,97	-
Всего с НДС	**2 582 551,72**	**2 582 551,72**	**2 582 551,72**	**2 582 551,72**		30,00		**2 582 551,72**	**2 582 551,72**	-

К оплате: два миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят один тенге семьдесят две тиын

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МУЛАН"

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда по сеч.3-3 ПК-13+56-56+30									
		Устройство пешеходных дорожек(тротуар) и велодорожки по сеч 3-3									
142	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси**	м3 материала основания в плотном теле	9		1182,34	1048,63	10641	9438	3437	15205
		НР - 108%; СП - 8%				131,62	222,03	1185	1998	1126	
143	Калькулятор №2	**Смеси песчано-гравийные природные С6 ГОСТ 23735-2014**	м3	9		3669,00		33021	0	0	35663
		СП - 8%						0	0	2642	
144	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,05		114901,82	1711,00	5515	82	44	6004
		НР - 108%; СП - 8%					854,92	0	41	445	
145	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	60		1428,21	2,80	85693	168	11018	104447
		НР - 108%; СП - 8%				169,06	0,97	10144	58	7737	
146	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	60		906,87		54412	0	7060	66390
		НР - 108%; СП - 8%				108,95		6537	0	4918	
147	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	20		1871,69	30,25	37434	605	15531	57202
		НР - 108%; СП - 8%				707,77	11,24	14155	225	4237	
148	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР100.20.08 из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91**	м3	0,32		42587,00		13628	0	0	14718
		СП - 8%						0	0	1090	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					240 344	10 293	37 090	299 629
								32 021	2 322	22 195	
		Накладные расходы	Тенге					37 090			
		Сметная прибыль	Тенге					22 195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					299 629			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				240 344	10 293	37 090	299 629
							32 021	2 322	22 195	
		Накладные расходы	Тенге				37 090			
		Сметная прибыль	Тенге				22 195			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				299 629			

	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					299 628,83			
	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					3 895,17			
	ИТОГО	Тенге					303 524,01			
	Зимнее удорожание 1,44%	Тенге					4 370,75			
	Экологический	Тенге					1 998 078,13			
	ИТОГО	Тенге					2 305 972,88			
	Непредвиденные затраты 2%	Тенге					46 119,46			
	ИТОГО	Тенге					2 352 092,34			
	в том числе 2019г. 36% К=1	Тенге					846 753,24			
	в том числе 2020г. 64% К=1,049901	Тенге					1 580 457,02			
	ИТОГО	Тенге					2 427 210,26			
	НДС 12%	Тенге					291 265,23			
	ВСЕГО за 2019-20г.	Тенге					2 718 475,49			
	ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	Тенге					2 582 551,72			

Заказчик

ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Технадзор

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор

ТОО "МУЛАН"