Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, Шевченко, дом № 131** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143** — **061240001543**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №127/08/20 от 13.08.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000073	20.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сейсмоусиление с восстановительными работами центральной районной больницы Балхашского района Алматинской области			Работа	1	40 328 545,00	40 328 545,00
				Итого	1	x	40 328 545,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор Хаит / Хаитова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11.2020

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области »

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: «Сейсмоусиление с восстановительным работами центральной районной больницы Балхашского района, Алматинской области »

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	

Договор №№127/08/20 от 13 августа 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2020 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Сейсмоусиление с восстановительным работами центральной районной больницы Балхашского района, Алматинской области »	125 765 438,00	36 007 629,46						4 320 915,54	40 328 545

Заказчик:
Руоводитель ГУ«Управление Строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО"Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Кереев К.Н.

Технический надзор:
ТОО «Муз Тау»

Канатов С.А.

Авторский надзор:
ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»

Албай А.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области »

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Сейсмоусиление с восстановительным работами центральной районной больницы Балхашского района, Алматинской области"
Номер договора :№ 127/08/20 от 13.08.2020

Акт №3
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК Б									
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы 1-го этажа									
		Окна /АС-34/									
83	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	1,98	3635,10	218,87	7197	433	3210	2709	10699
		НР - 72%; СП - 8%			1795,14	104,97	3554	208		793	
84	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	21,6	2321,79	215,72	50151	4659	21194	19149	74844
		НР - 72%; СП - 8%			1124,89	106,42	24298	2299		5544	
85	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	73,08	2638,16	218,60	192796	15975	73783	79855	294464
		НР - 72%; СП - 8%			1409,94	107,71	103038	7872		21812	
86	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	1,98	23328,00	--	46189	--	46189	--	49885
		СП - 8%			--	--	--	--		3695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НДС				12%	4801017,28						
Итого с НДС											44 809 495
Тендерная скидка											
Понижающий коэффициент составляет 0,90000000001											
Итого с учетом понижающего коэффициента											40 328 545

Заказчик:
Руоводитель ГУ «Управление Строительства Алматинской области»
_____ Жолжанов Д.Б.

Тех.надзор
ТОО « Муз Тау»
_____ Канатов С.А.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»
_____ Кереев К.Н.

Авторский надзор:
ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур»
_____ Албай А.