ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Түркістан облысы
«Бәйдібек ауданы әкімдігінің
«Бәйдібек ауданының құрылыс,
сәулет және қала құрылысы бөлімі»

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Туркестанская область
«Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства района
Байдибек» акимата района
Байдибек»

Бәйдібек ауданы,Шаян ауылы, Б.Карашаулы көшесі н/з
Тел/факс (8-725-48) 2-21-56 ММ коды 4723505,СТН 580200213540
KKMFKZ2A, Бәйдібек аудандық Қазынашылық бөлімі

160200 район Байдибек,село Шаян,улица Б.Карашаулы б/н
Тел/факс (8-248) 2-21-56 код ГУ 4723505 РНН 580200213540
БИК KKMFKZ2A, Отдел Казначейства района Байдибек

№666 «09» 11 2021 ж

«Азаматтарға арналған үкімет» МК
КАҚ филиалы ТО бойынша
филиалының Бәйдібек аудандық бөлімі
басшысы О.Жолдасбековке

Көшірмесі: **ТҮКШ,ЖК және АЖ бөліміне**

Сіздің 04.11.2021 жылғы №002216796773 санды жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуге келіп түскен өтінішіңізге сәйкес,

Бәйдібек ауданы, Мыңбұлақ ауыл округі Мыңбұлақ елді мекенінің, **«Жеткізуші және ішкі газ торабының құрылысы»** объектіні пайдалануға қабылдау актісі **04.11.2021 жылғы №09** санды нөмерімен есепке алынғандығын хабарлаймын.

Бөлім басшысы **Т.Досалиев**

Орындған: Н.Арынбек
Тел: 2-17-20

«ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУЫ БАСҚАРМАСЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

161225, Түркістан қаласы, 160 квартал №5.: 8(725-33) 5-93-51
ММ коды 7243501, БСК KKMFKZ2A БСН 150240002865, ЖСК KZ42070102KSN5801000
Түркістан облысы бойынша казынашылық департаменті, Шымкент к.

161225, город Туркестан, 160 квартал №5
тел.: 8(725-33)5-93-51
Код ГУ 7243501, БИК KKMFKZ2A. БИН 150240002865, ИИК KZ42070102KSN5801000.
Департамент казначейства по Туркестанской области, г. Шымкент.

_____№_____

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясына

Көшірмесі: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек"**

Түркістан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы, (ИИС ЦОН АРМ ГО)» ақпарттық жүйесі арқылы жолданған № 002218974080 объектінің пайдалануға қабылдау актісі туралы өтінішін қарап, оң қорытынды берілгендігін хабарлайды.

Басқарма басшысының орынбасары **С.Салдаров**

Орындаған Г.Каражигитов
Тел: 8 (725)-33-5-93-51
g.karazhigitov@ontustk.gov.kz

Қазақстан Республикасының
Индустрия және
инфрақұрылымдық
даму министрінің
2021 жылғы 8 ақпандағы
№ 53 бұйрығына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

Түркістан облысы, Бәйдібек
ауданы, Мыңбұлақ елді мекеніне
жеткізуші және ішкі газ
тораптарының құрылысы
нысаны

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2021 жылғы «29» қазан

Тапсырыс беруші **Енжанов Марат Лесбекұлы "Бәйдібек ауданы әкімдігінің "Бәйдібек аудандық тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі , Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян ауылы, Молдағұлова №9** жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) ЖСН, телефон, заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, БСН, телефон, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **2021 жылғы «29» қазан, «JANA KZ QURYLYS» ЖШС, директоры Муталиев М.К ., Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Бадам ауылы, 029 квартал, №1228 ғимарат, 030140000622, 87252455049**

декларацияға қол қойылған күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), заңды мекенжайы, БСН, телефон

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2021 жылғы «29» қазан, "Глобус инжиниринг" ЖШС, Кенжебаев Еркин Келдибекович Келдибекович 09.09.2020 жылғы № KZ46VJE00057181, 28.07.2021 жылғы № KZ11VJE00067511, 28.07.2021 жылғы № KZ81VJE00067512; БСН 160440004226,87025176278**

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **2021 жылғы «29» қазан, «Улмад» ЖШС, Арманов Айдын Арманұлы № KZ55VJE00053042, № KZ82VJE00053041, 26.02.2020 жыл БСН 000440003325, 87252318230**

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Мыңбұлақ ауылы

мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Мыңбұлақ елді мекеніне жеткізуші және ішкі газ тораптарының құрылысы

объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), ғимараттың энергия тиімділігі класы, объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын, оның ішінде

атқарушылық техникалық құжаттамасын электрондық модуль арқылы "___" _____ тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және танысқан күні мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 20___жылғы "___"_____№_____

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

Мыңбұлақ ауыл округі әкімінің 2016 жылғы «25» қарашаның № 60 шешімі, 2018 жылғы «10» мамырдың № 28 шешімі ; Жамбыл ауыл округі әкімінің 2018 жылғы «11» мамырдағы №11 шешімі

шешім шығарған органның атауы

2) құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы **«Түркістан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы" мемлекеттік мекемесі талоны 01.04.2019ж. KZ80REA00124462** талоны;

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні және қабылдау №

3) **№19-0177/18, "Бәйдібек ауданы әкімдігінің "Бәйдібек аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ,** бекітілген

жобаның нөмірі және күні, жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Улмад» ЖШС, №19-0177/18

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **2019 жылғы сәуір**;

жұмыстың аяқталуы **2021 жылғы қазан**;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **9,5** ай;

нақты **9** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Газдың жалпы есептік жылдық шығысы	м3/сағ	10132877,69		10132877,69	
Жоғары қысымды газ жүйесіндегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы	м	49375		49375	
Жоғары қысымды газ жүйесіндегі темір құбырлардың жалпы ұзындығы	м	235		235	
Орта қысымды газ жүйесіндегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы	м	14120		14120	

Орта қысымды газ жүйесіндегі темір құбырлардың жалпы ұзындығы	м				
ГРПШ-13-2ВУ1	дана	2		2	
ГРПШ-6	дана	51		51	
ГРПШ-10	дана	143		143	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м²		пәтер саны	Пәтер алаңы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Общий годовой расход газа – 10132,87769 тыс. м³/год; Протяженность подводящего газопровода из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 10704-91 составляет 49612 м, в том числе: диаметром 250х22,7 мм составляет – 38700 м; диаметром 160х14,6 мм составляет – 10650 м; диаметром 140х12,7 мм составляет – 5 м; диаметром 110х10 мм составляет – 10 м; диаметром 90х8,2 мм составляет – 5 м .Протяженность газопровода подводящего давления из стальных труб по ГОСТ 8732-78 составляет 237 м в том числе: диаметром 219х6,0 мм - составляет – 180 м; диаметром 159х4,5 мм - составляет – 57 м Протяженность среднего газопровода из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 10704-91 составляет 14120 м, в том числе: диаметром 125х11,4мм составляет – 670 м; диаметром 90х8,2 мм составляет –1200 м; диаметром 75х6,8 мм составляет – 550 м; диаметром 63х5,8 мм составляет – 11700 м; Для понижения давления газа с высокого на среднее предусматривается установка газорегуляторных пунктов шкафного типа: ГРПШ-13-2ВУ1 со счетчиком РДГ-50 -2шт; Для понижения давления газа с среднего на низкое предусматривается установка газорегуляторных пунктов шкафного типа: ГРПШ-6 со счетчиком G-4 – 51шт; ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 – 143шт;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 1176536,0 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 994484,0 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 15164,0мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары: 1119496,0 мың теңге;
мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 1104331,59мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада_____ % көзделеді және іс жүзінде _____% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Мыңбұлақ елді мекеніне жеткізуші және ішкі газ тораптарының құрылысы

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **Енжанов М.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **Кенжебаев Е.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Тайманов Е.А.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **Муталиев М.К.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

қабылдау актісіне
15-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (газ құбырына, мұнай құбырына)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	Газ құбырының ұзындығы	м	63732
	Ауа төсеменің ұзындығы:	м	237
	1) эстакадаларда	м	
	2) тіреуіштерде	м	
	3) тіреуішсіз төсем	м	
	Тіректер саны	дана	47
	Жер асты төсемінің ұзындығы:	м	63495
	1) өткізу арналарында	м	
	2) жартылай өткізу арналарында	м	
	3) арнасыз өткізу	м	63495
2	Құдықтар (камералар) саны	дана	
3	Компенсаторлар саны	дана	
4	Кіріктірулер саны	дана	
5	Ысырмалар саны d =80 мм	дана	2
	d =200 мм	дана	2
6	Бұрандалар (клапан) d =	дана	
9	Өткізу краны d =90 мм	дана	2
10	Өткізу краны d =63 мм	дана	23
11	Өткізу краны d =125 мм	дана	1
8	Өткізу краны d =75мм	дана	1
9	Сифондар (гидроқақпақтар)	дана	
10	Жалғастырғыш тетіктер	дана	
11	Бұрылмалы бекітпелер	дана	
12	Қысымды реттегіштер	дана	
13	Ұңғымалар	дана	
14	Тербелме станоктер (типі _____, маркасы____)	дана	

Тапсырыс беруші **Енжанов М.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Тайманов А.Е.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
1-қосымша

Түркістан облысы, Бәйдібек
ауданы, Мыңбұлақ елді
мекеніне жеткізуші және ішкі
газ тораптарының құрылысы
нысаны

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды

2021 жылғы «29» қазан

Техникалық қадағалау **"Глобус инжиниринг" ЖШС-нің директоры Кенжебаев Еркин Келдибекович., 160023, Шымкент қ, квартал 086, уч. 725**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы
Кенжебаев Еркин Келдибекович Келдибекович 09.09.2020 жылғы № KZ46VJE00057181, 28.07.2021 жылғы № KZ11VJE00067511, 28.07.2021 жылғы № KZ81VJE00067512
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні
негізінде әрекет етеді
шарт № және күні
Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Мыңбұлақ елді мекеніне жеткізуші және ішкі газ тораптарының құрылысы
объектінің атауы және орналасқан жері
объектісі бойынша,
тапсырыс берушісі **"Бәйдібек ауданы әкімдігінің "Бәйдібек аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ, Енжанов М. Л.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
болып табылатын мыналарды растайды:

1. Объект құрылысын
   а) мердігер (бас мердігер) **«JANA KZ QURYLYS» ЖШС №13012024 24.05.2013ж.**
   ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
   Муталиев Мәден Кеңесович атынан;
   басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
   б) қосалқы мердігер ұйымдар **«Абыла» ЖШС 17-ГСЛ №004967 23.09.2016ж** ;
   ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
   Байтилеуов Қайсар Бекболатович атынан жүзеге асырды;
   басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстардың басталуы **сәуір 2019**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **қазан 2021**;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **9,5** ай;
нақты **9** ай;

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 1176536,0мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 994484,0 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 15164,0мың теңге;

4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 1119496,0 мың теңге;
мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 1104331,59мың теңге;

5. Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына)
"Улмад" ЖШС, №19-0177/18
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі
№19-0177/18, "Бәйдібек ауданы әкімдігінің "Бәйдібек аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ бекітілген
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған;
6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;
6-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада _____ % көзделеді және іс жүзінде _____% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);
7. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;
8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертпелер жойылған;
9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық қадағалау:

Ұйым **"Глобус инжиниринг"ЖШС , Кенжебаев Е.К.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні М.О.

техникалық қадағалау сарапшысы(лары)
Кенжебаев Еркин Келдибекович Келдибекович 09.09.2020 жылғы № KZ46VJE00057181, 28.07.2021 жылғы № KZ11VJE00067511, 28.07.2021 жылғы № KZ81VJE00067512
сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №, қолы, күні

қолы, күні М.О.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
2-қосымша

Түркістан облысы, Бәйдібек
ауданы, Мыңбұлақ елді мекеніне
жеткізуші және ішкі газ
тораптарының құрылысы
нысаны

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды

2021 жылғы «29» қазан

Авторлық қадағалау **"Улмад" ЖШС, м.у.а. директоры Тайманов А.Е** атынан
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Арманов Айдын Арманұлы № KZ55VJE00053042, № KZ82VJE00053041, 26.02.2020 жыл
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні

14.10.2018 жылғы № 113 негізінде әрекет етеді.
шарт № және күні
Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Мыңбұлақ елді мекеніне жеткізуші және ішкі газ тораптарының құрылысы
объектісі бойынша,

тапсырыс берушісі **"Бәйдібек ауданы әкімдігінің "Бәйдібек аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ, Енжанов М.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
болып табылады.

1. Объект құрылысын
а) мердігер (бас мердігер) **«JANA KZ QURYLYS» ЖШС №13012024 24.05.2013ж.**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Муталиев Мәден Кеңесович атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

б) қосалқы мердігер ұйымдар: **«Абыла» ЖШС 17-ГСЛ №004967 23.09.2016ж** ;
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
Байтилеуов Қайсар Бекболатович атынан жүзеге асты;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы **сәуір 2019ж**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **қазан 2021ж**;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай;
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **9,5** ай;
нақты **9** ай;

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жоба талаптарына сәйкес;

4. Авторлық қадағалаушының ескертпелері құрылыс процесінде жойылған;

5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәулет, құрылыс және қала құрылысы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес орындалған;

6. Объекті **"Бәйдібек ауданы әкімдігінің "Бәйдібек аудандық тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ,** бекітілген,

құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы және бекітілген күні

"Улмад" ЖШС, №19-0177/18

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жобаға (жобалау-сметалық сәйкес құжаттамасына) салынған.

Авторлық қадағалау:

ұйым **"Улмад" ЖШС, Тайманов А.Е**

ұйым атауы, басшанаң тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні М.О.

авторлық қадағалау сарапшысы **Арманов Айдын Арманұлы № KZ55VJE00053042, № KZ82VJE00053041, 26.02.2020 жыл**

сарапшының (сарапшылардың) аттестаты, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні М.О.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша

Түркістан облысы, Бәйдібек
ауданы, Мыңбұлақ елді мекеніне
жеткізуші және ішкі газ
тораптарының құрылысы
нысаны

Сәйкестік туралы декларация

2021 жылғы «29» қазан

Мердігер (бас мердігер) **«JANA KZ QURYLYS» ЖШС, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Бадам ауылы, 029 квартал, №1228 ғимарат**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
Муталиев Мәден Кеңесович атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Мыңбұлақ елді мекеніне жеткізуші және ішкі газ тораптарының құрылысы
объектінің атауы, орналасқан жері
объектісі бойынша
Тапсырыс беруші **"Бәйдібек ауданы әкімдігінің "Бәйдібек аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ, Енжанов М. Л.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
болып табылатын.
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: **«Абыла» ЖШС**
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«Улмад» ЖШС, №19-0177/18**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
№19-0177/18, "Бәйдібек ауданы әкімдігінің "Бәйдібек аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Газдың жалпы есептік жылдық шығысы	м3/сағ	10132877,69		10132877,69	
Жоғары қысымды газ жүйесіндегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы	м	49375		49375	
Жоғары қысымды газ жүйесіндегі темір құбырлардың жалпы ұзындығы	м	235		235	
Орта қысымды газ жүйесіндегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы	м	14120		14120	
Орта қысымды газ жүйесіндегі темір құбырлардың жалпы ұзындығы	м				
ГРПШ-13-2ВУ1	дана	2		2	
ГРПШ-6	дана	51		51	
ГРПШ-10	дана	143		143	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - м^2)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - м^3)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м^3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м^2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Общий годовой расход газа – 10132,87769 тыс. м³/год; Протяженность подводящего газопровода из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 10704-91 составляет 49612 м, в том числе: диаметром 250х22,7 мм составляет – 38700 м; диаметром 160х14,6 мм составляет – 10650 м; диаметром 140х12,7 мм составляет – 5 м; диаметром 110х10 мм составляет – 10 м; диаметром 90х8,2 мм составляет – 5 м .Протяженность газопровода подводящего давления из стальных труб по ГОСТ 8732-78 составляет 237 м в том числе: диаметром 219х6,0 мм - составляет – 180 м; диаметром 159х4,5 мм - составляет – 57 м Протяженность среднего

газопровода из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 10704-91 составляет 14120 м, в том числе: диаметром 125х11,4мм составляет – 670 м; диаметром 90х8,2 мм составляет –1200 м; диаметром 75х6,8 мм составляет – 550 м; диаметром 63х5,8 мм составляет – 11700 м; Для понижения давления газа с высокого на среднее предусматривается установка газорегуляторных пунктов шкафного типа: ГРПШ-13-2ВУ1 со счетчиком РДГ-50 -2шт; Для понижения давления газа с среднего на низкое предусматривается установка газорегуляторных пунктов шкафного типа: ГРПШ-6 со счетчиком G-4 – 51шт; ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 – 143шт;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде
көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **сәуір 2019**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **қазан 2021**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **9,5**ай;
нақты **9** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада _____ % көзделген және нақты қолданылған _____% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);
10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;
11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
_____
_____
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

«ИНТЕРГАЗ ОРТАЛЫҚ АЗИЯ» АҚ
«ШЫМКЕНТ» МГКБ» ФИЛИАЛЫ
ТҮРКІСТАН ЭНИНІСТІК УЧАСТКЕСІ

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды_____
_____;
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер)
Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Мыңбұлақ елді мекеніне жеткізуші және ішкі газ тораптарының құрылысы
объектінің (кешеннің) атауы

объектісін қабылдауға дайын деп санайды,
орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
Муталиев Мәден Кенесович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Мөрдің орны (болған жағдайда)