Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей в с. Ново-Одесское Уланского района ВКО

СПРАВКА № 8
стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	282554	№ 102 доп. согл. № 1	15.10.2020г. 08.12.2020г.	местный бюджет	058.015.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 8	245 826 573,44	11 695 439,68	11 695 439,68	11 695 439,68			1 719 796,00		1 403 452,76	13 098 892,44

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров . М. Ю.

Технический надзор

ТОО "Музтау"

Эксперт _____ Боскымбаев Д. Б.

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____ Кисембинов Р. Т.

Авторский надзор

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Эксперт _____ Зулеев Б. А.

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
2020-2
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : Строительство водопроводных сетей в с. Ново-Одесское Уланского района ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 102 от 15.10.2020г, доп.соглашение №1 от 08.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 8 ноябрь 2021 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

24.11.2021г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Локальная смета 2-1-1									
1	26	1134-0201-0804	Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	21	682,57	–	14334	–	–	10894	27246
						682,57	–	14334	–	–	2018	
2	27	2401-0201-0229	Светоуказатель пожарного гидранта	шт.	21	2817		59157		59157	–	63890

3	59	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,271	–		–		–	4733	
						61922,51 / 59638,38	– / –	16781 / 16162	– / –	619 / –	16000 / 2622	35403
4	60	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	4,165							
						68725,81 / 59636,97	– / –	286243 / 248388	– / –	37855 / –	245904 / 42572	574719
5	61	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	1,65							
						2963,03 / 1704,85	3,18 / 5,45	4889 / 2813	2076 / 900	– / –	4010 / 712	9611
6	62	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	9,35							
						370,7 / 113,37	7,33 / 7,43	3466 / 1060	2406 / 537	– / –	1725 / 415	5606
7	63	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	467,5							
						582,16 / 46,55	1,37 / 1,11	272159 / 21762	61416 / 19220	188981 / –	44261 / 25314	341734

8	64	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	27,5	1801,02	100,4	49528	2761	45488	2330	56007
						46,51	31,93	1279	878	–	4149	
9	65	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	27,5	827,05	0,07	22744	2	22728	15	24580
						0,51	–	14	–	–	1821	
10	73	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=-1,000	м	-3434	150		-515100		-515100	–	-556308
						–		–		–	-41208	
11	83	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 25 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	3,4	61918,82	–	210524	–	7758	200738	444163

12	84	1127-0302-0102	Покрытия и основания ГПС. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	1,948	59637,06 370,64 113,45	– 257,19 56,98	202766 722 221	– 501 111	– – –	32901 359 86	1167
13	85	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	1,95	2963,59 1705,13	1258,46 545,64	5779 3325	2454 1064	– –	4740 842	11361
14	111	2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 К=-1,000	шт.	-8	54299 –		-705887 –	-705887 –	– -56471	-762358
15		2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 К=-1,000	шт.	-16	1740 –		-45240 –	-45240 –	– -3619	-48859

16	2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 Кг 1.000.	шт.	-2	54299 / –	-434392 / –	-434392 / –	– / -34751	-469143
17	2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 Кг 1.000.	шт.	-10	54299 / –	-542990 / –	-542990 / –	– / -43439	-586429
18	2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 Кг 1.000.	шт.	-2	54299 / –	-108598 / –	-108598 / –	– / -8688	-117286

19	149	2106-0802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций К=-1,000;	т	-0,08154	530020	–	-43218	-43218	–	-46675
20	164	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=-1,000;	шт.	-1	26328	–	-26328	-26328	–	-28434
21	165	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=-1,000;	шт.	-1	18319	–	-18319	-18319	–	-19785
22	166	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=-1,000;	шт.	-1	18319	–	-18319	-18319	–	-19785

							–	–	–	-3457
							–	–	–	-2106
							–	–	–	-1466
							–	–	–	-1466

23	167	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=-1,000·	шт.	-1	21773		-21773		-21773	–	-23515
						–		–		–	-1742	
24	168	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=-1,000·	шт.	-1	3574		-3574		-3574	–	-3860
						–		–		–	-286	
25	180	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25	23086,96	9362,68	577174	234067	76421	360542	1012733
						10667,44	3899,92	266686	97498	–	75017	
26	191	2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	18	4812		86616		86616	–	93545
						–		–		–	6929	
27	193	1111-0101-0203	Подготовка под отмостку гравийно-песчанная. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	16,46228	7131,82	1746,23	117406	28747	34411	62773	194593
						3295,29	761,26	54248	12532	–	14414	

28	194	1111-0101-0209	Отмостки бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	50,463	21545,89 / 3890,57	6,72 / –	1087270 / 196330	339 / –	890601 / –	184550 / 101746	1373566

Раздел 2 Локальная смета 3-1-1 КПП

29	29	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %, К=0,970;	м3 грунта	10,2432	219,76 / 10,54	209,21 / 82,4	2251 / 108	2143 / 844	– / –	685 / 235	3171
30	30	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,32	1721,88 / 1721,88	– / –	551 / 551	– / –	– / –	397 / 76	1024
31	31	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,700;	м3 грунта	5,999	18,67 / –	18,67 / 7,5	112 / –	112 / 45	– / –	32 / 12	156

32	32 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0.300:	м3 грунта	2,571	899,26	–	2312	–	–	1665	4295
					899,26	–	2312	–	–	318	
33	33 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	10,3	29255,44	1961,26	301331	20201	235670	45414	374485
					4413,59	431,55	45460	4445	–	27740	
34	34 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04577	254487		11648		11648	–	12580
					–		–		–	932	
35	35 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	15,21	603,94	147,86	9186	2249	2613	4821	15128
					284,29	52,93	4324	805	–	1121	
36	36 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	5,02	912,95	11,16	4583	56	2306	2092	7209
					442,43	5,58	2221	28	–	534	

37	37 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	31,1	879,58	18,78	27355	584	17784	8438	38656
					288,97	2,77	8987	86	–	2863	
38	38 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	18,26	27854,44	2409,2	508622	43992	373440	94208	651056
					4993,98	553,61	91190	10109	–	48226	
39	39 1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 % К=-1,000;	м2 стен (без вычета проемов)	-56	303,09	–	-16973	–	–	-15785	-35379
					303,09	–	-16973	–	–	-2621	
40	40 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,0495	71414,14	2262,63	3535	112	–	3218	7293
					69151,52	747,47	3423	37	–	540	
41	41 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0495	281662		13942		13942	–	15057
					–		–		–	1115	

42	42 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	4,82	45324,07	2426,14	218462	11694	73084	105098	349445
					27735,27	954,98	133684	4603	–	25885	
43	43 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=0,100	м3	4,82	26864		129484		129484	–	139843
					–		–		–	10359	
44	44 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,2	2255,71	34,48	108725	1662	35281	58081	180150
					1489,25	16,99	71782	819	–	13344	
45	45 2108-0102-0101	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечнаяразрывная нагрузка 50кН/м К=1,080	м2	52,056	444		23113		23113	–	24962
					–		–		–	1849	
46	46 1115-0212-0101	Стены. Отделка поверхности механизированная под фактуру "Аспол" НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	48,2	275,02	4,88	13256	235	6640	5121	19847

					132,39	0,41	6381	20	–	1470	
47	47 1115-0201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м откосов	15,79	583,41	0,7	9212	11	2208	5594	15990
					442,88	–	6993	–	–	1184	
48	48 1115-0212-0101	Стены. Отделка поверхности механизированная под фактуру "Аспол" НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3	274,33	4,33	823	13	413	318	1232
					132,33	0,33	397	1	–	91	
49	49 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,4	1271,47	31,47	4323	107	1341	2375	7234
					845,59	27,65	2875	94	–	536	
50	50 1115-0402-0302	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная НР = 80 %	м2 фасада	3,4	420	3,24	1428	11	881	434	2011
					157,65	1,76	536	6	–	149	
51	51 1115-0206-0103	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	8,35	91,5	2,4	764	20	141	491	1355
					72,22	1,32	603	11	–	100	

52	52 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,35	854,97	4,91	7139	41	1988	4104	12142
					611,98	2,4	5110	20	–	899	
53	53 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,1	1465,31	79	39710	2141	10697	22889	67607
					991,59	64,17	26872	1739	–	5008	
54	54 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	27,1	710,15	4,61	19245	125	5919	10610	32243
					487,12	2,29	13201	62	–	2388	
55	55 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6	3304,38	44,38	5287	71	1444	3048	9002
					2357,5	23,75	3772	38	–	667	

56	56	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,6	710	5	1136	8	349	626	1903
						486,88	1,88	779	3	–	141	
57	57	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток таулетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,5	5249,33	19,33	7874	29	3960	3120	11874
						2590	10	3885	15	–	880	
58	58	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,08	3362,96	173,15	3632	187	1751	1607	5658
						1568,52	84,26	1694	91	–	419	

59	59 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ	м2	1,08	21462		23179		23179	–	25033
					–		–		–	1854	
60	60 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	1	1095	5	1095	5	845	222	1422
					245	2	245	2	–	105	
61	61 2109-0205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	1	2011		2011		2011	–	2172
					–		–		–	161	
62	62 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,3	3033,33	16,67	910	5	567	312	1320
					1126,67	3,33	338	1	–	98	

63	63 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,84	2700,54	543,48	4969	1000	1827	2171	7711
					1164,13	146,74	2142	270	–	571	
64	64 2109-0102-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	1,84	30142		55461		55461	–	59898
					–		–		–	4437	
65	65 2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1612		1612		1612	–	1741
					–		–		–	129	
66	66 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 35 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	8,35	4401,08	47,9	36749	400	30538	5650	45791
					695,93	23,95	5811	200	–	3392	
67	67 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 % К=1,070:	м плинтусов	8,9345	356,26	0,78	3183	7	2043	1069	4592
					126,81	0,45	1133	4	–	340	
68	68 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,35	784,31	3,47	6549	29	1560	3980	11371
					594,01	1,8	4960	15	–	842	

69	69 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 94 %	м2 пола	8,35	1708,38	19,64	14265	164	9779	4129	19866
					517,6	8,5	4322	71	–	1472	
70	70 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %, К=0,080.	м3 подстилающего слоя	0,668	9288,92	1745,51	6205	1166	2838	2546	9451
					3294,91	760,48	2201	508	–	700	
71	71 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	8,35	603,95	147,9	5043	1235	1434	2646	8304
					284,31	52,81	2374	441	–	615	
72	72 1106-0701-0109	(ПРм-1) Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,12	44633,33	4266,67	5356	512	2987	1792	7720
					15475	933,33	1857	112	–	572	
73	73 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01308	229990		3008		3008	–	3249
					–		–		–	241	
74	74 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00408	230520		941		941	–	1016

						–		–	–	75	
75	75 1106-0801-0105	(ПрМ-2 совместно с козырьком) Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,26	46084,62	2792,31	11982	726	7264	3773	17015
					15353,85	592,31	3992	154	–	1260	
76	76 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01308	229990		3008		3008	–	3249
					–		–		–	241	
77	77 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00408	230520		941		941	–	1016
					–		–		–	75	
78	78 2105-0309-0303	(Поз. 2,3) Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02532	254487		6444		6444	–	6960
					–		–		–	516	

79	79 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00428	230520		987		987	–	1066
					–		–		–	79	
80	80 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	2,34	37768,8	1825,64	88379	4272	61833	21199	118344
					9518,8	436,75	22274	1022	–	8766	
81	81 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09668	254487		24604		24604	–	26572
					–		–		–	1968	
82	82 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01032	229990		2373		2373	–	2563
					–		–		–	190	
83	83 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00266	230520		613		613	–	662
					–		–		–	49	

84	84 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	22,4	4263,04	99,96	95492	2239	48016	42210	148718
					2019,51	28,71	45237	643	–	11016	
85	85 2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,332	21640		7184		7184	–	7759
					–		–		–	575	
86	86 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	22,4	309,06	2,72	6923	61	6080	728	8263
					34,91	1,21	782	27	–	612	
87	87 1110-0210-0101	Стропила, мауэрлаты, диагональные ноги, нарожники. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,4272	19794,01	1364,7	8456	583	2036	5485	15056
					13663,39	601,59	5837	257	–	1115	

88	88 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,4272	8871,72	58,52	3790	25	3371	365	4487
					922,28	25,75	394	11	–	332	
89	89 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0804	96293,53	1044,78	7742	84	5634	1858	10368
					25174,13	497,51	2024	40	–	768	
90	90 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0804	8893,03	62,19	715	5	636	68	846
					920,4	24,88	74	2	–	63	
91	91 1110-0104-0201	Карнизы. Подшивка досками обшивки НР = 90 %	м2 потолков	11,9	665,46	22,35	7919	266	261	6760	15853
					621,18	10	7392	119	–	1174	
92	92 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2975	49369		14687		14687	–	15862
					–		–		–	1175	

93	93 1115-0403-0302	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	11,9	1036,05	3,28	12329	39	2391	7934	21884
					831,85	1,6	9899	19	–	1621	
94	94 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	8,53	638,92	101,99	5450	870	2571	2059	8110
					235,52	26,85	2009	229	–	601	
95	95 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	8,53	183,82	15,12	1568	129	1365	101	1803
					8,68	4,22	74	36	–	134	
96	96 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	8,53	1005,16	51,47	8574	439	3450	4410	14023
					549,24	12,66	4685	108	–	1039	

97	97 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=0,120·	м3	1,0236	26864		27498		27498	–	29698
					–		–		–	2200	
98	98 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	8,53	808,09	25,32	6893	216	4905	1664	9242
					207,74	4,34	1772	37	–	685	
99	99 1106-0201-0104	Крыльцо железобетонное объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,41	26858,54	643,9	11012	264	8860	1807	13845
					4604,88	239,02	1888	98	–	1026	
100	100 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00553	281662		1558		1558	–	1683
					–		–		–	125	
101	101 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1,3	603,85	147,69	785	192	223	413	1294
					284,62	53,08	370	69	–	96	

102	102 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1,8	4507,22	132,78	8113	239	5891	1968	10887
					1101,67	61,67	1983	111	–	806	
Раздел 3 Локальная смета 3-1-2											
103	103 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб. НР = 98 %	м трубопровода	2,5	1591,2	16,4	3978	41	30	3829	8432
					1562,8	–	3907	–	–	625	
104	104 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,929	м	2,3225	150		348		348	–	376
					–		–		–	28	
105	105 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575		575		575	–	621
					–		–		–	46	
106	106 2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	651		651		651	–	703
					–		–		–	52	

107	107	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 273 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,4	14582,5	215	5833	86	4668	1081	7467
						2697,5	60	1079	24	–	553	
108	108	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 98 %	комплект	1	4415	48	4415	48	77	4223	9329
						4290	19	4290	19	–	691	
109	109	5104-0106-0104 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	31743		31743		–	–	31743
						–		–		31743	–	
110	110	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб. НР = 98 %	м трубопровода	3,5	2088,29	26,57	7309	93	71	7004	15458
						2041,43	0,57	7145	2	–	1145	

111	111 2301-0501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,946;	м	3,311	588		1947		1947	–	2103
					–		–		–	156	
112	112 2302-0302-3306	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16	шт.	1	1189		1189		1189	–	1284
					–		–		–	95	
113	113 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	9869	89	9869	89	7081	2689	13563
					2699	45	2699	45	–	1005	
114	114 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	957		957		957	–	1034
					–		–		–	77	

115	115	1116-0401-0210	(Гильзы) Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,4	19940	287,5	7976	115	6602	1267	9982
						3147,5	85	1259	34	–	739	
Раздел 4 Локальная смета 3-1-3												
116	116	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4346	1399	4346	1399	73	2457	7347
						2874	539	2874	539	–	544	
117	117	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612		5612		5612	–	6061
						–		–		–	449	
118	118	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	2416	20	21744	180	9297	8832	33022
						1363	–	12267	–	–	2446	

119	119	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1550		1550		1550	–	1674
						–		–		–	124	
120	120	2307-0204-0636	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1935		1935		1935	–	2090
						–		–		–	155	
121	121	2307-0204-0602	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	648		2592		2592	–	2799
						–		–		–	207	
122	122	2307-0204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3251		9753		9753	–	10533
						–		–		–	780	
123	123	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	2	571	4	1142	8	133	723	2014
						500,5	1,5	1001	3	–	149	

124	124	2307-0106-0421	Светильник промышленный светодиодный модель ДСП 1401, мощность 40 Вт, световой поток 3600 лм, цветовая температура 4500 К, степень защиты IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	1	12947		12947		12947	–	13983
						–		–		–	1036	
125	125	2307-0106-0418	Светильник промышленный светодиодный модель ДСП 44-1х22, 22 Вт, световой поток 1440 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	1	4039		4039		4039	–	4362
						–		–		–	323	
126	126	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 22 Вт	шт.	3	731		2193		2193	–	2368
						–		–		–	175	
127	127	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	22	300,45	2,14	6610	47	309	4505	12004

128	128	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	22	284,27 / 45	0,14	6254 / 990	3	– / 990	889 / –	1069
129	129	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава. НР = 72 %	м	12	– / 354,17	1,17	– / 4250	14	– / 2879	79 / 977	5645
130	130	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава. НР = 72 %	м	10	113,08 / 330,1	– / 1,2	1357 / 3301	– / 12	– / 2328	418 / 692	4312
131	131	2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	96,1 / 290346	–	961 / 2903	–	– / 2903	319 / –	3135
						–		–		–	232	

132	132	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	187361		1874		1874	–	2024
						–		–		–	150	
133	133	2306-0144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	287333		575		575	–	621
						–		–		–	46	
134	134	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	4	232	0,25	928	1	131	573	1621
						199	–	796	–	–	120	
135	135	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303		303		303	–	327
						–		–		–	24	

136	136	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC	шт.	3	361		1083		1083	–	1170
						–		–		–	87	
137	137	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	1	188	–	188	–	9	129	342
						179	–	179	–	–	25	
138	138	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р	шт.	1	220		220		220	–	238
						–		–		–	18	
139	139	2307-0202-0103	Коробки Л4 УХЛ4 для установочных изделий настенные с кабельными вводами	шт.	5	416		2080		2080	–	2246

						–		–		–	166	
140	140	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3	шт.	4	39		156		156	–	168
						–		–		–	12	
Раздел 6 Локальная смета 3-1-5												
141	141	2900-0002-0003 (пл)	(Стр12) Электропечь ОВЭ-4-1,8 со шнуром и вилкой	шт.	2	7167		14334		14334	–	15481
						–		–		–	1147	
Раздел 9 Локальная смета 6-2-1												
142	142	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	72,2	45324,29	2426,2	3272414	175172	1094749	1574295	5234446
						27735,36	954,96	2002493	68948	–	387737	
143	143	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=0,050	м3	3,61	26864		96979		96979	–	104737

144	144	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности		–		–		–	7758	
					72,2	2255,71	34,47	162862	2489	52849	87001	269852
						1489,25	16,99	107524	1227	–	19989	
145	145	2108-0102-1501	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м К=1,080	м2	77,976	444		34621		34621	–	37391
						–		–		–	2770	
146	146	1115-0212-0101	Стены. Отделка поверхности механизированная под фактуру шагрень НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	72,2	275,06	4,89	19859	353	9947	7671	29732
						132,4	0,42	9559	30	–	2202	
147	147	1115-0201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м откосов	15,79	583,41	0,7	9212	11	2208	5594	15990
						442,88	–	6993	–	–	1184	
148	148	1115-0212-0101	Откосы. Отделка поверхности механизированная под фактуру "Аспол" НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3	274,33	4,33	823	13	413	318	1232
						132,33	0,33	397	1	–	91	

149	149	1115-0201-0101	Цоколь. Наружная штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8	1271,75	31,5	10174	252	3157	5590	17025
						845,63	27,75	6765	222	–	1261	
150	150	1115-0402-0302	Цоколь. Окраска по подготовленной поверхности, силикатная НР = 80 %	м2 фасада	8	420	3,38	3360	27	2071	1020	4730
						157,75	1,63	1262	13	–	350	

Всего	**10 246 387**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 766 685
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	616 195
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	232 377
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 719 796
- оборудование, тенге	31 743
- накладные расходы, тенге	3 355 331
в т.ч. зарплата, тенге	301 980
- сметная прибыль (8 %), тенге	756 637
Всего	**10 246 387**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	265 581
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	345 847
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**216 521**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**11 074 336**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**9 302 442**
Итого в текущих ценах 2021 г.	**2 442 999**
Итого по акту	**11 745 440,76**
С учетом договорной скидки	**11 695 439,68**

НДС (12 %)	1 403 452,76
Итого	**13 098 892,44**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО "Музтау"

Эксперт _____ Боскымбаев Д. Б.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____ Кисембинов Р. Т.

Авторский надзор

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Эксперт _____ Зулеев Б. А.