"SANA-2015". Версия 19.3Д от 05.07.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

619акт
Форма

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган" БИН 050240007459 Алматинская область, г. Талдыкорган, Сулеева, 78**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **АО "Алматыгорсвет" БИН 940540000200 г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Устройство уличного освещения второстепенных улиц в микрорайоне Коктал Еркинского сельского округа"
(наименование, адрес)

Объект : Устройство уличного освещения на второстепенных улицах
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 09.04.2021

Акт приемки выполненных работ №1

за май 2021

на Устройство уличного освещения на второстепенных улицах

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Установка светильников на существующих опорах по переулку от ул. Тамшы до границ микрорайона Коктал, дорога от ул. Дауылды до ул. Жусанды.													
	1.2 Разъединитель в точке подключения												
1	1	2306-1201-0917											
			Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02	451186		9024		9024	–	9746
						–		–		–	722	

Раздел 2 Строительство одноцепной ВЛИ-0.4 кВ уличного освещения по переулку от ул. Тамшы до границ микрорайона Коктал, дорога от ул. Дауылды до ул. Жусанды.

2.1 Установка опоры

2	2	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	11	35288	388168	388168	–	419221
						–	–	–	31053	

Раздел 3 Установка светильников на существующих опорах по улицам: Жаналык, Шалкар, Жагалау, Атшабар от ул. Дауылды до ул. Жусанды.

3.2 Разъединитель в точке подключения

3	3	2306-1201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,08	451186	36095	36095	–	38983
						–	–	–	2888	

Раздел 4 Строительство одноцепной ВЛИ-0.4 кВ уличного освещения по улицам: Жаналык, Шалкар, Жагалау, Атшабар от ул. Дауылды до ул. Жусанды.

4.1 Установка опоры

4	4	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	3	35288	105864	105864	–	114333
						–	–	–	8469	

4.4 Наружное освещение

5	5	2307-0103-1032	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-65-ШБ/К50 (5Y), мощность 65 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	30	45112	1353360	1353360	–	1461629
						–	–	–	108269	

Раздел 5 Установка светильников на существующих опорах по переулку от ул. Тамшы до границ микрорайона Коктал, дорога от ул. Дауылды до ул. Жусанды.

5.2 Разъединитель в точке подключения

6	6	2306-1201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,06	451186	27071	27071	–	29237
						–	–	–	2166	

Раздел 6 Строительство одноцепной ВЛИ-0.4 кВ уличного освещения по улицам Шалкар, Тамшы, Долана от ул. Жусанды до ул Улгылы.

		6.1 Установка опоры							
7	7 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	27	35288	952776	952776	–	1028998
					–	–	–	76222	
		6.4 Наружное освещение							
8	8 2307-0103-1032	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-65-ШБ/К50 (5Y), мощность 65 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	37	45112	1669144	1669144	–	1802676
					–	–	–	133532	
Раздел 7 Установка светильников на существующих опорах уличного освещения по улице Долана									
		7.2 Разъединитель в точке подключения							
9	9 2306-1201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02	451186	9024	9024	–	9746
					–	–	–	722	
Раздел 8 Строительство одноцепной ВЛИ-0.4 кВ уличного освещения по улице Долана									
		8.1 Установка опоры							
10	10 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	13	35288	458744	458744	–	495444
					–	–	–	36700	
		8.4 Наружное освещение							
11	11 2307-0103-1032	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-65-ШБ/К50 (5Y), мощность 65 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	12	45112	541344	541344	–	584652
					–	–	–	43308	

Раздел 9 Установка светильников на существующих опорах уличного освещения по улицам Шалкар, Тамшы, Долана от ул. Жусанды до ул Улгылы

9.2 Разъединитель в точке подключения

12	12 2306-1201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,08	451186	36095	36095	–	38983
					–	–	–	2888	

Раздел 10 Строительство одноцепной ВЛИ-0.4 кВ уличного освещения по улицам Шалкар, Тамшы, Долана от ул. Жусанды до ул Улгылы

10.1 Установка опоры

13	13 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	18	35288	635184	635184	–	685999
					–	–	–	50815	

10.4 Наружное освещение

14	14 2307-0103-1032	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-65-ШБ/К50 (5Y), мощность 65 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	42	45112	1894704	1894704	–	2046280
					–	–	–	151576	

Раздел 11 Установка светильников на существующих опорах уличного освещения по улице Коктобе от ул. Балбырауын и до границ микрорайона Коктал.

11.2 Наружное освещение

15	15 2307-0103-1032	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-65-ШБ/К50 (5Y), мощность 65 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	21	45112	947352	947352	–	1023140
					–	–	–	75788	

Раздел 12 Установка светильников на существующих опорах уличного освещения по улицам Талды, Арша, Жаналык, Шалкар на участке от ул. Табигат и до границ микрорайона Коктал.

16	16 2306-1201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,08	451186	36095	36095	–	38983
					–	–	–	2888	

Раздел 13 Строительство одноцепной ВЛИ-0.4 кВ уличного освещения по улицам Талды, Арша, Жаналык, Шалкар на участке от ул. Табигат и до границ микрорайона Коктал.

13.1 Установка опоры

17	17 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	5	35288	176440	176440	–	190555
					–	–	–	14115	
	13.4 Наружное освещение								
18	18 2307-0103-1032	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-65-ШБ/К50 (5Y), мощность 65 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	69	45112	3112728	3112728	–	3361746
					–	–	–	249018	
Раздел 14 Установка светильников на существующих опорах уличного освещения по улицам: Талды, Арша, Жаналык на участке от ул. Табигат и до границ микрорайона Коктал									
	14.2 Наружное освещение								
19	19 2307-0103-1032	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-65-ШБ/К50 (5Y), мощность 65 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	18	45112	812016	812016	–	876977
					–	–	–	64961	
	14.4 Разъединитель в точке подключения								
20	20 2306-1201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,06	451186	27071	27071	–	29237
					–	–	–	2166	

Итого	**14 286 565**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 228 299
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 058 266
Всего	**14 286 565**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	342 878
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	250 163
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**297 592**

Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**15 177 198**
НДС (12 %)	1 821 264
Итого	**16 998 462**

Сдал (Подрядчик)

АО "Алматыгорсвет"
БИН 940540000200

Президент_____Романов М.Н.

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган"
БИН 940540000200

Аким_____Рыспеков К.С.

Технический надзор:

ТОО "TN STORY"
БИН 100240019523
Эксперт технического надзора_____Кожахметов С.

Авторский надзор:

ТОО "ТалдыкорганГеодезияКварц"
БИН 060340000060
Директор_____Абишев О.К.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган" **Форма 3-КС**

Подрядчик: АО "Алматыгорсвет"

Наименование стройки: "Устройство уличного освещения второстепенных улиц в микрорайоне Коктал Еркинского сельского округа"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ 2021 года

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
			номер	дата	наименование, код,					
			№31	2021-04-09						
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство уличного освещения второстепенных улиц в микрорайоне Коктал Еркинского сельского округа	16 998 462,00	15 177 198,20							1 821 263,80	16 998 462,00
Всего	**16 998 462,00**	**15 177 198,20**							**1 821 263,80**	**16 998 462,00**

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима Еркинского сельского округа города Талдыкорган"

Аким _____ Рыспеков К.С.

Подрядчик:
АО "Алматыгорсвет"

Президент АО "Алматыгорсвет" _____ Романов М.Н.

Авторский надзор:
ТОО "ТалдыкорганГеодезияКварц"
Директор _____ Абишев О.К.

Технический надзор:
ТОО "TN STROY"
Эксперт технического надзора _____ Кожахметов С.