"SANA-2015" Версия 19.3 от 05.07.19 г. Цены региона: Восточно-Казахстанская обл

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 81акт2
Форма

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области" БИН 070340000647, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.К.Либнехта,19

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "НКО" БИН 980140004365, ВКО,г.Усть-Каменогорск, ул.18 жилой район,141

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Электроснабжение крестьянских хозяйств Корган,Бекет,Бейбарыс, расположенных по адресу:ВКО,Зайсанский район,с.о.Биржанский, с. Биржан, в 15 км северо-восточнее села Биржан

(наименование, адрес)

Объект: Электроснабжение крестьянских хозяйств Корган,Бекет,Бейбарыс, расположенных по адресу:ВКО,Зайсанский район,с.о.Биржанский, с. Биржан, в 15 км северо-восточнее села Биржан

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 64 от 17.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 27.10.2021г.

за октябрь 2021 г

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Опоры электропередач 10кВ

2.1 Промежуточные опоры П10-1

11	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	200	7273,24	3143,62	1454648	628724	89076	846650	2485402	3,06	612
					3684,24	1607,32	736848	321464	–	184104		0,87	174
13	2900-0000-0006(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ1	шт	135	9821		1325835		1325835	–	1431902		
					–		–		–	106067			
14	2900-0000-0003(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х1	шт	135	982		132570		132570	–	143176		
					–		–		–	10606			
15	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	877	2202		1931154		1931154	–	2085646		
					–		–		–	154492			
16	2404-0109-0402	Колпачок К-6	шт.	877	54		47358		47358	–	51147		
					–		–		–	3789			
17	2900-0000-0005(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Крепление проводов	шт	1077	256		275712		275712	–	297769		
					–		–		–	22057			
18	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	359	513		184167		184167	–	198900		
					–		–		–	14733			
		2.2 Анкерные (концевые)опоры А10-1											
19	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	5	14911,73	7266,41	74560	36332	2228	43667	127685	5,98	29,9
					7199,91	3716,77	36000	18584	–	9458		2	10

29	2900-0000-0035(пл)	Стяжка Г1	шт	44	4835	212740	212740	–	229759
					–	–	–	17019	
31	2900-0000-0004(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Проводник ЗП1	м	44	871	38324	38324	–	41390
					–	–	–	3066	
32	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	22	2202	48444	48444	–	52320
					–	–	–	3876	
33	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6	шт.	22	54	1188	1188	–	1283
					–	–	–	95	
34	2900-0000-0005(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Крепление проводов	шт	22	256	5632	5632	–	6083
					–	–	–	451	
35	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	513	22572	22572	–	24378
					–	–	–	1806	
36	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	165	10890	10890	–	11761
					–	–	–	871	
37	2900-0000-0045(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Подвеска натяжная изолирующая	шт	132	9821	1296372	1296372	–	1400082
					–	–	–	103710	
		2.3 Угловые промежуточные опоры УП10-1							
42	2900-0000-0064(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ5	шт	7	11330	79310	79310	–	85655

					–	–	–	6345	
43	2900-0000-0054(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Оголовок ОГ1	шт	7	5652	39564	39564	–	42729
					–	–	–	3165	
44	2900-0000-0003(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х1	шт	7	982	6874	6874	–	7424
					–	–	–	550	
45	2900-0000-0016(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х2	шт	7	1219	8533	8533	–	9216
					–	–	–	683	
46	2900-0000-0025(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн У1	шт	7	3169	22183	22183	–	23958
					–	–	–	1775	
47	2900-0000-0035(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Стяжка Г1	шт	14	4835	67690	67690	–	73105
					–	–	–	5415	
49	2900-0000-0004(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Проводник ЗП1	м	13,9948	871	12189	12189	–	13164
					–	–	–	975	
50	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	42	2202	92484	92484	–	99883
					–	–	–	7399	
51	2404-0109-0404	Колпачок К-9	шт.	42	55	2310	2310	–	2495
					–	–	–	185	

52	2900-0000-0005(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Крепление провода	шт	42	256	10752	10752	–	11612
					–	–	–	860	
53	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	513	7182	7182	–	7757
					–	–	–	575	
54	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	165	4620	4620	–	4990
					–	–	–	370	
		2.4 Угловые анкерные опоры УА10-1							
59	2900-0000-0007(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ6	шт	1	15000	15000	15000	–	16200
					–	–	–	1200	
60	2900-0000-0058(пл)ТОО"ЭлектрПромСнаб"	Накладка ОГ2	шт	2	1969	3938	3938	–	4253
					–	–	–	315	
61	2900-0000-0048(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Накладка ОГ5	шт	1	1272	1272	1272	–	1374
					–	–	–	102	
62	2900-0000-0003(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х1	шт	1	982	982	982	–	1061
					–	–	–	79	
63	2900-0000-0015(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Болт Б5	шт	1	643	643	643	–	694

					–	–	–	51	
64	2900-0000-0025(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн У1	шт	2	3169 –	6338 –	6338 –	– 507	6845
65	2900-0000-0035(пл)	Стяжка Г1	шт	3	4835 –	14505 –	14505 –	– 1160	15665
67	2900-0000-0004(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Проводник ЗП1	м	2	871 –	1742 –	1742 –	– 139	1881
68	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	2202 –	4404 –	4404 –	– 352	4756
69	2404-0109-0402	Колпачок К-6	шт.	2	54 –	108 –	108 –	– 9	117
70	2900-0000-0005(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Крепление проводов	шт	2	256 –	512 –	512 –	– 41	553
71	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	513 –	1539 –	1539 –	– 123	1662
72	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	165 –	495 –	495 –	– 40	535
73	2900-0000-0045(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Подвеска натяжная изолирующая	шт	6	9821	58926	58926	–	63640

					–	–	–	4714		
74	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	697	1394	1394	–	1506
					–	–	–	112		
75	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	702	702	702	–	758
					–	–	–	56		
76	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	569	569	569	–	615
					–	–	–	46		
		2.5 Угловая ответвительная анкерная опора УОА10-1								
81	2900-0000-0007(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ6	шт	4	15000	60000	60000	–	64800
					–	–	–	4800		
82	2900-0000-0058(пл)ТОО"ЭлектрПромСнаб"	Накладка ОГ2	шт	2	1969	3938	3938	–	4253
					–	–	–	315		
83	2900-0000-0048(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Накладка ОГ5	шт	2	1272	2544	2544	–	2748
					–	–	–	204		
84	2900-0000-0017(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Накладка ОГ8	шт	2	4519	9038	9038	–	9761
					–	–	–	723		
85	2900-0000-0003(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х1	шт	6	982	5892	5892	–	6363
					–	–	–	471		

86	2900-0000-0028(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х7	шт	2	782 –	1564 –	1564 –	– 125	1689
87	2900-0000-0015(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Болт Б5	шт	2	643 –	1286 –	1286 –	– 103	1389
88	2900-0000-0025(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн У1	шт	4	3169 –	12676 –	12676 –	– 1014	13690
89	2900-0000-0035(пл)	Стяжка Г1	шт	6	4835 –	29010 –	29010 –	– 2321	31331
91	2900-0000-0004(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Проводник ЗП1	м	4.6	871 –	4007 –	4007 –	– 321	4328
92	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	10	2202 –	22020 –	22020 –	– 1762	23782
93	2404-0109-0402	Колпачок К-6	шт.	10	54 –	540 –	540 –	– 43	583
94	2900-0000-0005(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Крепление проводов	шт	10	256 –	2560 –	2560 –	– 205	2765
95	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	513	3078	3078	–	3324

					–		–		–	246	
96	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	165		1980		1980	–	2138
					–		–		–	158	
97	2900-0000-0045(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Подвеска натяжная изолирующая	шт	18	9821		176778		176778	–	190920
					–		–		–	14142	
		2.6 Установка разъединителя на анкерной опоре									
99	2900-0000-0019(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн РА1	шт	4	9043		36172		36172	–	39066
					–		–		–	2894	
100	2900-0000-0020(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн РА2	шт	4	2267		9068		9068	–	9793
					–		–		–	725	
101	2900-0000-3002(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Вал привода РА4	шт	8	6682		53456		53456	–	57732
					–		–		–	4276	
102	2900-0000-2020(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн РА4	шт	4	1194		4776		4776	–	5158
					–		–		–	382	
103	2900-0000-1020(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн РА5	шт	4	1127		4508		4508	–	4869
					–		–		–	361	

104	2900-0000-0028(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х7	шт	12	782	9384	9384	–	10135
					–	–	–	751	
105	2900-0000-0038(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х8	шт	4	836	3344	3344	–	3612
					–	–	–	268	
107	2900-0000-0004(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Проводник ЗП1	м	18	871	15678	15678	–	16932
					–	–	–	1254	
108	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	8	2202	17616	17616	–	19025
					–	–	–	1409	
109	2404-0109-0402	Колпачок К-6	шт.	8	54	432	432	–	467
					–	–	–	35	
110	2900-0000-0005(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Крепление проводов	шт	8	256	2048	2048	–	2212
					–	–	–	164	
112	5108-0301-1102(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	4	79776	319104	–	–	319104
					–	–	319104	–	
113	2900-0011-0025(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Привод ПРН310У1	шт	4	7143	28572	28572	–	30858
					–	–	–	2286	

114	2306-1002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,032	208311	–	6666	–	6666	–	533	7199
115	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00072	499572	–	360	–	360	–	29	389
116	2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	813	–	19512	–	19512	–	1561	21073
		2.7 Установка разъединителяна промежуточной опоре										
118	2900-0000-0019(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн РА1	шт	1	9043	–	9043	–	9043	–	723	9766
119	2900-0000-0020(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн РА2	шт	1	2267	–	2267	–	2267	–	181	2448
120	2900-0000-3002(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Вал привода РА4	шт	2	6682	–	13364	–	13364	–	1069	14433
121	2900-0000-2020(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн РА4	шт	1	1194	–	1194	–	1194	–	96	1290
122	2900-0000-1020(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Кронштейн РА5	шт	3	1127		3381		3381	–		3651

					–		–		–	270	
123	2900-0000-0028(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х7	шт	3	782	–	2346	–	2346	–	2534
									–	188	
124	2900-0000-0038(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х8	шт	1	836	–	836	–	836	–	903
									–	67	
126	2900-0000-0004(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Проводник ЗП1	м	4,5	871	–	3920	–	3920	–	4234
									–	314	
127	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	2202	–	8808	–	8808	–	9513
									–	705	
128	2404-0109-0402	Колпачок К-6	шт.	4	54	–	216	–	216	–	233
									–	17	
129	2900-0000-0005(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Крепление проводов	шт	1	256	–	256	–	256	–	276
									–	20	
131	5108-0301-1102(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	1	79776	–	79776	–	–	–	79776
									79776	–	
132	2900-0011-0025(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Привод ПРН310У1	шт	1	7143	–	7143	–	7143	–	7714
									–	571	

133	2306-1002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,006	208311 –	1250 –	1250 –	– 100	1350
134	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	499572 –	440 –	440 –	– 35	475
135	2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813 –	4878 –	4878 –	– 390	5268
136	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	165 –	990 –	990 –	– 79	1069
138	2404-0207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	28686 –	430290 –	430290 –	– 34423	464713
140	2900-0000-0026(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ2014	шт	5	7973 –	39865 –	39865 –	– 3189	43054
142	2900-0000-0016(пл)ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х2	шт	5	1219 –	6095 –	6095 –	– 488	6583
144	2306-0901-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0225	144140	3243	3243	–	3502

				–		–		–	259				
	Раздел 3 Электрооборудование и проводниковая продукция							3588,59					
147	1133-0204-0206												
	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	9,9539993	167735,51	94497,7	1669639	940630	35721	805140	2672762	51,1		508,6494
				69649,31	31458,34	693289	313136	–	197982		22,73	177,294	226,2544
148	2306-1004-0105												
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	2,2428	985566		2210427		2210427	–	2387261			
				–		–		–	176834				
	Итого					**15 727 082**						**1040,48**	1150,549
												361,294	410,2544
	в том числе												
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 466 137							
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 605 686							
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					653 184						1402	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 425 498							
	- оборудование, тенге					398 880						1901536	
	- накладные расходы, тенге					1 695 457							
	в т.ч. зарплата, тенге					152 591							
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 135 424							
	Всего					**15 727 082**							
	Временные здания и сооружения (2,4 %)					367 877							
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)					455 186							

Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	1 189 899
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	123 663
Затраты на транспорт привозных материалов	580 728
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**323 025**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**18 767 461**
Понижающий коэффициент К=0,9	16 890 715
НДС (12 %)	2 026 885,80
Итого	**18 917 600,80**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НКО"
БИН 980140004365

Директор Абдулдин А.А

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области" БИН 070340000647

Руководитель А.Т. Аканов

Технадзор
ТОО "Музтау"
БИН 050840001510
Инженер технического надзора ТОО "Музтау" Кокушев Е.Б.