Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай ", договор №77 от 3 августа 2019 года - 98 449 000,00**
Инженер: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мир-Строй и Компания", договор №119 от 11 сентября 2019 года - 1 351 000,00**
Автор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПУС-Шымкент" договор №192 от 14.10.2019 года. - 64 900,00**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопроводных сетей в н/п Акайдар с/о Киелитас Толебийского района ЮКО"**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат на "23" октября 2019 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | Наименование | Код |
| 4583507 | 28052 | №77 от 03.08.2019г | | Бюджет | 12 | ТОО "Үш-сай " | 28052 |

| Наименование пусковых комплексов, обьектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Затраты подрядчика | 85 780 000 | 76 589 285,72 | 21 552 198,16 | | | | | | 21 380 357,14 | 23 946 000 |
| Затраты инжиниринговых услуг | 1 157 000 | 1 033 036 | | | | | | | 288 392,9 | 323 000 |
| Авторский надзор | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке** | **86 937 000** | **77 622 321,43** | | | | | | | **21 668 750,00** | **24 269 000** |

**Заказчик: Гу "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района**

**Руководитель** _____ **Н.У.Оспанов**

**Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мир-Строй и Компания"**

**Директор** _____ **М.Е.Раматуллаев**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Үш-Сай"**

**Руководитель** _____ **К.А.Султанов**

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Толебийского района
Технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик ТОО "Уш-Сай"
Договор № 77 от " 03 " августа 2019 г.

Выполненные работы:
Строительство водопроводных сетей
в н/п Акайдар с/о Киелитас
Толебийского района ЮКО

АКТ 2

Приемки выполненных работ от "23" октября месяца 2019года.

| № п/п | Наименование работ | №№ един. расцен | Един. изм | Кол-во | Цена единицы | Стоим.выполненных работ по утв.смете | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Земляные работы | | | | | | |
| 1 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 6566,734 | 187,94 | 1234132 | 232913 |
| 2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | м3 грунта | 203,0949 | 1681,68 | 341541 | 245909 |
| 3 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 990,625 | 730,94 | 724091 | 521346 |
| 4 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 10075,37 | 30,99 | 312243 | 78642 |
| 5 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | м3 уплотненного грунта | 10223,24 | 135,12 | 1381364 | 742238 |
| 6 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | м3 уплотненного грунта | 10261,48 | 77,60 | 796322 | 160984 |
| 7 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3(Погрузка лишнего грунта) | Е11-010102-0402 1101-0102-0402 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 322,9343 | 251,29 | 81150 | 20305 |
| 8 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015 | т | 49,061 | 120,00 | 5887 | -- |
| 9 | Покрытия и основания щебеночные/гравийные. Разборка | Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 | м3 конструкции | 43,775 | 324,73 | 14215 | 6567 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 | м3 конструкции | 3,555 | 2444,32 | 8690 | 7032 |
| | **Сети водопровода В1** | * | | | | |
| 17 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | км трубопровода | 0,714 | 406355,58 | 290138 | 209904 |
| 18 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка(в футляре 192 м) | Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | км трубопровода | 1 | 306773,03 | 306773 | 231385 |
| 19 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка(в футляре 60 м) | Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | км трубопровода | 0,7 | 268081,23 | 187657 | 146902 |
| 20 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка(в футляре 245 м) | Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | км трубопровода | 1 | 252245,33 | 252245 | 201227 |
| 21 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | С123-010501-1315 2301-0501-1315 РСНБ РК 2015 | м | 714 | 2250,00 | 1606500 | -- |
| 23 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015 | м | 707 | 455,00 | 321685 | -- |
| 25 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт(Футляр) | Е11-220101-0105 1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | км трубопровода | 0,126 | 616789,02 | 77715 | 56313 |
| 26 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт(Футляр) | Е11-220101-0107 1122-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | км трубопровода | 0,12 | 1021625,64 | 122595 | 77225 |
| 27 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 | С123-011201-1105 2301-1201-1105 РСНБ РК 2015 | м | 127,008 | 5056,00 | 642152 | -- |
| 28 | Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 | С123-011201-1107 2301-1201-1107 РСНБ РК 2015 | м | 246,96 | 8545,00 | 2110273 | -- |
| 29 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | м трубы, уложенной в футляре | 250 | 1111,54 | 277885 | 235684 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | м трубопровода | 245 | -73,03 | -17892 | -17141 |
| 31 | Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое | Е11-161101-0104 1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | м трубопровода | 252 | -73,03 | -18404 | -17631 |
| 32 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | км трубопровода | 0,182 | 387159,73 | 70463 | 60117 |
| 33 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015 | м | 85,34 | 516,00 | 44035 | -- |
| 34 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | С123-010103-0204 2301-0103-0204 РСНБ РК 2015 | м | 97,388 | 1219,00 | 118716 | -- |
| 39 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка | Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015 | задвижка или клапан | 2 | 2646,37 | 5293 | 4111 |
| 40 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 | задвижка или клапан | 38 | 1802,71 | 68503 | 53833 |
| 41 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 | задвижка или клапан | 16 | 1078,00 | 17248 | 14090 |
| 47 | Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | С123-040501-0121 2304-0501-0121 РСНБ РК 2015 | шт. | 226 | 1517,00 | 342842 | -- |
| 48 | Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | С123-040501-0123 2304-0501-0123 РСНБ РК 2015 | шт. | 62 | 2841,00 | 176142 | -- |
| 49 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 | фланец | 350 | 939,47 | 328815 | 279626 |
| 50 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 | фланец | 115 | 487,09 | 56015 | 49001 |
| 53 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | шт. | 340 | 1236,51 | 420412 | 216087 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015 | шт. | 80 | 694,00 | 55520 | -- |
| 56 | Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 прим. | шт. | 260 | 2156,00 | 560560 | -- |
| 57 | Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 прим. | шт. | 115 | 1102,00 | 126730 | -- |
| 58 | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | С123-020302-8907 2302-0302-8907 РСНБ РК 2015 | шт. | 6 | 584,00 | 3504 | -- |
| 59 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка монтажных вставок | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | т фасонных частей | 1,2885 | 893724,56 | 1151564 | 697679 |
| 60 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 | С123-010101-0112 2301-0101-0112 РСНБ РК 2015 | м | 18,8 | 2612,00 | 49106 | -- |
| 61 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | С123-010101-0109 2301-0101-0109 РСНБ РК 2015 | м | 6 | 1404,00 | 8424 | -- |
| 62 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | т фасонных частей | 0,2217 | 893724,56 | 198139 | 120043 |
| 63 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | С123-020101-0626 2302-0101-0626 РСНБ РК 2015 | шт. | 2 | 3528,00 | 7056 | -- |
| 64 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015 | шт. | 14 | 2541,00 | 35574 | -- |
| 65 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015 | шт. | 49 | 2479,00 | 121471 | -- |
| 66 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57/65 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | С123-020101-0609 2302-0101-0609 РСНБ РК 2015 | шт. | 18 | 950,00 | 17100 | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка | Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015 | т фасонных частей | 0,0258 | 74202,20 | 1914 | 1043 |
| 80 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/ 150х125 | С123-020101-1063 2302-0101-1063 РСНБ РК 2015 | шт. | 2 | 1889,00 | 3778 | -- |
| 81 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/125х100 | С123-020101-1049 2302-0101-1049 РСНБ РК 2015 | шт. | 2 | 1324,00 | 2648 | -- |
| 82 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/125 х65 | С123-020101-1042 2302-0101-1042 РСНБ РК 2015 | шт. | 1 | 1323,00 | 1323 | -- |
| 83 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/100х65 | С123-020101-1034 2302-0101-1034 РСНБ РК 2015 | шт. | 8 | 879,00 | 7032 | -- |
| 84 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/65х32 | С123-020101-1014 2302-0101-1014 РСНБ РК 2015 | шт. | 62 | 500,00 | 31000 | -- |
| 87 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | т фасонных частей | 0,0741 | 893724,56 | 66225 | 40123 |
| 88 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57/65 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | С123-020101-0158 2302-0101-0158 РСНБ РК 2015 | шт. | 5 | 841,00 | 4205 | -- |
| 89 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108/100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015 | шт. | 8 | 1511,00 | 12088 | -- |
| 90 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°/30°, наружным диаметром 57/65 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | С123-020101-0158 2302-0101-0158 РСНБ РК 2015 | шт. | 6 | 841,00 | 5046 | -- |
| 91 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°/30°, наружным диаметром 108/100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015 | шт. | 25 | 1511,00 | 37775 | -- |
| 92 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°/60°, наружным диаметром 108/100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015 | шт. | 8 | 1511,00 | 12088 | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка отводов | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | т фасонных частей | 0,0164 | 893724,56 | 14657 | 8880 |
| 111 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114/125 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | С123-020101-0219 2302-0101-0219 РСНБ РК 2015 | шт. | 2 | 4889,00 | 9778 | -- |
| 112 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°/60°, наружным диаметром 114/125 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | С123-020101-0219 2302-0101-0219 РСНБ РК 2015 | шт. | 2 | 4889,00 | 9778 | -- |
| 113 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°/45°, наружным диаметром 114/125 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | С123-020101-0219 2302-0101-0219 РСНБ РК 2015 | шт. | 2 | 4889,00 | 9778 | -- |
| | **Итого прямые затраты по смете:** | | | | | **15 271 302** | **4 684 437** |
| | С накладными расходами | | | | | 4 684 437 | |
| | Итого: | | | | | 19 955 739 | |
| | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | | | | 1 596 459 | |
| | Итого: | | | | | 21 552 198 | |
| | Временные здания и сооружения 2% | | | | | 431 044 | |
| | Итого: | | | | | 21 983 242 | |
| | Зимние удорожания 0,91% | | | | | 200 048 | |
| | Итого: | | | | | 22 183 290 | |
| | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | 443 666 | |
| | Итого сметная стоимость: | | | | | 22 626 955 | |
| | в текценах 2019г. К=1,0498961, 100% | | | | | 23 755 952 | |
| | Итого: | | | | | 23 755 952 | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом К=0,9** | | | | | 21 380 357,14 | |
| | НДС 12% | | | | | 2 565 642,86 | |
| | **Всего к оплате:** | | | | | 23 946 000,00 | |

**"Сдал":**

Директор ТОО "Уш-Сай"

Сугатанов К.

**"Принял":**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Мир-Строй и Компания"

Кунтуов М.