МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ № 9

«15» 09 **2015 жыл**

Қазалы ауданы «Қазалы-Қожабақы-Бозкөл-Кәукей» аудандық маңыздағы автомобиль жолының 73-ші шақырымдағы темір бетон көпір

(объектінің орналасқан жері)

Қазалы ауданы әкімінің 2015 жылғы "12" қыркүйектегі №327 шешімімен тағайындалған комиссия құрамы

(комиссияны тағайындаған органның атауы)

тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға:

Жарылқап Бақытжан Дүзелбайұлы — Қазалы ауданы әкімінің орынбасары;
(аты, әкесінің аты, тегі)

Төраға орынбасары- мемлекеттік сәулет -құрылыс бақылау органының өкілі Алмағанбетов Сәулет Қонысбайұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	«Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесінің бас маманы;
комиссия мүшелері - өкілдер:	
Тапсырыс беруші Оразалы Айбек Қонысбекұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Қазалы аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесі басшысы;
Бас мердігерлер Есипенко Валерий Иванович (аты, әкесінің аты, тегі) Бижанов Көпжан (аты, әкесінің аты, тегі)	«МО-1» ЖШС-нің бас директоры; «Жылу-XXI» ЖШС-і директоры, бас мердігер;
Бас жобалаушылар Дайрабай Ерғазы Нұқыұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	«ПроекДизайнҚұрылыс» ЖШС-нің Қазалы филиалының директоры;
Мемлекеттік сәулет-бақылау қадағалау органдары	
Қалиев Алтынбек Саутбекұлы (аты, әкесінің аты, тегі) Теміров Болат Әбубәкірұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	«Қазалы ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысының міндетін атқарушы; «Қазалы аудандық сәулет және қалақұрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы;

Техникалық қадағалаушы Дәрмағанбет Қайрат Қайруллаұлы (аты, әкісінің аты, тегі) Нарымбетов Бекмұрат	«Бильдинг-Строй LTD» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры; «Феникс-С» ЖШС-нің директоры;

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)

«Қазалы аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

(ұйымның атауы)

«Қызылорда облысы Қазалы ауданы «Қазалы-Қожабақы-Бозкөл-Кәукей» аудандық маңыздағы автомобиль жолының 73-ші шақырымдағы темір бетон көпірдің құрылыс монтаж жұмыстарының аяқталуына байланысты пайдалануға қабылдауды ұсынды.

[объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу)]

2. Құрылыс 20__ жылғы «__» _____ № жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге 2015 жылғы " 23 "шілде №201 рұқсаты.

3. Құрылысты Құрылыс жұмыстарын орындаған бас мердігерлер ***«МО-1» ЖШС және «Жылу -XXI» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері.***

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы *ПроектДизайнҚұрылыс ЖШС-гі Дайрабай Ерғазы Нұқұлы* әзірлеген.

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

6. Құрылыс жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша Үлгі жоба бойынша

[жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі] жүзеге асты.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасы:

«Қазалы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2014 жылғы «01 » тамыз № 02-4/190 бұйрығымен бекітілген.

8.Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы ***25 тамыз 2014 жыл;*** жұмыстың аяқталуы ***10 желтоқсан 2014ж 14 шілде 2015 жыл;*** жұмыстың аяқталуы ***15 қыркүйек 2015 жыл***

құрылыстың ұзақтығы, ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша: нақты___ай іс жүзінде _

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

жоба-сметалық құжаттамалары, өндіріс жүргізу журналы, жұмыстар актісі;

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік,

өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады]:,

Көшенің атауы	2014 жылға орындалған жұмыстар көлемі;
«Қазалы-Қожабақы-Бозкөл-Кәукей» аудандық маңыздағы автомобиль жолының 73-ші шақырымдағы темір бетон көпірдің құрылысын салу	Көпірге айналма жол жасалған;
	Көпір тірулері 100 пайызға орнатылған;
	Автожолмен көпір үсті жолының деңгейін теңістіріп жаңа материалдар төселген; (құм, қиыршық тасты)
	Темірбетон плиталарды тіреулерге орнатылған;
	Көпір плитасының бетіне тегіс құймалы бетон құйылған.
	Көпірасты арнасына құм қабатының баурайларын нығайту үшін құймалы бетон төселген;
	Көпірастына су арнасын өткеліне ресбарма шағыл тасымен бекіту жұмыстары жүргізілген;
	2015 жылға орындалған жұмыстар көлемі;
	Көпірдің беткі қабатын гидроизоляциялау жұмыстарын жүргізілген;
	Деформациялық шов жургізілген;
	Көпірген кіре беріс жолс салып асфльтбетон қабаты төселген;
	Арнайы құймалы бетонмен бекіту жұмыстары жасалған;
	Көпірдің жаяу жүргінші бөлігіне темір барерьлік қоршау, периль орнатылған;
	2 дана жол қауіпсіздік белгілері орнатылған;

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: (негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны;

барлығы *43288,129 мың теңге*, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: *35 966,928 теңге*, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

(мың теңге):

17. Жобаның жалпы сметалық құны *43288,129* мың теңге;

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдануға ұсынылған:

«Қызылорда облысы Қазалы ауданы «Қазалы-Қожабақы-Бозкөл-Кәукей» аудандық маңыздағы автомобиль жолының 73-ші шақырымдағы темір бетон көпірдің құрылысын салу жобасы

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы: **Жарылкап Бақытжан Дүзелбайұлы**

Мемлекеттік комиссиясы төрағасының орынбасары: **Алмағанбетов Сәулет Қонысбайұлы**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері: **Оразалы Айбек Қонысбекұлы**

Есипенко Валерий Иванович

Бижанов Көпжан

Дайрабай Ерғазы Нұқыұлы

Калиев Алтынбек Саутбекұлы

Теміров Болат Әбубәкірұлы

Дәрмағанбет Қайрат Қайруллаұлы

Нарымбетов Бекмұрат