Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛО ТУРГЕН АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА И ОТВЕТВЛЕНИЯ В СЕЛО ТУРГЕН АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43** от **2020-07-20**

Акт выполненных работ №4

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2021

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕМЕНТЫ К ПЛОЩАДКЕ ГРПШ-1									
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ1 2ШТ									
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,015	1547,70	--	3119	--	--	2245	5793
						1547,70	--	3119	--		429	
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,179	807,73	--	952	--	--	686	1769
						807,73	--	952	--		131	
3	3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,34	5441,79	1684,54	1850	573	1001	475	2511
						810,90	690,66	276	235		186	
4	4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,16	21072,58	1083,00	3372	173	3011	204	3862
						1175,85	225,36	188	36		286	
5	5	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,58	25139,91	623,37	14581	362	11818	2298	18230
						4139,10	215,15	2401	125		1350	
6	6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00466	216590,00	--	1009	--	1009	--	1090

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
7	7	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01228	836437,02 226116,00	1279,02 527,43	10271 2777	16 6	7478	2533 1024	13828
8	8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,56	852,37 259,49	20,52 2,49	3034 924	73 9	2037	867 312	4214
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ1 1ШТ									
			ПАНЕЛЬ 1ПМ 30.20 2ШТ С.3-017-3 ВЫП.2 Л.3									
9	20	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	5,5	2908,38 1823,76	1058,27 377,33	15996 10031	5820 2075	145	14285 2422	32704
10	21	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1042	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	23401 16309	6664 261	428	11434 2787	37621
11	22	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,077168	250422,00 --	-- --	19325 --	-- --	19325	-- 1546	20871
12	23	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** *СП - 8%*	т	0,00106	226078,00 --	-- --	240 --	-- --	240	-- 19	259
13	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,004452	223857,00 --	-- --	997 --	-- --	997	-- 80	1076
14	25	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80** *СП - 8%*	м2	8,4	574,00 --	-- --	4822 --	-- --	4822	-- 386	5207
15	26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,605	84,16 41,62	2,32 0,25	219 108	6 1	105	75 24	318
16	27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,605	150,81 48,65	3,29 0,50	393 127	9 1	257	88 38	520
			ПАНЕЛЬ 2ПМ 20.20 2ШТ									
17	28	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	3,48	2908,38 1823,76	1058,27 377,33	10121 6347	3683 1313	91	9039 1533	20692

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	41	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	9,22	574,00 --	-- --	5292 --	-- --	5292	-- 423	5716
31	42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,3	84,16 41,62	2,32 0,25	194 96	5 1	93	66 21	281
32	43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,3	150,81 48,65	3,29 0,50	347 112	8 1	227	78 34	459
			СТОЙКА СТ1 2ШТ									
33	44	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,06338	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	14233 9920	4053 159	260	6954 1695	22883
34	45	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	5,52	2582,00 --	-- --	14253 --	-- --	14253	-- 1140	15393
35	46	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0065508	226078,00 --	-- --	1481 --	-- --	1481	-- 118	1599
36	47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,5845	84,16 41,62	2,32 0,25	133 66	4 --	63	46 14	193
37	48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,5845	150,81 48,65	3,29 0,50	239 77	5 1	157	54 23	316
			СТОЙКА СТ1+ 1ШТ									
38	49	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03076	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	6908 4815	1967 77	126	3375 823	11106
39	50	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,76	2582,00 --	-- --	7126 --	-- --	7126	-- 570	7696
40	51	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0022896	226078,00 --	-- --	518 --	-- --	518	-- 41	559
41	52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,769	84,16 41,62	2,32 0,25	65 32	2 --	31	22 7	94

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	29	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,07906	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	17755 12374	5056 198	325	8675 2114	28544
19	30	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0607592	250422,00 --	-- --	15215 --	-- --	15215	-- 1217	16433
20	31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,003498	223857,00 --	-- --	783 --	-- --	783	-- 63	846
21	32	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0010812	226078,00 --	-- --	244 --	-- --	244	-- 20	264
22	33	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	7,2	574,00 --	-- --	4133 --	-- --	4133	-- 331	4463
23	34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,9765	84,16 41,62	2,32 0,25	166 82	5 --	79	57 18	241
24	35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,9765	150,81 48,65	3,29 0,50	298 96	6 1	196	67 29	394
			ПАНЕЛЬ 2,5ПМ 25.20 2ШТ									
25	36	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	4,48	2908,38 1823,76	1058,27 377,33	13030 8170	4741 1690	119	11636 1973	26639
26	37	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,092	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	20661 14400	5883 230	378	10095 2460	33216
27	38	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0687304	250422,00 --	-- --	17212 --	-- --	17212	-- 1377	18589
28	39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0039644	223857,00 --	-- --	887 --	-- --	887	-- 71	958
29	40	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,001166	226078,00 --	-- --	264 --	-- --	264	-- 21	285

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,769	150,81 48,65	3,29 0,50	116 37	3 --	76	26 11	153
			СТОЙКА СТ2 1ШТ									
43	54	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03076	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	6908 4815	1967 77	126	3375 823	11106
44	55	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,76	3213,00 --	-- --	8868 --	-- --	8868	-- 709	9577
45	56	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0045792	226078,00 --	-- --	1035 --	-- --	1035	-- 83	1118
46	57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,769	84,16 41,62	2,32 0,25	65 32	2 --	31	22 7	94
47	58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,769	150,81 48,65	3,29 0,50	116 37	3 --	76	26 11	153
			СТОЙКА СТ3, СТ3+ 3ШТ									
48	59	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,09507	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	21350 14880	6080 238	390	10432 2543	34324
49	60	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	8,28	2582,00 --	-- --	21379 --	-- --	21379	-- 1710	23089
50	61	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0098262	226078,00 --	-- --	2221 --	-- --	2221	-- 178	2399
51	62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,37675	84,16 41,62	2,32 0,25	200 99	6 1	95	69 21	290
52	63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,37675	150,81 48,65	3,29 0,50	358 116	8 1	234	81 35	474
			КАЛИТКА КМГЛ 0,85Х1,8 1ШТ									
53	64	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	810,62 738,40	30,62 4,23	811 738	31 4	42	876 135	1822

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	65	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,038	463504,00	--	17613	--	17613	--	19022
			СП - 8%			--	--	--	--		1409	
55	66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,95	150,81	3,29	143	3	94	32	190
			НР - 69%; СП - 8%			48,65	0,50	46	--		14	
			ФУНДАМЕНТ ФМ1 6ШТ									
56	67	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,48	5441,79	1684,54	2612	809	1414	670	3545
			НР - 93%; СП - 8%			810,90	690,66	389	332		263	
57	68	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,24	21072,58	1083,00	5057	260	4515	306	5793
			НР - 91%; СП - 8%			1175,85	225,36	282	54		429	
58	69	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,78	25440,89	981,48	19844	766	15937	3098	24777
			НР - 91%; СП - 8%			4026,68	338,22	3141	264		1835	
59	70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	62,544	852,37	20,52	53311	1284	35798	15238	74032
			НР - 93%; СП - 8%			259,49	2,49	16229	155		5484	
			ФУНДАМЕНТ ФМ2 1ШТ									
60	71	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,08	5441,79	1684,54	435	135	235	112	591
			НР - 93%; СП - 8%			810,90	690,66	65	55		44	
61	72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,04	21072,58	1083,00	843	43	753	51	965
			НР - 91%; СП - 8%			1175,85	225,36	47	9		72	
62	73	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,13	25440,89	981,48	3307	128	2656	516	4130
			НР - 91%; СП - 8%			4026,68	338,22	523	44		306	
63	74	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	81,744	852,37	20,52	69676	1678	46786	19916	96759
			НР - 93%; СП - 8%			259,49	2,49	21212	203		7167	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				491407	52314	282600	140200	682135
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				156488	7860	--	50526	
			Материалы	Тенге				310953				
			Всего заработная плата	Тенге				135656				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					85595			
			Накладные расходы	Тенге				75678				
			Сметная прибыль	Тенге				85861				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31745				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				428559				
			Сметная заработная плата	Тенге								71
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					85595			
			Материалы	Тенге				128829				
								2032				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					78753			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17613				
			Накладные расходы	Тенге				54340				
			Сметная прибыль	Тенге				14653				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				197822				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
			Сметная заработная плата	Тенге					78753			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				51626				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51626				
			Сметная прибыль	Тенге				4130				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				55756				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				682137				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
			Сметная заработная плата	Тенге					164348			
			РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕМЕНТЫ К ПЛОЩАДКЕ ГРПШ-2 2ШТ									
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ1 2ШТх2=4									
64	75	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,03	1547,70 1547,70	-- --	6237 6237	-- --	--	4491 858	11586
65	76	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,358	807,73 807,73	-- --	1905 1905	-- --	--	1371 262	3538
66	77	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,68	5441,79 810,90	1684,54 690,66	3700 551	1145 470	2004	950 372	5022
67	78	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,32	21072,58 1175,85	1083,00 225,36	6743 376	347 72	6020	408 572	7723
68	79	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,16	25139,91 4139,10	623,37 215,15	29162 4801	723 250	23638	4596 2701	36459
69	80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00932	216590,00 --	-- --	2019 --	-- --	2019	-- 161	2180
70	81	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02456	836437,02 226116,00	1279,02 527,43	20543 5553	31 13	14959	5065 2049	27657
71	82	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	7,12	852,37 259,49	20,52 2,49	6069 1848	146 18	4075	1735 624	8428
			ОГРАЖДЕНИЕ ОГ1 1ШТх2=2ШТ									
			ПАНЕЛЬ 1ПМ 30.20 3ШТх2=6ШТ С.3-017-3 ВЫП.2 Л.3									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	102	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	16,5	2908,38 1823,76	1058,27 377,33	47988 30092	17461 6226	435	42855 7267	98111
73	103	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,3126	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	70202 48928	19991 783	1283	34301 8360	112862
74	104	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,231504	250422,00 --	-- --	57974 --	-- --	57974	-- 4638	62612
75	105	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,00318	226078,00 --	-- --	719 --	-- --	719	-- 58	776
76	106	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,013356	223857,00 --	-- --	2990 --	-- --	2990	-- 239	3229
77	107	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	25,2	574,00 --	-- --	14465 --	-- --	14465	-- 1157	15622
78	108	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,815	84,16 41,62	2,32 0,25	658 325	18 2	315	226 71	954
79	109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,815	150,81 48,65	3,29 0,50	1179 380	26 4	773	265 115	1559
			ПАНЕЛЬ 2ПМ 20.20 2ШТх2=4ШТ									
80	110	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	6,96	2908,38 1823,76	1058,27 377,33	20242 12693	7366 2626	183	18077 3066	41385
81	111	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,15812	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	35510 24749	10112 396	649	17350 4229	57088
82	112	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,1215184	250422,00 --	-- --	30431 --	-- --	30431	-- 2434	32865
83	113	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,006996	223857,00 --	-- --	1566 --	-- --	1566	-- 125	1691

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	114	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** *СП - 8%*	т	0,0021624	226078,00 --	-- --	489 --	-- --	489	-- 39	528
85	115	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80** *СП - 8%*	м2	14,4	574,00 --	-- --	8266 --	-- --	8266	-- 661	8927
86	116	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,953	84,16 41,62	2,32 0,25	333 165	9 1	159	114 36	483
87	117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,953	150,81 48,65	3,29 0,50	596 192	13 2	391	134 58	789
			СТОЙКА СТ1 1ШТх2=2ШТ									
88	118	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,06338	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	14233 9920	4053 159	260	6954 1695	22883
89	119	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	5,52	2582,00 --	-- --	14253 --	-- --	14253	-- 1140	15393
90	120	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** *СП - 8%*	т	0,0065508	226078,00 --	-- --	1481 --	-- --	1481	-- 118	1599
91	121	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,5845	84,16 41,62	2,32 0,25	133 66	4 --	63	46 14	193
92	122	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,5845	150,81 48,65	3,29 0,50	239 77	5 1	157	54 23	316
			СТОЙКА СТ1+ 1ШТх2=2ШТ									
93	123	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,06152	224573,40 156520,00	63949,31 2503,90	13816 9629	3934 154	253	6750 1645	22211
94	124	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	5,52	2582,00 --	-- --	14253 --	-- --	14253	-- 1140	15393
95	125	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** *СП - 8%*	т	0,0045792	226078,00 --	-- --	1035 --	-- --	1035	-- 83	1118

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	126	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,538	84,16	2,32	129	4	61	44	188
			НР - 69%; СП - 8%			41,62	0,25	64	--		14	
97	127	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,538	150,81	3,29	232	5	152	52	307
			НР - 69%; СП - 8%			48,65	0,50	75	1		23	
			СТОЙКА СТ2 1ШТх2=2ШТ									
98	128	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,06152	224573,40	63949,31	13816	3934	253	6750	22211
			НР - 69%; СП - 8%			156520,00	2503,90	9629	154		1645	
99	129	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,52	3213,00	--	17736	--	17736	--	19155
			СП - 8%			--	--	--	--		1419	
100	130	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0091584	226078,00	--	2071	--	2071	--	2236
			СП - 8%			--	--	--	--		166	
101	131	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,538	84,16	2,32	129	4	61	44	188
			НР - 69%; СП - 8%			41,62	0,25	64	--		14	
102	132	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,538	150,81	3,29	232	5	152	52	307
			НР - 69%; СП - 8%			48,65	0,50	75	1		23	
			СТОЙКА СТ3, СТ3+ 3ШТх2=6ШТ									
103	133	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,57042	224573,40	63949,31	128101	36478	2341	62590	205947
			НР - 69%; СП - 8%			156520,00	2503,90	89282	1428		15255	
104	134	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	49,68	2582,00	--	128274	--	128274	--	138536
			СП - 8%			--	--	--	--		10262	
105	135	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0589572	226078,00	--	13329	--	13329	--	14395
			СП - 8%			--	--	--	--		1066	
106	136	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,2605	84,16	2,32	1200	33	573	412	1741
			НР - 69%; СП - 8%			41,62	0,25	594	4		129	
107	137	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,2605	150,81	3,29	2151	47	1410	484	2845
			НР - 69%; СП - 8%			48,65	0,50	694	7		211	
			КАЛИТКА КМГЛ 0,85Х1,8 1ШТх2=2ШТ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	138	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей** *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	2	810,62 738,40	30,62 4,23	1621 1477	61 8	83	1753 270	3644
109	139	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,076	463504,00 --	-- --	35226 --	-- --	35226	-- 2818	38044
110	140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,9	150,81 48,65	3,29 0,50	287 92	6 1	189	64 28	379
			ФУНДАМЕНТ ФМ1 6ШТХ2ШТ=12ШТ									
111	141	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,96	5441,79 810,90	1684,54 690,66	5224 778	1617 663	2829	1341 525	7090
112	142	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,48	21072,58 1175,85	1083,00 225,36	10115 564	520 108	9031	612 858	11585
113	143	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,56	25440,89 4026,68	981,48 338,22	39688 6282	1531 528	31875	6196 3671	49555
114	144	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	125,088	852,37 259,49	20,52 2,49	106621 32459	2567 311	71595	30476 10968	148065
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				935609	112196	522799	256612	1287598
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				300618	14390	--	95375	
			Материалы	Тенге				450190				
			Всего заработная плата	Тенге				171182				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					119796			
			Накладные расходы	Тенге				136833				
			Сметная прибыль	Тенге				121918				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				45769				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				617877				
			Сметная заработная плата	Тенге								100
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					119796			
			Материалы	Тенге				310904				
			Всего заработная плата	Тенге				5038				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					195211			
			Накладные расходы	Тенге				35226				
			Сметная прибыль	Тенге				134696				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				35648				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				481247				
			Сметная заработная плата	Тенге								162
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					195211			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				174515				
			Сметная прибыль	Тенге				174515				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				13961				
								188476				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1287600				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					315008			262
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1969733
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				457106				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					164511			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22250			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						805399		
			- Накладные расходы	Тенге							396812	
			- Сметная прибыль	Тенге							145901	
			Временные здания и сооружения			6,7 %		131972,11				2101705
			Итого с временными			3,96 %		83227,52				2184933
			Зимние удорожания			2 %		43698,65				2228631
			Итого с зимними удорожаниями									2457231,58
			Непредвиденные работы и затраты			12 %		265381,01				2211508,42
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 476 889
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,10257426									
			Итого с понижающим к=0,9									
			НДС									
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН/ИИН 050640011650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140013643

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Ахметжанов Г.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Эксперт **Кожахметов Б.К.(ИИН 740321350223)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.

Инженер по качеству **Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)**