Счет-фактура № 31 от 28 ноября 2014 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №170-СО от 06.05.2014г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ "Школа интернат №17" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе г.Алматы за ноябрь 2014г.	тг	1	73 816 771,43	73 816 771,43	12%	8 858 012,57	82 674 784,00		
Всего по счету:					**73 816 771,43**		**8 858 012,57**	**82 674 784,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 011240001633

Исполнитель ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050140013648

Договор (контракт) Договор №170-СО от 06.05.2014г. от " " 20 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
31	28.11.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ "Школа интернат №17" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу ул.Гете, 177 в Турксибском районе г.Алматы за ноябрь 2014г.		тг	1	82 674 784,00	82 674 784,00	8 858 012,57	82 674 784,00
			Итого	1	x	82 674 784,00	8 858 012,57	82 674 784,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение. Перечень документации

Сдал (Исполнитель) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор № 170-СО от 06.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа № 17» Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта:

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Работы по усилению здания /локальная смета 2-1-1/										
		БЛОК 1										
		Усиление кирпичных стен КЖ6										
		На первом этаже										
1	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,0514	-47278,44	-4011,75	-2430	-206	-1781	-206,4	-11		
				-36990,9	-1515,94	-1901	-78	90	-7,4	-		
2	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,021	-50900	-	-1069	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиления перегородок								
3	Е0109-24-1	-Монтаж металлоконструкций	0,336	16234,07	5027,99	5455	1689	3210	64,98	22
				10453,5	1339,83	3512	450	81	4,76	2
4	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,064	147100	-	9414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,272	50900	-	13845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С11011-1039	-Шпильки стяжные диаметром резьбы 20 мм, длиной 300 до 700 мм т	0,0125	76000	-	950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,0123	179612,58	670,08	2209	8	638	332,35	4
				54596,25	253,12	672	3	94,5	1,24	-
8	С11011-2101 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х50х115 мм шт	50	30,96	-	1548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С11011-1649 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм кг	3,8	231,95	-	881	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Усиление кирпичных стен КЖ6								
		На 2-ом этаже								
10	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами т	0,61	47278,44	4011,75	28840	2447	21140	206,4	126
				36990,9	1515,94	22564	925	90	7,4	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,6132	50900 -	- -	31212 -	- -	- -	- -	- -
		Усиления перегородок								
12	Е0109-24-1	-Монтаж металлоконструкций т	0,05504	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	894 575	277 74	526 81	64,98 4,76	4 -
13	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,045	147100 -	- -	6620 -	- -	- -	- -	- -
14	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0102	50900 -	- -	519 -	- -	- -	- -	- -
15	С11011-1039	-Шпильки стяжные диаметром резьбы 20 мм, длиной 300 до 700 мм т	0,002	76000 -	- -	152 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,00228	179612,58 54596,25	670,08 253,12	410 124	2 1	118 94,5	332,35 1,24	1 -
17	С11011-2101 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х50х115 мм шт	8	30,96 -	- -	248 -	- -	- -	- -	- -
18	С11011-1649 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм кг	0,6	231,95 -	- -	139 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Металлические рамы усиления КЖ9								
		На первом этаже								
19	Е0146-3-1	-Усиление существующих железобетонных пилястр металлическими стяжками	0,31348	113356,82	10513,19	35535	3296	12789	222,26	70
				36758,25	4039,56	11523	1266	100	19,52	6
		т								
		Металлические рамы усиления КЖ10								
		На втором этаже								
20	Е0146-3-1	-Усиление существующих железобетонных пилястр металлическими стяжками	0,28652	113356,82	10513,19	32479	3012	11689	222,26	64
				36758,25	4039,56	10532	1157	100	19,52	6
		т								
		Металлические балки, сейсмопояс и перекрытие листы КЖ 13, КЖ 15, КЖ 19, КЖ20								
		На первом этаже КЖ13								
		На допалнительных металлических балок уселения (КЖ11) лист 15								
21	Е0146-11-2	-Усиление элементами мелаллических балок	0,2837	144362,54	8798,79	40956	2496	21399	404	115
				74700	727,65	21192	206	100	0,93	-
		т								
22	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы сейсмопояса массой до 0,1 т	0,2837	154400	-	43803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БЛОК 2								
		Усиление кирпичных стен и перегородок								
		На первом этаже КЖ 21								
23	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,2164	47278,44	4011,75	10231	868	7500	206,4	45
				36990,9	1515,94	8005	328	90	7,4	2
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,2116	50900 -	- -	10770 -	- -	- -	- -	- -
25	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,0128	147100 -	- -	1883 -	- -	- -	- -	- -
26	С11011-1039	-Шпильки стяжные диаметром резьбы 20 мм, длиной 300 до 700 мм т	0,0025	76000 -	- -	190 -	- -	- -	- -	- -
27	С11011-2101 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х50х115 мм шт	10	30,96 -	- -	310 -	- -	- -	- -	- -
28	С11011-1649 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм кг	1,2	231,95 -	- -	278 -	- -	- -	- -	- -
		На втором этаже КЖ 22								
29	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами т	0,23	47278,44 36990,9	4011,75 1515,94	10874 8508	923 349	7971 90	206,4 7,4	47 2
30	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,2262	50900 -	- -	11514 -	- -	- -	- -	- -
31	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,0102	147100 -	- -	1500 -	- -	- -	- -	- -
32	С11011-1039	-Шпильки стяжные диаметром	0,002	76000	-	152	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		резьбы 20 мм, длиной 300 до 700 мм		-	-	-	-	-	-	-
33	С11011-2101-Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х50х115 мм т / шт	8	30,96	-	248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С11011-1649-Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм кг	0,94	231,95	-	218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Металлические балки, сейсмопояс и дополнительных балок для обрамления отверстий								
		На первом этаже КЖ 27, КЖ 30								
35	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен металлическим сейсмопоясом	0,172	46409,68	4011,75	7982	690	5961	206,4	36
				36990,9	1515,94	6362	261	90	7,4	1
36	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы сейсмопояса массой до 0,1 т т	0,172	154400	-	26557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (второй слой в стоимости м/конструкций) т	6,02	22,68	0,06	137	-	33	0,03	-
				6,68	0,03	40	-	81	-	-
38	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	6,02	42,03	0,1	253	1	47	0,05	-
				9,57	-	58	-	81	-	-
		м2								
		На втором этаже КЖ 28, КЖ 31								
39	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен	0,185	46409,68	4011,75	8586	742	6411	206,4	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлическим сейсмопоясом		36990,9	1515,94	6843	280	90	7,4	1
40	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы сейсмопояса массой до 0,1 т	т 0,185	154400 -	- -	28564 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (второй слой в стоимости м/конструкций)	т 6,475	22,68 6,68	0,06 0,03	147 43	- -	35 81	0,03 -	- -
42	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2 6,475	42,03 9,57	0,1 -	272 62	1 -	50 81	0,05 -	- -
			м2							
		Закладные детали ЗД-1 и кирпичные столбики на перекрытии 2 этажа лист КЖ32								
43	Е0169-5-2 К-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен (в 2 кирпича)	26	24,63 24,45	0,18 -	640 636	5 -	572 90	0,16 -	4 -
			отверст							
		БЛОК 3								
		Усиление кирпичных стен								
		На первом этаже КЖ 33								
44	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	1,1831	41651,19 32166	3209,4 1212,75	49278 38056	3797 1435	39490 100	179,48 5,92	212 7
45	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т 1,1677	50900 -	- -	59436 -	- -	- -	- -	- -
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
46	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,0154	147100	-	2265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	С11011-1039	-Шпильки стяжные диаметром резьбы 20 мм, длиной 300 до 700 мм	0,003	76000	-	228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
48	С11011-2101 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х50х115 мм	10	30,96	-	310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	С11011-1649 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	1,5	231,95	-	348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		На втором этаже КЖ 34								
50	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,5201	67700	-	35211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,27076	47278,44	4011,75	12801	1086	9383	206,4	56
				36990,9	1515,94	10016	410	90	7,4	2
		т								
52	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,27076	50900	-	13782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Металлические рамы усиления								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На первом этаже КЖ36								
53	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,099	42,03	0,1	340	1	63	0,05	-
				9,57	-	77	-	81	-	-
		м2								
		На втором этаже КЖ37								
54	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен металлическим сейсмопоясом	0,295	46409,68	4011,75	13691	1183	10224	206,4	61
				36990,9	1515,94	10912	447	90	7,4	2
		т								
55	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы сейсмопояса массой до 0,1 т	0,295	154400	-	45548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (второй слой в стоимости м/конструкций)	10,325	22,68	0,06	234	1	56	0,03	-
				6,68	0,03	69	-	81	-	-
		м2								
57	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,325	42,03	0,1	434	1	80	0,05	1
				9,57	-	99	-	81	-	-
		м2								
58	С11011-55	-Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 8 мм, длина 80 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,0036	241900	-	871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Металлические балки, сейсмопояс и дополнительных балок для обрамления отверстий								
		На первом этаже КЖ38 ,41								
59	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен металлическим сейсмопоясом	1,80405	46409,68	4011,75	83725	7237	62521	206,4	372
				36990,9	1515,94	66733	2735	90	7,4	13
		т								
60	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	63,14175	42,03	0,1	2654	6	489	0,05	3
				9,57	-	604	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		На 2-ом этаже КЖ39								
61	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен металлическим сейсмопоясом	0,0016	46409,68	4011,75	74	6	55	206,4	-
				36990,9	1515,94	59	2	90	7,4	-
		т								
62	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы сейсмопояса массой до 0,1 т	0,0016	154400	-	247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
63	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (второй слой в стоимости м/конструкций)	0,056	22,68	0,06	1	-	-	0,03	-
				6,68	0,03	-	-	-	-	-
		м2								
64	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,056	42,03	0,1	2	-	-	0,05	-
				9,57	-	1	-	-	-	-
		м2								
		БЛОК 4								
		Наружные стены лист КЖ-64 изм.1								
65	Е0109-43-1	-Монтаж фахверка для наружных стен из одиночных и парных уголков, швеллера	0,6278	-13343,72	-5738,19	-8377	-3602	-3297	-29,1	-18
				-5433,75	-1050,14	-3411	-659	81	-3,76	-2
		т								
66	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,973	-22,68	-0,06	-498	-1	-119	-0,03	-1
				-6,68	-0,03	-147	-1	81	-	-
		м2								
67	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	21,973	-42,03	-0,1	-923	-2	-170	-0,05	-1
				-9,57	-	-210	-	81	-	-
		м2								
68	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	16,728261	-1184,02	-466,04	-19807	-7796	-15233	-4,28	-72
				-683,1	-174,37	-11427	-2917	106,2	-0,85	-14
		м3								
69	С143002-58	-Сухие смеси клеевые	94,793479	-43	-	-4076	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Стены подвала лист КЖ 70, КЖ 72								
70	Е0161-27-2	-Насечка под штукатурку поверхностейстен, перегородок, прямоугольных столбов, по бетону	412,5	75,24	2,14	31037	883	28643	0,5	204
				73,1	0,38	30154	157	94,5	-	1
		м2								
71	Е0146-1-3	-Усиление кирпичных стен монолитными железобетонными обоймами	33	24303,97	1418,72	802031	46818	224681	36,83	1215
				6273	535,5	207009	17672	100	2,62	86
		м3								
72	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,603	53000	-	137959	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,532	52400	-	132677	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
74	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,145	51000	-	7395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
75	Е0107-57-2	-Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами	1500	275,98	3,04	413977	4556	14736	0,04	64
				6,65	1,15	9971	1725	126	0,01	8
		м								
76	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен подвала	234	252	4,77	58967	1117	11121	0,24	57
				42,95	1,8	10051	421	106,2	0,01	2
		м2								
		Внутренние перегородки КЖ 74								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0109-43-1	-Монтаж фахверка для наружных стен из одиночных и парных уголков, швеллера	2,7561	13343,72	5738,19	36777	15815	14475	29,1	80
				5433,75	1050,14	14976	2894	81	3,76	10
		т								
78	Е0109-49-2	-Постановка высокопрочных строительных болтов и втулочного анкера	252	64,18	0,53	16172	132	6801	0,19	47
				33,12	0,2	8346	50	81	-	-
		шт								
79	С11011-1649 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	5,2	231,95	-	1206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
80	С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002 прим	-Анкерный болт втулочный под гайку М8х10х85 мм	200	8,3	-	1660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

Разные работы

Входная группа лист КЖ-75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е0106-1-17	-Устройство железобетонных конструкций крыльца, пандуса	13,5	6429,06	459,39	86792	6202	7462	2,73	37
				411,41	173,54	5554	2343	94,5	0,85	11
		м3								
82	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,09	53000	-	4770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
83	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,004662	52400	-	244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
84	Е0109-24-1	-Монтаж металлоконструкций входа из одиночных и парных	0,4291	16234,07	5027,99	6966	2158	4099	64,98	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		уголков, швеллера и трубы		10453,5	1339,83	4486	575	81	4,76	2
85	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т 0,4291	154400 -	- -	66253 -	- -	- -	- -	- -
86	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 15,0185	22,68 6,68	0,06 0,03	341 100	1 -	82 81	0,03 -	1 -
87	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2 15,0185	42,03 9,57	0,1 -	631 144	2 -	116 81	0,05 -	1 -
88	Е0110-14-1	-Установка стропил, контррейки	м2 1,71	21898,02 3907,13	417,85 157,5	37446 6681	715 269	7507 108	25,42 0,78	43 1
89	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3 1,71	599,34 142,31	35,14 13,23	1025 243	60 23	287 108	0,9 0,07	2 -
		Входная группа лист КЖ-87								
90	Е0106-1-17	-Устройство бетонной подушки	м3 1,5	6429,06 411,41	459,39 173,54	9644 617	689 260	829 94,5	2,73 0,85	4 1
91	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т 0,22	71965,18 11126,25	380,3 143,44	15832 2448	84 32	2343 94,5	66,7 0,7	15 -
92	С11011-1649 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные	кг 30,4	231,95 -	- -	7051 -	- -	- -	- -	- -
		Входная группа лист КЖ-89								
93	Е0109-24-1	-Монтаж металлоконструкций входа из одиночных и парных уголков, швеллера и трубы	т 0,70352	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	11421 7354	3537 943	6720 81	64,98 4,76	46 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,70352	154400	-	108623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т	24,6232	22,68	0,06	558	2	134	0,03	1
				6,68	0,03	165	1	81	-	-
96	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	24,6232	42,03	0,1	1035	2	191	0,05	1
				9,57	-	236	-	81	-	-
97	Е0110-14-1	-Установка стропил, контррейки м2	0,02	21898,02	417,85	438	8	88	25,42	1
98	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,02	3907,13 599,34	157,5 35,14	78 12	3 1	108 3	0,78 0,9	- -
				142,31	13,23	3	-	108	0,07	-
99	С11011-1649 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные кг	0,002	231,95	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	С11011-1649 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные кг	30,4	231,95	-	7051	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	С11011-1974 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой шт	18	0,45	-	8	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	Е0110-12-3	-Устройство основания под кровлю из OSB-3 м2	13	401,25	5,6	5216	73	1752	0,77	10
				122,65	2,11	1594	27	108	0,01	-
103	С11021-114	-OSB-3 толщина 12мм	13,65	619	-	8449	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	E0109-42-1	-Устройство кровельного покрытия м2	13	128,68 / 58,74	42,8 / 10,56	1673 / 764	556 / 137	730 / 81	0,36 / 0,04	5 / -
105	C11011-426	-Кровельные профили с полимерным покрытием м2	13	1180 / -	- / -	15340 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

Ремонтные общестроительные работы АР /локальная смета 2-1-2/

Демонтажные работы

Блок 1, 2, 3, 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	E0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2	70	24,15 / 21,51	2,64 / 0,45	1691 / 1506	185 / 32	1646 / 107,1	0,15 / -	11 / -
107	E0158-1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок м2	70	36,77 / 35,1	1,67 / 0,29	2574 / 2457	117 / 20	2653 / 107,1	0,23 / -	16 / -
108	E0158-1-4	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты м2	70	11,24 / 9,65	1,59 / 0,27	787 / 676	111 / 19	744 / 107,1	0,07 / -	5 / -
109	E0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2	90	48,37 / 44,01	4,36 / 0,68	4353 / 3961	392 / 61	4308 / 107,1	0,29 / 0,01	26 / -
110	E0157-11-4	-Заделка выбоин в мозаичном полу на площади ремонтируемого участка до 0,25 м2 на 1 этаже м2	22	235,33 / 170,15	5,19 / 0,81	5177 / 3743	114 / 18	4164 / 110,7	1,08 / 0,01	24 / -
111	E0157-11-5	-Заделка выбоин в мозаичном полу на площади ремонтируемого участка до 0,5 м2 на 1 этаже 1место	12	439,13 / 288,9	12,83 / 2,03	5270 / 3467	154 / 24	3865 / 110,7	1,84 / 0,01	22 / -
112	E0157-11-5	-Заделка выбоин в мозаичном полу на площади ремонтируемого участка до 0,5 1место	9	439,13 / 288,9	12,83 / 2,03	3952 / 2600	115 / 18	2899 / 110,7	1,84 / 0,01	17 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 на 2 этаже								
113	Е0111-15-7	-Шлифовка существующих мозаичных покрытий после выполнения ремонтных работ	1место 472,2	127,03 115,2	9,83 3,69	59984 54397	4642 1742	62147 110,7	0,69 0,02	326 8
			м2							
		Кровля								
		Блок 1								
114	Е0110-14-1	-Установка стропил, диагональная нога, мауэрлатов	1,481	21898,02 3907,13	417,85 157,5	32431 5786	619 233	6501 108	25,42 0,78	38 1
			м3							
115	Е0110-14-1	-Установка стоек, связей, подкосов и другого	1,29	21898,02 3907,13	417,85 157,5	28248 5040	539 203	5663 108	25,42 0,78	33 1
			м3							
116	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, каркаса для обшивки	2,771	599,34 142,31	35,14 13,23	1661 394	97 37	465 108	0,9 0,07	2 -
			м3							
117	С12021-255	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями (С245)	0,048	140060 -	- -	6723 -	- -	- -	- -	- -
			т							
118	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж балок несущих под стойки и закладных деталей крыши	3,531	9821,22 3400,14	6348,08 1048,89	34679 12006	22415 3704	12725 81	18,73 3,08	66 11
			т							
119	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т (С245)	0,031	156260 -	- -	4844 -	- -	- -	- -	- -
			т							
120	С12021-238	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т	3,5	146000 -	- -	511000 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (т)	146,712	22,68	0,06	3328	9	797	0,03	5
				6,68	0,03	980	4	81	-	-
122	Е0113-29-6 прим	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 (ВУП-2) (м2)	146,712	2277,01	123,98	334064	18189	21446	0,68	99
				134,03	46,44	19664	6813	81	0,23	33
123	Е0106-18-2	-Устройство опор для крепления балок и стоек крыши из бетона В15 при высоте до 500 мм (м2)	2,5	12975,62	509,12	32439	1273	6934	16,56	41
				2742,75	192,33	6857	481	94,5	0,94	2
		Блок 2								
124	Е0110-14-1	-Установка стропил, прогонов, мауэрлатов, стоек, связей, подкосов, контррейки и другого (м3)	0,055	21898,02	417,85	1204	23	241	25,42	1
				3907,13	157,5	215	9	108	0,78	-
125	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, каркаса для обшивки (м3)	0,055	599,34	35,14	33	2	9	0,9	-
				142,31	13,23	8	1	108	0,07	-
126	С12021-255	-Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями (С245) (м3)	0,16764	140060	-	23480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (т)	5,8674	22,68	0,06	133	-	32	0,03	-
				6,68	0,03	39	-	81	-	-
128	Е0113-29-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 (м2)	5,8674	2277,01	123,98	13360	727	858	0,68	4
				134,03	46,44	786	272	81	0,23	1
129	С12021-238	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т (м2)	1	147860	-	147860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(С245)								
130	Е0110-32-1	-Установка каркаса карниза т	0,9	29617,66	397,66	26656	358	7992	44,85	40
131	Е0110-32-1	-Установка каркаса зашивки фронтона м3	0,4	8073 29617,66	149,06 397,66	7266 11847	134 159	108 3552	0,74 44,85	1 18
		м3		8073	149,06	3229	60	108	0,74	-
		Блок 3								
132	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	10,19	16234,07	5027,99	165425	51235	97341	64,98	662
				10453,5	1339,83	106521	13653	81	4,76	49
133	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т (С245) т	10,189	156260	-	1592133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	Е0113-29-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 т	356,643	2277,01	123,98	812079	44215	52134	0,68	242
				134,03	46,44	47802	16562	81	0,23	81
135	Е0112-7-3	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа м2	202,4	638,41	7,23	129214	1462	17694	0,48	97
				78,92	2,7	15974	546	107,1	0,01	3
136	Е0110-14-1	-Установка каркаса карниза м2	0,9	21898,02	417,85	19708	376	3951	25,42	23
137	Е0110-14-1	-Установка каркаса зашивки фронтона м3	0,4	3907,13 21898,02	157,5 417,85	3516 8759	142 167	108 1756	0,78 25,42	1 10
		м3		3907,13	157,5	1563	63	108	0,78	-
		Блок 4								
138	Е0110-32-1	-Установка каркаса карниза	1,1	29617,66	397,66	32579	437	9768	44,85	49
139	Е0110-32-1	-Установка каркаса зашивки фронтона м3	0,7	8073 29617,66	149,06 397,66	8880 20732	164 278	108 6216	0,74 44,85	1 31
				8073	149,06	5651	104	108	0,74	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0110-52-1	-Огнезащита-обшивки каркаса карниза и фронтона с двух сторон м2	126	21,41 5,38	1,14 0,42	2698 678	143 54	790 108	0,03 -	4 -
		Покрытие плит и устройство покрытий над спортзалом и тамбуром лист АР-7								
141	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ м2	1572,835	38,09 -	- -	59909 -	- -	- -	- -	- -
		Покрытие всего здания лист АР-6								
142	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей окрашенной по деревянной обрешетке с ее устройством м2	110,7	-1844,53 -313,89	-10,25 -3,85	-204189 -34748	-1135 -426	-37671 107,1	-1,97 -0,02	-218 -2
143	Е0158-21-1	-Устройство гидро-пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов м2	110,7	-161,63 -19,58	-0,44 -0,07	-17892 -2168	-49 -8	-2330 107,1	-0,12 -	-13 -
144	Е0109-43-2	-Устройство покрытия фронтона листом (115+160) металлочерепицей по готовой деревянной обрешетке /40 шт по 2 м/ м2	22	1168,16 165,6	156,36 37,17	25700 3643	3440 818	3613 81	1,08 0,13	24 3
145	Е0109-43-2	-Устройство покрытия карниза листом (50+40) металлочерепицей по готовой деревянной обрешетке /126 шт по 2 м/ м2	22,68	1168,16 165,6	156,36 37,17	26494 3756	3546 843	3725 81	1,08 0,13	25 3
146	Е0158-18-8	-Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали м2	4	334,24 20,05	0,62 0,09	1337 80	2 -	86 107,1	0,15 -	1 -
147	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами м	273	547,69	3,11	149521	850	3591	0,07	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	E0110-15-1	-Устройство слуховых окон м	2	11,13 3246,04	1,15 102,01	3039 6492	314 204	107,1 2477	0,01 6,99	2 14
149	C12061-6	-Блоки оконные слуховые шт	4,2594	1107,45 5710	39,37 -	2215 24321	79 -	108 -	0,19 -	- -
150	E0158-18-11	-Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали м2	2	- 4581,79	- 1,01	- 9164	- 2	- 106	- 0,32	- 1
151	E0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка полигалем по готовому каркасу шт	30,4	49,28 323,83	0,23 6,58	99 9844	- 200	107,1 6670	- 1,38	- 42
152	C11011-486 прим	-Пластики -полигаль м2	0,0304	231,24 1048800	0,92 -	7030 31884	28 -	94,5 -	- -	- -
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
		Стены и перегородки								
		Обшивка коммуникаций								
153	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2	62	1364,98 256,29	6,06 1,76	84628 15890	375 109	15119 94,5	1,48 0,01	92 -
		Блок 1								
		Подвесные потолки								
		Первый этаж								
154	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе в санузлах м2	8,8	961,69 324,35	3,58 1,17	8463 2854	31 10	2707 94,5	1,87 0,01	16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	37,9	891,34 324,35	3,58 1,17	33782 12293	136 44	11658 94,5	1,87 0,01	71 -
156	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка мест сейсмоусиления гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	36,6	891,34 324,35	3,58 1,17	32623 11871	131 43	11259 94,5	1,87 0,01	69 -
		Второй этаж								
157	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка мест сейсмоусиления гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	396,6	891,34 324,35	3,58 1,17	353506 128636	1418 466	122001 94,5	1,87 0,01	743 2
158	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка мест сейсмоусиления гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	26,4	961,69 324,35	3,58 1,17	25389 8563	94 31	8121 94,5	1,87 0,01	49 -
		Двери								
		Блок 1, 2, 3								
		Двери деревянные								
159	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П;	21,3408	4250	-	90698	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДГ 21-8П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
160	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П м2	1,872	5610	-	10502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 23-13П внутренние м2	40,365	3540	-	142892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
162	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	2,944773	530	-	1561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	13	1500	-	19500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
164	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	14	1380	-	19320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	27	844	-	22788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
166	С12061-50	-Фрамуги со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий м2	8,1	4530	-	36693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Двери металлические								
167	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами м2	1,664	12300	-	20467	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	С12064-3	-Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами м2	23,9555	16500	-	395266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	8	1500	-	12000	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
170	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
171	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	9	844	-	7596	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
172	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	0,989775	530	-	525	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

Блок 4

Двери деревянные

173	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	12,16	4250	-	51680	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
174	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П	20,328	5610	-	114040	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
175	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1,6244	530	-	861	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
176	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	19	1380	-	26220	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
177	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из	19	844	-	16036	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		латуни		-	-	-	-	-	-	-
178	С12061-50	-Фрамуги со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий шт	9,9704	4530	-	45166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 16-8П внутренние м2	20,32	4250	-	86360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
180	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в кабинку м2	14	1380	-	19320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Двери металлические								
181	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами	3,69	12300	-	45387	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
182	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение м2	2	1380	-	2760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
183	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни комплект	2	844	-	1688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
184	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	0,1845	530	-	98	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Подвал								
185	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами	4,0352	12300	-	49633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
186	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в м2	2	1500	-	3000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		помещение		-	-	-	-	-	-	-
187	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни комплект	2	844	-	1688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
188	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	0,20176	530	-	107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Окна на все здание								
189	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	8,4	-371,23	-23,59	-3118	-198	-1496	-0,94	-8
				-156,91	-7,99	-1318	-67	108	-0,04	-
190	С12061-186 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками м2	8,4	-10600	-	-89040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
191	С11011-936	-Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм м2	8,4	2800	-	23520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
192	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ м2	8,4	-4963	-	-41689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
193	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов м2	5,2	-80,87	-0,59	-421	-2	-141	-0,16	-1
				-28,85	-0,11	-130	-	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м	5,2	-2860 -	- -	-14872 -	- -	- -	- -	- -
195	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм м	9,2	-446,02 -73,75	-2,53 -0,6	-4103 -678	-23 -5	-646 94,5	-0,45 -	-4 -
		Полы блок 1, 2, 3, 4								
		Подвал								
		Тип 4								
196	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 40 м2 1м2	319,6	350,58 99,79	14,01 2,21	112047 31893	4478 706	36087 110,7	0,67 0,01	215 4
		Первый этаж на отметке 0,000								
		Тип 2								
197	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 1м2	744,7	233,69 99,79	14,01 2,21	174027 74314	10433 1646	84087 110,7	0,67 0,01	502 9
		Тип 3								
198	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью 40 м2 1м2	38,6	350,58 99,79	14,01 2,21	13533 3852	541 85	4358 110,7	0,67 0,01	26 -
		Тип 4								
199	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью 40 м2 1м2	12,1	350,58 99,79	14,01 2,21	4242 1207	170 27	1366 110,7	0,67 0,01	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 5								
200	E0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью 40 м2	14,4	350,58	14,01	5048	202	1626	0,67	10
		1м2		99,79	2,21	1437	32	110,7	0,01	-
		Второй этаж на отметке +3,700								
		Тип 2								
201	E0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	634,4	233,69	14,01	148252	8888	71633	0,67	428
		1м2		99,79	2,21	63307	1402	110,7	0,01	8
		Тип 3								
202	E0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью 40 м2	27,9	350,58	14,01	9781	391	3150	0,67	19
		1м2		99,79	2,21	2784	62	110,7	0,01	-
		Тип 5								
203	E0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью 40 м2	98,1	350,58	14,01	34392	1374	11077	0,67	66
		1м2		99,79	2,21	9789	217	110,7	0,01	1
204	C11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	100,062	1350	-	135084	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
		Внутренняя отделка								
		Блок 1,2,3								
		Первый этаж								
		Стены								
205	C11011-1100	-Состав грунтовочный-праймер	164,988	-265	-	-43722	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ кг	164,008	71,96	-	11873	-	-	-	-
		Перегородки и зашивка из гипсокартона								
207	Е0162-37-1	-Протравка нейтрализующим раствором м2	142,4	7,13 7,04	0,09 0,02	1015 1002	13 3	950 94,5	0,05 -	7 -
208	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ кг	28,48	71,96	-	2049	-	-	-	-
209	Е0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен сухими смесями типа "Глатт" толщ. 2 мм и "Финиш" толщиной до 1мм м2	132,5	179,79 55,46	1,83 0,29	23822 7348	242 38	6980 94,5	0,36 -	48 -
		Второй этаж								
		Стены								
210	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	565,7	-300,34 -156,03	-5,08 -1,21	-169902 -88266	-2874 -684	-86127 94,5	-0,85 -0,06	-481 -34
211	Е0162-37-1	-Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором м2	225,9	-7,13 -7,04	-0,09 -0,02	-1611 -1590	-20 -5	-1507 94,5	-0,05 -	-11 -
212	С11011-1100	-Состав грунтовочный-праймер м2	113,38	-265 -	- -	-30046 -	- -	- -	- -	- -
213	С11011-1964	-Грунтовка глубокого кг	68,2	71,96	-	4908	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	проникновения для внутренних и наружных работ кг		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
214	E0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен сухими смесями типа "Глатт" толщ. 2 мм и "Финиш" толщиной до 1мм м2	279,7	-179,79 -55,46	-1,83 -0,29	-50287 -15512	-512 -81	-14735 94,5	-0,36 -	-101 -1
		Блок 4								
		Первый этаж								
		Стены и колонны								
215	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	102,8	-278,97 -135,68	-4,07 -0,97	-28678 -13948	-418 -100	-14750 105	-0,74 -0,05	-76 -5
216	E0162-37-1	-Грунтовка цементной штукатурки нейтрализующим раствором м2	49,8	-7,13 -7,04	-0,09 -0,02	-355 -351	-4 -1	-332 94,5	-0,05 -	-2 -
217	C11011-1100	-Состав грунтовочный-праймер кг	62,532	-265 -	- -	-16571 -	- -	- -	- -	- -
218	C11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ кг	52,572	71,96 -	- -	3783 -	- -	- -	- -	- -
219	E0161-1-3	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен сухими смесями типа "Глатт" толщ. 2 мм и "Финиш" толщиной до 1мм м2	49,8	-179,79 -55,46	-1,83 -0,29	-8954 -2762	-91 -14	-2624 94,5	-0,36 -	-18 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Второй этаж								
		Стены и колонны								
220	С11011-1100	-Состав грунтовочный-праймер	54,524	-265	-	-14449	-	-	-	-
221	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ кг	54,524	71,96	-	3924	-	-	-	-
		Блок 1-4 (1-2этаж)								
222	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков в классных комнатах гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	713	891,34 324,35	3,58 1,17	635526 231259	2549 838	219331 94,5	1,87 0,01	1337 4
		Наружная отделка АР8 изм.1								
223	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из ячеистого бетона с лесов м2	1475,9	2158,5 456,45	54,76 39,06	3185737 673669	80818 57645	691092 94,5	2,59 0,18	3823 266
224	СПрайс"Контрит Продактс"	-Сплитерная плитка размером 390x190x55 коричневого цвета шт	2365	57,31	-	135532	-	-	-	-
225	С11011-458 прим	-Панели типа Металлосайдинг, толщина 3 мм м2	14,4	-1610	-	-23184	-	-	-	-
226	Е0158-18-4	-Устройство наличников из листовой стали м	8	-253,64 -40,86	-0,56 -0,09	-2029 -327	-4 -1	-351 107,1	-0,26 -	-2 -
227	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ м2	62,4	-161,14 -79,44	-0,78 -0,29	-10055 -4957	-48 -18	-5284 106,2	-0,5 -	-31 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод и канализация /локальная смета 2-1-3/								
		Водопровод хозяйственно-питьевой /Начальная школа/ Блок 4								
228	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм м	27,434	93 -	- -	2551 -	- -	- -	- -	- -
229	С130804-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм м	35,002	149 -	- -	5215 -	- -	- -	- -	- -
230	С130804-70	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм м	23,65	247 -	- -	5842 -	- -	- -	- -	- -
231	С130804-71	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм м	14,19	387 -	- -	5492 -	- -	- -	- -	- -
232	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Хомутики для крепления труб 100шт	1,41	1523,78 -	- -	2149 -	- -	- -	- -	- -
233	С11011-1039	-Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм т	0,01197	76000 -	- -	910 -	- -	- -	- -	- -
234	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	3	200 -	- -	600 -	- -	- -	- -	- -
235	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм м	31,9	61 -	- -	1946 -	- -	- -	- -	- -
236	С11031-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм м	40,7	81 -	- -	3297 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
237	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм м	27,5	96 -	- -	2640 -	- -	- -	- -	- -
238	С11031-206 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм м	16,5	106 -	- -	1749 -	- -	- -	- -	- -
239	С11031-540 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м рулон	10,6	1080 -	- -	11448 -	- -	- -	- -	- -
240	С130904-52	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 15 мм шт	19	1250 -	- -	23750 -	- -	- -	- -	- -
241	С130904-53	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 20 мм шт	5	1390 -	- -	6950 -	- -	- -	- -	- -
242	С130904-39	-Краны проходные сальниковые шаровые муфтовые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 25 мм шт	1	1240 -	- -	1240 -	- -	- -	- -	- -
243	С130904-39 прим	-Краны проходные шаровые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 32 мм шт	1	1240 -	- -	1240 -	- -	- -	- -	- -
244	С130903-27	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм шт	1	634 -	- -	634 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водомерный узел								
245	С131102-11	-Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные	1	15600	-	15600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
246	СПрайс "Энко" 1.12.3	-Радиомодуль для счетчика с встроенным передатчиком импульса	1	11009,72	-	11010	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
247	С130904-6	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	331	-	331	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
248	С130904-39 прим	-Краны проходные шаровые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	1240	-	2480	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Горячее водоснабжение Т3 /Начальная школа/								
249	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	25,542	93	-	2375	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
250	С130804-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	19,866	149	-	2960	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
251	С130804-70	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	17,028	247	-	4206	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
252	С130804-71	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	14,19	387	-	5492	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
253	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Хомутики для крепления труб	1,08	1523,78	-	1646	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	С11011-1039	-Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм	0,0091	76000	-	692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
255	С130903-26	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	т 2	340	-	680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
256	С130904-39	-Краны проходные сальниковые шаровые муфтовые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт 2	1240	-	2480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
257	С131401-2	-Аппараты водонагревательные бытовые емкостные	шт 2	9160	-	18320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
258	С130904-52	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт 13	1250	-	16250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
259	С130904-53	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт 3	1390	-	4170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
260	С130904-39	-Краны проходные сальниковые шаровые муфтовые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт 1	1240	-	1240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
261	С130904-39 прим	-Краны проходные шаровые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт 1	1240	-	1240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
262	С130903-15	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт 2	1570	-	3140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Канализация производственная напорная /Начальная школа/	шт							
263	С130903-17	-Клапаны обратные подъемные	2	1250	-	2500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм		-	-	-	-	-	-	-
264	СПрайс "ISV LTD"	-Насос погружной TMW32/8 Q 4,3м3/ч;Н шт	1	11091,79	-	11092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Канализация бытовая /Начальная школа/								
265	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Хомутики для крепления труб 100шт	0,28	1523,78	-	427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Приборы								
266	С131101-73	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм	15	6050	-	90750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
267	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм комплект	15	1750	-	26250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
268	С131101-83	-Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки шт	4	5020	-	20080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
269	С131101-10	-Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском шт	4	3570	-	14280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
270	С131101-40	-Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные ПДЧГ с уравнителем электрических компл	1	11700	-	11700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		потенциалов, размером 800x800x365 мм								
		шт								
		Водопровод хозяйственно-питьевой /Средняя школа/								
271	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	98,384	93	-	9150	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
272	С130804-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	75,68	149	-	11276	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
273	С130804-70	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	34,056	247	-	8412	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
274	С130804-71	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	36,894	387	-	14278	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
275	С130804-72	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x6,7 мм	17,028	613	-	10438	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
276	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Хомутики для крепления труб	5,55	1523,78	-	8457	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
277	С11011-1039	-Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм	0,04669	76000	-	3548	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
278	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200	-	600	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
279	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	114,4	61	-	6978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004	м								
280	С11031-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	88	81	-	7128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	м								
281	С11031-205 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	39,6	96	-	3802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	м								
282	С11031-206 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	42,9	106	-	4547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	м								
283	С11031-540 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	25,9	1080	-	27972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	рулон								
284	С130904-52	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 15 мм	40	1250	-	50000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
285	С130904-53	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 20 мм	12	1390	-	16680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
286	С130904-39	-Краны проходные шаровые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 25 мм	4	1240	-	4960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
287	С130904-39	-Краны проходные шаровые	2	1240	-	2480	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	прим	11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 32 мм			-	-	-	-	-	-	-
288	С130904-40	-Краны проходные шаровые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 40 мм	шт	2	2240	-	4480	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
289	С130903-27	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм	шт	1	634	-	634	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Водомерный узел	шт								
290	С131102-11	-Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные	шт	1	15600	-	15600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
291	СПрайс "Энко" 1.12.3	-Радиомодуль для счетчика с встроенным передатчиком импульса	шт	1	11009,72	-	11010	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
292	С130904-6	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	1	331	-	331	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
293	С130904-39 прим	-Краны проходные шаровые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 32 мм	шт	2	1240	-	2480	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Горячее водоснабжение Т3 /Средняя школа/	шт								
294	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	5,676	93	-	528	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
295	С130804-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм		5,676	149	-	846	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Хомутики для крепления труб м 100шт	0,18	1523,78 -	- -	274 -	- -	- -	- -	- -
297	С11011-1039	-Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм	0,00098	76000 -	- -	74 -	- -	- -	- -	- -
298	С130903-25	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм т	1	292 -	- -	292 -	- -	- -	- -	- -
299	С130904-53	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	2	1390 -	- -	2780 -	- -	- -	- -	- -
300	С131401-2 прим	-Аппараты водонагревательные бытовые емкостные шт	1	9160 -	- -	9160 -	- -	- -	- -	- -
		Канализация бытовая /Средняя школа/								
301	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Хомутики для крепления труб 100шт	0,85	1523,78 -	- -	1295 -	- -	- -	- -	- -
		Приборы								
302	С131101-73	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм комплект	20	6050 -	- -	121000 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	20	1750	-	35000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
304	С131101-76	-Унитазы напольные керамические шамотированные шт	10	16100	-	161000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
305	С131101-7	-Бачки смывные чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402x200x240 мм шт	10	4330	-	43300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
306	С131101-83	-Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ иУНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки компл	1	5020	-	5020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
307	С131101-10	-Бачки смывные керамические с арматурой,с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском шт	1	3570	-	3570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
308	С131101-27	-Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЩ со смесителем См-М-ЦЩнА /с кнопочным переключателем/ и пластмассовым бутылочным сифоном компл	6	5220	-	31320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
309	С131101-73	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм шт	1	6050	-	6050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
310	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм комплект	1	1750	-	1750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

кол-во проверить

кол-во проверить

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				шт						
		Отопление и вентиляция /локальная смета 2-1-4/								
		Теплоснабжение калориферов систем П1, П2, П3								
311	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	60	444,28	17,65	26657	1059	8434	0,64	38
				115,4	6,61	6924	397	115,2	0,03	2
				м						
312	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	160	642,28	17,65	102765	2824	22490	0,64	102
				115,4	6,61	18464	1058	115,2	0,03	5
				м						
313	СПрайс "Энко" 9.25.2	-Сбросник воздуха автоматический диам 15 WATTS	3	490,26	-	1471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
314	С130904-52	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	1250	-	7500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
315	С130904-40	-Краны проходные шаровые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	5	2240	-	11200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
316	С130904-41	-Краны проходные шаровые11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	3030	-	30300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
317	С130903-17	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	1250	-	2500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
318	С130903-16	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	2300	-	2300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
319	СПрайс "Энко" 10.1.5	-Клапан балансировочный USV-I диам 40 Danfoss	2	6100,49	-	12201	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
320	СПрайс "Энко" 10.1.6	-Клапан балансировочный USV-I диам 50 Danfoss	1	11905,19	-	11905	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
321	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	2,754	7370	-	20297	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
322	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,134	185900	-	24911	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
323	СПрайс "Келет"	-Насос циркуляционный ЦВЦ-Т 6.3-3.5	3	15217,94	-	45654	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
324	С130810-45	-Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	72	200	-	14400	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Отопление								
325	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	268,6	4357,14	44,71	1170328	12010	44932	0,81	217
		1кВт		128,46	16,75	34504	4499	115,2	0,08	22
326	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	40	275,3	4,95	11012	198	2852	0,34	14
		м		60,03	1,86	2401	75	115,2	0,01	-
327	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	890	273,3	4,95	243237	4406	63457	0,34	304
		м		60,03	1,86	53427	1658	115,2	0,01	8
328	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	300	352,3	4,95	105690	1485	21390	0,34	102
		м		60,03	1,86	18009	559	115,2	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм (м)	70	431,3	4,95	30191	347	4991	0,34	24
				60,03	1,86	4202	130	115,2	0,01	1
330	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм (м)	65	444,28	17,65	28878	1147	9136	0,64	41
				115,4	6,61	7501	430	115,2	0,03	2
331	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (м)	200	642,28	17,65	128457	3530	28112	0,64	127
				115,4	6,61	23081	1323	115,2	0,03	6
332	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм (м)	150	823,17	19,99	123476	2998	24365	0,75	113
				133,52	7,49	20027	1123	115,2	0,04	5
333	СПрайс ЗАО"DAnfOss"	-Клапан терморегулятора RTD-G диам 20 мм (м)	165	1265,2	-	208759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
334	СПрайс "Энко" 12.13.18	-Клапан запорный прямой RLV диам 20 Danfoss (шт)	165	859,98	-	141897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
335	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных (шт)	165	66,28	-	10936	-	5066	0,14	23
				26,65	-	4397	-	115,2	-	-
336	Е0116-15-1	-Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм (комплект)	70	521,42	49,05	36499	3434	25166	1,69	118
				292,39	19,69	20467	1378	115,2	0,09	6
337	СПрайс "Энко" 10.1.2	-Клапан балансировочный MSV-1 диам 20 Danfoss (1шт)	35	2920,84	-	102229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
338	СПрайс "Энко" 10.2.2	-Клапан запорный угловой MSV-M диам 20 Danfoss (шт)	35	1996,52	-	69878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
339	СПрайс "Энко" 10.1.3	-Клапан балансировочный MSV-1 диам 25 Danfoss (шт)	13	3993,05	-	51910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
340	СПрайс "Энко" 10.2.3	-Клапан запорный угловой MSV-M диам 25 Danfoss	шт 13	2588,09	-	33645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
341	E0116-15-2	-Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт 8	521,42	49,05	4171	392	2876	1,69	14
				292,39	19,69	2339	157	115,2	0,09	1
342	СПрайс "Энко" 10.1.4	-Клапан балансировочный MSV-1 диам 32 Danfoss	1шт 4	5619,84	-	22479	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
343	СПрайс "Энко" 10.2.4	-Клапан запорный угловой MSV-M диам 32 Danfoss	шт 4	4584,61	-	18338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
344	E0118-22-5	-Установка кранов воздушных	шт 30	66,28	-	1988	-	921	0,14	4
				26,65	-	800	-	115,2	-	-
345	E0118-15-1	-Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	комплект 2	8389,82	88,32	16780	177	3383	8,13	16
				1436,5	31,87	2873	64	115,2	0,17	-
346	E0118-15-2	-Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 133 мм	1шт 2	9509,82	88,32	19020	177	3383	8,13	16
				1436,5	31,87	2873	64	115,2	0,17	-
347	E0116-15-3	-Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт 1	981,63	112,66	982	113	642	2,99	3
				514,91	42,19	515	42	115,2	0,2	-
348	СПрайс "Энко" 10.4.7	-Клапан ручнойрегулировки балансировочный MSV-F2. диам 65 Danfoss	1шт 1	22627,26	-	22627	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
349	C130904-54	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Ду 65 мм	шт 1	5670	-	5670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
350	E0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на	шт 1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
				292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
351	СПрайс "Энко" 10.1.6	-Клапан балансировочный USV-I диам 50 Danfoss 1шт	1	11905,19	-	11905	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
352	С130904-41	-Краны проходные шаровые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1	3030	-	3030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
353	Е0116-15-1	-Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм шт	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
				292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	-
354	СПрайс "Энко" 10.1.3	-Клапан балансировочный USV-I диам 25 Danfoss 1шт	1	3993,05	-	3993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
355	С130904-39	-Краны проходные шаровые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	5	1240	-	6200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
356	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ шт	0,0085	185900	-	1580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
357	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ 1000м2	660	200	-	132000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Ремонтные электромонтажные работы и автоматизация /локальная смета 2-1-5/								
		Демонтажные работы								
358	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	1350	113,54	73,85	153279	99697	74128	0,26	354
				39,69	28,1	53582	37935	81	0,15	208
359	Е0169-9-4	-Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм м	1350	54,22	0,77	73201	1040	51154	0,24	321
				46,67	0,11	63005	148	81	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Электроосвещение								
		Щиток груповой осветительный 1ЩО; 1 шт								
360	С151803-197	-Ящик стальной для щита освещения размер 600х600х200 мм, тип К656-У2	1	4550	-	4550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
361	С151801-66	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, 3Р 25А вводной	1	705	-	705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
362	С151801-64	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67,тип ПП1-20	1	414	-	414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
363	С151801-49	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, 16А	5	418	-	2090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
364	С151801-103	-Переключатели универсальные УЗО, количество пакетов 1	1	604	-	604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
365	Спрайс-лист "Электроко мплекс" 5.10	-Медная шина 20х3х1000мм	2	1294,04	-	2588	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Щиток груповой осветительный 2ЩО; 1 шт								
366	С151803-197	-Ящик стальной для щита освещения размер 600х600х200 мм, тип К656-У2	1	4550	-	4550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
367	С151801-81	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, 3Р 32А, латунь	1	9290	-	9290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
368	С151801-64	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, тип	3	414	-	1242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПП1-20								
369	С151801-49	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, 16А шт	12	418	-	5016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
370	С151801-103	-Переключатели универсальные УЗО, количество пакетов 1 шт	3	604	-	1812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
371	Спрайс-лист "Электроко мплекс" 5.10	-Медная шина 20х3х1000мм шт	2	1294,04	-	2588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Щиток групповой осветительный 3ЩО; 1 шт								
372	С151803-197	-Ящик стальной для щита освещения размер 600х600х200 мм, тип К656-У2	1	4550	-	4550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
373	С151801-81	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, 3Р 32А, латунь шт	1	9290	-	9290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
374	С151801-64	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, тип ПП1-20 шт	3	414	-	1242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
375	С151801-49	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, 16А шт	9	418	-	3762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
376	С151801-103	-Переключатели универсальные УЗО, количество пакетов 1 шт	3	604	-	1812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
377	Спрайс-лист "Электроко мплекс" 5.10	-Медная шина 20х3х1000мм шт	2	1294,04	-	2588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Щиток групповой осветительный 4ЩО; 5ЩО; 6ЩО; 7ЩО; 4 шт								
378	С151803-197	-Ящик стальной для щита	1	4550	-	4550	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		освещения размер 600x600x200 мм, тип К656-У2		-	-	-	-	-	-	-
379	С151801-81	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP56, IP67/, 3Р 32А, латунь шт	1	9290	-	9290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
380	С151801-64	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, тип ПП1-20 шт	2	414	-	828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
381	С151801-49	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP56, IP67/, 16А шт	10	418	-	4180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
382	С151801-103	-Переключатели универсальные УЗО, количество пакетов 1 шт	2	604	-	1208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
383	Спрайс-лист-Медная шина 20x3x1000мм "Электроко мплекс" 5.10 шт		2	1294,04	-	2588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Щиток групповой осветительный 1ЩАО; 2ЩАО шт			2					
384	С151803-197	-Ящик стальной для щита освещения размер 600x600x200 мм, тип К656-У2	2	4550	-	9100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
385	С151801-66	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP56, IP67/, 3Р 20А 30мА, шт	2	705	-	1410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
386	С151801-49	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP56, IP67/, 16А шт	12	418	-	5016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
387	Спрайс-лист-Медная шина 20x3x1000мм "Электроко мплекс" 5.10 шт		4	1294,04	-	5176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
388	С151803-192	-Ящик с понижающим	3	4720	-	14160	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трансформатором ЯТП-0,25								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Кабельная продукция								
389	Е0167-14-1	-Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	3740	120,47	0,08	450552	281	393898	0,68	2559
				120,39	-	450272	-	87,48	-	-
		м								
390	СПрайс "Электрокомплекс" 1.2.2	-Кабели силовые, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1570	72,1	-	113192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
391	Е0167-14-2	-Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 10 мм2	570	125,29	0,16	71418	93	62408	0,72	408
				125,13	0,02	71325	14	87,48	-	-
		м								
392	СПрайс "Электрокомплекс" 1.2.2	-Кабели силовые, марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	190	107,22	-	20372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
393	СПрайс "Электрокомплекс" 1.2.2	-Кабели силовые, марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	210	86,89	-	18246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Осветительные приборы								
394	С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2	3	561	-	1683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
395	С151701-23	-Светильник подвесной, тип НСП17Х200-001-У3	2	1850	-	3700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
396	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	7	871	-	6097	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
397	С151704-2	-Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	14	462	-	6468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
398	С151702-16	-Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	18	2740	-	49320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
399	С151702-35	-Светильники тип ЛП025М-2Х40-001-УХЛ4	445	3670	-	1633150	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
400	С151702-21	-Светильники тип ЛВ003-2Х36-001-УХЛ4	32	2550	-	81600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
401	С151702-41	-Светильники тип ЛП034-4х18-001-УХЛ4	61	5430	-	331230	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
402	С151702-58	-Светильники тип ОЛС-2-1Х40-СМ-УХЛ4	44	1310	-	57640	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
403	С151803-7	-Кронштейн настенный, У2191 УЗ	2	584	-	1168	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
404	С151706-60	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	3	17	-	51	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
405	С151706-83 прим	-Лампы энергосберегающие мощность 42Вт, 20Вт	10	496	-	4960	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
406	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	1035	101	-	104535	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
407	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	245	82	-	20090	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
408	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	1300	17	-	22100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Приборы установочные								
409	С151801-15	-Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	32	242	-	7744	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
410	С151801-16	-Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220 шт	77	264	-	20328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
411	С151801-15	-Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220 шт	11	242	-	2662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
412	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 1000шт	0,12	16300	-	1956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
413	С151801-158	-Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 шт	87	237	-	20619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
414	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 1000шт	0,087	16300	-	1418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
415	С151802-2	-Вводы гибкие, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3 шт	230	313	-	71990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
416	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2 шт	430	244	-	104920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
417	С130804-119 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 10м	115	579	-	66585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
418	С130804-119 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Трубы гофрированные из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 10м	95	579	-	55005	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2004										
		Силовое электрооборудование								
		Шкаф навесной 1 ШР								
419	С151803-197	-Ящик стальной для щита силового размер 600x600x200 мм, тип К656-У2	1	4550	-	4550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
420	С151801-81	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПП3-63 шт	1	9290	-	9290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
421	С151801-49	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, 16А шт	12	418	-	5016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
422	С151801-103	-Переключатели универсальные УЗО, количество пакетов 1 шт	6	604	-	3624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
423	Спрайс-лист "Электроко мплекс" 5.10	-Медная шина 20x3x1000мм шт	2	1294,04	-	2588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Шкаф навесной 2 ШР								
424	С151803-197	-Ящик стальной для щита силового размер 600x600x200 мм, тип К656-У2	1	4550	-	4550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
425	С151801-81	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПП3-63 шт	1	9290	-	9290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
426	С151801-58	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, тип ПП3-25 шт	1	3800	-	3800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
427	С151801-53	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, тип шт	9	919	-	8271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПВ-16								
428	С151801-103	-Переключатели универсальные УЗО, количество пакетов 1	шт 3	604	-	1812	-	-	-	-
429	Спрайс-лист "Электроко мплекс" 5.10	-Медная шина 20х3х1000мм	шт 2	1294,04	-	2588	-	-	-	-
		Шкаф навесной ШРВ								
430	С151803-197	-Ящик стальной для щита силового размер 600х600х200 мм, тип К656-У2	1	4550	-	4550	-	-	-	-
431	С151801-81	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP56, IP67/, тип ПП3-63	шт 1	9290	-	9290	-	-	-	-
432	С151801-58	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, тип ПП3-16	шт 7	3800	-	26600	-	-	-	-
433	Спрайс-лист "Электроко мплекс" 5.10	-Медная шина 20х3х1000мм	шт 2	1294,04	-	2588	-	-	-	-
		Шкаф навесной ШР-К								
434	С151803-197	-Ящик стальной для щита силового размер 600х600х200 мм, тип К656-У2	1	4550	-	4550	-	-	-	-
435	С151801-81	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP56, IP67/, тип ПП3-63	шт 1	9290	-	9290	-	-	-	-
436	С151801-49	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP56, IP67/, 16А	шт 12	418	-	5016	-	-	-	-
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
437	С151801-103	-Переключатели универсальные УЗО, количество пакетов 1	11	604	-	6644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
438	Спрайс-лист "Электрокомплекс" 5.10	-Медная шина 20х3х1000мм	2	1294,04	-	2588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Кабельная продукция								
439	Е0167-14-1	-Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	1720	104,75	0,06	180170	103	175025	0,6	1023
				104,69	-	180067	-	97,2	-	-
		м								
440	СПрайс "Электрокомплекс"	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	360	72,1	-	25955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
441	Е0167-14-2	-Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 10 мм2	140	108,94	0,13	15252	18	14810	0,62	87
				108,81	0,02	15233	3	97,2	-	-
		м								
442	СПрайс "Электрокомплекс"	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	170	86,89	-	14771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
443	С151801-39 прим	-Пускатель нереверсный катушечный типа ПМЛ 1230	5	1990	-	9950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
444	С151801-40 прим	-Пускатель нереверсный катушечный типа ПМЛ 3230	1	2090	-	2090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
445	С151801-49	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, 16А	2	418	-	836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
446	Спрайс-лист "Евразия-Электрокомплекс"	-Пост управления ПКЕ 222-2 У2	5	284,69	-	1423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
447	С151801-158	-Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	86	237	-	20382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
448	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ шт	0,086	16300	-	1402	-	-	-	-
449	С151803-49	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2 1000шт	0,015	16100	-	242	-	-	-	-
450	С130806-32 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм 1000шт м	100	181	-	18100	-	-	-	-
451	С130804-119 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 10м	71,5	579	-	41399	-	-	-	-
452	С130804-119 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы гофрированные из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 10м	11,5	579	-	6659	-	-	-	-
453	С151801-126	-Звонок GNS-943	9	2160	-	19440	-	-	-	-
454	С130810-45	-Крепления для труб электропроводки /кронштейны, планки, хомуты/ шт	10	200	-	2000	-	-	-	-
		кг								
		Магистральные сети								
455	СПрайс "Электрокомплекс"	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	50	131,25	-	6563	-	-	-	-
456	СПрайс "Электроко	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число м	20	208,9	-	4178	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мплекс"	жил и сечение 5х4 мм2		-	-	-	-	-	-	-
457	СПрайс "Электроко мплекс"	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил исечение 5х6 мм2 м	125	288,39	-	36048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
458	СПрайс "Электроко мплекс"	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2 м	150	488,04	-	73206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
459	СПрайс "BiOSCAn"	-Кабельный лоток 300х50х2500 м	5	589,71	-	2949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
460	СПрайс "BiOSCAn"	-Кабельная стойка К-1150 шт	11	292,82	-	3221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Автоматизация								
461	С151801-52	-Выключатели автоматический однополюсной шт	1	919	-	919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
462	С151801-115 прим	-Переключатели универсальные пакетно-кулачковые /ТУ16-642,046-86/, тип ПКУЗ-58 С шт	1	3170	-	3170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
463	С151603-21	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,09	74900	-	6741	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
464	С151801-133	-Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10 шт	1	1080	-	1080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
465	С130806-31 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 20х2,5 мм м	3	131	-	393	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
466	С130810-45	-Металлоконструкции-крепления для трубэлектропроводки кг	10	200	-	2000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Слаботочные сети и телевидение /локальная смета 2-1-8/								
		Телевидение								
467	СОбъединени-е "ОКО"	-Антена диапазона UHF 2, UHF 1 , -марка A300VU	2	11757,3	-	23515	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
468	СОбъединени-е "ОКО"	-Антена диапазона UFV -марка A300 MV	1	11757,3	-	11757	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
469	СКомпания Электроком панент	-Усилитель антенный ТВ Luxmann	1	1802,79	-	1803	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
470	Спрайс "1000 каналов"	-Ответвитель, разветвитель на 8 телевизоров Luxmann SP-108	5	924,32	-	4622	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
471	С151802-23	-Штепсель винтовой /без конденсатора/ РТШ-4	23	179	-	4117	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
472	СПрайс Электроком плекс	-Розетка телевизионная одинарная серия Legrand 7743-30	23	1116,57	-	25681	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
473	СПрайс Электроком плекс	-Рамка под розетку 1 секц серия VALENA Legrand 7743-51	23	118,31	-	2721	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
474	С151605-46	-Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-1, 5-11, /ГОСТ 11326.68-79/	0,86	90700	-	78002	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
		Электрочасофикация								
475	СТОО "Мегапром"	-Часы К-270 размером 90х27х7	11	20222,56	-	222448	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
476	СТОО "Мегапром"	-Функция "звонок" к часам К-270	1	6470,21	-	6470	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
477	СТОО ALSER	-Персональный компьютер Системный блок Alser Corporative №663	1	17710,42	-	17710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
478	С151802-15	-Коробка ответвительная распределительная КР75/200	шт 8	5090	-	40720	-	-	-	-
479	С151604-1	-Кабели связи низкочастотные, марка ПРППМ, диаметр жилы 2x1,2 мм,	шт 0,8	114100	-	91280	-	-	-	-
480	С151803-61	-Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ5-П1.87 У3, габаритные размеры 2000x50x24 мм	1000м 225	244	-	54900	-	-	-	-
		Локальные сети	шт							
481	СТОО "LEdOvO"	-Коммутатор D-Link DES-1024 DES-1024A 24-port UTP 10/100Mbps Stand-alone Auto-sensing Unmanaged	2	2937,37	-	5875	-	-	-	-
482	СТОО IT CEnTEr	-[00003926] Модем ADSL, маршрутизатор, коммутатор, D-Link DSL-2640U / NRU / C4 (wi-fi)	шт 1	3056,9	-	3057	-	-	-	-
483	СПрайс Электроком плекс	-Розетка RJ45 серия VALENA Legrand 7741-38	шт 24	743,15	-	17836	-	-	-	-
484	СПрайс Электроком плекс	-Рамка под розетку 1 секц серия VALENA Legrand 7743-51	шт 24	118,31	-	2839	-	-	-	-
485	СПрайс Электроком плекс	-Розетка RJ45 серия VALENA Legrand	шт 4	743,15	-	2973	-	-	-	-
486	СПрайс Электроком плекс	-Рамка под розетку 2 секц серия VALENA Legrand 7743-52	шт 2	240,32	-	481	-	-	-	-
487	С151803-61	-Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ5-П1.87 У3,	шт 50	244	-	12200	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		габаритные размеры 2000x50x24 мм									
488	С151803-68	-Держатель, НЛ-Д УЗ	шт	100	45	-	4500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
489	С151803-71	-Соединитель угловой НЛ-СП УЗ	шт	10	105	-	1050	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
490	СТОО LEgrAnd RussiA	-XL VDI Шкаф 19" 12U 1000x600x600 арт 046212	шт	2	67039,9	-	134080	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
491	С151605-65	-Кабели UTP 5е, число жил и сечение 4x2x0,5 мм2	шт	0,2	66700	-	13340	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
492	С151607-82 прим	-Кабель UTP 5е, число жил и сечение 2x0,35 мм2	1000м	0,026	79300	-	2062	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Телефонизация									
493	С151802-22	-Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4		5	222	-	1110	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
494	С151803-61	-Лотки для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ5-П1.87 УЗ, габаритные размеры 2000x50x24 мм	шт	29	244	-	7076	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
495	С130804-121 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	шт	0,8	2150	-	1720	-	-	-	-
			10м		-	-	-	-	-	-	-
496	С151607-291	-Провода телефонные распределительныеоднопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1x2x0,4 мм2		0,112	2980	-	334	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытия дорог и площадок, озеленение, малые архитектурные формы /локальная смета 7-1/								
		Асфальтовое покрытие проездов Тип 1 412 м2								
497	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	82,4	885,73	92,19	72984	7597	3864	0,17	14
				24,59	14,59	2026	1202	119,7	0,05	4
498	Е0127-49-4	-Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума м3	412	563,59	25,12	232201	10351	8553	0,07	29
				10,58	6,76	4359	2786	119,7	0,02	10
499	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотн. каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ м2	412	401,91	19,19	165588	7906	6488	0,04	16
				6,83	6,33	2814	2606	119,7	0,02	9
500	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (ДОБАВИТЬ 2см) м2	412	186,81	-	76964	-	23	-	-
				0,05	-	19	-	119,7	-	-
501	Е0127-53-2	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ м2	412	549,45	19,19	226374	7906	6488	0,04	16
				6,83	6,33	2814	2606	119,7	0,02	9
502	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м2	203	453,92	8,29	92146	1683	30903	0,8	163
				124,98	2,2	25371	446	119,7	0,01	2
503	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Камни бетонные бортовые М-400 размером 300ммх150 мм м	9,135	27400	-	250299	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
		Асфальтовое покрытие тротуаров Тип 3 290 м2								
504	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	43,5	885,73	92,19	38529	4010	2040	0,17	7
				24,59	14,59	1070	635	119,7	0,05	2
505	Е0127-53-2	м3 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б М-II	290	508,65	19,19	147509	5565	4567	0,04	11
				6,83	6,33	1981	1834	119,7	0,02	6
506	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	м2 -Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	256	410,15	8,29	104999	2122	38971	0,8	205
				124,98	2,2	31995	562	119,7	0,01	2
507	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м -Камни бетонные бортовые М-400 размером 200ммх80 мм	4,096	27400	-	112230	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Искусственное покрытие площадки Тип 4 1957 м2								
508	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	391,4	1199	85,16	469289	33333	18992	0,17	65
				24,59	15,95	9623	6243	119,7	0,05	21
509	Е0127-22-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1957	276,31	41,6	540743	81415	47104	0,04	74
				5,75	14,36	11253	28099	119,7	0,05	99
510	Е0127-26-3 К=5	м2 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2(до толщ 20 см)	1957	78,53	8,55	153685	16726	7218	-	7
				0,58	2,51	1125	4905	119,7	0,01	16
511	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9	м2 -Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	493	410,15	8,29	202205	4086	75050	0,8	396
				124,98	2,2	61616	1083	119,7	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=0,86 к=0,33									
512	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-400 размером 200ммх80 мм м м3	7,888	27400 -	- -	216131 -	- -	- -	- -	- -
		Ограждения, ворота								
513	У1-32-5 К-1,43	-Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В /высота 3,0м/, строительные работы	136	3244,75 151,01	277,55 91,69	441286 20537	37747 12470	41589 126	0,92 0,31	124 43
514	У1-32-6 К-1,43	-Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В /высота 3,0м/, монтаж металлоконструкций м	136	267,78 31,46	0,65 0,18	36418 4279	89 25	3486 81	0,18 -	25 -
		Малые архитектурные формы								
515	У1-43-21	-Скамья типа II, строительные работы скамья	15	12389,94 1881	303,6 84,6	185849 28215	4554 1269	27862 94,5	11 0,41	165 6
516	У1-49-6	-Урна стационарная, строительные работы урна	7	4352,68 1782	37,66 8,46	30469 12474	264 59	11844 94,5	11 0,04	77 -
517	У1-28-5	-Навес теневой типа II, строительные работы навес	1	101635,8 16351,5	753,36 205,86	101636 16352	753 206	17733 107,1	99 1	99 1
518	У1-28-6	-Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций навес	1	36014,54 5013,97	9,37 1,87	36015 5014	9 2	4063 81	29 0,81	29 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			25935615	765515			18928
	Стоимость оборудования -		Тенге			3231147	274568			1195
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге Тенге			420245 420245	- -	- -		- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						2351182		
		На монтажные работы						646140		
		На металломонтажные работы						161259		
		На сантехнические работы						272315		
		Всего накладных расходов:						3430896		
		Итого с накладными						29366511		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1736776		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						31103287		
		Итого с временными, 1,8 % х 0,8						31545123		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						31965309		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						32089809		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						32401058		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						72369383		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1447388		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						73816771		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						8858013		
		Итого с НДС						82674784		

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Global Trade Center

Казақстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Республика Казахстан г. Алматы