Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью"Теміржолсу-Актөбе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, улица 8 марта, 7** — **040340004951**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Eurasia Build",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Т.Жармагамбетова, дом № 49А** — **200440002379**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №28/ТЖС/2021 от 16.06.2021 г.

Номер документа	Дата составления
6	19.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство водопроводных сетей в с. Каракудук, Иргизского района, Актюбинской области (внутрипоселковая сеть, наружные сети электроснабжения) (август 2021 г.)			Работа	1	12 831 001,00	12 831 001,00	1 374 750,11
				Итого	1	x	12 831 001,00	1 374 750,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Тасбулатова Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / / Изимов С.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.08.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Субподрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

Договор №28/ТЖС/2021 от 16.06.2021г.

А К Т №2
приемки выполненных работ
за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №4-1. Наружные сети электроснабжения										
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование										
		Установка КТП										
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,1		5465,95	1677,80	547	168	297	140	742
		НР - 93%; СП - 8%				815,15	693,44	82	69		55	
2	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,64		23812,48	1708,87	15240	1094	11197	2896	19587
		НР - 91%; СП - 8%				4608,45	364,52	2949	233		1451	
3	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1		11166,36	6438,36	11166	6438	1470	5115	17584
		НР - 80%; СП - 8%				3258,00	3136,28	3258	3136		1303	
4	2104-0406-0107 РСНБ РК 2015	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013**	шт.	2		–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
5	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,02612		676923,27	1278,27	17681	33	15910	1594	20817
		НР - 91%; СП - 8%				66526,00	529,53	1738	14		1542	
6	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01134		837503,27	1278,27	9497	14	6908	2349	12794
		НР - 91%; СП - 8%				227106,00	529,53	2575	6		948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00123	499540,00	--	614	--	614	--	664
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	80,99	853,43	19,95	69120	1616	46402	19813	96047
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	21102	202		7115	
9	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	35214,66	8873,59	35215	8874	10938	14746	53958
		НР - 80%; СП - 8%			15403,30	3029,25	15403	3029		3997	
10	5108-0102-0501 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	421123,00	--	421123	--		--	421123
					--	--	--	--	421123	--	
11	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	376732,00	--	376732	--		--	376732
					--	--	--	--	376732	--	
12	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3286,00	--	6572	--	6572	--	7098
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
13	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1494,08	179,08	2988	358	36	1955	5339
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	60,62	2594	121		395	
14	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10354,00	--	20708	--	20708	--	22365
		СП - 8%			--	--	--	--		1657	
15	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,02	577,00	--	12	--	12	--	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**								**1 054 862**
	Стоимость оборудования		Тенге				797 855				

РАЗДЕЛ 2.Сети 10кВ

Анкерная опора с установкой РЛНД Ар10-1.2с

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14071,16	6897,60	14071	6898	679	7877	23704
		НР - 80%; СП - 8%			6494,28	3352,00	6494	3352		1756	
17	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	38635,00	–	77270	–	77270	–	83452
		СП - 8%			–	–	–	–		6182	
18	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
19	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г-1	шт	2	4105,39	–	8211	–	8211	–	8868
		СП - 8%			–	–	–	–		657	
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	1	9812,68	–	9813	–	9813	–	10598
		СП - 8%			–	–	–	–		785	
21	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса TMs-60a	шт	1	2757,35	–	2757	–	2757	–	2978
		СП - 8%			–	–	–	–		221	
22	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	шт	2	691,53	–	1383	–	1383	–	1494
		СП - 8%			–	–	–	–		111	
23	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У-1	шт	1	3466,39	–	3466	–	3466	–	3744
		СП - 8%			–	–	–	–		277	
24	ТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ-52	шт	1	892,86	–	893	–	893	–	964
		СП - 8%			–	–	–	–		71	
25	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	2	866,60	–	1733	–	1733	–	1872
		СП - 8%			–	–	–	–		139	
26	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,626	187,00	–	117	–	117	–	126
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
27	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799,00	–	3995	–	3995	–	4315
		СП - 8%			–	–	–	–		320	
28	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412,00	–	2060	–	2060	–	2225
		СП - 8%			–	–	–	–		165	
29	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	12306,00	–	49224	–	49224	–	53162
		СП - 8%			–	–	–	–		3938	
30	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,6666667	19739,00	–	13159	–	13159	–	14212
		СП - 8%			–	–	–	–		1053	
31	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702,00	–	4212	–	4212	–	4549

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СП - 8%			–	–	–	–		337	
32	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677,00	–	88062	–	88062	–	95107
	СП - 8%				–	–	–	–		7045	
33	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138,00	–	78828	–	78828	–	85134
	СП - 8%				–	–	–	–		6306	
34	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3480,51	675,42	3481	675	310	1958	5874
	НР - 72%; СП - 8%				2496,00	223,66	2496	224		435	
35	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440,00	–	79440	–		–	79440
					–	–	–	–	79440	–	
36	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КМ-1	шт	1	1444,33	–	1444	–	1444	–	1560
	СП - 8%				–	–	–	–		116	
37	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	187,00	–	165	–	165	–	178
	СП - 8%				–	–	–	–		13	
38	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813,00	–	4878	–	4878	–	5268
	СП - 8%				–	–	–	–		390	
39	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-1	шт	1	6705,18	–	6705	–	6705	–	7242
	СП - 8%				–	–	–	–		536	
40	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-2	шт	1	1654,41	–	1654	–	1654	–	1787
	СП - 8%				–	–	–	–		132	
41	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-3	шт	3	4788,17	–	14364	–	14364	–	15514
	СП - 8%				–	–	–	–		1149	
42	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-5	шт	1	814,08	–	814	–	814	–	879
	СП - 8%				–	–	–	–		65	
43	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х7	шт	3	577,73	–	1733	–	1733	–	1872
	СП - 8%				–	–	–	–		139	
44	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8	шт	1	630,25	–	630	–	630	–	681
	СП - 8%				–	–	–	–		50	
45	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	4,5	656,51	–	2954	–	2954	–	3191
	СП - 8%				–	–	–	–		236	
46	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-96И	шт	1	3361,34	–	3361	–	3361	–	3630
	СП - 8%				–	–	–	–		269	
47	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	3	1391,00	–	4173	–	4173	–	4507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		334	
48	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х62И	шт	1	849,09	–	849	–	849	–	917
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
49	ТПРАЙС-ЛИСТ	Упор УП50	шт	1	542,72	–	543	–	543	–	586
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
50	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28685,00	–	86055	–	86055	–	92939
		СП - 8%			–	–	–	–		6884	
51	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3634,00	–	21804	–	21804	–	23548
		СП - 8%			–	–	–	–		1744	
52	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	410,00	–	4182	–	4182	–	4517
		СП - 8%			–	–	–	–		335	
53	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	153,00	–	918	–	918	–	991
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
				Концевая опора с установкой РЛНД Кр10-1.2с							
54	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14071,16	6897,60	14071	6898	679	7877	23704
		НР - 80%; СП - 8%			6494,28	3352,00	6494	3352		1756	
55	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	38635,00	–	77270	–	77270	–	83452
		СП - 8%			–	–	–	–		6182	
56	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
57	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г-1	шт	2	4105,39	–	8211	–	8211	–	8868
		СП - 8%			–	–	–	–		657	
58	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	1	9812,68	–	9813	–	9813	–	10598
		СП - 8%			–	–	–	–		785	
59	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs-60а	шт	1	2757,35	–	2757	–	2757	–	2978
		СП - 8%			–	–	–	–		221	
60	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	шт	2	691,53	–	1383	–	1383	–	1494
		СП - 8%			–	–	–	–		111	
61	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У-1	шт	1	3466,39	–	3466	–	3466	–	3744
		СП - 8%			–	–	–	–		277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	ТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ-52	шт	1	892,86	–	893	–	893	–	964
		СП - 8%			–	–	–	–		71	
63	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	2	866,60	–	1733	–	1733	–	1872
		СП - 8%			–	–	–	–		139	
64	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,626	187,00	–	117	–	117	–	126
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
65	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	799,00	–	3995	–	3995	–	4315
		СП - 8%			–	–	–	–		320	
66	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	412,00	–	2060	–	2060	–	2225
		СП - 8%			–	–	–	–		165	
67	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	12306,00	–	49224	–	49224	–	53162
		СП - 8%			–	–	–	–		3938	
68	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	0,8333333	19739,00	–	16449	–	16449	–	17765
		СП - 8%			–	–	–	–		1316	
69	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	702,00	–	2106	–	2106	–	2274
		СП - 8%			–	–	–	–		168	
70	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14677,00	–	44031	–	44031	–	47553
		СП - 8%			–	–	–	–		3522	
71	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	13138,00	–	39414	–	39414	–	42567
		СП - 8%			–	–	–	–		3153	
72	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3480,51	675,42	3481	675	310	1958	5874
		НР - 72%; СП - 8%			2496,00	223,66	2496	224		435	
73	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440,00	–	79440	–		–	79440
					–	–	–	–	79440	–	
74	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КМ-1	шт	1	1444,33	–	1444	–	1444	–	1560
		СП - 8%			–	–	–	–		116	
75	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	187,00	–	165	–	165	–	178
		СП - 8%			–	–	–	–		13	
76	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813,00	–	4878	–	4878	–	5268
		СП - 8%			–	–	–	–		390	
77	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-1	шт	1	6705,18	–	6705	–	6705	–	7242
		СП - 8%			–	–	–	–		536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-2	шт	1	1654,41	--	1654	--	1654	--	1787
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
79	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-3	шт	3	4788,17	--	14364	--	14364	--	15514
		СП - 8%			--	--	--	--		1149	
80	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-5	шт	1	814,08	--	814	--	814	--	879
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
81	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х7	шт	3	577,73	--	1733	--	1733	--	1872
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
82	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х8	шт	1	630,25	--	630	--	630	--	681
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
83	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	4,5	656,51	--	2954	--	2954	--	3191
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
84	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-96И	шт	1	3361,34	--	3361	--	3361	--	3630
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
85	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	3	1391,00	--	4173	--	4173	--	4507
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
86	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х62И	шт	1	849,09	--	849	--	849	--	917
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
87	ТПРАЙС-ЛИСТ	Упор УП50	шт	1	542,72	--	543	--	543	--	586
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
88	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28685,00	--	86055	--	86055	--	92939
		СП - 8%			--	--	--	--		6884	
89	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3634,00	--	21804	--	21804	--	23548
		СП - 8%			--	--	--	--		1744	
90	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	410,00	--	4182	--	4182	--	4517
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
91	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	153,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
		Промежуточные работы П10-1.2с (27 шт)									
92	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	27	6986,56	2984,12	188637	80571	18341	103091	315066
		НР - 80%; СП - 8%			3323,16	1449,56	89725	39138		23338	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	27	38635,00	--	1043145	--	1043145	--	1126597
		СП - 8%			--	--	--	--		83452	
94	ТПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs-54	шт	27	12307,42	--	332300	--	332300	--	358884
		СП - 8%			--	--	--	--		26584	
95	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	799,00	--	21573	--	21573	--	23299
		СП - 8%			--	--	--	--		1726	
96	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	412,00	--	11124	--	11124	--	12014
		СП - 8%			--	--	--	--		890	
97	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	81	12306,00	--	996786	--	996786	--	1076529
		СП - 8%			--	--	--	--		79743	
98	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	27	19739,00	--	532953	--	532953	--	575589
		СП - 8%			--	--	--	--		42636	
99	2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	81	2936,00	--	237816	--	237816	--	256841
		СП - 8%			--	--	--	--		19025	
100	2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	81	2936,00	--	237816	--	237816	--	256841
		СП - 8%			--	--	--	--		19025	
				Угловые промежуточные опоры УП10-1.2с (3 шт)							
101	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	14071,16	6897,60	42213	20693	2037	23631	71112
		НР - 80%; СП - 8%			6494,28	3352,00	19483	10056		5268	
102	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	38635,00	--	231810	--	231810	--	250355
		СП - 8%			--	--	--	--		18545	
103	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	6	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
104	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г-1	шт	6	4105,39	--	24632	--	24632	--	26603
		СП - 8%			--	--	--	--		1971	
105	ТПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs-58	шт	3	10040,27	--	30121	--	30121	--	32530
		СП - 8%			--	--	--	--		2410	
106	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У-52	шт	3	3405,11	--	10215	--	10215	--	11033
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
107	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	6	866,60	--	5200	--	5200	--	5616

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
108	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	5,634	187,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
109	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	799,00	--	7191	--	7191	--	7766
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
110	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	9	412,00	--	3708	--	3708	--	4005
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
111	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	шт.	9	12306,00	--	110754	--	110754	--	119614
		СП - 8%			--	--	--	--		8860	
112	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98**	комплект	3	19739,00	--	59217	--	59217	--	63954
		СП - 8%			--	--	--	--		4737	
113	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	шт.	9	12306,00	--	110754	--	110754	--	119614
		СП - 8%			--	--	--	--		8860	
				Угловая анкерная опора УА10-1.2с (1 шт)							
114	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1	21556,60	11103,52	21557	11103	680	12137	36389
		НР - 80%; СП - 8%			9774,00	5397,98	9774	5397		2695	
115	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	3	38635,00	--	115905	--	115905	--	125177
		СП - 8%			--	--	--	--		9272	
116	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
117	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Стяжка Г-1**	шт	3	4105,39	--	12316	--	12316	--	13301
		СП - 8%			--	--	--	--		985	
118	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Траверса ТМ-73**	шт	1	9812,68	--	9813	--	9813	--	10598
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
119	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Траверса TMs-60a**	шт	1	2757,35	--	2757	--	2757	--	2978
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
120	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Накладка ОГ-52**	шт	1	892,86	--	893	--	893	--	964
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
121	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Хомут Х51**	шт	2	735,29	--	1471	--	1471	--	1588
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
122	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Крепление подкоса У-52**	шт	2	3405,11	--	6810	--	6810	--	7355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		545	
123	ТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление изолятора Kisl	шт	1	1715,69	--	1716	--	1716	--	1853
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
124	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	4	866,60	--	3466	--	3466	--	3744
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
125	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,626	187,00	--	117	--	117	--	126
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
126	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	799,00	--	4794	--	4794	--	5178
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
127	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	412,00	--	2472	--	2472	--	2670
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
128	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	12306,00	--	36918	--	36918	--	39871
		СП - 8%			--	--	--	--		2953	
129	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	19739,00	--	19739	--	19739	--	21318
		СП - 8%			--	--	--	--		1579	
130	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702,00	--	4212	--	4212	--	4549
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
131	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677,00	--	88062	--	88062	--	95107
		СП - 8%			--	--	--	--		7045	
132	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138,00	--	78828	--	78828	--	85134
		СП - 8%			--	--	--	--		6306	
133	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3787,00	--	11361	--	11361	--	12270
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
134	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	12306,00	--	36918	--	36918	--	39871
		СП - 8%			--	--	--	--		2953	
		Устройство ответвления на концевой опоре УОК									
135	1133-0206-0104 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	1640,93	184,24	1641	184	--	1235	3106
		НР - 80%; СП - 8%			1456,69	87,36	1457	87		230	
136	ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-2	шт	1	4665,62	--	4666	--	4666	--	5039
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
137	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х1	шт	1	691,53	--	692	--	692	--	747
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
138	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	1,2	656,51	--	788	--	788	--	851
		СП - 8%			--	--	--	--		63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1780,00	--	3560	--	3560	--	3845
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
140	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54,00	--	108	--	108	--	117
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
141	2113-0814-2204 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	0,01	383,00	--	4	--	4	--	4
					--	--	--	--		--	
142	2404-0207-4018 РСНБ РК 2015	Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	752,00	--	4512	--	4512	--	4873
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
		Заземление и подвеска провода									
143	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	33	1323,34	114,98	43670	3794	11948	20684	69503
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	24,25	27928	800		5148	
144	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,43956	221633,00	--	97421	--	97421	--	105215
		СП - 8%			--	--	--	--		7794	
145	1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	42227,95	19214,74	42228	19215	8037	16016	62904
		НР - 72%; СП - 8%			14976,00	7268,75	14976	7269		4660	
146	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	28685,00	--	86055	--	86055	--	92939
		СП - 8%			--	--	--	--		6884	
147	1133-0204-0208 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	1,3143333	99284,70	9554,16	130493	12557	4732	95326	243885
		НР - 80%; СП - 8%			86130,00	4530,24	113204	5954		18066	
148	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,943	254567,00	--	1003758	--	1003758	--	1084058
		СП - 8%			--	--	--	--		80301	
149	1308-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Короткозамыкатель двухполюсный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	37751,47	15851,65	113254	47555	9539	52294	178792
		НР - 72%; СП - 8%			18720,00	5490,04	56160	16470		13244	
150	Прайс-лист	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3	шт	3	316250,00	--	948750	--		--	948750
					--	--	--	--	948750	--	
		Прокладка кабелей КЛ-0,4кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	58,14	158,66 7,96	150,70 35,30	9224 463	8762 2053	--	1811 883	11918
152	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	49,56	29,32 --	29,32 10,31	1453 --	1453 511	--	368 146	1967
153	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,58	738,09 738,09	--	6333 6333	--	--	4560 871	11764
154	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	0,084	27011,58 8322,30	18689,28 4090,78	2269 699	1570 344	--	751 242	3261
155	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226 *СП - 8%*	100 м	0,0084	1755,00 --	--	15 --	--	15	-- 1	16
156	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,039	137955,44 136458,00	--	5380 5322	--	58	4045 754	10179
157	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	39	1601,00 --	--	62439 --	--	62439	-- 4995	67434
158	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	12	470,22 350,61	35,00 10,00	5643 4207	420 120	1016	3116 701	9459
159	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм *СП - 8%*	м	12	91,00 --	--	1092 --	--	1092	-- 87	1179
160	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м	3	693,51 350,61	51,63 6,67	2081 1052	155 20	874	772 228	3080
161	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20 *СП - 8%*	м	3	201,00 --	--	603 --	--	603	-- 48	651
162	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	8	683,86	349,75	5471	2798	1475	1513	7542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			149,76	112,87	1198	903		559	
163	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	48	316,24	145,95	15180	7006	2184	5805	22664
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	5990	2072		1679	
164	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	3	93,77	1,76	281	5	58	158	474
		НР - 72%; СП - 8%			72,54	0,61	218	2		35	
165	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	135	336,58	154,14	45439	20809	6097	17763	68258
		НР - 72%; СП - 8%			137,28	45,47	18533	6138		5056	
166	2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,064	205770,00	--	13169	--	13169	--	14223
		СП - 8%			--	--	--	--		1054	
167	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,056	322484,00	--	18059	--	18059	--	19504
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	
168	2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,063	293960,00	--	18519	--	18519	--	20001
		СП - 8%			--	--	--	--		1482	
				Подвеска СИП							
169	1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,352	113545,60	574,96	39968	202	18411	17148	61686
		НР - 80%; СП - 8%			60667,74	228,25	21355	80		4569	
170	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,35904	314790,00	--	113022	--	113022	--	122064
		СП - 8%			--	--	--	--		9042	
				Заземление							
171	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	352	249,01	17,81	87653	6268	13294	50101	148774
		НР - 72%; СП - 8%			193,44	4,24	68091	1494		11020	
172	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,22	218780,00	--	48132	--	48132	--	51982
		СП - 8%			--	--	--	--		3851	
173	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	88	1323,34	114,98	116454	10119	31861	55158	185341
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	24,25	74474	2134		13729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,4	221633,00	--	88653	--	88653	--	95745
		СП - 8%			--	--	--	--		7092	
175	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	13	263,47	24,84	3425	323	902	1647	5478
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	6,67	2200	87		406	
176	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0163	268795,00	--	4381	--	4381	--	4732
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								10 193 452
	Стоимость оборудования		Тенге				1 107 630				
		РАЗДЕЛ 3.Наружное электроосвещение (общ. 12 шт)									
		Тип 1 (1 шт)									
177	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	1	7313,17	4842,13	7313	4842	--	3564	11748
		НР - 80%; СП - 8%			2471,04	1984,47	2471	1984		870	
178	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0,45	17589,10	23,40	7915	11	7208	557	9150
		НР - 80%; СП - 8%			1546,60	--	696	--		678	
179	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1748,00	--	6992	--	6992	--	7551
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
180	2301-0201-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	3884,00	--	13594	--	13594	--	14682
		СП - 8%			--	--	--	--		1088	
181	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	6084,00	--	27378	--	27378	--	29568
		СП - 8%			--	--	--	--		2190	
182	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	821,00	--	246	--	246	--	266
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
183	1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,19914	17032,06	12107,52	3392	2411	243	1000	4743
		НР - 80%; СП - 8%			3706,56	2567,52	738	511		351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1323,34 846,30	114,98 24,25	1323 846	115 24	362	627 156	21
185	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** *СП - 8%*	т	0,0067	221633,00 --	--	1485 --	--	1485	-- 119	16
186	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	1	4728,48 2223,06	2488,22 1010,88	4728 2223	2488 1011	17	2587 585	79
187	2307-0103-0420 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82** *СП - 8%*	шт.	1	19401,00 --	--	19401 --	--	19401	-- 1552	209
188	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79** *СП - 8%*	км	0,01	50138,00 --	--	501 --	--	501	-- 40	5
189	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	1	1845,00 --	--	1845 --	--	1845	-- 148	19
190	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	м	3	410,00 --	--	1230 --	--	1230	-- 98	13
191	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	3	153,00 --	--	459 --	--	459	-- 37	4
192	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	1	1254,00 --	--	1254 --	--	1254	-- 100	13
193	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	1	2630,00 --	--	2630 --	--	2630	-- 210	28
194	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	4	395,00 --	--	1580 --	--	1580	-- 126	17
195	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	1	2182,00 --	--	2182 --	--	2182	-- 175	2
196	2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80** *СП - 8%*	т	0,000034	1239732,00 --	--	42 --	--	42	-- 3	
197	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	1	1928,00 --	--	1928 --	--	1928	-- 154	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6785,00	–	6785	–	6785	–	7328
		СП - 8%			–	–	–	–		543	
		Тип 2 (10 шт)									
199	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	10	7313,17	4842,13	73132	48421	–	35644	117478
		НР - 80%; СП - 8%			2471,04	1984,47	24710	19845		8702	
200	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	4,5	17589,10	23,40	79151	105	72086	5568	91496
		НР - 80%; СП - 8%			1546,60	–	6960	–		6777	
201	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40	1748,00	–	69920	–	69920	–	75514
		СП - 8%			–	–	–	–		5594	
202	2301-0201-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35	3884,00	–	135940	–	135940	–	146815
		СП - 8%			–	–	–	–		10875	
203	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45	6084,00	–	273780	–	273780	–	295682
		СП - 8%			–	–	–	–		21902	
204	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	821,00	–	2463	–	2463	–	2660
		СП - 8%			–	–	–	–		197	
205	1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	1,9914	17032,06	12107,52	33918	24111	2426	9995	47426
		НР - 80%; СП - 8%			3706,56	2567,52	7381	5113		3513	
206	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	1323,34	114,98	13233	1150	3620	6268	21061
		НР - 72%; СП - 8%			846,30	24,25	8463	242		1560	
207	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,067	221633,00	–	14849	–	14849	–	16037
		СП - 8%			–	–	–	–		1188	
208	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	10	4728,48	2488,22	47285	24882	172	25872	79009
		НР - 80%; СП - 8%			2223,06	1010,88	22231	10109		5853	
209	2307-0103-0420 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	10	19401,00	–	194010	–	194010	–	209531
		СП - 8%			–	–	–	–		15521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,1	50138,00 –	– –	5014 –	– –	5014	– 401	5415
211	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	10	1845,00 –	– –	18450 –	– –	18450	– 1476	19926
212	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	26	410,00 –	– –	10660 –	– –	10660	– 853	11513
213	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	10	153,00 –	– –	1530 –	– –	1530	– 122	1652
214	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	10	2815,00 –	– –	28150 –	– –	28150	– 2252	30402
215	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	10	1928,00 –	– –	19280 –	– –	19280	– 1542	20822
216	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	10	6785,00 –	– –	67850 –	– –	67850	– 5428	73278
				Тип 3 (1 шт)							
217	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	7313,17 2471,04	4842,13 1984,47	7313 2471	4842 1984	–	3564 870	11748
218	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м3	0,45	17589,10 1546,60	23,40 –	7915 696	11 –	7208	557 678	9150
219	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	4	1748,00 –	– –	6992 –	– –	6992	– 559	7551
220	2301-0201-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3,5	3884,00 –	– –	13594 –	– –	13594	– 1088	14682
221	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	4,5	6084,00 –	– –	27378 –	– –	27378	– 2190	29568
222	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,3	821,00 –	– –	246 –	– –	246	– 20	266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,19914	17032,06 3706,56	12107,52 2567,52	3392 738	2411 511	243	1000 351	4743
224	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1323,34 846,30	114,98 24,25	1323 846	115 24	362	627 156	2106
225	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) *СП - 8%*	т	0,0067	221633,00 –	– –	1485 –	– –	1485	– 119	1604
226	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	1	4728,48 2223,06	2488,22 1010,88	4728 2223	2488 1011	17	2587 585	7901
227	2307-0103-0420 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82 *СП - 8%*	шт.	1	19401,00 –	– –	19401 –	– –	19401	– 1552	20953
228	2306-096[illegible]-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,01	50138,00 –	– –	501 –	– –	501	– 40	541
229	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	1845,00 –	– –	1845 –	– –	1845	– 148	1993
230	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	3	410,00 –	– –	1230 –	– –	1230	– 98	1328
231	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	153,00 –	– –	459 –	– –	459	– 37	496
232	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	1254,00 –	– –	1254 –	– –	1254	– 100	1354
233	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	1912,00 –	– –	7648 –	– –	7648	– 612	8260
234	2404-0207-5029 РСНБ РК 2015	Зажимы переходные прокалывающие SM6.21 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	4595,00 –	– –	18380 –	– –	18380	– 1470	19850
235	2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	т	0,000034	1239732,00 –	– –	42 –	– –	42	– 3	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	1	1928,00	–	1928	–	1928	–	2082
					–	–	–	–		154	
237	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	1	6785,00	–	6785	–	6785	–	7328
					–	–	–	–		543	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1 551 610
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12 909 964
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1 905 485		

	Итого по Акту			11 004 479
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2 %)		220 090	11 224 569
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)		370 411	11 594 979
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2 %)		231 900	11 826 879
	Оборудование		1 905 485	13 732 364
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	2019 г. - 40%, К=1			5 492 946
	2020 г. - 60%, К=1,049901			8 650 574
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)		1 697 222	
	Всего по сметному расчету			15 840 741
	Скидка (10%)		1 584 074	
	Итого со скидкой			14 256 667
	Скидка (10%)		1 425 667	
	Итого со скидкой			12 831 001

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Г.А.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Субподрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№28/ТЖС/2021	16.06.2021	за счет средств республиканского бюджета								
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2019г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 20%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области"	**37 007 133**	**14 143 519**						**3 009 741**	**1 697 222**	**12 831 001**

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Г.А.