Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью"Теміржолсу-Актөбе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, улица 8 марта, 7** — **040340004951**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Eurasia Build",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Т.Жармагамбетова, дом № 49А** — **200440002379**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №28/ТЖС/2021 от 16.06.2021 г.

Номер документа	Дата составления
11	**20.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство водопроводных сетей в с. Каракудук, Иргизского района, Актюбинской области (сентябрь 2021 г.)			Работа	1	2 078 989,00	2 078 989,00	222 748,82
				Итого	1	x	2 078 989,00	222 748,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Тасбулатова Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2021

М.П.

согл

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтобе"
Субподрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

Договор №28/ТЖС/2021 от 16.06.2021г.

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №2-1-2. Насосная станция 1-го подъема. Технологическое оборудование									
2	Прайс-лист	**Скважинные насосы (1раб+1рез) производительностью 1,0м3/час Н=15m с ШУ с автоматизацией, электроснабжением и узлом управления (шкаф управления, подводный кабель, электроды для защиты от сухого хода, стальной трос, кабель для электрода, тросовые зажимы)**	комплект	1	1500842,99	--	1500843	--		--	1500843
					--	--	--	--	1500843	--	
4	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	6699,61	149,44	6700	149	4520	2015	9412
		НР - 98%; СП - 8%			2031,12	24,96	2031	25		697	
5	2303-0301-0414 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 80, Qnom 40 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus**	шт.	1	125618,00	--	125618	--	125618	--	135667
		СП - 8%			--	--	--	--		10049	
7	2304-1007-0601 РСНБ РК 2015	**Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	112399,00	--	112399	--	112399	--	121391
		СП - 8%			--	--	--	--		8992	
8	2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79**	шт.	2	10880,00	--	21760	--	21760	--	23501
		СП - 8%			--	--	--	--		1741	
10	2304-1001-5001 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°C, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91**	шт.	1	15944,00	--	15944	--	15944	--	17220
		СП - 8%			--	--	--	--		1276	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	2304-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9088,00	--	9088	--	9088	--	9815
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
12	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6830,00	--	6830	--	6830	--	7376
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
14	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
15	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	727,00	--	1454	--	1454	--	1570
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
16	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	364,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
18	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	592,00	--	1184	--	1184	--	1279
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
19	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1137,00	--	2274	--	2274	--	2456
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
20	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5	1369,00	--	6845	--	6845	--	7393
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
21	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	20	959,00	--	19180	--	19180	--	20714
		СП - 8%			--	--	--	--		1534	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	815,00	--	815	--	815	--	880
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1 861 320
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1 500 843		
		ЛС №2-1-4. Насосная станция 1-го подъема. Колодец									
3	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23115,00	--	46230	--	46230	--	49928
		СП - 8%			--	--	--	--		3698	
4	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20396,00	--	20396	--	20396	--	22028
		СП - 8%			--	--	--	--		1632	
5	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5281,00	--	10562	--	10562	--	11407
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
7	2301-0201-0180 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	2383,00	--	477	--	477	--	515
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
9	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	12125,00	--	3638	--	3638	--	3929
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
11	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18079,00	--	18079	--	18079	--	19525
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0969	217344,00	--	21061	--	21061	--	22745
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01425	222453,00	--	3170	--	3170	--	3424
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
26	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,098	463203,00	--	45394	--	45394	--	49025
		СП - 8%			--	--	--	--		3632	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
29	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	25443,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								182 595
		ЛС №2-2-2. Водонапорная башня емкостью 25м3 высотой 15м. Технологическое оборудование									
2	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	21970,00	--	21970	--	21970	--	23728
		СП - 8%			--	--	--	--		1758	
4	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	15261,00	--	15261	--	15261	--	16482
		СП - 8%			--	--	--	--		1221	
6	2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8	4678,00	--	37424	--	37424	--	40418
		СП - 8%			--	--	--	--		2994	
8	2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	8	3211,00	--	25688	--	25688	--	27743
		СП - 8%			--	--	--	--		2055	
10	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3014,00	--	3014	--	3014	--	3255
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
11	2302-0101-0183 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2190,00	--	4380	--	4380	--	4730
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
12	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2623,00	--	7869	--	7869	--	8499
		СП - 8%			--	--	--	--		630	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1**	**970,00**	**--**	**970**	**--**	**970**	**--**	**1048**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**78**	
15	2302-0101-0720 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1**	**1837,00**	**--**	**1837**	**--**	**1837**	**--**	**1984**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**147**	
16	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1**	**704,00**	**--**	**704**	**--**	**704**	**--**	**760**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**56**	
17	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1**	**1055,00**	**--**	**1055**	**--**	**1055**	**--**	**1139**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**84**	
18	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3**	**2068,00**	**--**	**6204**	**--**	**6204**	**--**	**6700**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**496**	
20	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	**шт.**	**2**	**815,00**	**--**	**1630**	**--**	**1630**	**--**	**1760**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**130**	
22	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	**Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2**	**6830,00**	**--**	**13660**	**--**	**13660**	**--**	**14753**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1093**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**152 999**

	Итого по Акту		**696 071**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (2 %)	13921	709992

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)		0	709992					
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2 %)		14200	724192					
		Оборудование		1500843	2225035					
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	2019 г. - 40% (К=1)			890014					
		2020 г. - 60% (К=1,049901)			1401640					
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)		274998						
		Всего по сметному расчету			**2566653**					
		Скидка (10%)		256665						
		Итого со скидкой			**2309987**					
		Скидка (10%)		230999						
		Итого по Акту			**2078989**					

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе"

_____ **Изимов С.Б.**

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

_____ **Тасбулатова Г.А.**

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Субподрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№28/ТЖС/2021	16.06.2021	за счет средств республиканского бюджета								
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2019г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 10%+10%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Строительство водопроводных сетей в селе Каракудык Иргизского района Актюбинской области"	**2 291 654**	**2 291 654**						**487 664**	**274 998**	**2 078 989**

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Г.А.