Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района
Подрядчик: ТОО"Карасай Курылыс"
Договор: № 22 от 18 апреля 2018 Дополинтельное соглашение № 1 от 18.10.2018 г.

Справка № 8
выполненных работ за ноябрь 2018 г.

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ по договору, тенге	Аванс			Раннее заактированная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за текущий месяц, тенге			Сумма выполненных работ с начало года, тенге		
				Сумма аванса, тенге	сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области	тенге	383 371 177,28				369 065 705,00	8 196 618,21	7 318 409,12	878 209,09	377 262 323,21	336 841 360,01	40 420 963,20
	ИТОГО:	**тенге**	**383 371 177,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369 065 705,00**	**8 196 618,21**	**7 318 409,12**	**878 209,09**	**377 262 323,21**	**336 841 360,01**	**40 420 963,20**

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководитель Отдела_____ **Джуртшиев Е.Д.**

Подрядчик:
ТОО "Карасай Курылыс"

Директор_____ **Аскарбаев А.К.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: ТОО "Қарасай Құрылыс"
Договор № 22 от 18 апреля 2018. Дополнительное соглашение № 3 от 25.12.2018 г
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жанакурылыс Жамбылского района Алматинской области
Наименование объекта:Благоустройство территории.
Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство территории.

А К Т N 30

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 6 Ограждения из ж/б панелей							
	6.1 Ограждение							
37	Е7-24-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м *м оград*	402	506,01	353,05	203416	141926	139321
				148,5	99,05	59697	39818	140
38	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	38,025	653,02	73,75	24831	2804	1672
				21,38	11,67	813	444	133
39	30-21-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 *м3*	67,6	12500	0	845000	0	0
				0	0	0	0	0
40	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	14,196	14493	0	205743	0	0
				0	0	0	0	0

41	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	30,55	4089	0	124919	0	0
		м3						
				0	0	0	0	0
42	30-2-14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-100	0,58	4456	0	2584	0	0
		м3						
				0	0	0	0	0
43	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	315,3	245,44	3,82	77387	1204	14431
		м2 поверхности						
				37,35	1,44	11776	454	118
44	Е15-152-2	Известковая окраска ограждения	2357,1	9,9	0,12	23335	283	16829
		м2 окрашиваемой поверхности						
				6,75	0,05	15910	118	105
45	Т1-33-5	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 строительные работы	402	31,27	0	12571	0	6826
		м ограды						
				12,13	0	4876	0	140
46	Т1-33-6	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 монтаж металлоконструкций	402	56,9	0,09	22874	36	2388
		м ограды						
				6,56	0,04	2637	16	90
47	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4974
		шт						
				3217,5	334,76	3218	335	140
48	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1488,85	33,47	1489	33	2029
		шт						
				1435,5	12,65	1436	13	140
49	2-1-41	Стоимость стоек	0,28968	122008	0	35343	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
50	2-1-85	Каркас ворот	0,09714	99810	0	9696	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
51	Е9-47-1	Облицовка ворот стальным листом	3,74	55,95	2,99	209	11	168
		м2						
				48,83	0,97	183	4	90

52	1-1-1596	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,11742	64327	0	7553	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
53	2-1-41	Каркас калитки	0,02187	122008	0	2668	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
54	1-1-755	Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки, d=1,2 мм	2,9	353	0	1024	0	0
		м2						
				0	0	0	0	0
55	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	0	844	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
56	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308	0	308	0	0
		шт						
				0	0	0	0	0
57	1-1-788	Скобяные изделия для ворот	1	2980	0	2980	0	0
		комплект						
				0	0	0	0	0
58	1-1-790	Скобяные изделия для калитки	1	1960	0	1960	0	0
		комплект						
				0	0	0	0	0
59	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=29,000;	17,603	140,63	0,07	2476	1	1996
		м2 окрашиваемой поверхности						
				108	0,02	1901	0	105

Итого по разделу 6 **1613886** **147471** **190634**

102447 **41202**

Раздел 7 Надворный туалет на 1 очко - 1 шт

68	Е10-5-1	Установка деревянных элементов туалета	0,3978	22656,35	316,57	9013	126	1721
		м3 древесины в конструкции						
				3487,5	119,25	1387	47	120

69	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций туалета	0,5702	1862,35	14,17	1062	8	211
		м3 древесины в конструкции						
				303,75	5,4	173	3	120
70	Е15-201-3	Остекление	0,12	149,03	1,65	18	0	4
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок						
				33,3	0,63	4	0	105
71	Е12-7-3	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов	1,96	624,75	5,78	1225	11	165
		м2 кровли						
				68,63	2,16	135	4	119
72	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0022	33697,62	304,24	74	1	77
		т						
				33075	114,75	73	0	105
73	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0022	68385	0	150	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
		Итого по разделу 7				**11542**	**146**	**2178**
						1772	**54**	

Раздел 9 Подпорные стенки

82	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,776	1197,42	100,89	2127	179	340
		м3 основания						
				123,75	38,25	220	68	118
85	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,03978	71100	0	2828	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
86	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,04202	71100	0	2988	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
87	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,04726	71100	0	3360	0	0
		т						
				0	0	0	0	0

88	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,04584	71100	0	3259	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
89	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0072	55134	0	397	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
90	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00316	55134	0	174	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
92	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,21	1197,42	100,89	3844	324	614
		м3 основания						
				123,75	38,25	397	123	118
95	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,08804	71100	0	6260	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
96	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,09464	71100	0	6729	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
97	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,08618	71100	0	6127	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
98	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,08736	71100	0	6211	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
99	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0144	55134	0	794	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
100	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00632	55134	0	348	0	0
		т						

102	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,21	1197,42	100,89	3844	324	614
		м3 основания						
				123,75	38,25	397	123	118
105	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,10192	71100	0	7247	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
106	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,09734	71100	0	6921	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
107	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,08618	71100	0	6127	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
108	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,08736	71100	0	6211	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
109	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0144	55134	0	794	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
110	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00632	55134	0	348	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
112	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,21	1197,42	100,89	3844	324	614
		м3 основания						
				123,75	38,25	397	123	118
115	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,1092	71100	0	7764	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
116	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,109	71100	0	7750	0	0
		т						
				0	0	0	0	0

117	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,08618	71100	0	6127	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
118	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,08736	71100	0	6211	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
119	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0144	55134	0	794	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
120	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00632	55134	0	348	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
121	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		245,44	3,82	0	0	0
		м2 поверхности						
				37,35	1,44	0	0	118
122	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,21	1197,42	100,89	3844	324	614
		м3 основания						
				123,75	38,25	397	123	118
125	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,11842	71100	0	8420	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
126	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,12376	71100	0	8799	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
127	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,08618	71100	0	6127	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
128	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,08736	71100	0	6211	0	0
		т						

129	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0144	55134	0	794	0	0
				0	0	0	0	0
130	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,00632	55134	0	348	0	0
				0	0	0	0	0
132	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	2,81	1197,42	100,89	3365	284	537
				123,75	38,25	348	107	118
135	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,13104	71100	0	9317	0	0
				0	0	0	0	0
136	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,1302	71100	0	9257	0	0
				0	0	0	0	0
137	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,08618	71100	0	6127	0	0
				0	0	0	0	0
138	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,08736	71100	0	6211	0	0
				0	0	0	0	0
139	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0144	55134	0	794	0	0
				0	0	0	0	0
140	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,00632	55134	0	348	0	0
				0	0	0	0	0
145	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000; *т*	0,13832	71100	0	9835	0	0

146	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,1395	71100	0	9918	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
147	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,08618	71100	0	6127	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
148	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,08736	71100	0	6211	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
149	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0144	55134	0	794	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
150	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00632	55134	0	348	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
155	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,0572	71100	0	4067	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
156	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,0583	71100	0	4145	0	0
		т						
				0	0	0	0	0
157	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,06116	71100	0	4348	0	0
		т						
158	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,0583	71100	0	4145	0	0
		т						
159	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0144	55134	0	794	0	0
		т						
				0	0	0	0	0

160	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00632	55134	0	348	0	0
		т						
				0	0	0	0	0

		Итого по разделу 9				**230818**	**1759**	**3333**
						2156	**667**	
		Всего прямые затраты				**1856246**	**149376**	**196145**
						106375	**41923**	
		Итого с накладными расходами				**2 052 391**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				123 143		
		Итого				**2 175 534**		
		Затраты на временные здания и сооружения 3,4% х0,8				59 175		
		Итого				**2 234 709**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%				46 258		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				22 347		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %				8 939		
		Итого в ценах 2001 годаМРП=775				**2 312 253**		
		Итого в ценах 2018 года МРПтек=2405 (Имрп = 3,103)				**7 174 921**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				143 498		
		Итого				**7 318 419**		
		НДС (12 %)				878 210		

		Всего				**8 196 629**		
		Скидка по условиям тендера				10,79		
		Всего по акту				**8 196 618,21**		

Заказчик:
КГУ" Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района"

Руководителя Отдела_____ Джуртшиев Е.Д.

Инженер по техническому надзору
ТОО "УКС"
_____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
ТОО"Карасай Курылыс"

Директор_____Аскарбаев А.К.

Начальник участка
_____Карабалин К.Ш.