Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахскаго района"

Подрядчик: ТОО "Риголит"

Объект: "Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г. №72

С П Р А В К А №9

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		15-7	15.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав СМР(в смет. базовых ценах)	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретен. Материалов	Другие доп.расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	611 971 068	31 468 784	31 468 784						3 371 655	31 468 784
в.т.ч.										
Строительно-монтажные работы		31 468 784	31 468 784	31 468 784					3 371 655	31 468 784
5% возврат									168 583	1 573 439
Итого к оплате									**3 203 073**	**29 895 345**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительство
Енбекшиказахскаго района" _____ Смагулов А.М.

МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Риголит" _____ Сарсеков С.К.

МП

Заказчик ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Риголит"
Субподрядчик
Договор №15-7 от 15.04.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2016 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Внутренняя отделка												
		Перевод стр 74												
1.	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	375,90	57,16	0,35	21486	132	0,30	112				
					51,98	0,14	19539	53	0,00	0				
2.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	379,60	77,28	3,43	29335	1302	0,46	173				
					73,73	1,31	27988	497	0,01	2				
3.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	911,04	31,00	--	28242	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
4.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	455,52	37,00	--	16854	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
5.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	4,30	147,72	6,12	635	26	0,81	3				
					141,39	2,32	608	10	0,01	0				
6.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	10,32	31,00	--	320	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
7.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	5,16	37,00	--	191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		1 этапс ст. 75								
8.	Е0115-64- 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	517,72	106,20	3,94	54982	2040	0,55	287
					102,11	1,49	52864	771	0,01	4
9.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1242,53	31,00	--	38518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	621,26	37,00	--	22987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0115-64- 3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	722,34	77,28	3,43	55822	2478	0,46	329
					73,73	1,31	53258	946	0,01	5
12.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1733,62	31,00	--	53742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	866,81	37,00	--	32072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0115-64- 5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	26,46	147,72	6,12	3909	162	0,81	21
					141,39	2,32	3741	61	0,01	0
15.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	63,50	31,00	--	1969	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	31,75	37,00	--	1175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		2 этапс ст. 78								
17.	Е0115-64- 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	295,18	106,20	3,94	31348	1163	0,55	163
					102,11	1,49	30141	440	0,01	2
18.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	708,43	31,00	--	21961	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	354,22	37,00 ---	-- ---	13106 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	Е0115-64- 3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	492,04	77,28 73,73	3,43 1,31	38025 36278	1688 645	0,46 0,01	224 3
21.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	1180,90	31,00 ---	-- ---	36608 ---	-- ---	-- ---	-- ---
22.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	590,45	37,00 ---	-- ---	21847 ---	-- ---	-- ---	-- ---
23.	Е0115-64- 5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	77,80	147,72 141,39	6,12 2,32	11493 11000	476 180	0,81 0,01	63 1
24.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	186,72	31,00 ---	-- ---	5788 ---	-- ---	-- ---	-- ---
25.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	93,36	37,00 ---	-- ---	3454 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								545870
		Раздел: Полы								
		Тип К1 стр 83								
26.	Е0111-6-2	Устройство гидроизоляции раствором AlinEX Аквапластер	м2	37,08	242,63 123,98	118,54 44,39	8997 4597	4395 1646	0,69 0,22	26 8
27.	СГруппа	Раствор "AlinEX Аквапластер" толщиной 10мм	кг	648,90	27,65 ---	-- ---	17939 ---	-- ---	-- ---	-- ---
28.	Е0111-27- 6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	37,08	1332,11 173,30	15,20 7,37	49395 6426	564 273	1,07 0,04	40 1
29.	С143002-5 8	Сухие смеси для плиточных работ	кг	166,86	43,00 ---	-- ---	7175 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
30.	С143002-5 9	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	22,25	42,00	--	934	--	--	--
		Тип П1 стр 84			--	--	--	--	--	--
31.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	210,40	127,03	9,83	26727	2068	0,69	145
					115,20	3,69	24238	776	0,02	4
32.	Е0111-47-1Изм.	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 3 мм	м2	210,40	113,61	4,31	23904	907	0,68	142
					109,23	0,27	22982	57	0,00	0
33.	СКомпания	Наливной пол Ультралайн из полиуретоновых двухкомпонентных составов толщиной 3мм	кг	1893,60	471,52	--	892876	--	--	--
		Тип Б1 стр 86			--	--	--	--	--	--
34.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	69,11	373,01	14,76	25779	1020	0,36	25
					52,43	5,54	3624	383	0,03	2
35.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	69,11	127,03	9,83	8779	679	0,69	48
		Тип Э1			115,20	3,69	7962	255	0,02	1
36.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	35,98	127,03	9,83	4571	354	0,69	25
					115,20	3,69	4145	133	0,02	1
37.	Е0111-23-2	Устройство эпоксиднополиамидных бесшовных покрытий толщиной 3 мм	м2	35,98	3958,61	32,82	142431	1181	0,69	25
		Тип Л2 стр 87			148,95	12,29	5359	442	0,06	2
38.	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	5,02	49,83	2,61	250	13	0,31	2
					46,73	0,97	235	5	0,00	0
39.	Е0111-11-10	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя /до15мм/	м2	5,02	36,30	5,30	182	27	0,19	1
					31,00	1,80	156	9	0,00	0
40.	СГруппа	Выравнивающий слой Алинекс Левел 1 толщиной 15мм	кг	125,50	17,28	--	2168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из	м2	6,82	1332,11	15,20	9085	104	1,07	7
					173,30	7,37	1182	50	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одноцветных с красителем плиток								
42.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	30,69	43,00	--	1320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	4,09	42,00	--	172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	127,97	254,56	0,32	32577	41	0,24	30
					41,63	0,11	5327	14	0,00	0
		тип Л3 стр 89								
45.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	6,08	1332,11	15,20	8099	92	1,07	7
					173,30	7,37	1054	45	0,04	0
46.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	27,36	43,00	--	1176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	3,65	42,00	--	153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		тип П2 стр 90								
48.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	216,68	127,03	9,83	27525	2130	0,69	150
					115,20	3,69	24962	800	0,02	4
49.	Е0111-47-1Изм.	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 3 мм	м2	216,68	113,61	4,31	24617	934	0,68	146
					109,23	0,27	23668	59	0,00	0
50.	СКомпания	Наливной пол Ультралайн из полиуретоновых двухкомпонентных составов толщиной 3мм	кг	975,06	471,52	--	459763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		тип К2 стр 90								
51.	Е0111-6-2	Устройство гидроизоляции раствором AlinEX Аквапластер	м2	29,58	242,63	118,54	7177	3506	0,69	21
					123,98	44,39	3667	1313	0,22	6
52.	СГруппа	Раствор "AlinEX Аквапластер" толщиной 10мм	кг	517,65	27,65	--	14311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	29,58	1332,11	15,20	39404	450	1,07	32
					173,30	7,37	5126	218	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	133,11	43,00 ---	-- ---	5724 ---	-- ---	-- ---	-- ---
55.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	17,75	42,00 ---	-- ---	745 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		тип П3								
56.	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	47,10	49,83 46,73	2,61 0,97	2347 2201	123 46	0,31 0,00	15 0
57.	С143002-62	Сухие смеси для наливных полов-первоначальное выравнивание оснований	кг	263,76	42,00 ---	-- ---	11078 ---	-- ---	-- ---	-- ---
58.	С143002-63	Сухие смеси для наливных полов-окончательное выравнивание оснований	кг	150,72	49,00 ---	-- ---	7385 ---	-- ---	-- ---	-- ---
59.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	47,10	48,53 42,98	5,55 2,07	2286 2024	261 97	0,26 0,01	12 0
60.	С11031-594	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	2,83	14500,00 ---	-- ---	40977 ---	-- ---	-- ---	-- ---
61.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	м2	47,10	334,16 258,75	2,07 0,79	15739 12187	97 37	1,38 0,00	65 0
62.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	47,10	108,93 52,65	13,43 5,04	5131 2480	633 237	0,37 0,02	17 1
63.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /до 30мм/	м2	47,10	2,60 1,26	1,34 0,50	122 59	63 24	0,01 0,00	0 0
64.	СТОО	Мелкозернистый бетон В20 толщиной 30мм	м3	1,44	4043,17 ---	-- ---	5827 ---	-- ---	-- ---	-- ---
65.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,09	5239,08 1890,00	327,33 123,75	457 165	29 11	11,60 0,60	1 0
66.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,09	41200,00	--	3590	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм			--	--	--	--	--	--
67.	Е0111-47-1Изм.	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 3 мм	м2	47,10	113,61	4,31	5351	203	0,68	32
					109,23	0,27	5145	13	0,00	0
68.	СКомпания	Наливной пол Ультралайн из полиуретоновых двухкомпонентных составов толщиной 3мм	кг	211,95	471,52	--	99939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Тип К3 стр 92								
69.	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	36,28	49,83	2,61	1808	95	0,31	11
					46,73	0,97	1695	35	0,00	0
70.	С143002-62	Сухие смеси для наливных полов-первоначальное выравнивание оснований	кг	203,17	42,00	--	8533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С143002-63	Сухие смеси для наливных полов-окончательное выравнивание оснований	кг	116,10	49,00	--	5689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	36,28	48,53	5,55	1761	201	0,26	9
					42,98	2,07	1559	75	0,01	0
73.	С11031-594	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	2,18	14500,00	--	31564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	м2	36,28	334,16	2,07	12123	75	1,38	50
					258,75	0,79	9387	29	0,00	0
75.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	36,28	211,49	9,95	7673	361	0,36	13
					52,20	3,74	1894	136	0,02	1
76.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	36,28	27,92	0,67	1013	24	0,00	0
					0,63	0,25	23	9	0,00	0
77.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,07	5239,08	327,33	352	22	11,60	1
					1890,00	123,75	127	8	0,60	0
78.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,07	41200,00	--	2765	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм			--	--	--	--	--	--
79.	Е0111-6-2	Устройство гидроизоляции раствором AlinEX Аквапластер	м2	36,28	242,63	118,54	8803	4301	0,69	25
					123,98	44,39	4498	1610	0,22	8
80.	СГруппа	Раствор "AlinEX Аквапластер" толщиной 10мм	кг	634,90	27,65	--	17552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	36,28	1332,11	15,20	48329	551	1,07	39
					173,30	7,37	6287	267	0,04	1
82.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	163,26	43,00	--	7020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	кг	37,01	42,00	--	1554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	366,22	123,31	0,16	45159	59	0,09	33
					16,18	0,07	5925	26	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								2245881
		Раздел: Блок Б,В. Столовая на 102 места смета 2.2								
		гардероб персон стр 438								
85.	ТТССНЗ,	Шкаф гардеробный 400х500х1800	шт	9,00	17200,00	--	154800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок Б,В. Столовая на 102 места								154800
		Раздел: Блок А								
		Каб хим и биол стр 456								
86.	ТАО	Стул полумягкий	шт	1,00	2135,56	--	2136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	ТТССНЗ,	Шкаф для одежды 600х380х1970	шт	1,00	17200,00	--	17200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	ТТССНЗ,	Шкаф для наглядных пособий 800х380х1970	шт	3,00	17523,00	--	52569	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
89.	ТТССНЗ,	Кресло учителя полумягкое, подвижное	шт	1,00	6665,00	--	6665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	ТТССНЗ,	Стол преподавателя 1200x700x750	шт	1,00	6020,00	--	6020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	ТТССНЗ,	Стул для учащегося 6-10 классов 380x380x460	шт	24,00	1613,00	--	38712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	ТТССНЗ,	Стол письменный однотумбовый 1200x600x750	шт	1,00	10105,00	--	10105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	ТАО	Доска ученическая 3000x1000	шт	1,00	14560,61	--	14561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Ц0134-55-4	Шкаф сушильно-вытяжной	шт	1,00	1916,83	--	1917	--	10,00	10
					1896,75	--	1897	--	--	--
95.	ТТОО	Шкаф вытяжной с мойкой, Э1ф ш.р., х.в.к., м.о-800м3/час, 1040x600x2400	шт	1,00	31023,81	--	31024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	ТТОО	Стол лабораторный с раковиной химический, Э1ф ш.р., х.в.к., 1200x600x750	шт	12,00	8891,68	--	106700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	ТТССНЗ,	Стол демонстрационный химический с раковиной, 2000x600x900	шт	1,00	46655,00	--	46655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	ТТОО	Шкаф для таблиц, 800x380x1970	шт	2,00	8503,40	--	17007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	ТТССНЗ,	Стол для лаборантской, 1100x600x700	шт	1,00	6665,00	--	6665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	ТТОО	Шкаф для приборов, 800x380x1970	шт	1,00	10833,10	--	10833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	ТТССНЗ,	Шкаф для хранения реактивов, 800x600x2400	шт	1,00	21285,00	--	21285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	ТТОО	Шкаф для лабораторной посуды, 600x480x9700	шт	1,00	13551,08	--	13551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	ТАО	Стеллаж стационарный, 800x400x1800	шт	1,00	9707,08	--	9707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок А								413311
		Раздел: Блок А. Второй этаж								
		Учеб класс (5 класс) стр 458								
104.	ТТССНЗ,	Шкаф для наглядных пособий 800x380x1970	шт	20,00	13761,00	--	275220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	ТТССНЗ,	Кресло учителя полумягкое, подвижное	шт	5,00	6665,00	--	33325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	ТТССНЗ,	Стол преподавателя 1200x700x750	шт	5,00	6020,00	--	30100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	ТТОО	Стол для учащегося средних и старших классов 1200x600x750	шт	60,00	5785,42	--	347125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	ТТССНЗ,	Стул для учащегося 6-10 классов 380x380x460	шт	125,00	1613,00	--	201625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	ТТОО	Стол учащегося 1-местный 800x600x760	шт	5,00	4620,57	--	23103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	ТАО	Доска ученическая 3000x1000	шт	5,00	14560,61	--	72803	--	--	--
		Каб иностр языка стр 459			--	--	--	--	--	--
111.	ТТССНЗ,	Шкаф для наглядных пособий 800x380x1970	шт	3,00	17523,00	--	52569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	ТТССНЗ,	Кресло учителя полумягкое, подвижное	шт	1,00	6665,00	--	6665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	ТТССНЗ,	Стул для учащегося 6-10 классов 380x380x460	шт	14,00	1613,00	--	22582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114.	ТАО	Тумбочка под оборудование	шт	1,00	8153,94	--	8154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	ТАО	Доска ученическая 3000x1000	шт	1,00	14560,61	--	14561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Ц0131-22-4	Экран кинопроекционный бело-матовый перфорированный, убирающийся, тип ЭБМ-ПУ	шт	1,00	1752,47	--	1752	--	11,00	11
					1734,75	--	1735	--	--	--
117.	ТИП	Экран настенный 2000x2000	шт	1,00	10075,94	--	10076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Ц0111-95-1	Аппаратура визуального отображения информации - проектор информационный с поворотной плитой	шт	1,00	2736,68	842,69	2737	843	10,00	10
					1786,50	207,00	1786	207	1,20	1
119.	Ц0111-95-2	Аппаратура визуального отображения информации - устройство управления пишущим механизмом проектора, отдельно устанавливаемое	шт	1,00	6586,38	842,69	6586	843	18,00	18
					3015,00	207,00	3015	207	1,20	1
120.	Ц0111-95-3	Аппаратура визуального отображения информации - блок питания проектора стабилизированный, отдельно устанавливаемый	шт	1,00	2200,96	842,69	2201	843	8,00	8
					1302,75	207,00	1303	207	1,20	1
121.	ТКазахстан	Мультимедийный проектор 0,1кВт	шт	1,00	174933,92	--	174934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	ТТССНЗ,	Стол преподавателя 1640x800x740	шт	1,00	6020,00	--	6020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	ТТОО	Вспомогательный стол 800x700x704; угловой сегмент 570x570	шт	1,00	5358,31	--	5358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	ТТОО	Монитор PC преподавателя, монохромный, устройство беспроводного питания, звуковые колонки, модем, сетевой концентратор, наушники преподавателя с экраном	шт	1,00	22862,88	--	22863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Ц0111-91-	Аппаратура настольная, массой до	шт	14,00	2162,48	842,69	30275	11798	8,00	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	0,06 т			1269,00	207,00	17766	2898	1,20	17
126.	ТАвторизованный	Компьютер настольный 2ш.р., 0,4кВт	шт	14,00	39754,74	--	556566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	ТАвторизованный	Наушники ученика	шт	14,00	2273,79	--	31833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	ТТОО	Стол лингвистический, мультимедийный на 2 ученика 1300x600x750/1030	шт	14,00	6173,70	--	86432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Каб физ лабор сбр 460 ÷ 461 ÷								
129.	ТАО	Стул полумягкий	шт	1,00	2135,56	--	2136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	ТТССНЗ,	Шкаф для одежды 600x380x1970	шт	1,00	17200,00	--	17200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	ТТССНЗ,	Шкаф для наглядных пособий 800x380x1970	шт	3,00	17523,00	--	52569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	ТТССНЗ,	Кресло учителя полумягкое, подвижное	шт	1,00	6665,00	--	6665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	ТТССНЗ,	Стол преподавателя 1200x700x750	шт	1,00	6020,00	--	6020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	ТТОО	Стол для учащегося средних и старших классов 1200x600x750	шт	12,00	5785,42	--	69425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	ТТССНЗ,	Стул для учащегося 6-10 классов 380x380x460	шт	25,00	1613,00	--	40325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	ТТОО	Стол учащегося 1-местный 800x600x760	шт	1,00	4620,57	--	4621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	ТТССНЗ,	Стол преподавателя 1200x700x750	шт	1,00	10105,00	--	10105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	ТАО	Доска ученическая 3000x1000	шт	1,00	14560,61	--	14561	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
139.	ТТОО	Шкаф для таблиц, 800x380x1970	шт	2,00	8503,40	--	17007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	ТТССНЗ,	Стол для лаборантской, 1100x600x700	шт	1,00	7064,90	--	7065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	ТТОО	Шкаф для приборов, 800x380x1970	шт	2,00	10833,10	--	21666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	ТАО	Стеллаж стационарный 800x400x1800	шт	1,00	9707,08	--	9707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	ТТОО	Угловой сегмент 1000x600x750	шт	1,00	1747,27	--	1747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	ТТОО	Стол-приставка 1000x600x750	шт	1,00	1941,42	--	1941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	ТТССНЗ,	Стол демонстрационный для кабинета физики 2000x600x900; Э1ф; 2ш.р. х.в.к.	шт	1,00	26015,00	--	26015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	ТАО	Стул полумягкий Каб информ стр 462	шт	2,00	2135,56	--	4271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	ТТССНЗ,	Шкаф для одежды 600x380x1970	шт	2,00	17200,00	--	34400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	ТТССНЗ,	Стол преподавателя 1200x700x750	шт	4,00	6020,00	--	24080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	ТТССНЗ,	Шкаф для наглядных пособий 800x380x1970	шт	4,00	17523,00	--	70092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	ТТССНЗ,	Кресло учителя полумягкое, подвижное	шт	2,00	6665,00	--	13330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	ТТОО	Стол для учащегося средних и старших классов 1200x600x750	шт	12,00	5785,42	--	69425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152.	ТТССНЗ,	Стул для учащегося 6-10 классов 380x380x460	шт	50,00	1613,00	--	80650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	ТТОО	Стол учащегося 1-местный 800x600x760	шт	1,00	4620,57	--	4621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	ТАО	Шкаф материальный 1000x500x1600	шт	2,00	17216,32	--	34433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	ТТССНЗ,	Стол письменный однотумбовый 1100x620x750	шт	2,00	10105,00	--	20210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	ТТОО	Шкаф для таблиц, 800x380x1970	шт	2,00	8503,40	--	17007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	ТТССНЗ,	Стол для лаборантской, 1100x600x700	шт	2,00	6665,00	--	13330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Ц0111-91-3	Аппаратура настольная, массой до 0,06 т	шт	25,00	2162,48	842,69	54062	21067	8,00	200
					1269,00	207,00	31725	5175	1,20	30
159.	ТТОО	Стол компьютерный ученический 1-местный для старших классов 700x500x750	шт	25,00	2912,12	--	72803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	ТТОО	Рабочее место учителя, 2340x1500x750, в т.ч.: стол 1300x700x720; угловой сегмент 700x400; вспом.стол 800x400x720, толщ. крышки 32; выдвижная полка для клавиатуры и подставка под системный блок. Навесная полка над столом преподавателя	шт	2,00	18055,16	--	36110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	ТИП	Интерактивная доска с проектором 1657x1353x305, 240V	шт	2,00	500503,79	--	1001008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	ТИП	Подставка для интерактивной доски	шт	2,00	27179,81	--	54360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	ТИП	Беспроводная указка интерактивная	шт	2,00	6700,60	--	13401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164.	ТИП	Доска магнитно-маркерная белая, настенная 1500x1000	шт	2,00	10075,94	--	20152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	Ц0111-91-3	Аппаратура настольная, массой до 0,06 т	шт	2,00	2162,48	842,69	4325	1685	8,00	16
					1269,00	207,00	2538	414	1,20	2
166.	ТАвторизованный	Компьютер настольный 2ш.р., 0,4кВт	шт	2,00	39754,74	--	79509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок А. Второй этаж								4055818
		Раздел: ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (В1) см 2.1 стр 223								
167.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	78,00	336,95	7,90	26282	616	1,29	101
					231,75	2,95	18076	230	0,01	1
168.	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	72,46	149,00	--	10797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	44,00	310,32	5,28	13654	232	1,05	46
					188,55	1,98	8296	87	0,01	0
170.	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	41,27	247,00	--	10194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	0,60	471,67	4,19	283	3	0,34	0
					59,85	1,58	36	1	0,01	0
172.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	294,00	72,96	16,85	21451	4954	0,21	62
					38,59	4,33	11345	1273	0,03	7
173.	С11031-225	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 25 мм	м	59,40	105,00	--	6237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный,	м	48,40	127,00	--	6147	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм			--	--	--	--	--	--
175.	С11031-55 4	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет черный, тип IN CLAD, длина 25 м, ширина 100 мм	рулон	5,88	13900,00	--	81732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С130904-6 6	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	20,20	2580,00	--	52116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С130904-6 7	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	2,80	2760,00	--	7728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0116-20-3	Установка кранов поливочных, диам. 32 мм	1кран	3,00	843,57	1,57	2531	5	0,30	1
					54,00	--	162	--	--	--
179.	С131103-10прим	Рукава поливочные, d 32 мм	м	105,00	447,00	--	46935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	С131206-15прим	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа /16 кгс/см2/, до d-50 мм	компл	3,00	3080,00	--	9240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (В1)								295327
		Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Т3,Т4) стр 230								
181.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	100,00	336,95	7,90	33695	790	1,29	129
					231,75	2,95	23175	295	0,01	1
182.	С130804-6 9	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	89,18	149,00	--	13288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	38,00	310,32	5,28	11792	201	1,05	40
					188,55	1,98	7165	75	0,01	0
184.	С130804-7 0	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	35,64	247,00	--	8804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов	м	5,00	364,67	4,19	1823	21	0,34	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм			59,85	1,58	299	8	0,01	0
186.	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	5,00	362,67 59,85	4,19 1,58	1813 299	21 8	0,34 0,01	2 0
187.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	118,00	72,96 38,59	16,85 4,33	8610 4554	1988 511	0,21 0,03	25 3
188.	C11031-225	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 25 мм	м	88,00	105,00 --	-- --	9240 --	-- --	-- --	-- --
189.	C11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	41,80	127,00 --	-- --	5309 --	-- --	-- --	-- --
190.	C11031-554	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет черный, тип IN CLAD, длина 25 м, ширина 100 мм	рулон	7,08	13900,00 --	-- --	98412 --	-- --	-- --	-- --
191.	C130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	16,00	2580,00 --	-- --	41280 --	-- --	-- --	-- --
192.	C130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	6,00	2760,00 --	-- --	16560 --	-- --	-- --	-- --
193.	E0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	2,00	589,20 101,25	6,95 2,25	1178 202	14 4	0,61 0,01	1 0
194.	C131206-15прим	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа /16 кгс/см2/, до d-50 мм	компл	5,00	3080,00 --	-- --	15400 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Т3,Т4)								267205
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1(ПЛАСТИК) стр 232								
195.	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	34,00	620,54 106,20	0,64 0,25	21098 3611	22 8	0,58 0,00	20 0
196.	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	50,00	748,88	1,43	37444	72	0,56	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высокой плотности диам. 100 мм			102,38	0,54	5119	27	0,00	0
197.	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	шт	9,00	227,00	--	2043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	10,00	523,00	--	5230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	С130804-39	Муфта, d-50 мм	10шт	3,20	369,00	--	1181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С130804-40	Муфта, d-63 мм	10шт	5,00	594,00	--	2970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	10шт	0,50	482,00	--	241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К1(ПЛАСТИК)								70207
		Раздел: ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (В1В) стр 234								
202.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	20,80	336,95	7,90	7009	164	1,29	27
					231,75	2,95	4820	61	0,01	0
203.	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	19,32	149,00	--	2879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	3,00	310,32	5,28	931	16	1,05	3
					188,55	1,98	566	6	0,01	0
205.	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	2,81	247,00	--	695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	1,80	412,02	6,65	742	12	1,40	3
					252,00	2,50	454	5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207.	С130804-7 1	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	м	1,69	387,00 ---	-- ---	653 ---	-- ---	-- ---	-- ---
208.	Е0116-14- 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	2,00	465,38 215,78	9,63 3,60	931 432	19 7	1,22 0,02	2 0
209.	С130804-7 3	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-63x10,5 мм	м	1,89	1210,00 ---	-- ---	2289 ---	-- ---	-- ---	-- ---
210.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	2,20	693,07 76,95	10,34 3,87	1525 169	23 9	0,43 0,02	1 0
211.	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	1,20	965,42 92,93	12,21 4,57	1159 112	15 5	0,56 0,02	1 0
212.	Е0126-35- 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	24,20	72,96 38,59	16,85 4,33	1766 934	408 105	0,21 0,03	5 1
213.	С11031-22 5	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 25 мм	м	15,40	105,00 ---	-- ---	1617 ---	-- ---	-- ---	-- ---
214.	С11031-22 8	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	3,30	127,00 ---	-- ---	419 ---	-- ---	-- ---	-- ---
215.	С11031-22 9	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	1,98	144,00 ---	-- ---	285 ---	-- ---	-- ---	-- ---
216.	С11031-23 4	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 64 мм	м	4,62	252,00 ---	-- ---	1164 ---	-- ---	-- ---	-- ---
217.	С11031-23 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм	м	1,32	273,00 ---	-- ---	360 ---	-- ---	-- ---	-- ---
218.	С11031-55 4	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет черный, тип IN CLAD, длина 25 м, ширина 100 мм	рулон	1,45	13900,00 ---	-- ---	20183 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	9,00	473,47	39,24	4261	353	1,47	13
					254,25	15,75	2288	142	0,07	1
220.	С130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	6,00	2580,00	--	15480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	3,00	2760,00	--	8280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	Е0116-20-3	Установка кранов поливочных, диам. 32 мм	1кран	2,00	843,57	1,57	1687	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--
223.	С131103-10	Рукава поливочные, d 32 мм	м	20,00	447,00	--	8940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (В1В)								83254
		Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Т3В) стр 239								
224.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	20,40	409,13	7,90	8346	161	1,29	26
					231,75	2,95	4728	60	0,01	0
225.	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	18,95	149,00	--	2824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	3,00	404,02	5,28	1212	16	1,05	3
					188,55	1,98	566	6	0,01	0
227.	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	2,81	247,00	--	695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	1,80	545,07	6,65	981	12	1,40	3
					252,00	2,50	454	5	0,01	0
229.	С130804-7	Трубы для водоснабжения	м	1,69	387,00	--	653	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм			--	--	--	--	--	--
230.	E0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	3,20	710,39 / 215,78	9,63 / 3,60	2273 / 690	31 / 12	1,22 / 0,02	4 / 0
231.	C130804-73	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-63x10,5 мм	м	3,03	1210,00 / --	-- / --	3663 / --	-- / --	-- / --	-- / --
232.	E0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	2,00	693,07 / 76,95	10,34 / 3,87	1386 / 154	21 / 8	0,43 / 0,02	1 / 0
233.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	23,60	72,96 / 38,59	16,85 / 4,33	1722 / 911	398 / 102	0,21 / 0,03	5 / 1
234.	C11031-225	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 25 мм	м	15,40	105,00 / --	-- / --	1617 / --	-- / --	-- / --	-- / --
235.	C11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	3,30	127,00 / --	-- / --	419 / --	-- / --	-- / --	-- / --
236.	C11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	1,98	144,00 / --	-- / --	285 / --	-- / --	-- / --	-- / --
237.	C11031-234	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 64 мм	м	3,96	252,00 / --	-- / --	998 / --	-- / --	-- / --	-- / --
238.	C11031-554	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет черный, тип IN CLAD, длина 25 м, ширина 100 мм	рулон	1,42	13900,00 / --	-- / --	19682 / --	-- / --	-- / --	-- / --
239.	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	8,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	3788 / 2034	314 / 126	1,47 / 0,07	12 / 1
240.	C130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	5,00	2580,00 / --	-- / --	12900 / --	-- / --	-- / --	-- / --
241.	C130904-6	Краны шаровые сварные стальные	шт	3,00	2760,00	--	8280	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм			--	--	--	--	--	--
242.	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	947 / 508	78 / 31	1,47 / 0,07	3 / 0
243.	C130904-70	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	2,00	4310,00 / --	-- / --	8620 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ТЗВ)								81292
		Раздел: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ВОДЫ "Г" стр 242								
244.	E0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1узел	1,00	6225,92 / 2193,75	288,09 / 108,00	6226 / 2194	288 / 108	13,10 / 0,53	13 / 1
245.	СОО"Аквам етр"	Счетчики /водомеры/ горячей воды Д25мм фирмы ZEnnEr	шт	1,00	6047,48 / --	-- / --	6047 / --	-- / --	-- / --	-- / --
246.	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	1,00	362,67 / 59,85	4,19 / 1,58	363 / 60	4 / 2	0,34 / 0,01	0 / 0
247.	E0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	2,00	693,07 / 76,95	10,34 / 3,87	1386 / 154	21 / 8	0,43 / 0,02	1 / 0
248.	C130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	1,00	2580,00 / --	-- / --	2580 / --	-- / --	-- / --	-- / --
249.	C130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	шт	2,00	251,00 / --	-- / --	502 / --	-- / --	-- / --	-- / --
250.	C130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	3500,00 / --	-- / --	7000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
251.	E0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем	1фильтр	1,00	7553,07	91,69	7553	92	1,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления диаметром 65 мм			189,00	33,75	189	34	0,17	0
		Итого по разделу: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ВОДЫ "Г"								31657
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1(ПЛАСТИК) стр 243								
252.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	30,00	620,54 / 106,20	0,64 / 0,25	18616 / 3186	19 / 8	0,58 / 0,00	18 / 0
253.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	100,00	748,88 / 102,38	1,43 / 0,54	74888 / 10238	143 / 54	0,56 / 0,00	56 / 0
254.	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	10шт	0,10	482,00 / --	-- / --	48 / --	-- / --	-- / --	-- / --
255.	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	7,00	2898,08 / 139,50	9,20 / 4,50	20287 / 976	64 / 31	0,79 / 0,02	6 / 0
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К1(ПЛАСТИК)								113839
		Раздел: Структурированная кабельная сеть стр 329 смета 2.2								
256.	Ц0110-397-8	Электроакустические устройства, шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления на стене, количество линий до 20	шт	1,00	3292,00 / 2205,00	-- / --	3292 / 2205	-- / --	13,00 / --	13 / --
257.	Ц0110-764-1прим	Электрод заземления из листовой стали для местного заземления	шт	1,00	1109,00 / 684,00	-- / --	1109 / 684	-- / --	3,00 / --	3 / --
258.	Тц.п.№526	Шкаф телекоммуникациооный 19" 42U, 600x800x2055, BlACK	шт	1,00	29441,74 / --	-- / --	29442 / --	-- / --	-- / --	-- / --
259.	Тц.п.№526	Блок вентиляторов переднего крепления с термостатом, 4 вентилятора, 19" 1U, BlACK	шт	1,00	6410,33 / --	-- / --	6410 / --	-- / --	-- / --	-- / --
260.	Тц.п.№526	Блок розеток 19x6-порт	шт	1,00	1565,95 / --	-- / --	1566 / --	-- / --	-- / --	-- / --
261.	Тц.п.№526	Лампа освещения для шкафов 19" 16Вт	шт	1,00	2271,09 / --	-- / --	2271 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262.	Тц.п.№526	Горизонтальный органайзер 19" 1U, с крышкой, BlACK	шт	7,00	395,61	--	2769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	Тц.п.№526	Горизонтальный органайзер 19" 2U, с крышкой, BlACK	шт	1,00	769,24	--	769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
264.	Сц.п.№526	Хомут 3,6х300мм нейлон	упак	30,00	389,11	--	11673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	Сц.п.№526	Комплект крепежных деталей	упак	4,00	1002,15	--	4009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	Тц.п.№526	Вертикальный органайзер 20U	шт	1,00	1648,37	--	1648	--	--	--
		Телефония стр 390			--	--	--	--	--	--
267.	Ц0108-402 -1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	20,00	50,50	23,10	1010	462	0,13	3
					22,10	5,50	442	110	0,03	1
268.	Сц.п.№526	Кабель КРВПМ 50х20х0,5 UTP 3CAT	м	20,00	224,62	--	4492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	Тц.п.№526	Разветвительная муфта ВССК20	шт	2,00	2857,18	--	5714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	Ц0110-122 -1	Оборудование станции: устройство центральное управляющее	устройс	1,00	15165,40	18,40	15165	18	79,00	79
					13930,00	9,00	13930	9	0,05	0
271.	Тц.п.№526	Телефонная Патч-панель VOCE RG-1119 50-портов 3-категории	шт	1,00	4578,81	--	4579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
272.	Ц0110-898 -12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	1,00	742,00	305,00	742	305	2,00	2
					398,00	72,00	398	72	0,42	0
273.	Тц.п.№526	Распределительная коробка на 10 пар с плинтом	шт	1,00	439,57	--	440	--	--	--
		Прочие инфор компон стр 391			--	--	--	--	--	--
274.	Ц0110-14-	Кросс абонентских линий	стрейф	1,00	1481,00	--	1481	--	7,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				1271,00	--	1271	--	--	--
275.	Тц.п.№526	Кросс оптический 19xSC/UPC s/M 9/125 24-порт укомплектованный	шт	1,00	7252,83	--	7253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	Тц.п.№526	Патч-панель 24-портовая 19x -1U 5E CAT 1M	шт	5,00	1686,47	--	8432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
277.	Тц.п.№526	Патч-корд UTP5E CAT 1M	шт	150,00	53,11	--	7967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	Тц.п.№526	Патч-корд UTP5E CAT 3M	шт	120,00	141,03	--	16923	--	--	--
		Каб канал 391			--	--	--	--	--	--
279.	Ц0108-397 -1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	300,00	170,10	15,30	51030	4590	0,09	27
					15,80	3,20	4740	960	0,02	6
280.	Сц.п.№526	DKC TA-GN 100x60 WO Кабельный канал	м	300,00	488,64	--	146591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
281.	Сц.п.№526	DKC SEP-N 60/50 Разделитель универсальный 60/50	м	300,00	139,96	--	41987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
282.	Сц.п.№526	DKC TR-ER 100 фиксатор кабеля	шт	600,00	19,01	--	11404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	Сц.п.№526	DKC GAN 100 WO Соединение на стык для TA	шт	150,00	81,21	--	12181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	Сц.п.№526	DKC RQM 100 WO Накладка на коробку/стену	шт	150,00	98,49	--	14773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	Сц.п.№526	DKC LAN 100X60 WO Заглушка	шт	55,00	167,26	--	9199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	Сц.п.№526	DKC NIAV 100X60 WO Угол внутренний изменяемый	шт	21,00	458,92	--	9637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287.	Сц.п.№526	DKC NIAV 100X60 WO Угол внешний изменяемый	шт	12,00	511,44	--	6137	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
288.	Сц.п.№526	DKC NPAN 100X60 WO Угол плоский	шт	6,00	440,95	--	2646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	Сц.п.№526	DKC NTAN 100X60 WO Отвод/соединение	шт	12,00	488,64	--	5864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
290.	Сц.п.№526	D KC PDA-45N 100 Рамка-суппорт под 2 модуля	шт	69,00	213,56	--	14736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
291.	Сц.п.№526	Вставка RJ-45 5E CAT	шт	69,00	86,39	--	5961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
292.	Сц.п.№526	DKC Адаптер для информационных разъемов KEYsTOnE,	шт	69,00	22,46	--	1550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
293.	Сц.п.№526	DKC DKC Заглушка, черный ,1модуль	шт	69,00	23,50	--	1621	--	--	--
		Мини плинт стр 392			--	--	--	--	--	--
294.	Ц0108-397 -1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	50,00	170,10	15,30	8505	765	0,09	5
					15,80	3,20	790	160	0,02	1
295.	Сц.п.№526	DKC TMC 25/1X17 WO Миниканал	м	50,00	71,88	--	3594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	Сц.п.№526	DKC LM 25X17 WO Заглушка	шт	10,00	67,39	--	674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	Сц.п.№526	DKC AEM 25X17 WO Угол внешний	шт	5,00	67,39	--	337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	Сц.п.№526	DKC AIM 25X17 WO Угол внутренний	шт	11,00	67,39	--	741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	Сц.п.№526	DKC APM 25X17 WO Угол плоский	шт	9,00	67,39	--	606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	Сц.п.№526	DKC GM 25X17 WO Соединение на стык	шт	50,00	67,39	--	3369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301.	Сц.п.№526	DKC IM 25X17 WO Тройник	шт	5,00	67,39	--	337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	Сц.п.№526	DKC PDA-45N 100 Рамка-суппорт под 2 модуля 45X45 мм	шт	8,00	79,14	--	633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	Сц.п.№526	Вставка RJ-45 5е кат	шт	8,00	86,39	--	691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	Сц.п.№526	Заглушка 1-модуль	шт	8,00	22,46	--	180	--	--	--
		Доп мат стр 393			--	--	--	--	--	--
305.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	550,00	108,60	48,90	59730	26895	0,22	121
					39,60	12,20	21780	6710	0,07	39
306.	Сц.п.№527	Труба гофра д 25мм с протяжкой	м	500,00	7,60	--	3801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	Сц.п.№527	Хомут 3,6х250	упак	20,00	389,11	--	7782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	С130804-1 5	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	5,00	6470,00	--	32350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
309.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	550,00	8,50	0,10	4675	55	0,05	28
					7,30	--	4015	--	--	--
310.	Ц0108-402 -1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	7750,00	50,50	23,10	391375	179025	0,13	1008
					22,10	5,50	171275	42626	0,03	247
311.	Сц.п.№527	Кабель CAT.5E UTP, 4 пары, коробка 305 м, PVC медь	м	8300,00	15,90	--	131939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
312.	Ц0110-898 -7	Разные работы: зарядка и установка боксов емкостью 100х2 для	бокс	1,00	2650,00	954,00	2650	954	7,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		телефонных кабелей в пластмассовой оболочке			1307,00	223,00	1307	223	1,29	1
313.	Тц.п.№527	Рапред бокс на 100пар с плинтами	шт	1,00	2380,98	--	2381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
314.	Ц0110-14-1	Кросс абонентских линий	стрейф	2,00	1481,00	--	2962	--	7,00	14
					1271,00	--	2542	--	--	--
315.	Тц.п.№527	Кросс 110 типа 100-парный со вставки 19x1U	шт	2,00	1435,91	--	2872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
316.	Тц.п.№527	Органайзер с крышкой 1U	шт	1,00	395,61	--	396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
317.	CAlMATY	Телефонный аппарат PanasoniC	шт	19,00	688,72	--	13086	--	--	--
		АТС стр 394			--	--	--	--	--	--
318.	Ц0110-100-2	Устройства телефонные	шт	1,00	5196,00	--	5196	--	28,00	28
					4995,00	--	4995	--	--	--
319.	Тц.п.№527	PAnAsOniC KX-TEM824RU Мини АТС 6/16 гибр.с расшир. до 8/24, DISA/OGM, встроен.,поддержка рус яз на дисплее системного телефона и в SMDR, реч.почта, маршрутиз SMS, CAllEr ID на всех телеф, программ.с компьютера	шт	1,00	34913,24	--	34913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
320.	Тц.п.№527	PAnAsOniC KX-T7735RU Аналоговый системный телефон	шт	1,00	6969,31	--	6969	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
321.	Тц.п.№527	PAnAsOniC KX-A227X Кабель для подключения резервного питания	шт	1,00	1792,33	--	1792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
322.	Тц.п.№527	PAnAsOniC KX-TS2350CA	шт	1,00	730,05	--	730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
323.	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	1,00	742,00	305,00	742	305	2,00	2
					398,00	72,00	398	72	0,42	0
324.	Тц.п.№527	Коробка 190x240x70 KSC-11-309A	шт	1,00	516,49	--	516	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
325.	Ц0108-121 -1прим.	Аккумулятор	шт	2,00	307,70 277,00	-- --	615 554	-- --	2,00 --	4 --
326.	Тц.п.№527	Аккумуляторная батарея 12в 7Ач	шт	2,00	1318,70 --	-- --	2637 --	-- --	-- --	-- --
327.	Ц0110-184 -5	Коммутатор служебной связи	шт	1,00	1340,00 1222,00	-- --	1340 1222	-- --	6,00 --	6 --
328.	Тц.п.№527	D-LinK DES-3852 Коммутатор упр-мый 3 уров 48x100M + 4x1Г	шт	1,00	72069,36 --	-- --	72069 --	-- --	-- --	-- --
329.	Тц.п."DTE ES"	SuPErMiCrO SYS-5035G-T PD 2800/1GB/64MB/4X1" SATA	к-т	1,00	73993,56 --	-- --	73994 --	-- --	-- --	-- --
330.	ТАвторизо ванный	Монитор	шт	1,00	8350,65 --	-- --	8351 --	-- --	-- --	-- --
331.	САвторизо ванный	Клавиатура	шт	1,00	535,29 --	-- --	535 --	-- --	-- --	-- --
332.	САвторизо ванный	Мышь	шт	1,00	543,93 --	-- --	544 --	-- --	-- --	-- --
333.	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1,00	1526,20 1440,00	-- --	1526 1440	-- --	9,00 --	9 --
334.	Тц.п.№530	Источник бесперебойного питания UPS 1500VA	шт	1,00	59118,65 --	-- --	59119 --	-- --	-- --	-- --
335.	Ц0110-185 -2	Электрическая проверка и настройка оборудования: коммутатор всех назначений /кроме междугородных/	место	1,00	3883,40 3848,00	-- --	3883 3848	-- --	22,00 --	22 --
		Итого по разделу: Структурированная кабельная сеть								1425615
ИТОГО:							9784072	297089		5002

Актив сет и сер обор стр 395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							854648	76253		429
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						339310		
		На общестроительные работы						527509		
		На сантехнические работы						131828		
		Всего накладных расходов:						998648		
		Итого с накладными						10782719		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						353984		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						11136703		
		Итого с временными, 3,4 %						11349329		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						11436624		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						11462489		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						11527152		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						27546205		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						550924		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						28097129		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3371655		
		Итого с НДС						31468784		

Принял

Технадзор

Сдал

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД