Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«13» августа 2018 г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника г. Шахтинск"акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской области. Карагандинская область Шахтинск Г.А. г. Шахтинск,ул. Московская 18,
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии: **от «13» августа 2018г.,ТОО « Универсал Plus », г. Караганда ул. Мельничная ,д. 4, в лице директора Оспанова Т.З.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « 25» июня 2018__г.,
ТОО « Строй Эксперт- Астана», эксперта Ешкеева Азата Изатовича – аттестат ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г.Астана» № KZ16VJE00026293 от 19.05.2017г. в части несущих и ограждающих конструкций№№ KZ28VJE00027629 в части инженерных сетей ,№ KZ82VJE00027627в части технологического оборудования
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **« 13 » августа 2018г ИП «СУМНЕВА» Кравцова Марина Николаевна, аттестат эксперта №04454 от 21.01.2013 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Капитальный ремонт здания ПМСП поселка Новодолинский КГП «Поликлиника г.Шахтинска»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Карагандинская область Шахтинск Г.А. г. Шахтинск,ул. Московская 18,** (*область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)*
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_-_»__-___20_-_года
№_____----_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **сводной сметы, локальной сметы: Капитальный ремонт здания ПМСП поселка Новодолинский КГП «Поликлиника г.Шахтинска»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника г. Шахтинск"акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской области**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2018 г.**;

месяц, год

окончание работ **август 2018г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**;

фактически, месяц: **3**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		По факту	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Число этажей		2	2	2	2
Площадь застройки	М2	3000	3000	3000	3000
Общая площадь	М2	998	998	998	998

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Кровля выполнена из профилированного листа по деревянной обрешетки. Перекрытие с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Окна, двери и входные группы из блоков ПХВ профилей. Доски подоконные из ПХВ профилей ламинированных. Стены покраска Водоэмульсионными составами, облицовка керамической глазурованной плиткой. Потолки подвесные типа «Армстронг». Полы –покрытие из линолеума и керамогранитных плит. Установлены санитарно-технические приборы и внутренняя разводка систем водопровода, канализации и отопления. Электромонтажные работы-проложен провод групповой осветительный, установлены осветительные приборы. Установлена автоматизированная блочно модульная котельная . Смонтирована дымовая труба.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **33297,6** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **33297,6** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **33297,6** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **33297,6** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ : **Капитальный ремонт здания ПМСП поселка Новодолинский КГП «Поликлиника г.Шахтинска»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Кажикенов М.Ш.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор: Ешкеев А.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор Кравцова М.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик: Оспанов Т.З.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.