Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"
Подрядчик: ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION""
Наименование строительства и его адрес:"Строительство здания дошкольного воспитания по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, микрорайон "Мирас",157а.""

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	финансирования наименован.	финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор №6	04.08..21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь)без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**3 250 000,00**	2 901 785,71							348 214,29	**3 250 000,00**
в т.ч. за текущий месяц 2021г.:	**3 250 000,00**	2 901 785,71							**348 214,29**	**3 250 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION""
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Шакенов Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Заказчик **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "НСК"MBM CONSTRUCTION""**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство здания дошкольного воспитания по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, микрорайон "Мирас",157а.""**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные инженерные канализационные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№6 от 04.08.20г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	204,2772987		291,62 12,31	279,20 86,82	59571 2515	57034 17735	22	14580 5932	80083
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15,3733451		2415,34 2415,34	-- --	37132 37132	-- --	--	26735 5109	68976
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1421,207		-291,62 -12,31	-279,20 -86,82	-414452 -17495	-396801 -123389	-156	-101437 -41271	-557160
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	106,973		-2415,34 -2415,34	-- --	-258376 -258376	-- --	--	-186031 -35553	-479959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0102-0318 РСНБ РК 2015	**Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1421,2074	766,98	734,45	1090038	1043806	341	266715	1465293
					32,29	228,36	45891	324547		108540	
6	1101-0205-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 5 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	92	14255,21	--	1311479	--	--	944265	2436204
					14255,21	--	1311479	--		180460	
7	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**									
		СП - 8%	Тенге за 1 тонну	442,8176266	537,00	--	237793	--		--	256816
					--	--	--	--		19023	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2063185	704039	207	964827	3270253
							1121146	218893	--	242240	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2063185				
		Материалы	Тенге				207				
		Всего заработная плата	Тенге					1340039			
		Транспортные расходы	Тенге				237793				
		Накладные расходы	Тенге				964827				
		Сметная прибыль	Тенге				242240				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3270252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								928
		Сметная заработная плата	Тенге					1340039			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3270252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								928
		Сметная заработная плата	Тенге					1340039			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3250000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1121146				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					704039			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					218893			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						207		
		- Перевозка грузов	Тенге				237793				
		- Накладные расходы	Тенге							964827	
		- Сметная прибыль	Тенге							242240	

Заказчик:

Подрядчик: