Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности осуществления заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог , строительства и жилищной инспекции г.Темиртау "**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам 10-11 микрорайонов г. Темиртау. Водоснабжение".**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№32	**15.04.2019г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце (сентябрь), без НДС	строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов,оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**585 747 425,00**	**522 988 772,32**							**62 758 652,68**	**585 747 425,00**
в том числе: сентябрь 2019 г.	**1 171 895,00**	**1 046 334,82**							**125 560,18**	**1 171 895,00**

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог , строительства и жилищной инспекции г.Темиртау ", БИН 010840003064** _____ **Н. Гаджиев**

Подрядчик: **Директор ТОО "Компания НурайСтрой", БИН 040840003535** _____ **Ж. Акмагамбетов**

Эксперт авторского надзора **Директор ТОО "Global Energy Group", БИН 061040004590 , приказ №4-п от 30.04.2019 года** _____ **А. Сим**

Эксперт технического надзора **Директор ТОО "Бестау-С", БИН 0611240009707, аттестаты №KZ92VJE00033752, №KZ71VJE00030735, №KZ52VJE00032435, KZ23VJE00025779** _____ **С. Мусин**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания-НурайСтрой"

Договор №32 от 15.04.2019г.

ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A
БИН 010840003064

ИИК KZ048560000000182863
АО "Банк ЦентрКредит"

БИК KCJBKZKX
БИН 040840003535

АКТ №7 от "30" сентября 2019 года
Выполненных работ за сентябрь 2019 года

Объект: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам 10-11 микрорайонов г. Темиртау. Водоснабжение"

№п/п	Наименование	Стоимость, тенге
1	Общая стоимость выполняемых работ, с начала действия договора с учетом НДС	1 072 014 680,02
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	584 575 530,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	213 289 426,90
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	379 974 094,00
5	Виды выполняемых работ	Строительно монтажные работы
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ с учетом НДС	585 747 425,00
7	Сумма выполненных работ за сентябрь с учетом НДС	1 171 895,00
8	Сумма удержание аванса 30%	351 568,50
9	Сумма удержание резерва 5%	58 594,75
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, с учетом НДС	761 732

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Н. Галиев

м.п.

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "Компания-НурайСтрой"

Ж. Акмагамбетов

м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, С и ЖИ г.Темиртау "**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам 10-11 1микрорайонов г. Темиртау. (Наружные сети водопровода (11 мкр-он))**
Основание: **Договор №32 от 15.04.2019г.**

Акт №8 приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-2 - Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1												
Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1												
1	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	**т фасонных частей**	**0,56**		**1236054,48**	**453219,52**	**692191**	**253803**	**202862**	**303221**	**1075044**
						420581,50	**126353,89**	**235526**	**70758**		**79633**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	312,7	175,11	1345,00		235526,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	52,81							
1.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	51,5816		4861,00		250738,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	51,5816		1345,00		69377,25			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	1,2264		2499,00		3065,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	1,2264		1126,00		1380,93			
1.5	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,0504	208994,00				10533,00		
1.6	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,56	343444,00				192329,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**692191**	**253803**	**202862**	**303221**	**1075044**
								235526	**70758**	--	**79633**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**692191**				
	Материалы		Тенге					**202862**				
	Всего заработная плата		Тенге						**306284**			
		Накладные расходы	Тенге					**303221**				
		Сметная прибыль	Тенге					**79633**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1075044**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**228**
		Сметная заработная плата	Тенге						**306284**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					**1075044**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**228**
		Сметная заработная плата	Тенге						**306284**			
		Строительно-монтажных работ	Тенге					1075044				
		Оборудования	Тенге					0				
		Прочие	Тенге					0				
		Временные здания и сооружения 1,3629%	Тенге					14 652				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					1 089 696				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,0785%	Тенге					44 443				
		Итого	Тенге					1 134 139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге				22 683				
		ИТОГО	Тенге				1 156 822				
		Итого на 2018 год - 90 %	Тенге				1 041 140				
		Итого на 2019 год - 10 %	Тенге				115 682				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2018 г.	**Тенге**				**1 162 594**				
		Итого в текущих ценах 2018 года, к=1	Тенге				1 041 140				
		Итого в текущих ценах 2019 года, к=1,0498961	Тенге				121 454				
		Итого с договорной скидкой 10%	**Тенге**				**1 046 334**				
		НДС 12%	Тенге				125 560				
		ВСЕГО по акту	**Тенге**				**1 171 895**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, С и ЖИ г.Темиртау "

_____ **Н. Галжиев**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "БестауС

_____ **А. Кабаев**

М.П.

Зав.сектором строительства ГУ "ЖКХ, ПТ, АД, С и ЖИ г.Темиртау"

_____ **М. Жайлаубайулы**