Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аулиекольского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Изомир»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газоснабжение к жилому дому по адресу: ул. Мира, 8**

(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжение к жилому дому**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№77 от 16.09.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.10.2021	01.10.2021	31.10.2021

Акт выполненных работ

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1 Газоснабжение к жилому дому работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Газопровод вводной										
1	1	**Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		5	1558,96	23,89	7795	119	5569	2109	10696	
				м трубопровода		421,22	9,29	2106	46		792		
	1.1	261-305-0221	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	5	1097				5485			
2	2	**Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**		5	621,76	0	3109	0	67	2981	6577	
				м газопровода		608,39	0	3042	0		487		
	2.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	748				37,4			
	2.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,045	459				20,65			
3	3	**С1242-207-3702**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**		1	1492		1492		1492		1611	
				шт.							119		
4	4	**Е11-010205-0406**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**		0,7	1617	0	1132	0	0	815	2103	
				м3 грунта		1617	0	1132	0		156		
5	5	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		0,019625	8258,39	1834,04	162	36	107	33	211	
				м3 основания		978,35	832,9	19	16		16		
	5.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0226	4732				106,8			Казахстан 100%
6	6	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		0,64	9108,57	1217,7	5829	779	1114	3756	10352	
				м3		6149,5	300,06	3936	192		767		
7	7	**С1212-101-2008**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**		0,6528	26138		17063		17063		18428	**Казахстан**
				м3							1365		
8	8	**Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**		0,01787	27869,7	12102,7	498	217	47	206	760	
				т конструкций		13118,05	3616,93	234	65		56		
	8.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	812316				5,81			Казахстан 100%
	8.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0125	280				3,5			
	8.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				3,33			
	8.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				2,44			
	8.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				6,99			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	524262				18,18			
9	9	С1222-512-0501	**Стойки фахверка**		**0,01787**	**824318**		**14731**		**14731**		**15909**	**Казахстан**
				т							**1178**		
10	**10**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)**		**0,666551**	**164,68**	**3,85**	**110**	**2**	**68**	**27**	**148**	
				м2		**58,7**	**0,6**	**39**	**0**		**11**		
	10.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				61			
			Итого по разделу: 1. Газопровод вводной									**66795**	
			Раздел: 2. Оборудование										
11	**11**	**Е11-190401-0101**	**Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка**		**1**	**9930,16**	**290,42**	**9930**	**290**	**3375**	**6198**	**17418**	
				регулятор		**6264,8**	**59,96**	**6265**	**60**		**1290**		
	11.1	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406				2812			
12	**12**	**СПрайс**	**Счетчик газа диафрагменный со встроенным корректором температурной компенсации G4T**		**1**	**19380**		**19380**		**19380**		**20930**	
				компл							**1550**		
13	**13**	**Е11-190201-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка**		**1**	**9540,38**	**31,76**	**9540**	**32**	**47**	**9287**	**20333**	
				устройство		**9461,76**	**14,99**	**9462**	**15**		**1506**		
	13.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	748				7,48			
	13.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	459				9,18			
	13.3	261-301-0256	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	1	27				27			
14	**14**	**Прайс**	**Котел газовый стальной навесной Protherm 24 мощн. 24,0 кВт, расход газа 2,64 м3/час**		**1**	**250470**		**250470**				**250470**	
				шт						**250470**			
			Отпускная цена			250470		250470					
			Сметная стоимость оборудования					***250470***					
15	**15**	**Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**		**1**	**3891,61**	**278,69**	**3892**	**278**	**2028**	**1683**	**6021**	
				прибор		**1584,7**	**132,47**	**1585**	**132**		**446**		
	15.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1335				1335			
	15.2	261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	674				674			
16	**16**	**С1245-801-0101**	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**		**1**	**50965**		**50965**		**50965**		**55042**	
				шт.							**4077**		
17	**17**	**Ц13-110201-0101**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**		**2**	**1658,86**	**0**	**3318**	**0**	**110**	**2406**	**6182**	
				шт.		**1603,71**	**0**	**3207**	**0**		**458**		
18	**18**	**СПрайс**	**Сигнализатор загазованности с клапаном КЗЭУГ Д-15 САКЗ МК-2 СН4+СО**		**1**	**28560**		**28560**		**28560**		**30845**	
				шт							**2285**		
19	**19**	**СПрайс**	**Сигнализатор загазованности с клапаном КЗЭУГ Д-20 САКЗ МК-2 СН4+СО**		**1**	**30090**		**30090**		**30090**		**32497**	
				шт							**2407**		
20	**20**	**С1242-207-3901**	**Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк (11Б12бк) ГОСТ 21345-2005 DN 15**		**1**	**765**		**765**		**765**		**826**	
				шт.							**61**		
21	**21**	**С1242-207-3902**	**Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк (11Б12бк) ГОСТ 21345-2005 DN 20**		**1**	**882**		**882**		**882**		**953**	
				шт.							**71**		
22	**22**	**Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		**7,5**	**1837,5**	**23,89**	**13781**	**179**	**10443**	**3164**	**18301**	
				м трубопровода		**421,22**	**9,29**	**3159**	**70**		**1356**		
	22.1	261-305-0220	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	7,5	1376				10320			
23	**23**	**Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		**23**	**1558,96**	**23,89**	**35856**	**550**	**25619**	**9704**	**49205**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		**421,22**	**9,29**	**9688**	**214**		**3645**		
	23.1	261-305-0221	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	23	1097				25231			
24	**24**	**Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**30,5**	**621,76**	**0**	**18964**	**0**	**408**	**18185**	**40121**	
						608,39	**0**	**18556**	**0**		**2972**		
	24.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,305	748				228,14			
	24.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,2745	459				126			
25	**25**	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,49**	**537**		**263**		**263**	**21**	**284**	
26	**26**	**Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (вентканал)**	**т конструкций**	**0,00264**	**66229,26**	**2971,26**	**175**	**7**	**13**	**108**	**306**	
						58483	**541,85**	**154**	**1**		**23**		
	26.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				5,64			Казахстан 100%
	26.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,004	280				1,11			
	26.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				1,03			Казахстан 100%
	26.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	524262				2,69			
27	**27**	**С1222-527-0101**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,00396**	**908785**		**3599**		**3599**	**288**	**3887**	**Казахстан**
28	**28**	**Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,094**	**39131,41**	**1895,26**	**3678**	**178**	**1489**	**1591**	**5691**	
						21392	**884,41**	**2011**	**83**		**422**		
	28.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,0733	6012				440,8			
	28.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0013	686295				870,91			
	28.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0	1589156				5,98			
	28.4	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0	419709				19,73			
29	**29**	**С1234-101-0301 к-1,08**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3**	**м3**	**0,10152**	**8847**		**898**		**898**	**72**	**970**	
30	**30**	**Е11-130301-0406 к-2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (за два раза)**	**м2**	**3,42**	**193,68**	**5,43**	**662**	**19**	**300**	**238**	**972**	
						100,42	**0,6**	**343**	**2**		**72**		
	30.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	439993				270,86			
31	**31**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)**	**м2**	**3,42**	**164,68**	**3,85**	**563**	**13**	**349**	**140**	**759**	
						58,7	**0,6**	**201**	**2**		**56**		
	31.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0006	508438				312,99			
32	**32**	**Е11-240203-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления**	**врезка**	**1**	**6643,8**	**814,22**	**6644**	**814**	**696**	**5083**	**12665**	
						5134,08	**0**	**5134**	**0**		**938**		
	32.1	211-102-0301	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,0003	43828				13,15			Казахстан 100%
	32.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,607	280				169,96			
	32.3	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,499	153				76,35			
	32.4	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,23	1631				375,13			Казахстан 100%
33	**33**	**Е11-240204-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм. Отключение и заглушка под газом**	**отключение**	**1**	**6552,25**	**1381,58**	**6552**	**1382**	**1011**	**4118**	**11524**	
						4159,32	**0**	**4159**	**0**		**854**		
	33.1	211-102-0301	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,0006	43828				25,64			Казахстан 100%
	33.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,058	280				296,24			
	33.3	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,084	153				165,85			
	33.4	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0006	234305				140,58			
	33.5	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,21	1631				342,51			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Оборудование									**586202**	
			ИТОГО:					**551348**	**4896**	**221548**	**71832**	**652997**	
								74432	**898**	**250470**	**29817**		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**250470**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**4830**					
			Итого с временными									**657827**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**8962**					
			Итого с зимними удорожаниями									**666789**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**8326**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**675115**	
			НДС			**12 %**		**81014**					
			Итого с НДС									**756129**	

Заказчик
Руководитель ГУ "ЖКХ, ПТ и АД Аулиекольского района"
БИН 050140001159

_____ Итемгенов Ю.В.

Подрядчик
Директор ТОО «Изомир»
БИН 100340007781

_____ Мухамедгалиев Р.В.

Эксперт технического надзора ТОО "Казнадзор"
ИИН 900709350792 KZ45VJE00062049, KZ80VJE00062093, KZ18VJE00062050

_____ Баженов А.М.

Авторский надзор ТОО "КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ"
БИН 000240005235

_____ Маклюк А.Л.