Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение"Отдел жилищного-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, г.Семей, ул.Достоевского, дом № — 180440038096

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "BERTYS CONSTRUCTION",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Ж.Жирентаева, дом № 18 — 041240007836

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор о гос. закупках в сфере строительства № 88 от 22.04.20.

Номер документа	Дата составления
00000000050	22.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство тепловой сети от котельной "Дорожник" до СШ №38 г.Семей ВКО, который находится - ВКО г.Семей			тг	1	11 408 960,15	11 408 960,15
				Итого	1	x	11 408 960,15

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Жексембеков Д.Т.
должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик): Руководитель / _____ / Ужельбаев А.Х.
должность / подпись / расшифровка подписи

Акт приемки-передачи выполненных работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110
БИН 180440038096
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ20070103KSN1827000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BERTYS CONSTRUCTION"
г.Нур-Султан, Жиренгаева 18
БИН/ИИН 041240007836
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ519470398000016188
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство тепловой сети от котельной "Дорожник" до СШ №38 г.Семей ВКО

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Справка № 8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 88	22.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь 2021 года) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство тепловой сети от котельной "Дорожник" до СШ №38 г.Семей ВКО	178 374 393,54	10 186 571,56							1 222 388,59	11 408 960,15
Погашение аванса 30%		3 055 971,47							366 716,58	3 422 688,05
К оплате		7 130 600,09							855 672,01	7 986 272,11

Заказчик:
Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области"
Руководитель _____ Утельбаев А.Х.
Технический надзор _____ Кулеменов Д.С.

Подрядчик:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Генеральный директор _____ Жексембеков Д.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области" **Форма 2В**
Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Наименование стройки: Строительство тепловой сети от котельной "Дорожник" до СШ №38 г.Семей ВКО
Договор о государственных закупках работ №88 от 22.04.2020

АКТ № 8
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3кв.2019г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛС 2-1-1 Тепловые сети												
РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети (от котельной до УТ1)												
1	89	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,724	1391,00	–	45519	–	45519	–	49161
			СП - 8%			–	–	–	–		3642	
2	90	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,484	1048,00	–	8891	–	8891	–	9603
			СП - 8%			–	–	–	–		711	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				54410	–	54410	–	58764
								–	–	–	4353	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				54410				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				54410				
			Сметная прибыль	Тенге				4353				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				58763				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				58763				
РАЗДЕЛ 2.Тепловые сети (от УТ-1 до школы №38)												
3	142	2301-0402-0205 РСНБ РК 2015	Труба Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	1095,8	5829,00	–	6387418	–	6387418	–	6898412
			СП - 8%			–	–	–	–		510993	
4	143	2301-0402-0203 РСНБ РК 2015	Труба Ст 45х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	552,5804	5034,00	–	2781690	–	2781690	–	3004225
			СП - 8%			–	–	–	–		222535	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9169108	–	9169108	–	9902637
								–	–	–	733528	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				9169108				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9169108				
			Сметная прибыль	Тенге				733529				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9902637				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9902637				
РАЗДЕЛ 4.Тепловые сети.ЛС 2-1-2 систему ОДК на тепловых сетях.Заказ 100 ПК"Семейпроект"ТС.ОДК1-6,ТС.ОДК.С1												

7	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	159,65	635,00	–	101378	–	101378	–	109488
		СТ - 8%			–	–	–	–		8110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				101378	–	101378	–	109488
							–	–	–	8110	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				101378				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				101378				
		Сметная прибыль	Тенге				8110				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				109488				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				109488				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10070889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9324896		
		- Сметная прибыль	Тенге							745991	
		Временные задания и сооружения 1,3%	**Тенге**				1,3%				130 921,56
		Итого со временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								10 201 810,56
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,6%	**Тенге**				3,6%				367 265,18
		Оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**								
		Итого с дополнительными затратами на строительство	**Тенге**								10 569 075,74
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				2%				211 381,51
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								10 780 457,25
		Итого в ценах 2020 г. К=1,049901	**Тенге**				1,049901				11 318 412,85
		НДС 12%	**Тенге**				12%				1 358 209,54
		Всего	**Тенге**								12 676 622,39
		Итого по Акту с понижающим коэффициентом	**Тенге**				90%				11 408 960,15

Заказчик:
ГКП "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ Утельбаев А.Х.

Генеральный подрядчик ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Технический надзор _____ Сулейменов Д.С.

Авторский надзор:
ПК "СемейПроект"

Авторский надзор _____ Утенев З.К.

Подрядчик:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Генеральный директор _____ Жексембеков Д.Т.