Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и развития ифраструктуры г.Шымкент"**
Инженер: **Товарищество согранченной ответственностью "Арх.строй сервис-А"**
Подрядчик: **Товарищество согранченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**
Договор подряда (контракт) № 84 от 17.03.2020, Доп.соглашение № 1 от 22.01.2021г.

Наименование объекта: **«Строительство инженерных сетей (водопровод) в мкр. Асар-2 города Шымкент"**

СПРАВКА № 12
о стоимости выполненных работ
" 22 " ИЮЛЯ 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										итого к оплате	
	Сначала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года НДС	в отчетном месяце (за июль-2021) без НДС	в отчетном месяце	по монтажу		стоимость прочих затрат не входящих в состав в СМР в	Дополнительные		налог к добавленую стоимость	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
«Строительство инженерных сетей (водопровод) в мкр. Асар-2 города Шымкент"	**1 378 769 433**	**1 039 622 933**	**147 725 296,40**	**178 571 428,57**							**21 428 571,43**	**200 000 000**
	1 378 769 433	**1 039 622 933**	**147 725 296,40**	**178 571 428,57**							**21 428 571,43**	**200 000 000**

"Заказчик "

Зам.руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент"

_____ **Г.Ишаев**

«Технический надзор»:

Директор ТОО "Арх.строй сервис-А"

_____ **Жарас А.Т**

«Подрядчик»:

Вр.И.О. Директора ТОО «Сарыагаш Аман»

_____ **Жансбаев Д.А.**

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер **Товарищество сограниченной ответственностью "Арх.строй сервис-А"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество сограниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерных сетей (водопровод) в мкр. Асар-2 города Шымкент**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство инженерных сетей (водопровод) в мкр. Асар-2 города Шымкент**
(наименование работ и затрат)

Договор подряда (контракт) № 84 от 17.03.2020, Доп.соглашение № 1 от 22.01.2021г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 12

за **ИЮЛЬ 2021 года**
на **Наружные сети водоснабжения**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	№ по позициям	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод									
1	1	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	4	12662,28	6314,00	50649	25256	3112	29140	86172
			НР - 99%; СП - 8%			5570,37	1788,24	22281	7153		6383	
2	2	5101-0102-3201 РСНБ РК 2015 прим	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 300 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3**	**157206,00**	**--**	**471618**	**--**		**--**	**471618**
						--	--	--	--	**471618**	--	
3	3	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015 прим	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	15	5637,88	1859,70	84568	27896	8655	55346	151107
			НР - 99%; СП - 8%			3201,12	525,86	48017	7888		11193	
4	4	2304-0102-1408 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	15	191190,00	--	2867850	--	2867850	--	3097278
			СП - 8%			--	--	--	--		229428	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	2304-0102-1408 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	15	191190,00	--	2867850	--	2867850	--	3097278
			СП - 8%			--	--	--	--		229428	
5	5	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	20	1802,71	75,09	36054	1502	6608	28333	69539
			НР - 99%; СП - 8%			1397,20	33,78	27944	676		5151	
6	6	2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	20	78684,00	--	1573680	--	1573680	--	1699574
			СП - 8%			--	--	--	--		125894	
7	7	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	102	1078,00	25,03	109956	2553	17823	89822	215759
			НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	89580	1149		15982	
8	8	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	102	48768,00	--	4974336	--	4974336	--	5372283
			СП - 8%			--	--	--	--		397947	
9	11	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	50	2436,98	162,75	121849	8138	27989	88129	226776
			НР - 99%; СП - 8%			1714,44	65,94	85722	3297		16798	
10	12	2303-0103-0903 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	50	54904,00	--	2745200	--	2745200	--	2964816
			СП - 8%			--	--	--	--		219616	
11	13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (тройники)	т фасонных частей	0,122	1237168,56	454333,60	150935	55429	44195	66059	234353
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	51311	15415		17359	
12	14	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (тройники)	т фасонных частей	0,212	952029,29	397389,15	201830	84246	75469	63441	286493
			НР - 99%; СП - 8%			198656,50	103614,57	42115	21966		21222	
13	15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (переходы)	т фасонных частей	0,01552	893724,56	454333,60	13871	7051	293	8404	24056
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	6527	1961		1782	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	17	2302-0101-3533 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	20	14130,00	--	282600	--	282600	--	305208
			СП - 8%			--	--	--	--		22608	
15	19	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (переходы)	т фасонных частей	0,38635	608585,29	397389,15	235127	153531	4845	115615	378801
			НР - 99%; СП - 8%			198656,50	103614,57	76751	40031		28059	
16	20	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,38635	343444,00	--	132690	--	132690	--	143305
			СП - 8%			--	--	--	--		10615	
17	21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (крестовины)	т фасонных частей	0,368	1237168,56	454333,60	455278	167195	133309	199260	706901
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	154774	46498		52363	
18	22	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (крестовины)	т фасонных частей	0,79	952029,29	397389,15	752103	313937	281227	236406	1067590
			НР - 99%; СП - 8%			198656,50	103614,57	156939	81856		79081	
19	23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (отводы)	т фасонных частей	0,009	893724,56	454333,60	8044	4089	170	4873	13950
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	3785	1137		1033	
20	24	2302-0101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2242,00	--	4484	--	4484	--	4843
			СП - 8%			--	--	--	--		359	
21	29	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	1135980,94	494004,81	7952	3458	682	4836	13811
			НР - 99%; СП - 8%			544635,00	153230,84	3812	1073		1023	
22	30	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	10436,00	--	73344	--	73344	--	79212
			СП - 8%			--	--	--	--		5868	
23	31	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	1357117,91	624302,74	5428	2497	441	3226	9347
			НР - 99%; СП - 8%			622440,00	192255,17	2490	769		692	
24	32	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	14087,00	--	56573	--	56573	--	61099
			СП - 8%		Страниц - 11	--	--	--	--		4526	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	33	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	2342008,11	1112422,34	28104	13349	2054	16440	48107
			НР - 99%; СП - 8%			1058395,00	325406,32	12701	3905		3563	
26	34	2301-0201-0264 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	38332,00	--	461824	--	461824	--	498770
			СП - 8%			--	--	--	--		36946	
27	35	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	1821743,27	854591,41	3643	1709	299	2133	6239
			НР - 99%; СП - 8%			817570,00	259854,32	1635	520		462	
28	36	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	15738,00	--	31602	--	31602	--	34130
			СП - 8%			--	--	--	--		2528	
29	37	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	145	1236,51	808,02	179293	117162	--	92155	293164
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	62131	30954		21716	
30	38	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015 прим	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	694,00	--	27760	--	27760	--	29981
			СП - 8%			--	--	--	--		2221	
31	39	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015 прим	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	1485,00	--	74250	--	74250	--	80190
			СП - 8%			--	--	--	--		5940	
32	40	2302-0302-8019 РСНБ РК 2015 прим	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	13912,00	--	556480	--	556480	--	600998
			СП - 8%			--	--	--	--		44518	
33	41	2302-0302-8015 РСНБ РК 2015 прим	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	4032,00	--	60480	--	60480	--	65318
			СП - 8%			--	--	--	--		4838	
34	43	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	2,5	587929,54	216819,50	1469824	542049	122230	949693	2613078
			НР - 99%; СП - 8%			322218,00	61496,18	805545	153740		193561	
35	44	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2525	11411,00	--	28812775	--	28812775	--	31117797
			СП - 8%			--	--	--	--		2305022	
36	45	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	1,3	495158,41	172276,37	643706	223959	28242	449462	1180622
			НР - 99%; СП - 8%			301158,00	48074,43	391505	62497		87453	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	47	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	406355,58	132580,26	81271	26516	2737	58796	151273
			НР - 99%; СП - 8%			260091,00	36860,92	52018	7372		11205	
38	48	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	202	2955,00	--	596910	--	596910	--	644663
			СП - 8%			--	--	--	--		47753	
39	49	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	6	306773,03	93610,71	1840638	561664	31166	1388310	3487264
			НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	1247808	154526		258316	
40	51	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	9,3	252245,33	65337,85	2345882	607642	13499	1871415	4554680
			НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	1724741	165577		337384	
41	52	2301-0501-1309 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9393	319,00	--	2996367	--	2996367	--	3236076
			СП - 8%			--	--	--	--		239709	
42	53	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,175	2342008,11	1112422,34	409851	194674	29958	239744	701563
			НР - 99%; СП - 8%			1058395,00	325406,32	185219	56946		51968	
43	54	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция:Испытание гидравлическое	м трубопровода	175	-73,03	-1,22	-12780	-213	-73	-12244	-27026
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-12494	--		-2002	
44	55	2301-0201-0264 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	175,7	38332,00	--	6734932	--	6734932	--	7273727
			СП - 8%			--	--	--	--		538795	
45	56	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,05	1821743,27	854591,41	91087	42730	7478	53333	155973
			НР - 99%; СП - 8%			817570,00	259854,32	40879	12993		11554	
46	57	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция:Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	-73,03	-1,22	-3651	-61	-20	-3498	-7722
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-3570	--		-572	
47	58	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50,2	15738,00	--	790048	--	790048	--	853251
			СП - 8%			--	--	--	--		63204	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	59	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,26	1357117,91	624302,74	352851	162319	28698	209703	607557
			НР - 99%; СП - 8%			622440,00	192255,17	161834	49986		45004	
49	60	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Испытание гидравлическое	м трубопровода	260	-73,03	-1,22	-18988	-316	-110	-18191	-40153
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-18562	--		-2974	
50	61	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	261,04	14087,00	--	3677270	--	3677270	--	3971452
			СП - 8%			--	--	--	--		294182	
51	62	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	1,225	1135980,94	494004,81	1391577	605156	119243	846337	2416947
			НР - 99%; СП - 8%			544635,00	153230,84	667178	187708		179033	
52	63	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Испытание гидравлическое	м трубопровода	1225	-73,03	-1,22	-89461	-1488	-517	-85707	-189182
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-87456	--		-14013	
53	64	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1229,9	10436,00	--	12835236	--	12835236	--	13862055
			СП - 8%			--	--	--	--		1026819	
54	65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3398,89	84,90	2,24	288567	7609	152816	88946	407714
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	128142	765		30201	
55	66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3398,89	86,96	1,59	295561	5389	215242	52230	375614
			НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	74930	765		27823	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				82368928	3966627	71724451	7191947	96688011
								6206234	1119123	471618	7127139	
		Стоимость оборудования		Тенге				471618				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				471618				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11655499				
		Материалы		Тенге				1358479				
		Всего заработная плата		Тенге					7447439			
			Накладные расходы	Тенге				7311584				
			Сметная прибыль	Тенге				1517367				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20484449				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6707
			Сметная заработная плата	Тенге					7447439			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				70241811				
		Материалы		Тенге				-722				
		Всего заработная плата		Тенге					-122081			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70366692				
			Накладные расходы	Тенге				-119640				