Форма 2-В

Заказчик **ТОО "VEKГРУПП"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Карген-Сервис 2006"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом в 8 микроройоне города Костанай**
(наименование, адрес)

Объект **Многоэтажный жилой дом**
( наименование)

Договор подряда (контракт) №03 от 13.01.2020г

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 30.08.2020 | 01.08.2020 | 30.08.2020 |

## Акт приемки выполненных работ № 1

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Стены подвала** | | | | | | | | | |
| 18 | 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 | **Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 80 | 4611,77 | 2690,34 | 368942 | 215227 | 48176 | 220092 | 636156 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1319,24 | 1012,24 | 105539 | 80979 | | 47123 | |
| 19 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 140 | 2159,35 | 1135,73 | 302310 | 159002 | 42493 | 187008 | 528463 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 720,10 | 411,90 | 100815 | 57666 | | 39145 | |
| 20 | 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 | **Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 54 | 3265,99 | 1797,32 | 176363 | 97055 | 22739 | 108706 | 307875 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1047,57 | 658,43 | 56569 | 35555 | | 22806 | |
| 21 | 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 | **Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 53 | 1526,98 | 809,29 | 80930 | 42892 | 10842 | 50382 | 141817 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 513,13 | 292,46 | 27196 | 15501 | | 10505 | |
| 22 | 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | м3 | 94,522 | 22575,00 | -- | 2133834 | -- | 2133834 | -- | 2304541 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 170707 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2104-1201-9907<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | м3 | 14,328 | 23705,00<br>-- | --<br>-- | 339645<br>-- | --<br>-- | 339645 | --<br>27172 | 366817 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 24 | 2104-1201-9903<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** | м3 | 39,281 | 25273,00<br>-- | --<br>-- | 992749<br>-- | --<br>-- | 992749 | --<br>79420 | 1072169 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 25 | 1106-0101-0119<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (заделки)** | м3 | 5,05 | 5506,86<br>2980,74 | 1324,81<br>282,21 | 27810<br>15053 | 6690<br>1425 | 6067 | 14995<br>3424 | 46229 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 26 | 2102-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 5,12575 | 14414,00<br>-- | --<br>-- | 73883<br>-- | --<br>-- | 73883 | --<br>5911 | 79793 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 27 | 1107-0503-0110<br>РСНБ РК 2015 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | шт. сборных конструкций | 5 | 444,39<br>159,54 | 250,31<br>53,28 | 2222<br>798 | 1252<br>266 | 172 | 1256<br>278 | 3756 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 28 | 2104-0105-9901<br>РСНБ РК 2015 | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | м3 | 0,1 | 78207,00<br>-- | --<br>-- | 7821<br>-- | --<br>-- | 7821 | --<br>626 | 8446 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 29 | 1122-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт** | км трубопровода | 0,002 | 1026636,55<br>312930,00 | 6934,93<br>3389,55 | 2053<br>626 | 14<br>7 | 1413 | 626<br>214 | 2894 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | **Гидроизоляция** | | | | | | | | | |
| 30 | 1108-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** | м2 поверхности | 122,9 | 2124,69<br>208,44 | 45,54<br>8,67 | 261125<br>25617 | 5597<br>1066 | 229911 | 24815<br>22875 | 308815 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 31 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 207,3 | 852,17<br>258,64 | 20,79<br>2,48 | 176655<br>53616 | 4309<br>514 | 118730 | 50341<br>18160 | 245155 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 4946341 | 532039 | 4028475 | 658221 | 6052926 |

## РАЗДЕЛ 4. Стены, перегородки

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | м3 кладки | 72,91 | 31015,05<br>4471,90 | 2384,40<br>495,60 | 2261307<br>326046 | 173847<br>36134 | 1761414 | 336828<br>207851 | 2805986 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1108-0201-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9<br>ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 30,69 | 29851,00<br>4314,30 | 2384,40<br>495,60 | 916127<br>132406 | 73177<br>15210 | 710544 | 137283<br>84273 | 1137683 |
| 34 | 1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (стены лоджий)**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 5,34 | 31015,05<br>4471,90 | 2384,40<br>495,60 | 165620<br>23880 | 12733<br>2647 | 129007 | 24670<br>15223 | 205513 |
| 35 | 1108-0201-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9<br>ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | **Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 4,94 | 32169,58<br>5860,75 | 2145,96<br>446,04 | 158918<br>28952 | 10601<br>2203 | 119365 | 28975<br>15031 | 202924 |
| 36 | 1108-0401-0305<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9<br>ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 38,33 | 4192,73<br>1254,77 | 245,00<br>50,92 | 160707<br>48095 | 9391<br>1952 | 103221 | 46544<br>16580 | 223831 |
| 37 | 1107-0503-0110<br>РСНБ РК 2015 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. сборных конструкций | 56 | 444,39<br>159,54 | 250,31<br>53,28 | 24886<br>8934 | 14018<br>2984 | 1934 | 14063<br>3116 | 42065 |
| 38 | 2104-0105-9901<br>РСНБ РК 2015 | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**<br>*СП - 8%* | м3 | 1,48 | 78207,00<br>-- | --<br>-- | 115746<br>-- | --<br>-- | 115746 | --<br>9260 | 125006 |
| | | **Приямки (7 шт.)** | | | | | | | | | |
| 39 | 1108-0201-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 кладки | 12,63 | 33289,88<br>5860,75 | 2145,96<br>446,04 | 420451<br>74021 | 27103<br>5633 | 319327 | 74079<br>39562 | 534093 |
| 40 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 поверхности | 50,3 | 852,17<br>258,64 | 20,79<br>2,48 | 42864<br>13010 | 1046<br>125 | 28808 | 12215<br>4406 | 59485 |
| 41 | 1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м3 подстилающего слоя | 1,687 | 19939,94<br>3480,66 | 7,68<br>-- | 33639<br>5872 | 13<br>-- | 27754 | 5520<br>3133 | 42291 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1111-0101-0204<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 2,1 | 8745,59<br>3081,24 | 1670,40<br>681,45 | 18366<br>6471 | 3508<br>1431 | 8387 | 7428<br>2063 | 27857 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 43 | 1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0105 | 420963,81<br>343827,00 | 68333,67<br>23330,39 | 4420<br>3610 | 718<br>245 | 92 | 3817<br>659 | 8896 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 44 | 2301-0201-0140<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 10,542 | 660,00<br>-- | --<br>-- | 6958<br>-- | --<br>-- | 6958 | --<br>557 | 7514 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | | | | | 5423144 |

## РАЗДЕЛ 5. Перекрытие

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1107-0504-0106<br>РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 58 | 6272,56<br>3245,20 | 1292,50<br>272,83 | 363809<br>188222 | 74965<br>15824 | 100622 | 240774<br>48367 | 652949 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 46 | 1107-0504-0105<br>РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 16 | 4140,72<br>2051,46 | 968,10<br>200,72 | 66251<br>32823 | 15490<br>3211 | 17938 | 42521<br>8702 | 117474 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 47 | 2104-0108-9907<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 513,346 | 5342,00<br>-- | --<br>-- | 2742294<br>-- | --<br>-- | 2742294 | --<br>219384 | 2961678 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 48 | 1107-0503-0110<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 1 | 444,39<br>159,54 | 250,31<br>53,28 | 444<br>160 | 250<br>53 | 34 | 251<br>56 | 751 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 49 | 2104-0105-9901<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,072 | 78207,00<br>-- | --<br>-- | 5631<br>-- | --<br>-- | 5631 | --<br>450 | 6081 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | **Монолитный участок МУ-1 (2 шт.)** | | | | | | | | | |
| 50 | 1106-0801-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 1,02 | 31730,15<br>8677,97 | 2627,36<br>523,09 | 32365<br>8852 | 2680<br>534 | 20833 | 8540<br>3272 | 44178 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 51 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,069696 | 221704,00<br>-- | --<br>-- | 15452<br>-- | --<br>-- | 15452 | --<br>1236 | 16688 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2105-0301-3501<br>РСНБ РК 2015 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**<br>*СП - 8%* | т | 0,003828 | 244652,00<br>-- | --<br>-- | 937<br>-- | --<br>-- | 937 | --<br>75 | 1011 |
| 53 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,073494 | 18646,29<br>17016,66 | 1341,63<br>354,00 | 1370<br>1251 | 99<br>26 | 20 | 1162<br>203 | 2735 |
| | | **Монолитный участок МУ-2 (1 шт.)** | | | | | | | | | |
| 54 | 1106-0801-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,48 | 31730,15<br>8677,97 | 2627,36<br>523,09 | 15230<br>4165 | 1261<br>251 | 9804 | 4019<br>1540 | 20789 |
| 55 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,034848 | 221704,00<br>-- | --<br>-- | 7726<br>-- | --<br>-- | 7726 | --<br>618 | 8344 |
| 56 | 2105-0301-3501<br>РСНБ РК 2015 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**<br>*СП - 8%* | т | 0,001914 | 244652,00<br>-- | --<br>-- | 468<br>-- | --<br>-- | 468 | --<br>37 | 506 |
| 57 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,036747 | 18646,29<br>17016,66 | 1341,63<br>354,00 | 685<br>625 | 49<br>13 | 11 | 581<br>101 | 1367 |
| | | **Монолитный участок МУ-3 (1 шт.)** | | | | | | | | | |
| 58 | 1106-0801-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,29 | 31730,15<br>8677,97 | 2627,36<br>523,09 | 9202<br>2517 | 762<br>152 | 5923 | 2428<br>930 | 12560 |
| 59 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,023232 | 221704,00<br>-- | --<br>-- | 5151<br>-- | --<br>-- | 5151 | --<br>412 | 5563 |
| 60 | 2105-0301-3501<br>РСНБ РК 2015 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**<br>*СП - 8%* | т | 0,001276 | 244652,00<br>-- | --<br>-- | 312<br>-- | --<br>-- | 312 | --<br>25 | 337 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6 | | | | | | | |
| 61 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,024498 | 18646,29<br>17016,66 | 1341,63<br>354,00 | 457<br>417 | 33<br>9 | 7 | 387<br>68 | 912 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | **Монолитный участок МУ-4 (1 шт.)** | | | | | | | | | |
| 62 | 1106-0801-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | м3 | 0,27 | 31730,15<br>8677,97 | 2627,36<br>523,09 | 8567<br>2343 | 709<br>141 | 5515 | 2261<br>866 | 11694 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 63 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,023232 | 221704,00<br>-- | --<br>-- | 5151<br>-- | --<br>-- | 5151 | --<br>412 | 5563 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 64 | 2105-0301-3501<br>РСНБ РК 2015 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | т | 0,001276 | 244652,00<br>-- | --<br>-- | 312<br>-- | --<br>-- | 312 | --<br>25 | 337 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 65 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,024498 | 18646,29<br>17016,66 | 1341,63<br>354,00 | 457<br>417 | 33<br>9 | 7 | 387<br>68 | 912 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | **Монолитный участок МУ-5 (2 шт.)** | | | | | | | | | |
| 66 | 1106-0801-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** | м3 | 0,5 | 31730,15<br>8677,97 | 2627,36<br>523,09 | 15865<br>4339 | 1314<br>262 | 10212 | 4186<br>1604 | 21656 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 67 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,046464 | 221704,00<br>-- | --<br>-- | 10301<br>-- | --<br>-- | 10301 | --<br>824 | 11125 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 68 | 2105-0301-3501<br>РСНБ РК 2015 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | т | 0,002552 | 244652,00<br>-- | --<br>-- | 624<br>-- | --<br>-- | 624 | --<br>50 | 674 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 69 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,048996 | 18646,29<br>17016,66 | 1341,63<br>354,00 | 914<br>834 | 66<br>17 | 14 | 774<br>135 | 1823 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| | | **Монолитный участок МУ-6 (1 шт.)** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7 | | | | | | | |
| 70 | 1106-0801-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,24 | 31730,15<br>8677,97 | 2627,36<br>523,09 | 7615<br>2083 | 631<br>126 | 4901 | 2010<br>770 | 10395 |
| 71 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,023232 | 221704,00<br>-- | --<br>-- | 5151<br>-- | --<br>-- | 5151 | --<br>412 | 5563 |
| 72 | 2105-0301-3501<br>РСНБ РК 2015 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**<br>*СП - 8%* | т | 0,001276 | 244652,00<br>-- | --<br>-- | 312<br>-- | --<br>-- | 312 | --<br>25 | 337 |
| 73 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,024498 | 18646,29<br>17016,66 | 1341,63<br>354,00 | 457<br>417 | 33<br>9 | 7 | 387<br>68 | 912 |
| | | **Монолитный участок МУ-7 (1 шт.)** | | | | | | | | | |
| 74 | 1106-0801-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,21 | 31730,15<br>8677,97 | 2627,36<br>523,09 | 6663<br>1822 | 552<br>110 | 4289 | 1758<br>674 | 9095 |
| 75 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,017688 | 221704,00<br>-- | --<br>-- | 3922<br>-- | --<br>-- | 3922 | --<br>314 | 4235 |
| 76 | 2105-0301-3501<br>РСНБ РК 2015 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**<br>*СП - 8%* | т | 0,000957 | 244652,00<br>-- | --<br>-- | 234<br>-- | --<br>-- | 234 | --<br>19 | 253 |
| 77 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,018639 | 18772,83<br>17504,56 | 980,27<br>300,90 | 350<br>326 | 18<br>6 | 6 | 302<br>52 | 704 |
| | | **Монолитный участок МУ-8 (2 шт.)** | | | | | | | | | |
| 78 | 1106-0801-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 1,56 | 31730,15<br>8677,97 | 2627,36<br>523,09 | 49499<br>13538 | 4099<br>816 | 31862 | 13062<br>5005 | 67566 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,036764 | 221704,00<br>-- | --<br>-- | 8151<br>-- | --<br>-- | 8151 | --<br>652 | 8803 |
| 80 | 2105-0301-3501<br>РСНБ РК 2015 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**<br>*СП - 8%* | т | 0,006452 | 244652,00<br>-- | --<br>-- | 1578<br>-- | --<br>-- | 1578 | --<br>126 | 1705 |
| 81 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,043216 | 18772,83<br>17504,56 | 980,27<br>300,90 | 811<br>756 | 42<br>13 | 13 | 700<br>121 | 1632 |
| | | **Монолитный участок МУ-9 (1 шт.)** | | | | | | | | | |
| 82 | 1106-0801-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,63 | 31730,15<br>8677,97 | 2627,36<br>523,09 | 19990<br>5467 | 1655<br>330 | 12868 | 5275<br>2021 | 27286 |
| 83 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,01665 | 221704,00<br>-- | --<br>-- | 3691<br>-- | --<br>-- | 3691 | --<br>295 | 3987 |
| 84 | 2105-0301-3501<br>РСНБ РК 2015 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**<br>*СП - 8%* | т | 0,002578 | 244652,00<br>-- | --<br>-- | 631<br>-- | --<br>-- | 631 | --<br>50 | 681 |
| 85 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,019228 | 18772,83<br>17504,56 | 980,27<br>300,90 | 361<br>337 | 19<br>6 | 5 | 312<br>54 | 726 |
| | | **Монолитный участок МУ-10 (2 шт.)** | | | | | | | | | |
| 86 | 1106-0801-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,96 | 31730,15<br>8677,97 | 2627,36<br>523,09 | 30461<br>8331 | 2522<br>502 | 19608 | 8038<br>3080 | 41579 |
| 87 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,026712 | 221704,00<br>-- | --<br>-- | 5922<br>-- | --<br>-- | 5922 | --<br>474 | 6396 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 2105-0301-3501<br>РСНБ РК 2015 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | т | 0,003992 | 244652,00 | -- | 977 | -- | 977 | -- | 1055 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | |
| 89 | 1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,030704 | 18772,83 | 980,27 | 576 | 30 | 9 | 497 | 1160 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17504,56 | 300,90 | 537 | 9 | | 86 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | | | | | 4101777 |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ №2** | **Тенге** | | | | | | | | 15 577 847 |

заказчик: ТОО "VEKГРУПП" Айткужинов И.Е.

подрядчик: ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006" Абдулин Б.К.

технический надзор: ИП "ENGINEER GROUP" Карпухин Г.В.