Заказчик **ТОО "VEKГРУПП"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом в 8 микроройоне города Костанай**
(наименование, адрес)

Объект **Многоэтажный жилой дом**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №03 от 13.01.2020г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подземная строительная часть здания (сооружения)									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7895,024	151,05 7,71	143,34 34,16	1192535 60854	1131681 269702	--	238000 114443	1544978
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	244,176	1697,39 1697,39	-- --	414461 414461	-- --	--	298412 57030	769904
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (завоз непросадочного грунта)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1980,36	201,28 8,54	192,63 50,50	398605 16914	381471 100004	220	84182 38623	521410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т	3445,8264	205,00 --	-- --	706394 --	-- --		-- 56512	762906
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	99,018	804,82 804,82	-- --	79691 79691	-- --	--	57378 10966	148035
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1881,342	34,30 --	34,30 11,94	64536 --	64536 22457	--	16169 6456	87162
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1881,342	151,80 78,41	73,40 32,52	285593 147512	138081 61188	--	150264 34869	470726
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								4305121
		РАЗДЕЛ 2. Фундаментная плита									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	155,4	3988,67 1171,80	1084,07 224,63	619840 182098	168464 34908	269278	197475 65385	882700
9	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015 к-1,05 надбавка W8 СП - 8%	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	158,508	14541,45 --	-- --	2304936 --	-- --	2304936	-- 184395	2489331
10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 НР - 91%; СП - 8%	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	921,46	3820,24 1856,23	1664,31 361,79	3520198 1710442	1533598 333373	276158	1859872 430406	5810475
11	2102-0101-1007 РСНБ РК 2015 СП - 8%	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	935,2819	20374,00 --	-- --	19055433 --	-- --	19055433	-- 1524435	20579868
12	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 СП - 8%	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	85,52803	213816,00 --	-- --	18287261 --	-- --	18287261	-- 1462981	19750242
13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 НР - 91%; СП - 8%	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	85,52803	18646,29 17016,66	1341,63 354,00	1594781 1455401	114747 30277	24633	1351967 235740	3182488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	9,965158	213816,00	--	2130710	--	2130710	--	2301167
		СП - 8%			--	--	--	--		170457	
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,08292	221704,00	--	18384	--	18384	--	19854
		СП - 8%			--	--	--	--		1471	
16	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	10,048078	14300,87	925,93	143696	9304	2893	122415	287400
		НР - 91%; СП - 8%			13086,94	300,90	131499	3023		21289	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	2,77256	226007,00	--	626618	--	626618	--	676747
		СП - 8%			--	--	--	--		50129	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								55980272

РАЗДЕЛ 3. Стены подвала

18	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка									
			шт. сборных конструкций	213	4611,77	2690,34	982308	573043	128267	585995	1693767
		НР - 118%; СП - 8%			1319,24	1012,24	280998	215607		125464	
19	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка									
			шт. сборных конструкций	256	2159,35	1135,73	552795	290747	77701	341957	966331
		НР - 118%; СП - 8%			720,10	411,90	184347	105447		71580	
20	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка									
			шт. сборных конструкций	79	3265,99	1797,32	258013	141988	33267	159033	450410
		НР - 118%; СП - 8%			1047,57	658,43	82758	52016		33364	
21	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка									
			шт. сборных конструкций	82	1526,98	809,29	125213	66362	16775	77949	219415
		НР - 118%; СП - 8%			513,13	292,46	42076	23982		16253	
22	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
			м3	206,972	22575,00	--	4672393	--	4672393	--	5046184
		СП - 8%			--	--	--	--		373791	
23	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
			м3	42,487	23705,00	--	1007154	--	1007154	--	1087727
		СП - 8%			--	--	--	--		80572	
24	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
			м3	55,313	25273,00	--	1397925	--	1397925	--	1509759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		111834	
25	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (заделки)**	м3	12,48	7541,81	1992,80	94122	24870	19921	49278	154872
		НР - 91%; СП - 8%			3952,80	386,27	49331	4821		11472	
26	2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	12,6672	14414,00	--	182585	--	182585	--	197192
		СП - 8%			--	--	--	--		14607	
27	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,418956	270653,00	--	113392	--	113392	--	122463
		СП - 8%			--	--	--	--		9071	
28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	5	444,39	250,31	2222	1252	172	1256	3756
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	798	266		278	
29	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,11	78207,00	--	8603	--	8603	--	9291
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
30	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	км трубопровода	0,002	1026636,55	6934,93	2053	14	1413	626	2894
		НР - 99%; СП - 8%			312930,00	3389,55	626	7		214	
		Гидроизоляция									
31	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	412,1	2124,69	45,54	875586	18766	770923	83208	1035498
		НР - 93%; СП - 8%			208,44	8,67	85897	3574		76704	
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	343,1	852,17	20,79	292380	7132	196509	83318	405754
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	88739	850		30056	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								12905313
		РАЗДЕЛ 4. Стены, перегородки									
33	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	91,94	31015,05	2384,40	2851523	219222	2221155	424742	3538367
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	411146	45565		262101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9									
			м3 кладки	75,77	29851,00 4314,30	2384,40 495,60	2261810 326895	180666 37552	1754249	338935 208060	2808805
		НР - 93%; СП - 8%									
35	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (стены лоджий)									
			м3 кладки	4,25	31015,05 4471,90	2384,40 495,60	131814 19006	10134 2106	102674	19634 12116	163564
		НР - 93%; СП - 8%									
36	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9									
			м3 кладки	10,04	32169,58 5860,75	2145,96 446,04	322983 58842	21545 4478	242596	58888 30550	412420
		НР - 93%; СП - 8%									
37	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9									
			м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,25	4192,73 1254,77	245,00 50,92	59746 17880	3491 726	38375	17304 6164	83214
		НР - 93%; СП - 8%									
38	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка									
			шт. сборных конструкций	68	444,39 159,54	250,31 53,28	30218 10849	17021 3623	2348	17077 3784	51079
		НР - 118%; СП - 8%									
39	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84									
			м3	1,904	78207,00 --	-- --	148906 --	-- --	148906	-- 11912	160819
		СП - 8%									
40	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками									
			т металлических изделий	0,01185	517828,80 42084,90	4067,90 1338,12	6136 499	48 16	5589	479 529	7144
		НР - 93%; СП - 8%									
		Приямки (4 шт.)									
41	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка									
			м3 кладки	6,34	33289,88 5860,75	2145,96 446,04	211058 37157	13605 2828	160296	37186 19860	268103
		НР - 93%; СП - 8%									
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
			м2 поверхности	25,4	852,17 258,64	20,79 2,48	21645 6569	528 63	14548	6168 2225	30038
		НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,964	19939,94	7,68	19222	7	15860	3154	24166
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	3355	--		1790	
44	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие шебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	8745,59	1670,40	10495	2004	4794	4244	15918
		НР - 94%; СП - 8%			3081,24	681,45	3697	818		1179	
45	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	420963,81	68333,67	2526	410	53	2181	5083
		НР - 99%; СП - 8%			343827,00	23330,39	2063	140		377	
46	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	660,00	--	3976	--	3976	--	4294
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								7573014

РАЗДЕЛ 5. Перекрытие

47	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	118	6272,56	1292,50	740163	152515	204714	489850	1328414
		НР - 118%; СП - 8%			3245,20	272,83	382934	32194		98401	
48	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	28	4140,72	968,10	115940	27107	31392	74412	205580
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	57441	5620		15228	
49	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	926,76	5342,00	--	4950752	--	4950752	--	5346812
		СП - 8%			--	--	--	--		396060	
50	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	16,74	80279,00	--	1343870	--	1343870	--	1451380
		СП - 8%			--	--	--	--		107510	
51	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	444,39	250,31	889	501	69	502	1502
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	319	107		111	
52	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,158	78207,00	--	12357	--	12357	--	13345
		СП - 8%			--	--	--	--		989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,390084	53618,16 21747,15	27194,84 5508,48	20916 8483	10608 2149	1825	7336 2260	30512
54	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005									
		СП - 8%	т	0,34348	422019,00 --	-- --	144955 --	-- --	144955	-- 11596	156551
55	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	0,046604	249146,00 --	-- --	11611 --	-- --	11611	-- 929	12540
		Монолитный участок МУ-1 (1 шт.)									
56	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,29	31730,15 8677,97	2627,36 523,09	9202 2517	762 152	5923	2428 930	12560
57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0211	221704,00 --	-- --	4678 --	-- --	4678	-- 374	5052
58	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
		СП - 8%	т	0,00116	244652,00 --	-- --	284 --	-- --	284	-- 23	307
59	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,02225	18646,29 17016,66	1341,63 354,00	415 379	30 8	6	352 61	828
		Монолитный участок МУ-2 (1 шт.)									
60	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,26	31730,15 8677,97	2627,36 523,09	8250 2256	683 136	5311	2177 834	11261
61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0211	221704,00 --	-- --	4678 --	-- --	4678	-- 374	5052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00116	244652,00	--	284	--	284	--	307
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
63	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02225	18646,29	1341,63	415	30	6	352	828
		НР - 91%; СП - 8%			17016,66	354,00	379	8		61	
		Монолитный участок МУ-3 (1 шт.)									
64	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,2	31730,15	2627,36	6346	525	4085	1675	8662
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	1736	105		642	
65	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00682	221704,00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
66	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,000981	244652,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,007801	18646,29	1341,63	145	10	2	123	290
		НР - 91%; СП - 8%			17016,66	354,00	133	3		22	
		Монолитный участок МУ-4 (1 шт.)									
68	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,53	31730,15	2627,36	16817	1393	10825	4438	22955
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	4599	277		1700	
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015487	221704,00	--	3434	--	3434	--	3708
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
70	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002678	244652,00	--	655	--	655	--	708
		СП - 8%			--	--	--	--		52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	0,018165	18646,29	1341,63	339	24	6	287	676
		НР - 91%; СП - 8%			17016,66	354,00	309	6		50	
		Монолитный участок МУ-5 (1 шт.)									
72	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
			м3	0,54	31730,15	2627,36	17134	1419	11029	4521	23388
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	4686	282		1732	
73	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,015487	221704,00	--	3434	--	3434	--	3708
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
74	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
			т	0,00275	244652,00	--	673	--	673	--	727
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
75	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	0,018237	18646,29	1341,63	340	24	6	288	679
		НР - 91%; СП - 8%			17016,66	354,00	310	6		50	
		Монолитный участок МУ-6 (1 шт.)									
76	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
			м3	0,64	31730,15	2627,36	20307	1682	13071	5359	27719
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	5554	335		2053	
77	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01625	221704,00	--	3603	--	3603	--	3891
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
78	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
			т	0,00324	244652,00	--	793	--	793	--	856
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
79	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	0,01949	18646,29	1341,63	363	26	5	308	725
		НР - 91%, СП - 8%			17016,66	354,00	332	7		54	
		Монолитный участок МУ-7 (2 шт.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,34	31730,15 8677,97	2627,36 523,09	10788 2951	893 178	6944	2847 1091	14726
		НР - 91%; СП - 8%									
81	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,045752	221704,00 --	-- --	10143 --	-- --	10143	-- 811	10955
		СП - 8%									
82	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,002552	244652,00 --	-- --	624 --	-- --	624	-- 50	674
		СП - 8%									
83	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,048284	18772,83 17504,56	980,27 300,90	906 845	47 15	14	782 135	1824
		НР - 91%; СП - 8%									
		Монолитный участок МУ-8 (4 шт.)									
84	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,44	31730,15 8677,97	2627,36 523,09	13961 3818	1156 230	8987	3684 1412	19057
		НР - 91%; СП - 8%									
85	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07232	221704,00 --	-- --	16034 --	-- --	16034	-- 1283	17316
		СП - 8%									
86	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,003944	244652,00 --	-- --	965 --	-- --	965	-- 77	1042
		СП - 8%									
87	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,076232	18772,83 17504,56	980,27 300,90	1431 1334	75 23	22	1235 213	2880
		НР - 91%; СП - 8%									
		Монолитный участок МУ-9 (4 шт.)									
88	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,56	31730,15 8677,97	2627,36 523,09	17769 4860	1471 293	11438	4689 1797	24254
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,091504	221704,00	--	20287	--	20287	--	21910
		СП - 8%			--	--	--	--		1623	
90	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**									
			т	0,005104	244652,00	--	1249	--	1249	--	1349
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
91	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
			т	0,096568	18772,83	980,27	1813	95	28	1565	3648
		НР - 91%, СП - 8%			17504,56	300,90	1690	29		270	
		Монолитный участок МУ-10 (4 шт.)									
92	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**									
			м3	2,48	31730,15	2627,36	78691	6516	50654	20765	107412
		НР - 91%, СП - 8%			8677,97	523,09	21521	1297		7956	
93	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,065	221704,00	--	14411	--	14411	--	15564
		СП - 8%			--	--	--	--		1153	
94	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**									
			т	0,012616	244652,00	--	3087	--	3087	--	3333
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
95	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
			т	0,077616	18772,83	980,27	1457	76	22	1258	2932
		НР - 91%, СП - 8%			17504,56	300,90	1359	23		217	
		Монолитный участок МУ-11 (2 шт.)									
96	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**									
			м3	0,66	31730,15	2627,36	20942	1734	13481	5526	28585
		НР - 91%, СП - 8%			8677,97	523,09	5727	345		2117	
97	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,019358	221704,00	--	4292	--	4292	--	4635
		СП - 8%			--	--	--	--		343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
			т	0,003428	244652,00	--	839	--	839	--	906
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
99	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,022786	18772,83	980,27	428	22	7	369	861
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	399	7		64	
		Монолитный участок МУ-12 (2 шт.)									
100	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
			м3	0,46	31730,15	2627,36	14596	1209	9395	3852	19923
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	3992	241		1476	
101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,045752	221704,00	--	10143	--	10143	--	10955
		СП - 8%			--	--	--	--		811	
102	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
			т	0,002552	244652,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
103	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
			т	0,048284	18772,83	980,27	906	47	14	782	1824
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	845	15		135	
		Монолитный участок МУ-13 (1 шт.)									
104	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство									
			м3	0,11	31730,15	2627,36	3490	289	2246	921	4764
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	955	58		353	
105	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,022876	221704,00	--	5072	--	5072	--	5477
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
106	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
			т	0,001276	244652,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
			т	0,024142	18772,83	980,27	453	24	6	391	912
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	423	7		68	
		Монолитный участок МУ-14 (1 шт.)									
108	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**									
			м3	0,16	31730,15	2627,36	5077	420	3269	1340	6930
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	1388	84		513	
109	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,022876	221704,00	--	5072	--	5072	--	5477
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
110	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**									
			т	0,001276	244652,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
111	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
			т	0,024142	18772,83	980,27	453	24	6	391	912
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	423	7		68	
		Монолитный участок МУ-15 (1 шт.)									
112	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**									
			м3	0,34	31730,15	2627,36	10788	893	6944	2847	14726
		НР - 91%; СП - 8%			8677,97	523,09	2951	178		1091	
113	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,009679	221704,00	--	2146	--	2146	--	2318
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
114	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**									
			т	0,001714	244652,00	--	419	--	419	--	453
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
115	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
			т	0,011393	18772,83	980,27	214	11	4	185	430
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	199	3		32	
		Монолитный участок МУ-16 (1 шт.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,09	31730,15 8677,97	2627,36 523,09	2856 781	236 47	1839	754 289	3898
117	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,022876	221704,00 --	-- --	5072 --	-- --	5072	-- 406	5477
118	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**									
		СП - 8%	т	0,001276	244652,00 --	-- --	312 --	-- --	312	-- 25	337
119	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,024142	18772,83 17504,56	980,27 300,90	453 423	24 7	6	391 68	912
		Монолитный участок МУ-17 (4 шт.)									
120	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,52	31730,15 8677,97	2627,36 523,09	16500 4513	1366 272	10621	4354 1668	22522
121	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,0844	221704,00 --	-- --	18712 --	-- --	18712	-- 1497	20209
122	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**									
		СП - 8%	т	0,00464	244652,00 --	-- --	1135 --	-- --	1135	-- 91	1226
123	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,089	18646,29 17016,66	1341,63 354,00	1660 1514	119 32	27	1407 245	3312
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								9101620

РАЗДЕЛ 7. Лестница Л-1

131	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**									
			т конструкций	0,234066	70655,12	25885,45	16538	6059	2362	6861	25271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			34680,00	7799,87	8117	1826		1872	
132	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	--	544348,00 --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
133	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	26,4	1311,44 1230,12	51,69 21,35	34622 32475	1365 564	782	38986 5889	79496
		НР - 118%; СП - 8%									
134	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	26,4	3012,00 --	-- --	79517 --	-- --	79517	-- 6361	85878
		СП - 8%									
135	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,2	3058,23 1483,52	33,13 15,22	28136 13648	305 140	14183	11031 3133	42300
		НР - 80%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								232945
		ИТОГО ПО АКТУ №2	Тенге								90 098 285
		ИТОГО ПО АКТУ №2 (материалы)	Тенге								63 459 111
		ИТОГО ПО АКТУ №2 (работа)	Тенге								6 501 608

заказчик: ТОО "VEKГРУПП" Айткужинов И.Е.

подрядчик: ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006" Абдулин Б.К.

технический надзор: ИП "ENGINEER GROUP" Карпухин Г.В.