Заказчик: ГУ «Отдел строительства Жанакорганского района»

Подрядчик: ТОО «Элком»

Наименование строительства и его адрес: Линии электропередач ВЛ-0,4 кВ для «Строительство 36-ти двухкомнатных одноэтажных жилых домов в пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области»

Договор №19 от 04 июля 2014 года

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за август месяц 2014 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Договорная стоимость Всего /СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Линии электропередач ВЛ-0,4 кВ для «Строительство 36-ти двухкомнатных одноэтажных жилых домов в пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области»	7 240 240,00	2 652 131,00	7 240 240,00	2 652 131,00	7 240 240,00	2 652 131,00
	Итого к оплате:					**7 240 240,00**	**2 652 131,00**

Заказчик: _____

Руководитель отдела **К.Тажикулов**

Технадзор: _____ **Е.Тасболатов**

Подрядчик: _____ **Г.Иманбердиев**

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Жанакорганского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элком»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Линии электропередач ВЛ-0,4 кВ для «Строительство 36-ти двухкомнатных одноэтажных жилых домов в пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области»

А К Т

приемки выполненных ремонтных работ
за август 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ВЛ-0,4 кВ					
					Устройство ответвления СИП от ВЛ -10 кВ					
1	E0133-114-2	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 2/	4	489,84	182,71	1959	731	1254	1,55	6
	33-114-2			258,75	39,74	1035	159	105	0,16	1
		шт								
2	СПрайс-Лист-Крюк SOT29.10 ГК "АТЕК"	шт	4	445,9	-	1784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	СПрайс-Лист-Скрепа COT36 ГК "АТЕК"	шт	8	33,46	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс-Лист-Бандажная лента COT37 ГК "АТЕК"	м	10,4	149,69	-	1557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс-Лист-Зажим натяжной SO250.01 ГК "АТЕК"	шт	4	1269,73	-	5079	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс-Лист-Бандаж PER15 ГК "АТЕК"	шт	16	10,92	-	175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс-Лист-Зажим соединительный SLIP22.1 ГК "АТЕК"	шт	20	505,78	-	10116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Провода ВЛ-0,4 кВ					
8	E0133-16-5	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением	0,92	46954,77	27496,77	43198	25297	23770	103	95
	33-16-5									

		до 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км		18045	6561,65	16601	6037	105	26,53	24
			1км							
9	СПрайс-Лист-Кабель СИП 2 3х35-1х54,6 ЗАО "ЛюдиНовок абель"		0,27	227092,34	-	61315	-	-	-	-
			км	-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс-Лист-Кабель СИП 2 3х35-1х54,6-1х16 ЗАО "ЛюдиНовок абель"		0,65	255985,86	-	166391	-	-	-	-
			км	-	-	-	-	-	-	-
11	Е0133-16-1 -33-16-1	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	0,9	37032,25	21196,75	33329	19077	18442	82,6	74
				14422,5	5092,83	12980	4584	105	20,58	19
			1км							
12	С151607-924-16-7-924 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,9	34872	-	31385	-	-	-	-
			км	-	-	-	-	-	-	-
13	Е0133-103-1-33-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	32	1534,11	878,23	49092	28103	25290	3,06	98
				506,25	246,42	16200	7885	105	1,03	33
			опора							
14	С143019-101-30-19-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	32	12000	-	384000	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс-Лист-Крюк SOT21 ГК "АТЕК"		32	879,12	-	28132	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс-Лист-Зажим поддерживающий SO69.95 ГК "АТЕК"		32	567,77	-	18169	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс-Лист-Зажим соединительный SLIP22.1 ГК "АТЕК"		32	505,78	-	16185	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс-Лист-Зажим соединительный ГК	SLIP22.12	32	481,12	-	15396	-	-	-	-

	"АТЕК"			-	-	-	-	-	-	-
шт									
19	С151601-108-Проводник заземления		0,0384	83900	-	3222	-	-	-	-
	16-1-108	1000м		-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайс-Лист-Зажим плащенный SL37 ГК		32	196,53	-	6289	-	-	-	-
	"АТЕК"	шт		-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс-Лист-Кожух защитный SP15 ГК		32	116,93	-	3742	-	-	-	-
	"АТЕК"	шт		-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс-Лист-Кабель СИП 2 2х16 ЗАО		0,016	57810,21	-	925	-	-	-	-
	"ЛюдиНовок	км		-	-	-	-	-	-	-
абель"										
23	СПрайс-Лист-Бандаж PER15 ГК		64	10,92	-	699	-	-	-	-
	"АТЕК"	шт		-	-	-	-	-	-	-
					Опора ж/б угловая анкерная одноцепная на стойках СВ95-3 - 3 шт					
24	Е0133-103-3-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		3	4836,53	3187,28	14510	9562	7416	9	27
	33-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	опора		1476	878,4	4428	2635	105	3,63	11
25	С143019-101-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1		9	12000	-	108000	-	-	-	-
	30-19-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0133-1-12 -Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3		0,4077	1717,63	923,38	700	376	259	2,43	1
	33-1-12			425,25	179,69	173	73	105	0,73	-
		1м3								
27	С143014-3 -Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/		0,4077	20900	-	8521	-	-	-	-
	30-14-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
28	С11071-53 -Стяжка Г-11		0,0324	147300	-	4773	-	-	-	-
	1-7-53									

	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т		-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс-Лист-Скрепа СОТ36 ГК "АТЕК"	шт	6	33,46	-	201	-	-	-	-
30	СПрайс-Лист-Бандажная лента СОТ37м ГК "АТЕК"	шт	15,6	149,69	-	2335	-	-	-	-
31	СПрайс-Лист-Крюк SOT29.10 ГК "АТЕК"	шт	6	445,9	-	2675	-	-	-	-
32	СПрайс-Лист-Зажим натяжной SO250.01 ГК "АТЕК"	шт	6	1269,73	-	7618	-	-	-	-
33	СПрайс-Лист-Зажим соединительный SLIP22.12 ГК "АТЕК"	шт	9	481,12	-	4330	-	-	-	-
34	СПрайс-Лист-Зажим соединительный SLIP22.1 ГК "АТЕК"	шт	12	505,78	-	6069	-	-	-	-
35	СПрайс-Лист-Зажим плащенный SL37.2 ГК "АТЕК"	шт	6	269,79	-	1619	-	-	-	-
36	СПрайс-Лист-Кожух защитный SP15 ГК "АТЕК"	шт	6	116,93	-	702	-	-	-	-
37	С151601-108-Проводник заземления 16-1-108	1000м	0,00423	83900	-	355	-	-	-	-
38	СПрайс-Лист-Кабельныйнаконечник SAL1.27 ГК "АТЕК"	шт	6	524,44	-	3147	-	-	-	-
39	СПрайс-Лист-Кронштейн SO253 ГК "АТЕК"	шт	6	398,35	-	2390	-	-	-	-
40	С11071-53 -Кронштейн У4 1-7-53		0,075	147300	-	11048	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т		-	-	-	-	-	-	-
41	СПрайс-Лист-Кабель СИП 2 2х16 ЗАО "ЛюдиНовок абель"	км	0,0045	57810,21	-	260	-	-	-	-
42	СПрайс-Лист-Бандаж PER15 ГК "АТЕК"	шт	6	10,92	-	66	-	-	-	-
					Опора ж/б анкернаяодноцепная на стойках СВ95-3 - 4 шт					
43	Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним		4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24

	33-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора		985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
44	С143019-101 30-19-101 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1 шт	8	12000 -	- -	96000 -	- -	- -	- -	-
45	Е0133-1-12 33-1-12	-Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3 1м3	0,3624	1717,63 425,25	923,38 179,69	622 154	335 65	230 105	2,43 0,73	1 -
46	С143014-3 30-14-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	0,3624	20900 -	- -	7574 -	- -	- -	- -	-
47	С11071-53 1-7-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стяжка Г-11 т	0,0288	147300 -	- -	4242 -	- -	- -	- -	-
48	СПрайс-Лист-Скрепа СОТ36 ГК "АТЕК" шт		8	33,46 -	- -	268 -	- -	- -	- -	-
49	СПрайс-Лист-Бандажная лента СОТ37м ГК "АТЕК"		20,8	149,69 -	- -	3114 -	- -	- -	- -	-
50	СПрайс-Лист-Крюк SOT29.10 ГК "АТЕК" шт		8	445,9 -	- -	3567 -	- -	- -	- -	-
51	СПрайс-Лист-Болт двухсторонний SOT4.6 ГК "АТЕК" шт		4	694,04 -	- -	2776 -	- -	- -	- -	-
52	СПрайс-Лист-Крюк дистанционный PD3.2 ГК "АТЕК" шт		4	2549,67 -	- -	10199 -	- -	- -	- -	-

53	СПрайс-Лист-Зажим натяжной SO250.01 ГК "АТЕК"	шт	8	1269,73	-	10158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	СПрайс-Лист-Зажим соединительный SLIP22.12 ГК "АТЕК"	шт	12	481,12	-	5773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	СПрайс-Лист-Зажим соединительный SLIP22.1 ГК "АТЕК"	шт	16	505,78	-	8092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	СПрайс-Лист-Зажим поддерживающий SO69.95 ГК "АТЕК"	шт	4	567,77	-	2271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	СПрайс-Лист-Зажим плащенный SL37.2 ГК "АТЕК"	шт	8	269,79	-	2158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	СПрайс-Лист-Кожух защитный SP15 ГК "АТЕК"	шт	8	116,93	-	935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С151601-108-Проводник заземления 16-1-108	1000м	0,005648	83900	-	474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	СПрайс-Лист-Кабельныйнаконечник SAL1.27 ГК "АТЕК"	шт	8	524,44	-	4196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С11071-53 -Кронштейн У4 1-7-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т	0,05	147300	-	7365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	СПрайс-Лист-Кабель СИП 2 2х16 ЗАО "ЛюдиНовок абель"	км	0,006	57810,21	-	347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	СПрайс-Лист-Бандаж PER15 ГК "АТЕК"	шт	8	10,92	-	87	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Устройство ответвления к жилым домам на промежуточной опоре 36 шт					
64	Е0133-114-2-Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 2/		36	489,84	182,71	17634	6578	11283	1,55	56
	33-114-2			258,75	39,74	9315	1431	105	0,16	6
65	СПрайс-Лист-Крюкообразная гайка PD2.2 ГК "АТЕК"	шт	36	867,5	-	31230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	СПрайс-Лист-Анкерный зажим SO158.1 ГК "АТЕК"	шт	36	300,79	-	10828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	СПрайс-Лист-Зажим ответвления SLIP22.1 ГК "АТЕК"	шт	72	505,78	-	36416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	СПрайс-Лист-Бандаж PER15 ГК "АТЕК"	шт	144	10,92	-	1572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

				Ввод в жилой дом 36 шт					
69	Ц0108-363-1-Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии - 2	36	3713,66	3151,45	133692	113452	28760	2,57	93
	8-363-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006 шт		178,48	662,47	6425	23849	95	3,84	138
70	СПрайс-Лист-Крюк SOT28.2 ГК "АТЕК" шт	36	874,19	-	31471	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
71	СПрайс-Лист-Зажим натяжной SO250.01 ГК "АТЕК" шт	36	1269,73	-	45710	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
72	С130806-11 -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	14,4	295	-	4248	-	-	-	-
	8-6-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 м		-	-	-	-	-	-	-
73	С11011-2124-Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х19 мм	72	0,51	-	37	-	-	-	-
	1-1-2124 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 шт		-	-	-	-	-	-	-
74	С11011-2159-Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х40 мм	72	1,42	-	102	-	-	-	-
	1-1-2159 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 шт		-	-	-	-	-	-	-
75	СПрайс-Лист-Бандаж PER15 ГК "АТЕК" шт	144	10,92	-	1572	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
76	СПрайс-Лист-Фиксатор дистационный SO70.17 ГК "АТЕК" шт	288	203,93	-	58732	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
				Заземление опор					
77	Е0133-118-1-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	40	53,87	12,24	2155	490	1323	0,18	7
	33-118-1 м шин		29,25	2,25	1170	90	105	0,01	-
78	С12041-7 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,037	45300	-	1676	-	-	-	-
	4-1-7								

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т		-	-	-	-	-	-	-
					Соединение СИП в пролете					
79	Ц0108-742-3	-Присоединение кабеля с	6	1166	-	6996	-	3848	3	18
	8-742-3	изоляцией из вулканизированного полиэтилена, со стороны зоны строгого режима, напряжение 6 кВ, сечение 240 мм2		675	-	4050	-	95	-	-
присоед.										
80	СПрайс-Лист-ТОО ЭлектроКом плект"	-MJPT50,35 Гильза соединительная (NILED) шт	24	286,35	-	6872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	СПрайс-Лист-ТОО ЭлектроКом плект"	-MJPT 16 Гильза соединительная (NILED) шт	6	137,01	-	822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	СПрайс-Лист-ГК "АТЕК"	-Бандаж PER15 шт	12	10,92	-	131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Наружное освещение					
83	Ц0108-606-4 8-606-4	-Светильник с кронштейном на железобетонной опоре	13	1121,6	62,6	14581	814	6397	3	39
				518	-	6734	-	95	-	-
шт										
84	СПрайс-Лист-ТОО ЭлектроКом плект"	-РКУ-02-125-003 со стеклом Пегас шт	13	2049,88	-	26648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	С151706-83 17-6-83	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	13	496	-	6448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
86	С11011-2122 1-1-2122	-Подвес светильника шт	13	123,17	-	1601	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02									
87	С11071-53 1-7-53	-Хомут для крепления кронштейнов	0,03419	147300	-	5036	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т		-	-	-	-	-	-	-
88	С11071-6	-Зажим плашечный	0,39	7100	-	2769	-	-	-	-

	1-7-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		100шт		-	-	-	-	-	-	-
89	E0133-118-1-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ			13	53,87	12,24	700	159	430	0,18	2
	33-118-1				29,25	2,25	380	29	105	0,01	-
90	C11071-53 -Заземляющий проводник ЗП1М		м шин	0,00442	147300	-	651	-	-	-	-
	1-7-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		т		-	-	-	-	-	-	-
91	C151601-163-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2			0,0585	30200	-	1767	-	-	-	-
	16-1-163				-	-	-	-	-	-	-
92	C151601-470-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 3х2,5 мм2		1000м	1,584	80800	-	127987	-	-	-	-
	16-1-470 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002		1000м		-	-	-	-	-	-	-
93	C130806-232-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 8,0 мм			288	1559	-	448992	-	-	-	-
	8-6-232 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				2 557263	-	-		-

Затраты на временные здания и сооружения -1,%	тенге	30 687
Итого с временными зданием и сооружением:	тенге	2 587950
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%	тенге	27 950
Затраты на выслугу лет- 1%	тенге	25 880
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	тенге	10 352

ИТОГО в базовых ценах 2001 года:	**тенге**	**2 652131**
Итого в текущих ценах 2013 года К=2,38968	**тенге**	**6 337 745**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге	126 775
ИТОГО:	тенге	6 464 500
НДС 12 %	тенге	775740
Всего сметная стоимость:	**тенге**	**7 240240**

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

ТЕХНАДЗОР:

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

М.П.