ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "А.Мерй и К" г.Шымкент 191 квартал 504 строение, БИН 050140010217**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ИнвестСтройПодряд" г.Шымкент 16 мкр дд.6 кв 65 БИН 180940000196**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных сетей в микрорайоне Ынтымак-2 в городе Шымкент (электрические сети)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных сетей в микрорайоне Ынтымак-2 в городе Шымкент (электрические сети)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор № 03 от 19.07.2021 г**

Акт выполненных работ

за декабрь 2021 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 14.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 10 КВ										
1	3	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы.Бурение на глубину до 3 м.Группа грунтов 2**	котлован	24	5664,58	4331,36	135950	103953	0	63381	215277	
						1333,22	1967,88	31997	47229		15946		
2	4	Е11-330108-0116	**Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,6 т.Установка в пробуренные котлованы**	м3 сборных железобетонных конструкций	4,56	44142,43	27803,53	201289	126784	0	103457	329126	
						16338,9	12021,06	74505	54816		24380		
3	5	С1261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)/ СТОЙКИ Ж/Б УСО-4А=12ШТ**	м3	4,56	24917		113622		113622	9090	122712	Казахстан
4	6	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Стеллажи и другие конструкции,закрепляемые на фундаментах.Монтаж/ РОСТВЕРК**	т конструкций	3,07229	125031,99	3053,5	384135	9381	8751	254029	689217	
						119130	701,76	366002	2156		51053		
	6.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0003	1863700				572,58			
	6.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0111	219538				2428,14			
	6.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0018	651547				1201,04			Казахстан 100%
	6.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,006	552079				3290,52			
5	14	С1243-602-0109	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,02	1220367		24407		24407	1953	26360	Казахстан
6	15	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками/ ТОЛЩ.200ММ ПЛОЩАДКИ (ОБЩ.ДАННЫЕ)**	м3 подстилающего слоя	25,76	5571,68	1841,93	143526	47448	97	110173	273995	
						3726	823,9	95982	21224		20296		
7	21	Е11-010101-0428 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	8,6219091	331,23	331,23	2856	2855	0	332	3443	
						0	53,52	0	461		255		
8	22	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,1535709	2237,93	0	344	0	0	247	638	
						2237,93	0	344	0		47		
9	23	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,042964	36,28	36,28	74	74	0	21	103	
						0	14,43	0	29		8		
10	24	Е11-010205-0501	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,226996	885,88	0	201	0	0	145	374	
						885,88	0	201	0		28		
11	25	Е11-010201-0501	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2,042964	174,62	79,8	357	163	0	197	598	
						94,82	39,32	194	80		44		
12	26	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ**	м3 грунта	6,50552	51,76	51,76	337	337	0	96	468	
						0	20,58	0	134		35		
13	27	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	2,3	4301,62	1152,67	9894	2651	3985	3532	14500	
						1416,15	271,59	3257	625		1074		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	29	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство**		8,41	4329,41	1776,95	36410	14945	2589	20526	61491	
				м3		2244,66	437,41	18878	3679		4555		
15	37	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**		2	1467,93	87,3	2936	175	54	2002	5333	
				шт.		1353,72	36,37	2707	73		395		
16	39	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ.Монтаж оборудования**		6	4317,46	432,9	25905	2597	5331	13680	42752	
				шт.		2996	170,56	17976	1023		3167		
17	41	Е11-010101-0428 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**		8,6219091	331,23	331,23	2856	2855	0	332	3443	
				м3 грунта		0	53,52	0	461		255		
18	42	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		0,1535709	2237,93	0	344	0	0	247	638	
				м3 грунта		2237,93	0	344	0		47		
19	43	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**		2,042964	36,28	36,28	74	74	0	21	103	
				м3 грунта		0	14,43	0	29		8		
20	44	Е11-010205-0501	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**		0,226996	885,88	0	201	0	0	145	374	
				м3 грунта		885,88	0	201	0		28		
21	45	Е11-010201-0501	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**		2,042964	174,62	79,8	357	163	0	197	598	
				м3 уплотненного грунта		94,82	39,32	194	80		44		
22	46	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ**		6,50552	51,76	51,76	337	337	0	96	468	
				м3 грунта		0	20,58	0	134		35		
23	47	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная.Устройство**		2,3	4301,62	1152,67	9894	2651	3985	3532	14500	
				м3		1416,15	271,59	3257	625		1074		
24	61	Е11-010101-0428 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**		28,2931704	331,23	331,23	9372	9371	0	1090	11299	
				м3 грунта		0	53,52	0	1514		837		
25	62	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		0,5039496	2237,93	0	1128	0	0	812	2095	
				м3 грунта		2237,93	0	1128	0		155		
26	63	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**		13,466376	36,28	36,28	489	488	0	140	679	
				м3 грунта		0	14,43	0	194		50		
27	64	Е11-010205-0501	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**		1,496264	885,88	0	1326	0	0	954	2462	
				м3 грунта		885,88	0	1326	0		182		
28	65	Е11-010201-0501	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**		13,466376	174,62	79,8	2351	1074	0	1301	3944	
				м3 уплотненного грунта		94,82	39,32	1277	529		292		
29	66	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ**		13,83448	51,76	51,76	716	716	0	205	995	
				м3 грунта		0	20,58	0	285		74		
30	67	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная.Устройство**		3,63	4301,62	1152,67	15615	4184	6290	5575	22885	
				м3		1416,15	271,59	5141	986		1695		
31	77	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**		11	1467,93	87,3	16147	960	296	11010	29330	
				шт.		1353,72	36,37	14891	400		2173		
32	81	Е11-010101-0428 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**		5,1442128	331,23	331,23	1704	1704	0	198	2054	
				м3 грунта		0	53,52	0	275		152		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	82	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		0,0916272	2237,93	0	205	0	0	148	381	
				м3 грунта		2237,93	0	205	0		28		
34	83	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**		2,448432	36,28	36,28	89	88	0	25	123	
				м3 грунта		0	14,43	0	35		9		
35	84	Е11-010205-0501	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**		0,272048	885,88	0	241	0	0	174	448	
				м3 грунта		885,88	0	241	0		33		
36	85	Е11-010201-0501	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**		2,448432	174,62	79,8	428	195	0	236	717	
				м3 уплотненного грунта		94,82	39,32	232	96		53		
37	86	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ**		2,51536	51,76	51,76	130	130	0	37	180	
				м3 грунта		0	20,58	0	52		13		
38	87	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная.Устройство**		0,66	4301,62	1152,67	2839	761	1144	1014	4161	
				м3		1416,15	271,59	935	179		308		
39	97	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании**		2	1467,93	87,3	2936	175	54	2002	5333	
				шт.		1353,72	36,37	2707	73		395		
40	101	Е11-010101-0428 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**		656,262	331,23	331,23	217373	217374	0	25289	262075	
				м3 грунта		0	53,52	0	35123		19413		
41	102	Е11-010205-0501	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**		203,4	885,88	0	180188	0	0	129736	334717	
				м3 грунта		885,88	0	180188	0		24794		
42	103	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**		452,808	36,28	36,28	16428	16428	0	4705	22823	
				м3 грунта		0	14,43	0	6534		1691		
43	104	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		4221,6	687,57	352,41	2902646	1487734	276599	1191049	4421190	
				м кабеля		269,64	122,21	1138312	515922		327496		
44	105	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель**		1780,2	460,03	370,15	818945	658941	0	312861	1222351	
				м кабеля		89,88	154,21	160004	274525		90545		
45	106	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Каждый последующий кабель**		2172,6	266,68	221,74	579389	481753	0	214806	857731	
				м кабеля		44,94	92,38	97637	200705		63536		
46	107	С1213-101-0101	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100,размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**		18,648	46609		869165		869165		938698	Казахстан
				1000 шт.							69533		
47	108	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**		656,4	816,53	412	535970	270437	29545	235978	833704	
				м кабеля		359,52	139,79	235989	91758		61756		
48	117	Е11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий**		1,094	166626,6	0	182290	0	3177	136126	343889	
				канало-километр трубопровода		163723	0	179113	0		25473		
117.1		215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0875	34425				3012,88			
49	119	Е11-330204-0206	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**		9,765	181018,95	102050,67	1767650	996525	35113	854805	2832251	
				км линии		75372,5	34049,54	736012	332494		209796		
119.1		261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	33,201	423				14044,02			
119.2		261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0342	544445				18607,77			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	**121**	**Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**	**м**	**425**	**265,22**	**26,44**	**112718**	**11237**	**15206**	**64566**	**191467**	
						203	**8**	**86275**	**3400**		**14183**		
51	**129**	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**	**6**	**17263,57**	**8790**	**103581**	**52740**	**4090**	**56705**	**173109**	
						7791,94	**4021,6**	**46752**	**24130**		**12823**		
129.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,6	1607				964,2			
129.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	45				1620			
129.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,4	459				1101,6			
52	**131**	**Е11-330203-0201**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка**	**шт.**	**12**	**2713,72**	**1460,65**	**32565**	**17528**	**0**	**17882**	**54483**	
						1253,07	**609,65**	**15037**	**7316**		**4036**		
53	**146**	**Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**4058,3**	**691,2**	**24350**	**4147**	**2227**	**14102**	**41528**	
						2996	**268,38**	**17976**	**1610**		**3076**		
54	**158**	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**	**1**	**17263,57**	**8790**	**17264**	**8790**	**682**	**9451**	**28852**	
						7791,94	**4021,6**	**7792**	**4022**		**2137**		
158.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1607				160,7			
158.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45				270			
158.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	459				183,6			
55	**160**	**Е11-330203-0201**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка**	**шт.**	**2**	**2713,72**	**1460,65**	**5427**	**2921**	**0**	**2980**	**9080**	
						1253,07	**609,65**	**2506**	**1219**		**673**		
56	**171**	**Е11-330202-0103**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка**	**опора**	**14**	**26566,66**	**14158,03**	**371933**	**198213**	**9543**	**203864**	**621861**	
						11727	**6475,18**	**164178**	**90653**		**46064**		
171.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1,4	1607				2249,8			
171.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	84	45				3780			
171.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	5,6	459				2570,4			
57	**173**	**Е11-330203-0201**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка**	**шт.**	**42**	**2713,72**	**1460,65**	**113976**	**61347**	**0**	**62587**	**190688**	
						1253,07	**609,65**	**52629**	**25605**		**14125**		
58	**188**	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	**опора**	**62**	**8467,42**	**3798,61**	**524980**	**235514**	**42261**	**284025**	**873725**	
						3987,18	**1739,14**	**247205**	**107827**		**64720**		
188.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	6,2	1607				9963,4			
188.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	372	45				16740			
188.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	24,8	459				11383,2			
59	**197**	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	**опора**	**21**	**8467,42**	**3798,61**	**177816**	**79771**	**14314**	**96202**	**295939**	
						3987,18	**1739,14**	**83731**	**36522**		**21921**		
197.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	2,1	1607				3374,7			
197.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	126	45				5670			
197.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	8,4	459				3855,6			
60	**206**	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	**опора**	**6**	**8467,42**	**3798,61**	**50805**	**22792**	**4090**	**27486**	**84554**	
						3987,18	**1739,14**	**23923**	**10435**		**6263**		
206.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,6	1607				964,2			
206.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	45				1620			
206.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,4	459				1101,6			
61	**227**	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**	**8**	**17263,57**	**8790**	**138109**	**70320**	**5453**	**75607**	**230813**	
						7791,94	**4021,6**	**62336**	**32173**		**17097**		
227.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,8	1607				1285,6			
227.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48	45				2160			
227.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	3,2	459				1468,8			
62	**229**	**Е11-330203-0201**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка**	**шт.**	**16**	**2713,72**	**1460,65**	**43420**	**23370**	**0**	**23843**	**72644**	
						1253,07	**609,65**	**20049**	**9754**		**5381**		
63	**251**	**Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**4058,3**	**691,2**	**32466**	**5530**	**2969**	**18803**	**55371**	
						2996	**268,38**	**23968**	**2147**		**4102**		
64	**274**	**Е11-330202-0103**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка**	**опора**	**4**	**26566,66**	**14158,03**	**106267**	**56632**	**2727**	**58247**	**177675**	
						11727	**6475,18**	**46908**	**25901**		**13161**		
274.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,4	1607				642,8			
274.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	45				1080			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
274.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,6	459				734,4			
65	**276**	**Е11-330203-0201**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка**	**шт.**	**8**	**2713,72**	**1460,65**	**21710**	**11685**	**0**	**11921**	**36321**	
						1253,07	**609,65**	**10025**	**4877**		**2690**		
66	**292**	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	**опора**	**36**	**8467,42**	**3798,61**	**304827**	**136750**	**24539**	**164918**	**507325**	
						3987,18	**1739,14**	**143538**	**62609**		**37580**		
292.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	3,6	1607				5785,2			
292.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	216	45				9720			
292.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	14,4	459				6609,6			
67	**308**	**Е11-330202-0103**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка**	**опора**	**15**	**26566,66**	**14158,03**	**398500**	**212371**	**10224**	**218426**	**666280**	
						11727	**6475,18**	**175905**	**97128**		**49354**		
308.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1,5	1607				2410,5			
308.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	90	45				4050			
308.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	6	459				2754			
68	**310**	**Е11-330203-0201**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка**	**шт.**	**45**	**2713,72**	**1460,65**	**122117**	**65729**	**0**	**67058**	**204309**	
						1253,07	**609,65**	**56388**	**27434**		**15134**		
69	**333**	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**	**18**	**17263,57**	**8790**	**310744**	**158220**	**12269**	**170115**	**519328**	
						7791,94	**4021,6**	**140255**	**72389**		**38469**		
333.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1,8	1607				2892,6			
333.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	108	45				4860			
333.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	7,2	459				3304,8			
70	**335**	**Е11-330203-0201**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка**	**шт.**	**36**	**2713,72**	**1460,65**	**97694**	**52583**	**0**	**53646**	**163447**	
						1253,07	**609,65**	**45111**	**21947**		**12107**		
71	**360**	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	**опора**	**7**	**8467,42**	**3798,61**	**59272**	**26590**	**4771**	**32067**	**98646**	
						3987,18	**1739,14**	**27910**	**12174**		**7307**		
360.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,7	1607				1124,9			
360.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	45				1890			
360.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,8	459				1285,2			
72	**376**	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	**опора**	**6**	**8467,42**	**3798,61**	**50805**	**22792**	**4090**	**27486**	**84554**	
						3987,18	**1739,14**	**23923**	**10435**		**6263**		
376.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,6	1607				964,2			
376.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	45				1620			
376.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,4	459				1101,6			
73	**392**	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	**опора**	**6**	**8467,42**	**3798,61**	**50805**	**22792**	**4090**	**27486**	**84554**	
						3987,18	**1739,14**	**23923**	**10435**		**6263**		
392.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,6	1607				964,2			
392.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	45				1620			
392.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,4	459				1101,6			
74	**404**	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	**опора**	**9**	**8467,42**	**3798,61**	**76207**	**34187**	**6135**	**41230**	**126832**	
						3987,18	**1739,14**	**35885**	**15652**		**9395**		
404.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,9	1607				1446,3			
404.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	54	45				2430			
404.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	3,6	459				1652,4			
			Итого по разделу: 1. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 10 КВ									**19556412**	
			Раздел: 2. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 0,4КВ										
75	**454**	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	**опора**	**578**	**8467,42**	**3798,61**	**4894169**	**2195597**	**393982**	**2647850**	**8145381**	
						3987,18	**1739,14**	**2304590**	**1005223**		**603362**		
454.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	57,8	1607				92884,6			
454.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3468	45				156060			
454.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	231,2	459				106120,8			
76	**465**	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**	**111**	**17263,57**	**8790**	**1916256**	**975690**	**75661**	**1049042**	**3202522**	
						7791,94	**4021,6**	**864905**	**446398**		**237224**		
465.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	11,1	1607				17837,7			
465.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	666	45				29970			
465.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	44,4	459				20379,6			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	**480**	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**	**11**	**17263,57**	**8790**	**189899**	**96690**	**7498**	**103959**	**317367**	
						7791,94	4021,6	85711	44238		23509		
480.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1,1	1607				1767,7			
480.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	66	45				2970			
480.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	4,4	459				2019,6			
78	**494**	**Ц13-080103-1501 Изм. и доп. вып. 17 прим**	**Ограничитель перенапряжения до 10 кВ.Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**11**	**6336,38**	**960,3**	**69700**	**10564**	**9703**	**38761**	**117138**	
						4494	400,07	49434	4401		8677		
79	**498**	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**	**11**	**17263,57**	**8790**	**189899**	**96690**	**7498**	**103959**	**317367**	
						7791,94	4021,6	85711	44238		23509		
498.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1,1	1607				1767,7			
498.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	66	45				2970			
498.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	4,4	459				2019,6			
80	**511**	**Е11-330202-0103**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка**	**опора**	**118**	**26566,66**	**14158,03**	**3134866**	**1670647**	**80432**	**1718286**	**5241404**	
						11727	6475,18	1383786	764071		388252		
511.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	11,8	1607				18962,6			
511.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	708	45				31860			
511.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	47,2	459				21664,8			
81	**526**	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**	**62**	**17263,57**	**8790**	**1070341**	**544980**	**42261**	**585952**	**1788796**	
						7791,94	4021,6	483100	249339		132503		
526.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	6,2	1607				9963,4			
526.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	372	45				16740			
526.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	24,8	459				11383,2			
82	**542**	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	**опора**	**119**	**8467,42**	**3798,61**	**1007623**	**452035**	**81114**	**545146**	**1676990**	
						3987,18	1739,14	474474	206958		124221		
542.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	11,9	1607				19123,3			
542.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	714	45				32130			
542.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	47,6	459				21848,4			
83	**554**	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**	**2**	**17263,57**	**8790**	**34527**	**17580**	**1363**	**18902**	**57703**	
						7791,94	4021,6	15584	8043		4274		
554.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,2	1607				321,4			
554.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	45				540			
554.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	459				367,2			
84	**567**	**Е11-330202-0103**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка**	**опора**	**28**	**26566,66**	**14158,03**	**743866**	**396425**	**19086**	**407729**	**1243723**	
						11727	6475,18	328356	181305		92128		
567.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	2,8	1607				4499,6			
567.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	168	45				7560			
567.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	11,2	459				5140,8			
85	**598**	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	**опора**	**49**	**8467,42**	**3798,61**	**414904**	**186132**	**33400**	**224472**	**690526**	
						3987,18	1739,14	195372	85218		51150		
598.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	4,9	1607				7874,3			
598.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	294	45				13230			
598.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	19,6	459				8996,4			
86	**610**	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**	**10**	**17263,57**	**8790**	**172636**	**87900**	**6816**	**94508**	**288516**	
						7791,94	4021,6	77919	40216		21372		
610.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1	1607				1607			
610.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	60	45				2700			
610.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	4	459				1836			
87	**625**	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**	**1**	**17263,57**	**8790**	**17264**	**8790**	**682**	**9451**	**28852**	
						7791,94	4021,6	7792	4022		2137		
625.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1607				160,7			
625.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45				270			
625.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	459				183,6			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	**653**	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**	**17**	**17263,57**	**8790**	**293481**	**149430**	**11588**	**160664**	**490477**	
						7791,94	**4021,6**	**132463**	**68367**		**36332**		
653.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1,7	1607				2731,9			
653.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	102	45				4590			
653.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	6,8	459				3121,2			
89	**681**	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**	**6**	**17263,57**	**8790**	**103581**	**52740**	**4090**	**56705**	**173109**	
						7791,94	**4021,6**	**46752**	**24130**		**12823**		
681.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,6	1607				964,2			
681.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	45				1620			
681.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,4	459				1101,6			
90	**697**	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	**опора**	**5**	**17263,57**	**8790**	**86318**	**43950**	**3408**	**47254**	**144258**	
						7791,94	**4021,6**	**38960**	**20108**		**10686**		
697.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,5	1607				803,5			
697.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	45				1350			
697.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2	459				918			
91	**712**	**Е11-330202-0103**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка**	**опора**	**2**	**26566,66**	**14158,03**	**53133**	**28316**	**1363**	**29123**	**88837**	
						11727	**6475,18**	**23454**	**12950**		**6581**		
712.1		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,2	1607				321,4			
712.2		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	45				540			
712.3		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	459				367,2			
			Итого по разделу: 2. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 0,4КВ									24 012 966	
			ИТОГО:					26 962 889	13 075 188	2 333 829	13 379 130	43 569 377	
			В том числе :					11 553 868	5 521 556		3 227 363		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**1 045 665**					
			Итого с временными									**44 615 038**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**312 305**					
			Итого с зимними удорожаниями									**44 927 343**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**898 547**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**45 825 890**	
			НДС			**12 %**		**5 499 107**					
			Итого с НДС									**51 324 997**	
			Понижающий коэффициент, к=0,97418									**50 000 000**	
			Итого к оплате									**50 000 000**	

Принял (Подрядчик)

ТОО "А.Мерей и К", БИН 050140010217
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Гл.инж. **Сагымов О.Ш**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ИнвестСтройПодряд"
БИН 180940000196
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жума З.Э**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Коркем Сәулет"

Сәрсенбаев Ж.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Конструктор - 80"

Ермеков С.Т
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)