Форма 2-В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Инженер: **ТОО "RAIYMBEK & COMPANY"**
(организация, адрес, телефон)

Авторский надзор: **ТОО "Конструктор-80"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №16**

Акт приемки выполненных работ №2
за апрель месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		№2-2-2. Общестроительные работы КЖ									
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ									
2	**Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство /бетон кл. В20/**	**м3**	**445,653675**	**24905,70**	**2080,13**	**11099317**	**927017**	**8237040**	**1937719**	**14079998**
		НР - 91%; СП - 8%			**4342,52**	**435,54**	**1935260**	**194101**		**1042963**	
		ПРИЯМОК ПР-1									
15	**Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /бетон кл. В20/**	**м3**	**0,39096**	**28211,42**	**3073,48**	**11030**	**1202**	**6738**	**3181**	**15348**
		НР - 91%; СП - 8%			**7903,14**	**1038,72**	**3090**	**406**		**1137**	
17	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0112401**	**491939,00**	**1275,00**	**5529**	**14**	**4764**	**689**	**6716**
		НР - 91%; СП - 8%			**66816,00**	**531,99**	**751**	**6**		**497**	
18	**Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,0326777**	**552477,20**	**8865,03**	**18054**	**290**	**16228**	**1523**	**21143**
		НР - 93%; СП - 8%			**46995,30**	**3122,46**	**1536**	**102**		**1566**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2:	**Тенге**				**11133929**	**928522**	**8264770**	**1943112**	**14123205**
							1940637	**194615**	**--**	**1046163**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11133929**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1164523				
	Всего заработная плата		Тенге					2135252			
	Местные материалы		Тенге				7100248				
		Накладные расходы	Тенге				1943112				
		Сметная прибыль	Тенге				1046163				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14123204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1779
		Сметная заработная плата	Тенге					2135252			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2	Тенге				14123204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1779
		Сметная заработная плата	Тенге					2135252			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**14123205**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1940637				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					928522			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					194615			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8264770		
		- Накладные расходы	Тенге							1943112	
		- Сметная прибыль	Тенге							1046163	

ИТОГО:			14 123 205				
Оборудование:			0				
Итого без оборудование:			14 123 205				
Итого с временными	0,9%	127 109	14 250 314				
Итого с зимними удорожаниями	0,49%	69 827	14 320 140				
Итого с непредвиденными затратами	2%	286 403	14 606 543				
Итого сметная стоимость			14 606 543				
Итого в текущих ценах на 2019-2020 год	1,0399208		15 189 648				
Итого с НДС	**12%**	**1 822 758**	**17 012 406**				

Технический надзор:

Инженер-эксперты ТОО "RAIYMBEK & COMPANY"

_____**Әділ Н. И.**

_____**Жантасов А. Г.**

_____**Абдувалиев А. Т.**

Директор ТОО "RAIYMBEK & COMPANY"

_____**Анарбеков Б.**

Авторский надзор:

ГИП ТОО "Конструктор-80"

_____**Ермеков С. Т.**

Директор ТОО "Конструктор-80"

_____**Ториев Б. Т.**

Подрядчик:

Зам.директора ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____**Дуйсебаев А. Т.**