СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор: №59 2020-05-06
Наименование объекта: Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удержания	С начала строительства по отчетный месяц включительно, тенге	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма полученного аванса	Сумма погашенного аванса с начала работ
			В том числе			За отчетный месяц	За отчетный период				
			СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование мебель инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство систем водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области	480 465 767				237 830 793				215 163 645,31	144 139 730
2	Удержание 5 % гарантии качества	24 023 288				11 891 540					
3	Всего к оплате:	456 442 479				225 939 253					
4	Удержание аванса 30%	144 139 730				71 349 238					
5	Всего к оплате:	**312 302 749**				**154 590 015**					
6	В т.ч. НДС	33 461 009				16 563 216					

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Кенесбеков Е.К.

Авторский надзор:ТОО"DES Holding" _____ Шабденов С.А.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Сибаев М.М.

Технадзор:
ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Директор _____ Черданцев А.Г.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 59 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области

АКТ № 1/3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0409 1101-0101-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	23649,56	358,16	351,48	8470316	8312419	--	932816	10155383
					6,68	48,11	157898	1137680		752251	
2	Е11-010102-0409 1101-0102-0409 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	583,04	507,03	490,46	295619	285957	201	39680	362122
					16,23	78,30	9461	45650		26824	
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	583,04	17,10	14,76	9973	8607	29	3266	14297
					2,29	5,49	1337	3199		1059	
4	С121-010401-0101 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	583,04	2233,00	--	1301928	--	1301928	--	1406083
					--	--	--	--		104154	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1749,12	712,43	--	1246117	--	--	897204	2314787
					712,43	--	1246117	--		171466	
6	С121-010401-0101 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1749,12	2233,00	--	3905785	--	3905785	--	4218248
					--	--	--	--		312463	
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	25305,105	28,87	28,87	730558	730558	--	181167	984663
					--	9,94	--	251621		72938	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1. 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25305,105	147,91	71,66	3742891	1813427	--	1965047	6164572
					76,25	31,61	1929464	799768		456635	
9	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	34	2561,92	172,88	87105	5878	18852	64125	163329
					1834,56	70,52	62375	2398		12098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С123-030103-0906 2303-0103-0906	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	34	41887,00	--	1424158	--	1424158	--	1538091
					--	--	--	--		113933	
11	Е11-220901-0105 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	96	2786,80	181,16	267533	17391	45037	211064	516884
					2136,51	84,28	205105	8091		38288	
12	Е11-220901-0103 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	40	1898,75	77,64	75950	3106	13092	60585	147457
					1493,80	36,12	59752	1445		10923	
13	Е11-220801-0201 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	190	1347,28	888,98	255983	168907	--	129174	415970
					458,30	228,44	87077	43403		30813	
14	С123-020303-7306 2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	114	1532,00	--	174648	--	174648	--	188620
					--	--	--	--		13972	
15	С123-020303-7509 2302-0303-7509 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	76	3524,00	--	267824	--	267824	--	289250
					--	--	--	--		21426	
16	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	114	3083,00	--	351462	--	351462	--	379579
					--	--	--	--		28117	
17	С123-020103-0312 2302-0103-0312	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	76	5227,00	--	397252	--	397252	--	429032
					--	--	--	--		31780	
18	Е11-221001-0101 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	22	195209,11	51,76	4294600	1139	4254008	39583	4680918
					1793,34	24,08	39453	530		346735	
19	С123-040501-0215 2304-0501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	27	1231,00	--	33237	--	33237	--	35896
					--	--	--	--		2659	
20	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	145	740,09	37,73	107313	5471	3455	98284	222045
					678,53	13,12	98387	1903		16448	
21	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	145	345,00	--	50025	--	50025	--	54027
					--	--	--	--		4002	
22	Е11-220501-0104 1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	3,789	393738,46	119586,58	1491875	453114	14003	1134554	2836543
					270456,00	32002,18	1024758	121256		210114	
23	Е11-220501-0106 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,965	520891,42	188614,81	502660	182013	9606	357072	928510
					322322,00	51438,01	311041	49638		68779	
24	С123-010405-0203 2301-0405-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	3826,89	2114,00	--	8090045	--	8090045	--	8737249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		647204	
25	С123-010405-0205 2301-0405-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140x6,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	5871,837	3301,00	--	19382934	--	19382934	--	20933569
					--	--	--	--		1550635	
26	С123-010405-0206 2301-0405-0206 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	974,65	4257,00	--	4149085	--	4149085	--	4481012
					--	--	--	--		331927	
27	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,22	478276,38	106634,56	105221	23460	3294	85833	206339
					356670,00	37423,15	78467	8233		15284	
28	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,15	589919,22	125230,43	88488	18785	4710	70934	172176
					433288,00	44382,62	64993	6657		12754	
29	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	755537,29	229932,53	22666	6898	1501	16308	42092
					475560,00	73520,81	14267	2206		3118	
30	С123-010201-0186 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	220,88	2518,00	--	556176	--	556176	--	600670
					--	--	--	--		44494	
31	С123-010201-0210 2301-0201-0210	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	150,6	3687,00	--	555262	--	555262	--	599683
					--	--	--	--		44421	
32	С123-010201-0220 2301-0201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,12	4819,00	--	145148	--	145148	--	156760
					--	--	--	--		11612	
33	Е11-220801-0102 1122-0801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	1,1844	72664,65	14376,72	86064	17028	29996	43560	139994
					32961,60	4188,20	39040	4961		10370	
34	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,399	77008,85	2717,40	30727	1084	12711	17262	51828
					42436,80	1264,20	16932	504		3839	
35	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ПНДФ для труб из ВЧШГ DN 110 ГОСТ 5525-88	шт.	12	115369,00	--	1384428	--	1384428	--	1495182
					--	--	--	--		110754	
36	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ПНТФ для труб из ВЧШГ DN 110 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115369,00	--	115369	--	115369	--	124599
					--	--	--	--		9230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С123-020803-1303 2302-0803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППДФ для труб из ВЧШГ DN 125 ГОСТ 5525-88	шт.	14	142203,00	--	1990842	--	1990842	--	2150109
					--	--	--	--		159267	
38	С123-020803-1303 2302-0803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППТФ для труб из ВЧШГ DN 125 ГОСТ 5525-88	шт.	1	142203,00	--	142203	--	142203	--	153579
					--	--	--	--		11376	
39	С123-020803-1303 2302-0803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППДФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88	шт.	6	142203,00	--	853218	--	853218	--	921475
					--	--	--	--		68257	
40	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	20,6	26540,71	18514,51	546739	381399	--	177577	782261
					8026,20	3946,37	165340	81295		57945	
41	С124-040207-4401 2404-0207-4401	Лента сигнальная ЛСЭ150	м	20600	139,00	--	2863400	--	2863400	--	3092472
					--	--	--	--		229072	
				Колодцы							
42	Е11-010101-0403 1101-0101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	791,2	262,24	252,45	207485	199737	--	46992	274835
					9,79	72,70	7748	57519		20358	
43	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	железобетонных и бетонных конструкций	135,864	20779,12	8819,42	2823134	1198242	364560	1704088	4889400
					9276,42	3392,87	1260332	460969		362178	
44	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	90	21617,00	--	1945530	--	1945530	--	2101172
					--	--	--	--		155642	
45	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	76	9544,00	--	725344	--	725344	--	783372
					--	--	--	--		58028	
46	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	104	15175,00	--	1578200	--	1578200	--	1704456
					--	--	--	--		126256	
47	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	90	18865,00	--	1697850	--	1697850	--	1833678
					--	--	--	--		135828	
48	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	90	3279,00	--	295110	--	295110	--	318719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		23609	
49	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	110	1904,00	--	209440	--	209440	--	226195
					--	--	--	--		16755	
50	С123-030101-0303 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	90	19224,00	--	1730160	--	1730160	--	1868573
					--	--	--	--		138413	
51	Е11-070107-0103 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,746	709272,24	6533,14	1238389	11407	1130285	116657	1463450
					55381,90	1240,12	96697	2165		108404	
52	С121-060304-0401 2106-0304-0401	Стремянка С-3	т	1,746	573618,00	--	1001537	--	1001537	--	1081660
					--	--	--	--		80123	
53	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	733,8	842,90	20,15	618519	14788	419230	173229	855087
					251,43	2,41	184501	1767		63340	
				Дренажный колодец							
54	Е11-010101-0403 1101-0101-0403 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	403,2	262,24	252,45	105735	101787	--	23947	140057
					9,79	72,70	3948	29312		10375	
55	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	железобетонных и бетонных конструкций	30,576	20779,12	8819,42	635342	269663	82043	383503	1100353
					9276,42	3392,87	283636	103740		81508	
56	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	10587,00	--	296436	--	296436	--	320151
					--	--	--	--		23715	
57	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	7593,00	--	212604	--	212604	--	229612
					--	--	--	--		17008	
58	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	1904,00	--	53312	--	53312	--	57577
					--	--	--	--		4265	
59	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	9804,00	--	274512	--	274512	--	296473
					--	--	--	--		21961	
60	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	112	6300,00	--	705600	--	705600	--	762048
					--	--	--	--		56448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	3279,00	--	91812	--	91812	--	99157
					--	--	--	--		7345	
62	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	6300,00	--	176400	--	176400	--	190512
					--	--	--	--		14112	
63	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,042	709272,24	6533,14	29789	274	27189	2806	35203
					55381,90	1240,12	2326	52		2608	
64	С123-030101-0503 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	28	11502,00	--	322056	--	322056	--	347820
					--	--	--	--		25764	
65	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	т	0,7224	573618,00	--	414382	--	414382	--	447532
					--	--	--	--		33151	
66	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42	842,90	20,15	35402	846	23996	9915	48942
					251,43	2,41	10560	101		3625	
67	Ц13-080201-3701 1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	31	1638,57	--	50796	--	27655	16661	72854
					746,48	--	23141	--		5397	
68	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,31	110748,00	--	34332	--	34332	--	37078
					--	--	--	--		2747	
69	С121-040305-0107 2104-0305-0107 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП7, размерами 750 мм х 850 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	13	8685,00	--	112905	--	112905	--	121937
					--	--	--	--		9032	
70	Е11-221401-0604 1122-1401-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	2	-38652,23	-7393,64	-77304	-14787	-60645	-4362	-88200
					-936,08	-1266,83	-1872	-2534		-6533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	295,2	649,42	198,74	191708	58669	122171	28780	238127
					36,82	53,46	10868	15781		17639	
72	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	295,2	-83,29	-22,78	-24588	-6726	-17523	-2462	-29214
					-1,15	-6,57	-339	-1941		-2164	
73	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,17712	123145,70	1697,37	21812	301	21511	160	23729
					--	834,62	--	148		1758	
74	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	295,2	1448,64	95,76	427637	28268	387427	21717	485302
					40,45	27,66	11942	8166		35948	
75	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	295,2	-326,31	-0,04	-96328	-12	-96252	-69	-104109
					-0,22	--	-64	--		-7712	
76	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,36	287275,23	81099,29	103419	29196	375	80772	198926
					205134,00	21498,65	73848	7740		14735	
77	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	6,75	270629,61	71715,29	1826750	484078	4430	1452164	3541227
					198258,00	19050,45	1338242	128591		262313	
78	С123-010501-1110 2301-0501-1110 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	360	625,00	--	225000	--	225000	--	243000
					--	--	--	--		18000	
79	С123-010501-1104 2301-0501-1104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8730	161,00	--	1405530	--	1405530	--	1517972
					--	--	--	--		112442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1856,07	77,64	12992	543	2291	10307	25163
					1451,12	36,12	10158	253		1864	
81	С123-040203-0202 2304-0203-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-80 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002	шт.	7	138666,00	--	970662	--	970662	--	1048315
					--	--	--	--		77653	
82	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1347,28	888,98	9431	6223	--	4759	15325
					458,30	228,44	3208	1599		1135	
83	С123-020303-7504 2302-0303-7504 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	967,00	--	6769	--	6769	--	7311
					--	--	--	--		542	
84	С123-020103-0308 2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	7	2173,00	--	15211	--	15211	--	16428
					--	--	--	--		1217	
				Водоразборный колодец на трубопроводе ду140,ду110,ду75							
		Водоразборный колодец 1-абонемента.(ВРК-1)									
85	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0156	410589,50	67079,02	6405	1046	145	5512	12870
					334213,00	22669,76	5214	354		953	
86	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0156	410589,50	67079,02	6405	1046	145	5512	12870
					334213,00	22669,76	5214	354		953	
87	С123-010101-0108 2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	15,6	1044,00	--	16286	--	16286	--	17589
					--	--	--	--		1303	
88	С123-010101-0105 2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	15,6	371,00	--	5788	--	5788	--	6251
					--	--	--	--		463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С123-040601-0201 2304-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили запорные 15с65жн фланцевые для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	78	9578,00	--	747084	--	747084	--	806851
					--	--	--	--		59767	
90	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	78	521,86	25,88	40705	2019	1397	37463	84422
					478,06	12,04	37289	939		6253	
91	С123-030301-0301 2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	78	23101,00	--	1801878	--	1801878	--	1946028
					--	--	--	--		144150	
92	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	156	1685,00	--	262860	--	262860	--	283889
					--	--	--	--		21029	
93	С123-020401-0401 2302-0401-0401 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 16x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	78	93,00	--	7254	--	7254	--	7834
					--	--	--	--		580	
94	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0936	560957,31	211954,70	52506	19839	1443	36329	95941
					333592,00	58459,26	31224	5472		7107	
95	С123-010405-0108 2301-0405-0108 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	93,6	6774,00	--	634046	--	634046	--	684770
					--	--	--	--		50724	
96	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство	м3	62,478	17250,88	1074,12	1077801	67109	939589	77114	1247308
					1138,05	218,29	71103	13638		92393	
97	Е11-010101-0403 1101-0101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	717,6	-262,24	-252,45	-188184	-181157	--	-42621	-249269
					-9,79	-72,70	-7027	-52168		-18464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	121,4928	-20779,12	-8819,42	-2524514	-1071496	-326000	-1523835	-4372217
					-9276,42	-3392,87	-1127018	-412210		-323868	
99	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	78	-21617,00	--	-1686126	--	-1686126	--	-1821016
					--	--	--	--		-134890	
100	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	156	-15175,00	--	-2367300	--	-2367300	--	-2556684
					--	--	--	--		-189384	
101	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	78	-18865,00	--	-1471470	--	-1471470	--	-1589188
					--	--	--	--		-117718	
102	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	78	-1904,00	--	-148512	--	-148512	--	-160393
					--	--	--	--		-11881	
103	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	78	-19224,00	--	-1499472	--	-1499472	--	-1619430
					--	--	--	--		-119958	
104	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,33224	-709272,24	-6533,14	-944921	-8704	-862435	-89012	-1116648
					-55381,90	-1240,12	-73782	-1652		-82715	
105	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2	т	1,33224	-573618,00	--	-764197	--	-764197	--	-825333
					--	--	--	--		-61136	
106	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	4,212	-7892,94	-4202,53	-33245	-17701	-1565	-23831	-61642
					-3318,79	-1475,98	-13979	-6217		-4566	
107	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	4,212	-73562,00	--	-309843	--	-309843	--	-334631
					--	--	--	--		-24787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С121-050103-0106 2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0195936	-1478963,00	--	-28978	--	-28978	--	-31296
					--	--	--	--		-2318	
109	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,008496	499528,00	--	4244	--	4244	--	4584
					--	--	--	--		340	
		Водоразборный колодец 2-абонемента.(ВРК-2)									
110	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0396	410589,50	67079,02	16259	2656	368	13991	32671
					334213,00	22669,76	13235	898		2420	
111	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0396	410589,50	67079,02	16259	2656	368	13991	32671
					334213,00	22669,76	13235	898		2420	
112	С123-010101-0108 2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	39,6	1044,00	--	41342	--	41342	--	44650
					--	--	--	--		3307	
113	С123-010101-0105 2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	39,6	371,00	--	14692	--	14692	--	15867
					--	--	--	--		1175	
114	С123-040601-0201 2304-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили запорные 15с65жн фланцевые для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	198	9578,00	--	1896444	--	1896444	--	2048160
					--	--	--	--		151716	
115	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	198	521,86	25,88	103328	5124	3548	95099	214301
					478,06	12,04	94656	2384		15874	
116	С123-030301-0301 2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	198	23101,00	--	4573998	--	4573998	--	4939918
					--	--	--	--		365920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	198	1685,00	--	333630	--	333630	--	360320
					--	--	--	--		26690	
118	С123-020401-0401 2302-0401-0401 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 16x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	198	93,00	--	18414	--	18414	--	19887
					--	--	--	--		1473	
119	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0891	560957,31	211954,70	49981	18885	1373	34582	91329
					333592,00	58459,26	29723	5209		6765	
120	С123-010405-0108 2301-0405-0108 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	89,1	6774,00	--	603563	--	603563	--	651848
					--	--	--	--		48285	
121	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство	м3	528,66	17250,88	1074,12	9119851	567847	7950362	652507	10554147
					1138,05	218,29	601642	115399		781789	
122	Е11-010101-0403 1101-0101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	910,8	262,24	252,45	238849	229930	--	54095	316380
					9,79	72,70	8919	66214		23436	
123	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	155,232	20779,12	8819,42	3225585	1369057	416531	1947013	5586405
					9276,42	3392,87	1439997	526682		413808	
124	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	99	21617,00	--	2140083	--	2140083	--	2311290
					--	--	--	--		171207	
125	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	198	15175,00	--	3004650	--	3004650	--	3245022
					--	--	--	--		240372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	99	18865,00	--	1867635	--	1867635	--	2017046
					--	--	--	--		149411	
127	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	99	1904,00	--	188496	--	188496	--	203576
					--	--	--	--		15080	
128	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	99	19224,00	--	1903176	--	1903176	--	2055430
					--	--	--	--		152254	
129	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,69092	709272,24	6533,14	1199323	11047	1094630	112977	1417284
					55381,90	1240,12	93646	2097		104984	
130	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2	т	1,69092	573618,00	--	969942	--	969942	--	1047538
					--	--	--	--		77595	
131	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	5,346	7892,94	4202,53	42196	22467	1987	30247	78238
					3318,79	1475,98	17742	7891		5795	
132	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	5,346	73562,00	--	393262	--	393262	--	424723
					--	--	--	--		31461	
133	С121-050103-0106 2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0248688	1478963,00	--	36780	--	36780	--	39722
					--	--	--	--		2942	
134	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,44847	257673,00	--	115559	--	115559	--	124803
					--	--	--	--		9245	
135	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,014256	499528,00	--	7121	--	7121	--	7691
					--	--	--	--		570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водоразборный колодец 3-абонемента.(ВРК-3)									
136	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0136	410589,50	67079,02	5584	912	127	4805	11220
					334213,00	22669,76	4545	308		831	
137	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0204	410589,50	67079,02	8376	1368	190	7208	16830
					334213,00	22669,76	6818	462		1247	
138	С123-010101-0108 2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	13,6	1044,00	--	14198	--	14198	--	15334
					--	--	--	--		1136	
139	С123-010101-0105 2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	20,4	371,00	--	7568	--	7568	--	8174
					--	--	--	--		605	
140	С123-040601-0201 2304-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили запорные 15с65жн фланцевые для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	102	9578,00	--	976956	--	976956	--	1055112
					--	--	--	--		78156	
141	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	102	521,86	25,88	53230	2640	1828	48990	110398
					478,06	12,04	48762	1228		8178	
142	С123-030301-0301 2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	102	23101,00	--	2356302	--	2356302	--	2544806
					--	--	--	--		188504	
143	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	68	1685,00	--	114580	--	114580	--	123746
					--	--	--	--		9166	
144	С123-020401-0401 2302-0401-0401 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 16x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	102	93,00	--	9486	--	9486	--	10245
					--	--	--	--		759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0408	560957,31	211954,70	22887	8648	628	15836	41821
					333592,00	58459,26	13611	2385		3098	
146	С123-010405-0108 2301-0405-0108 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	40,8	6774,00	--	276379	--	276379	--	298490
					--	--	--	--		22110	
147	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство	м3	181,56	17250,88	1074,12	3132070	195018	2730428	224093	3624656
					1138,05	218,29	206624	39632		268493	
148	Е11-010101-0403 1101-0101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	312,8	262,24	252,45	82029	78966	--	18578	108656
					9,79	72,70	3063	22740		8049	
149	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	53,312	20779,12	8819,42	1107776	470181	143050	668671	1918563
					9276,42	3392,87	494545	180881		142116	
150	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	21617,00	--	734978	--	734978	--	793776
					--	--	--	--		58798	
151	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	68	15175,00	--	1031900	--	1031900	--	1114452
					--	--	--	--		82552	
152	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	18865,00	--	641410	--	641410	--	692723
					--	--	--	--		51313	
153	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	1904,00	--	64736	--	64736	--	69915
					--	--	--	--		5179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	34	19224,00	--	653616	--	653616	--	705905
					--	--	--	--		52289	
155	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,58072	709272,24	6533,14	411889	3794	375934	38800	486744
					55381,90	1240,12	32161	720		36055	
156	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2	т	0,58072	573618,00	--	333111	--	333111	--	359760
					--	--	--	--		26649	
157	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,836	7892,94	4202,53	14491	7716	682	10388	26870
					3318,79	1475,98	6093	2710		1990	
158	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	1,836	73562,00	--	135060	--	135060	--	145865
					--	--	--	--		10805	
159	С121-050103-0106 2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0085408	1478963,00	--	12632	--	12632	--	13642
					--	--	--	--		1011	
160	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15402	257673,00	--	39687	--	39687	--	42862
					--	--	--	--		3175	
161	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,004896	499528,00	--	2446	--	2446	--	2641
					--	--	--	--		196	
		Водоразборный колодец 4-абонемента.(ВРК-4)									
162	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0144	410589,50	67079,02	5912	966	133	5088	11880
					334213,00	22669,76	4813	326		880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0288	410589,50	67079,02	11825	1932	268	10175	23760
					334213,00	22669,76	9625	653		1760	
164	С123-010101-0108 2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	14,4	1044,00	--	15034	--	15034	--	16236
					--	--	--	--		1203	
165	С123-010101-0105 2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	28,8	371,00	--	10685	--	10685	--	11540
					--	--	--	--		855	
166	С123-040601-0201 2304-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили запорные 15с65жн фланцевые для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	144	9578,00	--	1379232	--	1379232	--	1489571
					--	--	--	--		110339	
167	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	144	521,86	25,88	75148	3727	2580	69163	155856
					478,06	12,04	68841	1734		11545	
168	С123-030301-0301 2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	144	23101,00	--	3326544	--	3326544	--	3592668
					--	--	--	--		266124	
169	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	72	1685,00	--	121320	--	121320	--	131026
					--	--	--	--		9706	
170	С123-020401-0401 2302-0401-0401 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 16x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	144	93,00	--	13392	--	13392	--	14463
					--	--	--	--		1071	
171	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0432	560957,31	211954,70	24233	9156	666	16767	44281
					333592,00	58459,26	14411	2525		3280	
172	С123-010405-0108 2301-0405-0108 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	43,2	6774,00	--	292637	--	292637	--	316048
					--	--	--	--		23411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство	м3	192,24	17250,88	1074,12	3316310	206490	2891041	237275	3837872
					1138,05	218,29	218779	41963		284287	
174	Е11-010101-0403 1101-0101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	331,2	262,24	252,45	86854	83611	--	19671	115047
					9,79	72,70	3243	24078		8522	
175	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	58,32	20779,12	8819,42	1211838	514349	156488	731484	2098789
					9276,42	3392,87	541001	197872		155466	
176	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	36	21617,00	--	778212	--	778212	--	840469
					--	--	--	--		62257	
177	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	72	15175,00	--	1092600	--	1092600	--	1180008
					--	--	--	--		87408	
178	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	36	18865,00	--	679140	--	679140	--	733471
					--	--	--	--		54331	
179	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	36	1904,00	--	68544	--	68544	--	74028
					--	--	--	--		5484	
180	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	36	3279,00	--	118044	--	118044	--	127488
					--	--	--	--		9444	
181	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	36	19224,00	--	692064	--	692064	--	747429
					--	--	--	--		55365	
182	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,61488	709272,24	6533,14	436117	4017	398047	41083	515376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					55381,90	1240,12	34053	763		38176	
183	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2	т	0,61488	573618,00	--	352706	--	352706	--	380923
					--	--	--	--		28216	
184	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,944	7892,94	4202,53	15344	8170	722	10999	28450
					3318,79	1475,98	6452	2869		2107	
185	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	1,944	73562,00	--	143005	--	143005	--	154445
					--	--	--	--		11440	
186	С121-050103-0106 2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0090432	1478963,00	--	13375	--	13375	--	14445
					--	--	--	--		1070	
187	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16308	257673,00	--	42021	--	42021	--	45383
					--	--	--	--		3362	
188	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,005184	499528,00	--	2590	--	2590	--	2797
					--	--	--	--		207	
		Водоразборный колодец 5-абонемента.(ВРК-5)									
189	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	410589,50	67079,02	4927	805	111	4240	9900
					334213,00	22669,76	4011	272		733	
190	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	410589,50	67079,02	6159	1006	140	5300	12375
					334213,00	22669,76	5013	340		917	
191	С123-010101-0108 2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	12	1044,00	--	12528	--	12528	--	13530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1002	
192	С123-010101-0105 2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	15	371,00	--	5565	--	5565	--	6010
					--	--	--	--		445	
193	С123-040601-0201 2304-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили запорные 15с65жи фланцевые для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	75	9578,00	--	718350	--	718350	--	775818
					--	--	--	--		57468	
194	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	75	521,86	25,88	39140	1941	1344	36022	81175
					478,06	12,04	35855	903		6013	
195	С123-030301-0301 2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	75	23101,00	--	1732575	--	1732575	--	1871181
					--	--	--	--		138606	
196	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	30	1685,00	--	50550	--	50550	--	54594
					--	--	--	--		4044	
197	С123-020401-0401 2302-0401-0401 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 16x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75	93,00	--	6975	--	6975	--	7533
					--	--	--	--		558	
198	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	560957,31	211954,70	10097	3815	277	6986	18450
					333592,00	58459,26	6005	1052		1367	
199	С123-010405-0108 2301-0405-0108 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	18	6774,00	--	121932	--	121932	--	131687
					--	--	--	--		9755	
200	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство	м3	80,1	17250,88	1074,12	1381796	86037	1204601	98865	1599113
					1138,05	218,29	91158	17485		118453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	Е11-010101-0403 1101-0101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	138	262,24	252,45	36189	34838	--	8196	47936
					9,79	72,70	1351	10032		3551	
202	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,52	20779,12	8819,42	488725	207433	63111	295002	846425
					9276,42	3392,87	218181	79800		62698	
203	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	21617,00	--	324255	--	324255	--	350195
					--	--	--	--		25940	
204	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	15175,00	--	455250	--	455250	--	491670
					--	--	--	--		36420	
205	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	18865,00	--	282975	--	282975	--	305613
					--	--	--	--		22638	
206	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	1904,00	--	28560	--	28560	--	30845
					--	--	--	--		2285	
207	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	15	19224,00	--	288360	--	288360	--	311429
					--	--	--	--		23069	
208	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2562	709272,24	6533,14	181716	1674	165853	17118	214740
					55381,90	1240,12	14189	318		15907	
209	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2	т	0,2562	573618,00	--	146961	--	146961	--	158718
					--	--	--	--		11757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,81	7892,94	4202,53	6393	3404	301	4583	11854
					3318,79	1475,98	2688	1196		878	
211	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,81	73562,00	--	59585	--	59585	--	64352
					--	--	--	--		4767	
212	С121-050103-0106 2105-0103-0106 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,003768	1478963,00	--	5573	--	5573	--	6019
					--	--	--	--		446	
213	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06795	257673,00	--	17509	--	17509	--	18910
					--	--	--	--		1401	
214	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00216	499528,00	--	1079	--	1079	--	1165
					--	--	--	--		86	
215	С123-020101-0735 2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	107	4343,00	--	464701	--	464701	--	501877
					--	--	--	--		37176	
216	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	428	5227,00	--	2237156	--	2237156	--	2416128
					--	--	--	--		178972	
217	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка	задвижка или клапан	107	1856,07	77,64	198599	8307	35022	157543	384634
					1451,12	36,12	155270	3865		28491	
218	С123-040101-0401 2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	107	18560,00	--	1985920	--	1985920	--	2144794
					--	--	--	--		158874	
219	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	214	1347,28	888,98	288318	190242	--	145491	468514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					458,30	228,44	98076	48885		34705	
220	С123-020302-8012 2302-0302-8012 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	214	2443,00	--	522802	--	522802	--	564626
					--	--	--	--		41824	
221	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	328	3014,00	--	988592	--	988592	--	1067679
					--	--	--	--		79087	
222	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1312	3083,00	--	4044896	--	4044896	--	4368488
					--	--	--	--		323592	
223	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка	задвижкаили клапан	328	1856,07	77,64	608790	25466	107357	482937	1179064
					1451,12	36,12	475967	11847		87338	
224	С123-040101-0401 2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	328	18560,00	--	6087680	--	6087680	--	6574694
					--	--	--	--		487014	
225	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	656	1347,28	888,98	883816	583173	--	445992	1436193
					458,30	228,44	300643	149853		106385	
226	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	656	1435,00	--	941360	--	941360	--	1016669
					--	--	--	--		75309	
227	С123-020101-0717 2302-0101-0717 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	1483,00	--	11864	--	11864	--	12813
					--	--	--	--		949	
228	С123-020103-0308 2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	32	2173,00	--	69536	--	69536	--	75099
					--	--	--	--		5563	
229	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1856,07	77,64	14849	621	2619	11779	28758
					1451,12	36,12	11609	289		2130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	С123-040101-0401 2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	8	18560,00	--	148480	--	148480	--	160358
					--	--	--	--		11878	
231	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	1347,28	888,98	21556	14224	--	10878	35029
					458,30	228,44	7333	3655		2595	
232	С123-020302-8008 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	791,00	--	12656	--	12656	--	13668
					--	--	--	--		1012	
233	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,741	1718055,13	804869,76	1273079	596408	74671	774348	2211221
					812415,00	243144,73	602000	180170		163794	
234	С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	727	14684,00	--	10675268	--	10675268	--	11529289
					--	--	--	--		854021	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								215166724
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%		2,90%								221406559
	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9%		1,17%								223997016
	Непредвиденные работы и затраты 2%										228476956
	НДС :12%:		12%								27417235
	Итого с НДС:										255894191
	Итого с понижающим коэффициентом :		0,89								227 745 830

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

Руководитель Кенесбеков Е.К. _____ М.П.

Технадзор: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Черданцев А.Г. _____ М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____ М.П.

Авторский надзор: ТОО "DES Holding"

Шабденов С.А. _____ М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 59 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области

А К Т № 3/2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Стены									
1	Е11-080201-0503 1108-0201-0503 РСНБ РК 2015	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	30,286	22212,25	2362,40	672720	71548	428609	174048	914510
					5697,78	481,60	172563	14586		67741	
2	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	261297,00	--	26130	--	26130	--	28220
		Перекрытие									
3	Е11-070503-0110 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	16	441,70	247,99	7067	3968	620	3903	11848
					154,96	51,77	2479	828		878	
4	С121-040105-9901 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,85	66600,00	--	56610	--	56610	--	61139
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
				Стены							
5	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое(по сетке)	оштукатуриваемой поверхности	216,56	1088,11	68,17	235642	14763	65053	133951	399160
					719,55	53,63	155826	11613		29567	
6	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	оштукатуриваемой поверхности	33	593,81	5,09	19596	168	6644	10294	32280
					387,39	2,52	12784	83		2391	
7	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	216,56	646,56	4,29	140018	929	47283	73793	230916
					423,93	2,01	91806	435		17105	
		Потолки									
8	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	оштукатуриваемой поверхности	51,21	613,84	6,11	31435	313	6534	19795	55328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					480,15	3,02	24588	155		4098	
9	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	51,21	471,32	2,79	24136	143	9520	11632	38629
					282,62	1,30	14473	67		2861	
				Полы							
10	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	51,21	667,34	27,30	34175	1398	16807	15628	53787
					311,86	12,80	15970	656		3984	
11	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	51,21	361,17	18,58	18496	951	16755	1150	21217
					15,42	8,47	790	434		1572	
12	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	23,75	972,32	91,78	23093	2180	13402	7787	33350
					316,24	32,57	7511	773		2470	
13	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	23,75	-95,60	-4,00	-2270	-95	-1959	-246	-2718
					-9,11	-1,92	-216	-45		-201	
14	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	4,1	2914,01	20,06	11947	82	10366	1446	14465
					365,57	9,55	1499	39		1071	
15	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	23,36	921,31	91,78	21522	2144	11991	7659	31515
					316,24	32,57	7387	761		2334	
16	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	23,36	-174,19	-7,99	-4069	-187	-3456	-484	-4918
					-18,22	-3,83	-426	-89		-364	
17	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	47,11	837,33	70,52	39447	3322	141	34939	80337
					763,83	25,16	35984	1185		5951	
				Проемы							
		Двери									
18	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,5047	2634,85	45,83	6600	115	1209	3672	11093
					2106,35	18,11	5276	45		822	
19	С121-090402-0301 2109-0402-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,5047	51990,00	--	130219	--	130219	--	140637
					--	--	--	--		10418	
20	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	5,04	1597,80	73,28	8053	369	2537	4773	13852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1021,14	31,10	5147	157		1026	
21	С121-090102-0602 2109-0102-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	5,04	11240,00	--	56650	--	56650	--	61182
22	С121-090404-0305 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5436,00	--	5436	--	5436	--	5871
23	С121-090404-1005 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	3	3783,00	--	11349	--	11349	--	12257
					--	--	--	--		908	
		Окна									
24	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	9,1204	2244,61	163,49	20472	1491	9208	9414	32276
25	С121-090201-0605 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкцинсо стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откиднойфурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	9,1204	19845,00	--	180994	--	180994	--	195474
26	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,8271	2637,07	164,46	4818	300	2391	2037	7404
27	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,8271	18047,00	--	32974	--	32974	--	35612
28	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	8	1063,14	4,70	8505	38	6758	1554	10864
29	С121-090205-0104 2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилейне ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	8	1377,00	--	11016	--	11016	--	11897
30	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	7,5	1413,66	5,36	10602	40	7480	2472	14120
					410,95	1,03	3082	8		1046	
		РАЗДЕЛ 4.Технологическое оборудование (смета 2-02-02)									
31	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1390,61	17,42	11125	139	8125	2854	15097
					357,59	6,38	2861	51		1118	
32	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	1757,32	37,73	15816	340	9369	6100	23670
					678,53	13,12	6107	118		1753	
33	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2593,17	66,02	20745	528	13100	7145	30122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					889,58	21,83	7117	175		2231	
34	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3530,08	66,02	10590	198	7723	2680	14331
					889,58	21,83	2669	65		1062	
35	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	1	4712,11	89,90	4712	90	3389	1236	6424
					1233,44	27,38	1233	27		476	
36	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	28	5090,49	89,90	142534	2517	105481	34597	191301
					1233,44	27,38	34536	767		14170	
37	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	9	8729,31	139,92	78564	1259	59586	17615	103873
					1968,76	28,41	17719	256		7694	
38	Е11-180501-0105 1118-0501-0105 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,75 т. Установка	насос	5	51591,44	2816,06	257957	14080	60918	184621	477985
					36591,78	1085,99	182959	5430		35406	
39	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,75 т. Установка	насос	1	19473,97	422,69	19474	423	3706	15161	37406
					15344,94	125,78	15345	126		2771	
40	ТОО "Интер строй КЗ"	Grundfos UNILIFT KP250-A-1	комплект	1	95326,79	--	95327	--		--	95327
					--	--	--	--	95327	--	
41	Е11-160601-0202 1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	2419,14	158,44	4838	317	1023	3533	9041
					1749,06	53,32	3498	107		670	
42	Е11-160601-0204 1116-0601-0204 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	13	6172,30	342,76	80240	4456	14910	61168	152721
					4682,61	118,68	60874	1543		11313	
43	Е11-160601-0205 1116-0601-0205 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	8	7826,25	612,02	62610	4896	9626	48758	120277
					6011,01	208,12	48088	1665		8909	
44	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	16271,00	--	32542	--	32542	--	35145
					--	--	--	--		2603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С123-040101-0305 2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	8	51754,00	--	414032	--	414032	--	447155
					--	--	--	--		33123	
46	С123-040101-0306 2304-0101-0306 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	8	98792,00	--	790336	--	790336	--	853563
					--	--	--	--		63227	
47	51-010101-1004 5101-0101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	282078,00	--	564156	--		--	564156
					--	--	--	--	564156	--	
48	С123-041001-1204 2304-1001-1204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	3	17942,00	--	53826	--	53826	--	58132
					--	--	--	--		4306	
49	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2014,74	89,58	16118	717	2383	12852	31288
					1627,29	12,04	13018	96		2318	
50	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1442,00	--	11536	--	11536	--	12459
					--	--	--	--		923	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								5831077
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%		2,90%								6000178
	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9%		1,17%								6070380
	Непредвиденные работы и затраты 2%										6191788
	НДС 12%:		12%								743015
	Итого с НДС:										6934802
	Итого с понижающим коэффициентом :		0,89								6 171 974

Заказчик:

КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

Руководитель Кенесбеков Е.К. _____ М.П.

Технадзор: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Черданцев А.Г. _____ М.П.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____ М.П.

Авторский надзор: ТОО "DES Holding"

Шабденов С.А. _____ М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Договор № 59 2020-05-06
Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области
Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения села Акбулым Жамбылского района Жамбылской области

А К Т № 4/3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
1	Е11-410101-0104 1141-0101-0104 РСНБ РК 2015	Изоляция плит покрытия холодной мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм/хамаст/вертикальные поверхности,по плите покрытия резервуара,в т.ч. сбоку по периметру перекрытия/	м2	374,88	1342,92	346,07	503434	129736	101	318777	887989
		РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
2	Е11-130501-0305 1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике/по плите покрытия и по периметру/	м2	83,88	3044,14	80,41	255342	6745	179898	49380	329100
3	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	183,6	578,59	99,34	106230	18239	50381	38547	156359
4	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 50 мм	м2	183,6	539,53	51,37	99057	9432	84750	6621	114132
					26,55	12,64	4875	2321		8454	
5	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,343332	13739,84	1331,28	4717	457	11	4036	9453
					12377,20	540,08	4249	185		700	
6	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2,5 мм плетеная с квадратными ячейками N45 ГОСТ 3826-82	м2	183,6	921,00	--	169096	--	169096	--	182623
					--	--	--	--		13528	
7	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	183,6	562,74	53,49	103320	9821	59076	33621	147897
					187,49	11,56	34423	2122		10955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	9,4554	19044,00	--	180069	--	180069	--	194474
					--	--	--	--		14405	
9	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	183,6	578,59	99,34	106230	18239	50381	38547	156359
					204,85	23,36	37610	4288		11582	
10	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Добавить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 20 мм	м2	183,6	77,08	7,34	14151	1347	12108	946	16305
					3,79	1,81	696	332		1208	
11	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой/по плите днища/	м2	146,56	1497,15	86,59	219423	12691	117291	85595	329419
					610,27	11,03	89441	1617		24401	
12	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	146,56	946,52	42,65	138722	6251	78505	51595	205542
					368,22	6,29	53966	922		15225	
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство набетонки по уклону из бетона В15	м3	11,7248	18743,14	1074,12	219760	12594	193823	14472	252970
					1138,05	218,29	13343	2559		18738	
		РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
14	Ц13-120101-0217 1312-0101-0217 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6,166	4758,98	1861,04	29344	11475	943	12084	44742
					2745,12	467,62	16926	2883		3314	
15	С123-010401-0128 2301-0401-0128 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	6,166	34736,00	--	214182	--	214182	--	231317
					--	--	--	--		17135	
16	Е11-061301-0308 1106-1301-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство (Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб)/	м3	0,56	25771,72	3776,60	14432	2115	10306	2484	18269
					3591,21	1282,67	2011	718		1353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж(Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов подводящего,переливного, спускного и отводного/	т конструкций	0,05238	123099,73	1854,36	6448	97	663	3940	11219
					108591,30	435,16	5688	23		831	
18	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Крепление трубопроводов)	т	0,05238	463119,00	--	24258	--	24258	--	26199
					--	--	--	--		1941	
19	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15	м3	5,4	18475,92	1647,87	99770	8899	81128	10594	119193
					1804,32	351,57	9743	1898		8829	
		Камера приборов(1шт) /АС-19/									
20	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	1,2224	12943,10	7150,58	15822	8741	526	11180	29162
					5362,17	2388,83	6555	2920		2160	
21	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9544,00	--	38176	--	38176	--	41230
					--	--	--	--		3054	
22	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3279,00	--	6558	--	6558	--	7083
					--	--	--	--		525	
23	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18865,00	--	37730	--	37730	--	40748
					--	--	--	--		3018	
24	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг/МД-2...МД-6/	1т	0,0664	829477,78	1257,78	55077	84	40439	13275	73820
					219186,00	510,84	14554	34		5468	
25	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, полоса,ходовые скобы/	т	0,07904	709272,24	6533,14	56061	516	51168	5281	66249
					55381,90	1240,12	4377	98		4907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	2,49	250,15	2,31	623	6	541	53	730
					30,68	0,24	76	1		54	
27	Е11-130301-1419 1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м2	8,418	173,54	1,64	1461	14	1320	89	1674
					15,06	0,24	127	2		124	
28	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	2,49	925,61	6,54	2305	16	2135	108	2606
					61,99	0,96	154	2		193	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								3696863
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,32%		2.90%								3804072
	Дополнительные затраты на СМР в зимнее время 0,9%		1,17%								3848580
	Непредвиденные работы и затраты 2%										3925551
	НДС :12%:		12%								471066
	Итого с НДС:										4396617
	Итого с понижающим коэффициентом :		0.89								3 912 989

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района

Руководитель Кенесбеков Е.К. _____ М.П.

Технадзор: ТОО "Инжиниринг Сервис Групп"

Черданцев А.Г. _____ М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М. _____ М.П.

Авторский надзор: ТОО "DES Holding"

Шабденов С.А. _____ М.П.