Форма 4

Заказчик ГУ «Отдел строительства Ордабасинского района»
Инженер ТОО «НаргулЭлитСтрой»
Автор ТОО «SK BestSpecStroy KZ»
Подрядчик ТОО «СтройЖолСервис KZ »
Договор № 64 от 2020-09-30. Дополнительное соглашение № 64/1 от 2020-12-04
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания акимата по адресу улица Т.Рыскулова 14 в н/п Темирлан, с/о Кажымукан,Туркестанской области
Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания акимата по адресу улица Т.Рыскулова 14 в н/п Темирлан,с/о Кажымукан,Туркестанской области

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СМета 1-1										
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ФАСАДА										
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /стены и цоколь/	м2	352,13		216,11	--	76097	--	--	63922	151220
						216,11	--	76097	--		11202	
2	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные.Разборка /крыльцо/	м3	0,22		35347,98	16674,38	7777	3668	469	4463	13219
						16543,44	7606,13	3640	1673		979	
3	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий	м2 кровли	807		273,91	1,65	221048	1332	--	158195	409583
						272,26	--	219716	--		30339	
4	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	807		168,73	19,71	136164	15903	--	90199	244473
						149,02	6,21	120261	5015		18109	
5	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	807		243,53	12,42	196531	10026	--	136560	359738
						231,11	3,92	186505	3162		26647	
6	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые.Разборка каменной кладки /парапет/	м3 кладки	23,1		24357,54	4837,07	562659	111736	--	360697	997224
						19520,48	2166,43	450923	50044		73868	
		ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННИХ КОНСТРУКЦИЙ										
		Отм.0,000										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /демонтаж ОК-1/	м2	85,68	1120,05	157,24	95966	13472	--	80763	190868
					962,81	84,54	82494	7243		14138	
8	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых /демонтаж ОК-2/	м2	11,7	923,33	155,17	10803	1815	--	8968	21353
					768,16	83,52	8988	977		1582	
9	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка	м2	55,86	1100,72	171,91	61486	9603	--	47690	117911
					928,82	87,54	51884	4890		8734	
10	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1792,2	216,11	--	387304	--	--	325335	769651
					216,11	--	387304	--		57011	
11	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ /демонтаж/	м2	48,256	846,02	2,20	40826	106	--	36647	83671
					843,82	--	40719	--		6198	
12	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные.Разборка /ж/б ступени/	м3	3,36	35347,98	16674,38	118769	56026	7157	68160	201883
					16543,44	7606,13	55586	25557		14954	
13	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м2	271,8	822,21	31,98	223477	8693	--	157832	411814
					790,23	16,29	214784	4427		30505	
14	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	м2	328,15	110,75	2,89	36343	947	--	25832	67149
					107,86	1,47	35395	482		4974	
15	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные.Разборка покрытия /бетонный пол/	м2	5,3	1864,05	606,38	9879	3214	--	5867	17006
					1257,67	279,75	6666	1483		1260	
		Отм.+3,800									
16	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /демонтаж ОК-1/	м2	76,5	1120,05	157,24	85684	12029	--	72110	170418
					962,81	84,54	73655	6467		12624	
17	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых /демонтаж ОК-2/	м2	11,7	923,33	155,17	10803	1815	--	8968	21353
					768,16	83,52	8988	977		1582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка	м2	51,24	1100,72	171,91	56401	8808	--	43746	108159
					928,82	87,54	47593	4486		8012	
19	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1032,3	216,11	--	223086	--	--	187392	443316
					216,11	--	223086	--		32838	
20	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные.Разборка	м3	25,3316	11898,30	3392,50	301403	85937	--	214050	556690
					8505,80	1553,65	215466	39356		41236	
21	1204-0101-0701 РСНБ РК 2015	Перекрытия.Смена засыпки	м2 засыпки	71,6	2233,53	223,42	159920	15997	--	109484	290957
					2010,11	113,65	143924	8137		21552	
22	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м2	125,4	822,21	31,98	103105	4011	--	72819	189998
					790,23	16,29	99095	2042		14074	
23	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	м2	492,9	110,75	2,89	54589	1423	--	38801	100861
					107,86	1,47	53166	725		7471	
				ВЫВОЗ МУСОРА							
24	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	117	97,00	--	11349	--		--	12257
					--	--	--	--		908	
25	4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 2 км	т	117	64,00	--	7488	--		--	8087
					--	--	--	--		599	
				Демонтаж отопления							
26	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж	шт.	66	1111,25	49,75	73343	3284	--	51646	134988
					1061,50	25,33	70059	1672		9999	
27	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32(15,20,25) мм.Разборка	м трубопроводов	580	409,20	3,11	237339	1805	19630	155923	424723
					372,25	1,13	215904	656		31461	
28	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63(40) мм.Разборка	м трубопроводов	40	703,91	5,31	28157	213	2331	18497	50385
					640,32	1,92	25613	77		3732	
				Демонтаж.Водопровод и канализация							
29	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка	м трубопроводов	160	409,20	3,11	65473	498	5415	43013	117165
					372,25	1,13	59560	181		8679	
30	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары.Демонтаж	прибор	7	728,47	6,44	5099	45	--	3656	9455
					722,03	3,28	5054	23		700	
31	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины.Демонтаж	прибор	7	585,98	5,77	4102	40	--	2939	7604
					580,20	2,94	4061	21		563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм.Разборка	м трубопровода с фасонными частями	92	767,92	3,55	70649	327	--	50752	131112
					764,37	1,81	70322	166		9712	
		Демонтаж.Электроснабжение									
33	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая.Демонтаж	м	2497	24,05	--	60062	--	--	43245	111572
					24,05	--	60062	--		8265	
34	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки.Демонтаж	шт.	1041	55,30	--	57572	--	--	41452	106946
					55,30	--	57572	--		7922	
35	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания.Демонтаж	шт.	75	60,52	0,67	4539	50	--	3250	8412
					59,85	0,34	4489	25		623	
		Прилегающая территория									
		ДЕМОНТАЖ									
36	86-010303-0204	Демонтаж урн	шт	5	100,80	24,00	504	120	--	375	949
					76,80	5,60	384	28		70	
37	86-010303-0206	Установка со вставкой	шт	5	22697,00	--	113485	--	113485	--	122564
					--	--	--	--		--	
38	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	50	1782,71	31,65	89136	1583	48779	42541	142211
					775,48	12,31	38774	616		10534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,06 3	15586,00				46758		
39	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство	м2 основания или покрытия	200	483,23	145,61	96646	29123	58438	18482	124338
					45,43	40,14	9085	8028		9210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	2101-0202-0101	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,149 29,8	1960,00				58408		
39.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0105 2,1	14,00				29		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4114587	403530	142219	2793896	7451283
							3426489	178608	--	542796	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3991074				
Материалы			Тенге				142218				
Всего заработная плата			Тенге					3605097			
Транспортные расходы			Тенге				18837				
		Накладные расходы	Тенге				2793896				
		Сметная прибыль	Тенге				542798				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7327768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3538
		Сметная заработная плата	Тенге					3605097			
Стоимость прочих работ			Тенге				123513				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ			Тенге				123513				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7451281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3538
		Сметная заработная плата	Тенге						3605097			
		РАЗДЕЛ 2. Смета 2-1-1										
		СТЕНЫ										
		Пробивка проема										
40	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича.Пробивка	м3	0,72		20425,00	7493,00	14706	5395	--	9897	26571
						12932,00	3431,54	9311	2471		1968	
41	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды.Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,110872		555562,29	4212,49	61596	467	56039	4884	71799
						45910,80	1459,08	5090	162		5318	
41.1	2106-0801-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,110872	497904,00				55204		
		Закладка проемов										
42	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые.Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	1,43		23408,02	1670,76	33473	2389	22292	6872	43574
						6147,96	526,89	8792	753		3228	
42.1	2102-0401-2809	В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,3432	15373,00				5276		
42.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,392	0,56056	30355,00				17016		
43	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0119		69824,69	2257,49	831	27	--	756	1714
						67567,20	729,54	804	9		127	
44	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0045		308407,00	--	1388	--	1388	--	1499
						--	--	--	--		111	
45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074		221796,00	--	1641	--	1641	--	1773
						--	--	--	--		131	
		КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК										
46	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,4		3765,67	254,14	144602	9759	72738	59794	220748
						1617,33	57,01	62105	2189		16352	
46.1	2102-0401-2809	В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,8832	15373,00				13577		
46.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	1,93536	30355,00				58748		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,018		308407,00	--	5551	--	5551	--	5995
						--	--	--	--		444	
48	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,024		247135,00	--	5931	--	5931	--	6406
						--	--	--	--		474	
		Фундамент под перегородку										
		Перемычка МП-1										
49	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки.Устройство	м3	0,063		42041,06	4446,62	2649	280	1417	918	3852
						15104,30	911,98	952	57		285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,063945	15586,00				997		
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00768		221796,00	--	1703	--	1703	--	1840
						--	--	--	--		136	
51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00066		228894,00	--	151	--	151	--	163
						--	--	--	--		12	
				ПАРАПЕТ								
52	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	26,1		22562,85	2444,00	588891	63788	397840	131471	777991
						4875,96	540,40	127263	14104		57629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	6,264	15373,00				96296		
52.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	9,918	30355,00				301061		
53	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича.Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	68,6842105		-295,87	--	-20322	--	--	-18899	-42358
						-295,87	--	-20322	--		-3138	
54	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0228		378231,69	2257,49	8624	51	7032	1448	10878
						67567,20	729,54	1541	17		806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,0228	308407,00				7032		
				ПАРАПЕТ МЕЖДУ ОСЯМИ 9-10 (лист 34)								
		Сердечник										
		Пояс обвязки										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3	0,8533		32652,00	4813,36	27862	4107	15167	8578	39355
						10065,00	981,77	8588	838		2915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,8661	15586,00				13499		
56	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1806558		212819,00	--	38447	--	38447	--	41523
						--	--	--	--		3076	
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0403489		228894,00	--	9236	--	9236	--	9974
						--	--	--	--		739	
		ПАРАПЕТ (лист 35)										
		Сердечник										
58	1106-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м,при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%.Устройство /сердечники/	м3	3,53		37917,92	6394,58	133850	22573	64783	46821	195125
						13171,20	1404,31	46494	4957		14454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,58295	15586,00				55844		
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049036		221796,00	--	10876	--	10876	--	11746
						--	--	--	--		870	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01104		228894,00	--	2527	--	2527	--	2729
						--	--	--	--		202	
		Пояс обвязки										
61	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	8,66		31450,24	4813,36	272359	41684	143512	87055	388167
						10065,00	981,77	87163	8502		28753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,7899	14402,00				126592		
62	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3751		221796,00	--	83196	--	83196	--	89851
						--	--	--	--		6656	
63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2334		228894,00	--	53424	--	53424	--	57698
						--	--	--	--		4274	
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ ВР-1 (23 ШТ.)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,06309		902007,64	1328,64	56908	84	41309	14151	76744
						245916,00	573,21	15515	36		5685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,06309	654763,00				41309		
65	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,3991		59835,65	2726,64	23880	1088	1758	14648	41611
						52704,60	488,29	21034	195		3082	
66	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,263212		762986,00	--	200827	--	200827	--	216893
						--	--	--	--		16066	
67	2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 1,2 мм,размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	5,681		522,00	--	2965	--	2965	--	3203
						--	--	--	--		237	
68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,4188		79,61	1,72	431	9	279	100	574
						26,45	0,27	143	1		43	
		ПЕРЕКРЫТИЕ										
69	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	59,1		2561,45	14,34	151382	847	77484	66043	234819
						1236,07	5,58	73051	330		17394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	38,415	18,00				691		
69.2	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	105,198	51,00				5365		
69.3	2106-0904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	9,456	20,00				189		
69.4	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	60,873	508,00				30923		
		КРОВЛЯ										
70	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	6,596		98054,27	1428,29	646766	9421	480786	144386	854444
						23735,40	586,72	156559	3870		63292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	1,05536	53018,00				55953		
70.2	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	5,47468	58102,00				318090		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	2,79		87713,69	1330,60	244721	3712	188993	48254	316413
						18643,80	573,21	52016	1599		23438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	2,8458	63603,00				181001		
71.2	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,0837	50389,00				4218		
72	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	6,5714		92439,31	1047,21	607456	6882	439115	148190	816097
						24570,00	486,36	161459	3196		60452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	6,111402	56086,00				342764		
72.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,788568	54851,00				43254		
73	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	15,9574		8850,03	58,03	141223	926	125946	13287	166872
						899,34	25,86	14351	413		12361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,015957	70347,00				1123		
73.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,027128	74732,00				2027		
73.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,106915	1148499,00				122791		
74	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	820		6852,55	100,83	5619094	82679	3919678	1508539	7697843
						1971,63	28,02	1616737	22979		570211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2110-0101-0405	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 51 мкм и выше СТ РК 2083-2011	м2	1,106	906,92	4009,00				3635842		
75	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Устройство карнизов	м2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	61,2		1654,01	24,94	101225	1526	718	89752	206256
						1617,33	12,16	98981	744		15278	
76	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	12,908		54851,00	--	708017	--	708017	--	764658
						--	--	--	--		56641	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	352,48		308,26	2,69	108655	949	95685	11200	129443
						34,10	1,20	12021	423		9588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,014099	70347,00				992		
77.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,021149	74732,00				1580		
77.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,08107	1148499,00				93109		
78	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,25266		764602,52	7187,72	193184	1816	175660	18951	229106
						62171,20	1391,53	15708	352		16971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,25266	686925,00				173558		
79	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	66,5		1160,00	--	77140	--	77140	--	83311
						--	--	--	--		6171	
80	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	140		1002,00	--	140280	--	140280	--	151502
						--	--	--	--		11222	
81	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	820		208,60	12,59	171055	10323	93808	63929	253782
						81,61	3,13	66924	2564		18799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	902	104,00				93808		
		Слуховое окно										
82	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	6		8188,50	855,62	49131	5134	2738	39082	95270
						6876,48	360,91	41259	2165		7057	
83	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной 44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,86		38676,00	--	71937	--	71937	--	77692
						--	--	--	--		5755	
84	2107-0204-0204 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,258		36047,00	--	9300	--	9300	--	10044
						--	--	--	--		744	
85	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	34,86		6409,62	100,83	223439	3515	160438	55626	301391
						1706,44	28,02	59486	977		22325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2110-0101-0405	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 51 мкм и выше СТ РК 2083-2011	м2	1,106	38,55516	4009,00				154568		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,15345		339882,00	--	52155	--	52155	--	56327
						--	--	--	--		4172	
87	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,33		55217,00	--	18222	--	18222	--	19679
						--	--	--	--		1458	
88	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,118		8850,03	58,03	18744	123	16716	1764	22149
						899,34	25,86	1905	55		1641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,002118	70347,00				149		
88.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,003601	74732,00				269		
88.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,014191	1148499,00				16298		
89	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	13,944		308,26	2,69	4298	38	3784	443	5121
						34,10	1,20	476	17		379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000558	70347,00				39		
89.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000837	74732,00				63		
89.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,003207	1148499,00				3683		
90	1115-0403-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов оконных.Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,085025		599,98	1,32	2451	5	500	1559	4330
						476,28	0,65	1946	3		321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2454	1,002465	458,00				459		
91	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,2		1673,37	22,85	2008	27	1218	617	2835
						635,62	7,43	763	9		210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	2113-0508-0103	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2014	м2	0,78	0,936	1176,00				1101		
92	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	12		295,00	--	3540	--	3540	--	3823
						--	--	--	--		283	
93	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-2016	шт.	12		503,00	--	6036	--	6036	--	6519
						--	--	--	--		483	
94	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	6		827,00	--	4962	--	4962	--	5359
						--	--	--	--		397	
		Ограждение кровли										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
95	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли.Ограждение перилами	м ограждения	150,6		101,90	24,23	15346	3649	1052	10686	28114
						70,68	6,45	10645	971		2083	
96	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,457824		540082,00	--	247263	--	247263	--	267044
						--	--	--	--		19781	
97	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,5	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	90,36		454,15	0,52	41037	47	6025	27991	74550
						386,95	0,26	34965	23		5522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,123	11,11428	458,00				5090		
98	2113-0201-0211 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0111444		581489,00	--	6480	--	6480	--	6999
						--	--	--	--		518	
		Лестница к слуховому окну										
99	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,114		92439,31	1047,21	10538	119	7618	2571	14158
						24570,00	486,36	2801	55		1049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,10602	56086,00				5946		
99.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,01368	54851,00				750		
100	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,14		8225,13	42,03	9377	48	6809	2287	12597
						2210,88	18,53	2520	21		933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	2113-0101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	0,005746	18299,00				105		
100.2	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	11,172	600,00				6703		
		Ходовой настил										
101	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые.Укладка	м ходов	28		45,37	5,11	1270	143	60	1013	2466
						38,11	2,08	1067	58		183	
102	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,224		50389,00	--	11287	--	11287	--	12190
						--	--	--	--		903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0896	55217,00	--	4947	--	4947	--	5343
					--	--	--	--		396	
104	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы.Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	11,2	401,65	1,32	4498	15	1612	2303	7345
					256,37	0,65	2871	7		544	
104.1	2204-0201-0616	В ТОМ ЧИСЛЕ: Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,195 2,184	458,00				1000		
		ВОДОСТОК									
105	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные.Устройство	м желобов	7,2	3715,70	150,13	26753	1081	19565	5934	35302
					848,25	47,56	6107	342		2615	
106	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные.Устройство	м желобов	152	864,59	11,70	131417	1778	81847	44481	189970
					314,42	3,67	47792	557		14072	
107	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,3147	339882,00	--	106961	--	106961	--	115518
					--	--	--	--		8557	
108	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,20073	77677,52	7187,72	15592	1443	1669	15056	33100
					62171,20	1391,53	12480	279		2452	
109	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы,закрепы,хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	200,73	239,00	--	47974	--	47974	--	51812
					--	--	--	--		3838	
		ПРОЕМЫ									
		1 ЭТАЖ									
		ОКНА									
110	1110-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах.Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	97,38	1955,78	28,89	190454	2813	44285	129470	345518
					1472,13	5,13	143356	500		25594	
111	1110-0501-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 1 м2 в каменных и бетонных стенах.Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	2,08	3685,51	32,09	7666	67	1841	5192	13886
					2768,33	5,13	5758	11		1029	
112	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство	м	59	1478,26	5,73	87218	338	59647	21841	117784
					461,58	1,16	27233	68		8725	
112.1	2113-0816-3407	В ТОМ ЧИСЛЕ: Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05 61,95	656,00				40639		
		ДВЕРИ									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
113	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков	м2	2,94		2764,33	550,21	8127	1618	3168	3386	12434
						1136,34	143,34	3341	421		921	
114	2109-0102-0121 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,94		6149,00	--	18078	--	18078	--	19524
						--	--	--	--		1446	
115	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2	37,8		1779,67	78,10	67271	2952	20964	40207	116076
						1146,95	34,90	43355	1319		8598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	114,534	43,00				4925		
116	2109-0102-0802 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	37,8		20159,00	--	762010	--	762010	--	822971
						--	--	--	--		60961	
117	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	19		1678,00	--	31882	--	31882	--	34433
						--	--	--	--		2551	
118	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	40		295,00	--	11800	--	11800	--	12744
						--	--	--	--		944	
				2 ЭТАЖ								
		ОКНА										
119	1110-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах.Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	88,2		1955,78	28,89	172500	2548	40111	117265	312946
						1472,13	5,13	129841	453		23181	
120	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство	м	52		1478,26	5,73	76870	298	52570	19250	103809
						461,58	1,16	24002	60		7690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	54,6	656,00				35818		
		ДВЕРИ										
121	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	22		1678,00	--	36916	--	36916	--	39869
						--	--	--	--		2953	
122	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	44		295,00	--	12980	--	12980	--	14018
						--	--	--	--		1038	
				ВИТРАЖИ								
				ПОЛЫ								
				Отм 0,000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип КГ									
123	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	219,6	1630,33	75,21	358020	16516	67759	264474	672294
					1246,56	34,66	273745	7611		49800	
124	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010									
			м2	223,992	2708,00	--	606570	--	606570	--	655096
					--	--	--	--		48526	
125	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	230,58	1520,00	13,07	350482	3014	282767	61809	445275
					280,60	4,57	64701	1054		32983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01 232,8858	1173,00				273175		
		Тип Б									
126	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство /20 мм/	м2 покрытия	5,3	1040,43	96,88	5514	513	3120	1950	8061
					354,86	36,54	1881	194		597	
127	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	5,3	-188,14	-8,72	-997	-46	-843	-123	-1210
					-20,45	-4,30	-108	-23		-90	
128	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные.Устройство	м плинтусов	5,565	169,21	1,10	942	6	154	738	1814
					140,50	0,54	782	3		134	
		Тип Л									
129	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	380,7	712,67	29,75	271312	11325	126762	130372	433818
					349,95	14,36	133225	5468		32135	
130	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	380,7	3599,20	21,52	1370214	8192	1205833	150652	1642535
					410,27	10,71	156189	4079		121669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновe ГОСТ 7251-77	м2	1,02 388,314	2823,00				1096210		
131	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	399,735	312,66	2,29	124983	914	89220	33088	170716
					87,18	0,88	34849	352		12646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01 403,73235	211,00				85188		
				Отм.+3,800							
		Тип Л									
132	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	589,5	712,67	29,75	420116	17537	196285	201876	671752
					349,95	14,36	206294	8467		49759	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
133	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	370		3599,20	21,52	1331703	7962	1171942	146417	1596370
						410,27	10,71	151799	3964		118250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	377,4	2823,00				1065400		
134	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	618,975		312,66	2,29	193531	1416	138153	51236	264348
						87,18	0,88	53962	545		19581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	625,16475	211,00				131910		
		Тип К										
135	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	28,8		712,67	29,75	20525	857	9589	9863	32818
						349,95	14,36	10079	414		2431	
136	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	28,8		3472,45	75,21	100007	2166	61940	34685	145467
						1246,56	34,66	35901	998		10775	
137	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	30,24		638,26	1,65	19301	50	9752	8952	30513
						314,12	0,81	9499	25		2260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	30,5424	295,00				9010		
				СЦЕНА								
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
				Отм.0,000								
		Потолок										
138	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	605,6		831,37	4,88	503478	2955	169766	265356	830341
						546,16	1,55	330757	939		61507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	1692,652	88,00				148953		
139	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	605,6		798,67	4,84	483674	2933	118713	290779	836409
						597,80	2,39	362028	1446		61956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,417864	211478,00				88369		
		Стены										
140	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1662,4		1401,54	81,31	2329923	135165	584458	1371570	3997612
						968,66	62,66	1610300	104162		296119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
140.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	31,08688	18706,00				581511		
141	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1662,4		1422,96	12,26	2365528	20383	1111307	992216	3626363
						742,20	3,87	1233838	6432		268620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	11613,5264	88,00				1021990		
142	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1662,4		660,19	4,57	1097493	7593	298930	635772	1871926
						475,80	2,25	790970	3745		138661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	1,047312	211478,00				221483		
143	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	129,8		1167,79	76,42	151579	9919	36872	90078	260990
						807,30	60,17	104788	7810		19333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	1,95998	18706,00				36663		
144	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	129,8		4313,07	20,27	559836	2631	229071	263529	889234
						2528,00	9,84	328134	1277		65869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	1,947	18830,00				36662		
144.2	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	129,8	1470,00				190806		
		Откосы										
145	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,08		3157,94	45,75	69727	1010	17890	41073	119664
						2301,94	23,30	50827	514		8864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,02208	18706,00				413		
145.2	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,94944	18408,00				17477		
146	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	21,59		1422,96	12,26	30722	265	14433	12886	47096
						742,20	3,87	16024	84		3489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	150,82774	88,00				13273		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
147	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	21,59		660,19	4,57	14253	99	3881	8257	24311
						475,80	2,25	10273	49		1801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,013602	211478,00				2876		
148	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	0,49		4313,07	20,27	2113	10	864	995	3357
						2528,00	9,84	1239	5		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,00735	18830,00				138		
148.2	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	0,49	1470,00				720		
				Отм.+3,800								
		Потолок										
149	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	618,3		831,37	4,88	514036	3017	173326	270921	847754
						546,16	1,55	337693	958		62797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	1728,1485	88,00				152077		
150	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	618,3		798,67	4,84	493817	2994	121203	296877	853950
						597,80	2,39	369620	1476		63256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,426627	211478,00				90222		
		Стены										
151	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	997		1401,54	81,31	1397337	81063	350520	822579	2397509
						968,66	62,66	965754	62469		177593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	18,6439	18706,00				348753		
152	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	997		1422,96	12,26	1418691	12224	666491	595067	2174858
						742,20	3,87	739976	3857		161101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	6965,042	88,00				612924		
153	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	997		660,19	4,57	658205	4554	179278	381295	1122660

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						475,80	2,25	474373	2246		83160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,62811	211478,00				132831		
154	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	35		1167,79	76,42	40873	2675	9942	24289	70375
						807,30	60,17	28256	2106		5213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,5285	18706,00				9886		
155	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	35		4313,07	20,27	150957	710	61767	71059	239778
						2528,00	9,84	88480	344		17761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,525	18830,00				9886		
155.2	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	35	1470,00				51450		
		Откосы										
156	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,18		3157,94	45,75	10042	145	2577	5915	17234
						2301,94	23,30	7320	74		1277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,00318	18706,00				59		
156.2	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,13674	18408,00				2517		
157	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2,69		1422,96	12,26	3828	33	1798	1606	5868
						742,20	3,87	1997	10		435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	18,79234	88,00				1654		
158	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,69		660,19	4,57	1776	12	484	1029	3029
						475,80	2,25	1280	6		224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,001695	211478,00				358		
159	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	0,49		4313,07	20,27	2113	10	864	995	3357
						2528,00	9,84	1239	5		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,00735	18830,00				138		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
159.2	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	0,49	1470,00				720		
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
		Цоколь,стены,парапет										
160	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1068,5		2323,57	35,26	2482729	37678	891879	1256722	4038608
						1453,60	16,59	1553172	17731		299156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,041	43,8085	18408,00				806427		
161	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	1068,5		2289,36	4,02	2446177	4291	1678747	612093	3302931
						714,21	1,85	763139	1978		244662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	2102-0402-1003	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) ГОСТ 28013-98	кг	2,5	2671,25	602,00				1608093		
162	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1068,5		167,54	1,42	179012	1518	92575	68512	267326
						79,47	0,68	84919	722		19802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	406,03	228,00				92575		
		ОТМОСТКА										
163	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	27,3		18576,79	8,16	507146	223	403208	97492	653009
						3799,08	--	103715	--		48371	
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРУДОВАНИЕ										
164	Прайс лист	Плазменный телевизор для конференцзала	шт	1		271071,43	--	271071	--		--	271071
						--	--	--	--	271071	--	
164.1		*Отпускная цена -*				*267857,14*				*267857,14*		
164.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*3214,29*				*3214,29*		
165	Прайс лист	Кресло полумягкое	шт	1		59635,71	--	59636	--		--	59636
						--	--	--	--	59636	--	
165.1		*Отпускная цена -*				*58928,57*				*58928,57*		
165.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*707,14*				*707,14*		
166	Прайс лист	Кресло для зрительных залов с подлокотниками	шт	110		22589,29	--	2484821	--		--	2484821
						--	--	--	--	2484821	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166.1		*Отпускная цена -*			*22321,43*				*2455357,14*		
166.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*267,86*				*29464,29*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				39211958	703116	20954153	12604000	55735988
							14739154	332729	2815529	3920036	
	Стоимость оборудования		Тенге				2782143				
	Заготов.складские расходы		Тенге				33386				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2815529				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36096888				
	Материалы		Тенге				17537800				
	Всего заработная плата		Тенге					15050654			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3138941				
		Накладные расходы	Тенге				12589351				
		Сметная прибыль	Тенге				3894899				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52581138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12203
		Сметная заработная плата	Тенге					15050654			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				299541				
	Материалы		Тенге				1758				
	Всего заработная плата		Тенге					21229			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				275661				
		Накладные расходы	Тенге				14648				
		Сметная прибыль	Тенге				25135				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				339325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					21229			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				55735992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12222
		Сметная заработная плата	Тенге					15071883			
		РАЗДЕЛ 3. Смета 2-1-2									
		Водопровод В1									
167	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	7	2877,76	39,73	20144	278	14536	5325	27507
					761,48	14,73	5330	103		2038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 7	2049,00				14343		
168	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	72	1442,05	16,64	103828	1198	883	99719	219830
					1413,15	0,10	101747	7		16284	
169	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	72	173,00	--	12456	--	12456	--	13452
					--	--	--	--		996	
170	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	38	15,00	--	570	--	570	--	616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		46	
171	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	42	26,00	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
172	2302-0101-3305 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	3	6891,00	--	20673	--	20673	--	22327
					--	--	--	--		1654	
173	2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	МуфтаПереход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 25x20,PN 16	шт.	22	2176,00	--	47872	--	47872	--	51702
					--	--	--	--		3830	
174	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	8,00	--	384	--	384	--	415
					--	--	--	--		31	
175	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	18	12,00	--	216	--	216	--	233
					--	--	--	--		17	
176	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	7	979,29	0,15	6855	1	234	6488	14410
					945,70	--	6620	--		1067	
177	2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с подводками в раздельных отверстиях,настенный/застенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	7	4625,00	--	32375	--	32375	--	34965
					--	--	--	--		2590	
178	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре.Монтаж	м подводок	11	349,81	--	3848	--	--	3771	8228
					349,81	--	3848	--		610	
179	2302-1104-3302 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20,наружным диаметром 15 мм,длиной 0,8 м	шт.	22	324,00	--	7128	--	7128	--	7698
					--	--	--	--		570	
180	2304-0905-1107 РСНБ РК 2015 прим	Вентиль шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВН с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	22	1728,00	--	38016	--	38016	--	41057
					--	--	--	--		3041	
181	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм.Установка	кран	2	22251,26	--	44503	--	43692	794	48921
					405,30	--	811	--		3624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
181.1	2304-0702-0103	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2	2206,00				4412		
182	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,079		60194,20	--	4755	--	154	4555	10056
						58246,50	--	4601	--		745	
183	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	79		88,85	1,31	7019	103	148	6633	14744
						85,67	--	6768	--		1092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,79	147,00				116		
		ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2										
184	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	66		3057,04	36,51	201765	2410	160746	38807	259817
						584,98	15,00	38609	990		19246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	66	2419,00				159654		
185	1312-1203-0203 РСНБ РК 2015 К=1,15	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа,диаметр условного прохода 50 мм.Монтаж оборудования	шт.	1		11055,58	380,42	11056	380	139	6449	18905
						10537,45	34,11	10537	34		1400	
186	5101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр,31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С,PN 10,DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1		183738,00	--	183738	--		--	183738
						--	--	--	--	183738	--	
187	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	2		2250,35	126,73	4501	253	597	3631	8783
						1825,74	27,02	3651	54		651	
188	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С,PN 10/16,DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1		11417,00	--	11417	--	11417	--	12330
						--	--	--	--		913	
189	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6		1096,00	--	6576	--	6576	--	7102
						--	--	--	--		526	
190	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка	кран	4		25677,54	119,08	102710	476	97370	4925	116246
						1215,90	40,53	4864	162		8611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	2304-0702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4	6005,00				24020		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
191	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг.Установка на стене или в нише	шт.	1		969,35	16,52	969	17	20	919	2039
						931,74	5,94	932	6		151	
192	2308-0307-0102 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ	шт.	1		12546,00	--	12546	--	12546	--	13550
						--	--	--	--		1004	
193	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2		5433,00	--	10866	--	10866	--	11735
						--	--	--	--		869	
194	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	44,09		537,00	--	23676	--	23676	--	25570
						--	--	--	--		1894	
195	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(один раз на заводе)	м2	17,9		96,23	2,44	1722	44	868	562	2468
						45,25	0,27	810	5		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001611	491397,00				792		
196	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,9		159,23	3,44	2850	62	1841	660	3791
						52,91	0,54	947	10		281	
197	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	66		88,85	1,31	5864	86	124	5541	12318
						85,67	--	5654	--		912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,66	147,00				97		
		Оборудование узла ввода										
198	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1		2989,53	--	2990	--	754	2191	5595
						2235,60	--	2236	--		414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	1,8	320,00				576		
199	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные.Устройство	м3	0,008		20439,14	1168,75	164	9	111	42	222
						5541,90	270,43	44	2		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,00816	11852,00				97		
200	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	0,5		2877,76	39,73	1439	20	1038	380	1965
						761,48	14,73	381	7		146	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	0,5	2049,00				1025		
201	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 250 мм.Прокладка футляра										
			м трубопровода	0,5		19816,46	235,98	9908	118	8472	1320	12127
						2635,38	58,81	1318	29		898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	2301-0201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93	0,465	16068,00				7472		
201.2	2302-0101-0269	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,11	0,055	17135,00				942		
202	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005		3747591,93	277426,33	1874	139	1524	233	2276
						422807,00	48908,13	211	24		169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	8290	4,145	263,00				1090		
202.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	210	0,105	3635,00				382		
				Трубопровод горячей воды -Т3								
203	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15		1442,05	16,64	21631	250	184	20775	45798
						1413,15	0,10	21197	1		3392	
204	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	15		170,00	--	2550	--	2550	--	2754
						--	--	--	--		204	
205	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	12		15,00	--	180	--	180	--	194
						--	--	--	--		14	
206	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	6		26,00	--	156	--	156	--	168
						--	--	--	--		12	
207	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10		8,00	--	80	--	80	--	86
						--	--	--	--		6	
208	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	4		12,00	--	48	--	48	--	52
						--	--	--	--		4	
209	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2	шт.	12		161,00	--	1932	--	1932	--	2087
						--	--	--	--		155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре.Монтаж	м подводок	7,2	349,81	--	2519	--	--	2468	5386
					349,81	--	2519	--		399	
211	2302-1104-3302 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20,наружным диаметром 15 мм,длиной 0,8 м	шт.	12	324,00	--	3888	--	3888	--	4199
					--	--	--	--		311	
212	2304-0905-1107 РСНБ РК 2015 прим	Вентиль шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВН с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	22	1728,00	--	38016	--	38016	--	41057
					--	--	--	--		3041	
213	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные.Установка	комплект	5	10812,76	463,16	54064	2316	239	51515	114026
					10301,83	211,54	51509	1058		8446	
214	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров,мощность 1,5 кВт,настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	5	31871,00	--	159355	--		--	159355
					--	--	--	--	159355	--	
215	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,015	60194,20	--	903	--	29	865	1909
					58246,50	--	874	--		141	
216	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	88,85	1,31	1333	20	28	1259	2799
					85,67	--	1285	--		207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01 0,15	147,00				22		
				Канализация							
217	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7	2945,44	89,65	20618	628	1549	18377	42115
					2634,45	44,43	18441	311		3120	
218	2303-0102-3206 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до 300 мм,длиной до 500 мм,с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	7	8850,00	--	61950	--	61950	--	66906
					--	--	--	--		4956	
219	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	7	3670,18	178,58	25691	1250	3757	20880	50297
					2954,82	88,88	20684	622		3726	
220	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском,с бачком,сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	7	20731,00	--	145117	--	145117	--	156726
					--	--	--	--		11609	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
221	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	54		794,86	3,38	42922	183	282	41664	91353
						786,24	1,06	42457	57		6767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
221.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0157	0,8478	14,00				12		
222	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	53,892		921,00	--	49635	--	49635	--	53605
						--	--	--	--		3971	
223	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	38		823,64	1,39	31298	53	87	30552	66798
						819,94	0,46	31158	18		4948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
223.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0039	0,1482	14,00				2		
224	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50 x3 ГОСТ 22689-2014	м	37,924		306,00	--	11605	--	11605	--	12533
						--	--	--	--		928	
225	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	6		300,00	--	1800	--	1800	--	1944
						--	--	--	--		144	
226	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	25		84,00	--	2100	--	2100	--	2268
						--	--	--	--		168	
227	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	32		236,00	--	7552	--	7552	--	8156
						--	--	--	--		604	
228	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	27		67,00	--	1809	--	1809	--	1954
						--	--	--	--		145	
229	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100x100x100	шт.	5		466,00	--	2330	--	2330	--	2516
						--	--	--	--		186	
230	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50x50x50	шт.	6		131,00	--	786	--	786	--	849
						--	--	--	--		63	
231	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный под углом 45° DN 50x50x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22		155,00	--	3410	--	3410	--	3683
						--	--	--	--		273	
232	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный под углом 45° DN 110x110x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18		545,00	--	9810	--	9810	--	10595
						--	--	--	--		785	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
233	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100x50x100	шт.	4		436,00	--	1744	--	1744	--	1884
						--	--	--	--		140	
234	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная,угол 45°,DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4		714,00	--	2856	--	2856	--	3084
						--	--	--	--		228	
235	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	4		714,00	--	2856	--	2856	--	3084
						--	--	--	--		228	
236	2302-0601-1101 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	2		242,00	--	484	--	484	--	523
						--	--	--	--		39	
237	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100x50	шт.	21		176,00	--	3696	--	3696	--	3992
						--	--	--	--		296	
238	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 100	шт.	38		194,00	--	7372	--	7372	--	7962
						--	--	--	--		590	
239	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	22		45,00	--	990	--	990	--	1069
						--	--	--	--		79	
240	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка в траншеях	м трубопровода	12		6145,09	42,08	73741	505	62618	10635	91126
						884,80	19,51	10618	234		6750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
240.1	2301-1002-0102	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	1	12	4799,00				57588		
240.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,1884	147,00				28		
241	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии DN 100	шт.	6		3353,00	--	20118	--	20118	--	21727
						--	--	--	--		1609	
242	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	8		630,99	68,73	5048	550	2128	2007	7619
						296,24	33,78	2370	270		564	
243	2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 13 мм,диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8		1589,00	--	13983	--	13983	--	15102
						--	--	--	--		1119	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
244	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	3		2989,53	--	8969	--	2262	6573	16785
						2235,60	--	6707	--		1243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
244.1	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	5,4	320,00				1728		
245	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные.Устройство										
			м3	0,024		20439,14	1168,75	491	28	330	127	667
						5541,90	270,43	133	6		49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
245.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,02448	11852,00				290		
246	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	104		92,97	1,31	9669	136	623	8732	19872
						85,67	--	8910	--		1472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
246.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038	3,952	147,00				581		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1805468	11511	1032083	409374	2364581
								418779	4012	343093	149737	
	Стоимость оборудования		Тенге					343093				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					343093				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					34468				
	Материалы		Тенге					138				
	Всего заработная плата		Тенге						10572			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					23412				
		Накладные расходы	Тенге					6449				
		Сметная прибыль	Тенге					3273				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					44190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						10572			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					31790				
	Материалы		Тенге					6985				
	Всего заработная плата		Тенге						10309			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13983				
		Накладные расходы	Тенге					9052				
		Сметная прибыль	Тенге					3267				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					44109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						10309			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1396117				
	Материалы		Тенге					400247				
	Всего заработная плата		Тенге						401911			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					587321				
		Накладные расходы	Тенге					393873				
		Сметная прибыль	Тенге					143199				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1933189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									296
		Сметная заработная плата	Тенге						401911			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2364581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					422791			
		РАЗДЕЛ 4. СМета 2-1-3									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 5. Отопление									
247	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт	64,2	1144,11	16,55	73452	1063	28043	43815	126648
					690,75	5,66	44346	363		9381	
248	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	428	2054,00	--	879112	--	879112	--	949441
					--	--	--	--		70329	
249	2302-1104-0404 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный для радиаторов.Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	68	550,00	--	37400	--	37400	--	40392
					--	--	--	--		2992	
250	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	249	1442,05	16,64	359071	4144	3054	344860	760246
					1413,15	0,10	351873	25		56314	
251	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	128	1556,74	20,02	199263	2563	1447	191369	421882
					1525,41	0,16	195253	21		31251	
252	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	190	1700,37	23,66	323071	4496	2333	309966	683680
					1664,43	0,26	316242	50		50643	
253	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	66	1883,48	28,00	124309	1848	1061	118997	262771
					1839,39	0,39	121400	26		19465	
254	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 50 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17	2047,73	32,23	34811	548	387	33209	73462
					1992,73	0,59	33876	10		5442	
255	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	249	170,00	--	42330	--	42330	--	45716
					--	--	--	--		3386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные	м	128	272,00	--	34816	--	34816	--	37601
					--	--	--	--		2785	
257	2301-0602-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные	м	190	434,00	--	82460	--	82460	--	89057
					--	--	--	--		6597	
258	2301-0602-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные	м	66	701,00	--	46266	--	46266	--	49967
					--	--	--	--		3701	
259	2301-0602-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-50x10,1 PN 25 армированные	м	17	1183,00	--	20111	--	20111	--	21720
					--	--	--	--		1609	
260	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении	шт.	68	472,83	0,55	32153	37	1222	30294	67442
					454,32	0,27	30894	18		4996	
261	2304-1008-0429 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G,для однотрубных систем отопления,угловой,никелированный,с внутренней резьбой,Т 120°С,PN 10,DN 20,типа Danfoss	шт.	68	10002,00	--	680136	--	680136	--	734547
					--	--	--	--		54411	
262	2305-1207-1903 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7094,с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства,диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss	шт.	68	8730,00	--	593640	--	593640	--	641131
					--	--	--	--		47491	
263	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	68	2222,86	99,24	151155	6748	20257	122568	295620
					1825,74	13,51	124150	919		21898	
264	2304-0602-0203 РСНБ РК 2015	Вентили радиаторные для отключения типа Herz,Герц-RLV-1,угловой,Т 120°С,PN 10,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	68	3400,00	--	231200	--	231200	--	249696
					--	--	--	--		18496	
265	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	8	2250,35	126,73	18003	1014	2383	14526	35131
					1825,74	27,02	14606	216		2602	
266	2304-0905-1204 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой,резьба В-В,VTR/742 1 1/4",для воды Т до+150°С,PN 25,DN 32 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4427,00	--	17708	--	17708	--	19125
					--	--	--	--		1417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	2304-0905-1205 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой,резьба В-В,VTR/742 1 1/2",для воды Т до+150°С,PN 25,DN 40 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	4	6952,00	--	27808	--	27808	--	30033
					--	--	--	--		2225	
268	2304-0905-1202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой,резьба В-В,VTR/743 3/4",для воды Т до+150°С,PN 40,DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1760,00	--	14080	--	14080	--	15206
					--	--	--	--		1126	
269	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	4	723,25	2,31	2893	9	444	2393	5709
					609,92	0,59	2440	2		423	
270	2304-1009-0504 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 20,DN 32,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	51968,00	--	103936	--	103936	--	112251
					--	--	--	--		8315	
271	2304-1009-0505 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 20,DN 40,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	65060,00	--	130120	--	130120	--	140530
					--	--	--	--		10410	
272	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	52	630,99	68,73	32812	3574	13833	13042	49522
					296,24	33,78	15405	1756		3668	
273	2111-0404-1504 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при+25°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500,толщиной стенки 13 мм,диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	344,00	--	5676	--	5676	--	6130
					--	--	--	--		454	
274	2111-0404-1607 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при+25°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500,толщиной стенки 20 мм,диаметром 42(40) мм (19мм,Д40)СТ РК 3364-2019	м	22	1186,00	--	26092	--	26092	--	28179
					--	--	--	--		2087	
275	2111-0404-1609 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при+25°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500,толщиной стенки 20 мм,диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	1541,00	--	28817	--	28817	--	31122
					--	--	--	--		2305	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
276	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	650		87,52	1,31	56889	848	355	54572	120378
						85,67	--	55686	--		8917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
276.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01	6,5	14,00				91		
277	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	52,8		2877,76	39,73	151946	2098	109642	40164	207479
						761,48	14,73	40206	778		15369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
277.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	52,8	2049,00				108187		
278	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,65		60194,20	--	39126	--	1266	37482	82736
						58246,50	--	37860	--		6129	
279	1118-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые.Установка	узел	1		61499,55	2080,25	61500	2080	40913	18899	86830
						18507,35	777,27	18507	777		6432	
280	5104-0201-0102 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-120/200_0,с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт без ГВС,типа ЭнКо	шт.	1		2214212,00	--	2214212	--		--	2214212
						--	--	--	--	2214212	--	
		Теплоснабжение калориферов вент.установок										
281	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Установка	фильтр	1		16600,24	160,55	16600	161	15428	1034	19045
						1011,20	43,54	1011	44		1411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
281.1	2305-1208-0102	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1	15412,00				15412		
282	2304-1013-1004 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный,присоединение Rp 1 1/4,Тмакс 110°С,PN 25,DN 32,типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1		16877,00	--	16877	--	16877	--	18227
						--	--	--	--		1350	
283	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	16		2222,86	99,24	35566	1588	4766	28839	69558
						1825,74	13,51	29212	216		5152	
284	2304-0905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой,резьба В-В,VTR/742 1 1/4",для воды Т до+150°С,PN 25,DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	12		2961,00	--	35532	--	35532	--	38375
						--	--	--	--		2843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	2304-1001-3003 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный,присоединение Rp 1 1/4,Тмакс 80°С,PN 16,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	2	27094,00	--	54188	--	54188	--	58523
					--	--	--	--		4335	
286	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм.Установка	фильтр	2	1188,59	162,96	2377	326	29	2081	4815
					1011,20	50,69	2022	101		357	
287	2304-1013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный,присоединение Rp 1 1/4,Тмакс 110°С,PN 25,DN 25,типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	13131,00	--	26262	--	26262	--	28363
					--	--	--	--		2101	
288	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	40	2222,86	99,24	88914	3970	11914	72099	173894
					1825,74	13,51	73030	540		12881	
289	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	153	1574,92	18,33	240963	2804	176768	61237	326376
					401,25	7,16	61391	1096		24176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 153	1147,00				175491		
290	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	47	1298,29	18,33	61020	861	41300	18811	86217
					401,25	7,16	18859	337		6386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 47	870,00				40890		
291	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	259	630,99	68,73	163427	17800	68900	64961	246659
					296,24	33,78	76727	8748		18271	
292	2111-0404-1504 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при+25°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500,толщиной стенки 13 мм,диаметром 22(20) мм ГОСТ 16381-77	м	168,3	344,00	--	57895	--	57895	--	62527
					--	--	--	--		4632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	2111-0404-1504 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при+25°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500,толщиной стенки 13 мм,диаметром 28(25) мм ГОСТ 16381-77									
			м	51,7	344,00	--	17785	--	17785	--	19208
					--	--	--	--		1423	
294	2111-0404-1606 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при+25°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500,толщиной стенки 20 мм,диаметром 35(32) мм (19мм,Д40)СТ РК 3364-2019									
			м	33	1062,00	--	35046	--	35046	--	37850
					--	--	--	--		2804	
295	2111-0404-1607 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при+25°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500,толщиной стенки 20 мм,диаметром 42(40) мм (19мм,Д40)СТ РК 3364-2019									
			м	11	1186,00	--	13046	--	13046	--	14090
					--	--	--	--		1044	
296	2111-0404-1609 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при+25°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500,толщиной стенки 20 мм,диаметром 54(50) мм ГОСТ 16381-77									
			м	20,9	1541,00	--	32207	--	32207	--	34783
					--	--	--	--		2577	
297	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое									
			м трубопровода	259	87,52	1,31	22668	338	141	21745	47966
					85,67	--	22189	--		3553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01 2,59	14,00				36		
298	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,259	60194,20	--	15590	--	504	14935	32967
					58246,50	--	15086	--		2442	
299	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики.Установка									
			шт.	2	2452,46	301,39	4905	603	134	4353	9999
					2083,81	137,17	4168	274		741	
300	2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz,FWW,из латуни,с обратным клапаном,Т от 0°С до+100°С,PN 10,DN 15									
			шт.	2	2921,00	--	5842	--	5842	--	6309
					--	--	--	--		467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	5102-0602-0130 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-6 CAN PN 16,типа WILO	шт.	2	205342,00	--	410684	--		--	410684
					--	--	--	--	410684	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8233768	59520	3842912	1666251	10482027
							1706439	16317	2624896	582012	
	Стоимость оборудования		Тенге				2624896				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2624896				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				467519				
	Материалы		Тенге				84504				
	Всего заработная плата		Тенге					155582			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				216564				
		Накладные расходы	Тенге				130420				
		Сметная прибыль	Тенге				47835				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				645774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					155582			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5141352				
	Материалы		Тенге				462021				
	Всего заработная плата		Тенге					1567174			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3079824				
	Сдача и испытание		Тенге				2164				
		Накладные расходы	Тенге				1535830				
		Сметная прибыль	Тенге				534175				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7211357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1159
		Сметная заработная плата	Тенге					1567174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10482027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1280
		Сметная заработная плата	Тенге					1722756			
		РАЗДЕЛ 6. Смета 2-1-4									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 7. Электроосвещение									
		Щит распределительный									
302	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2820	294,26	2,60	829817	7340	39682	563824	1505133
					277,59	0,10	782795	294		111491	
303	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2820	29,00	--	81780	--	81780	--	88322
					--	--	--	--		6542	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				911597	7340	121462	563824	1593455
							782795	294	--	118033	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				829817				
	Материалы		Тенге				39682				
	Всего заработная плата		Тенге					783089			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				563824				
		Сметная прибыль	Тенге				111491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1505133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								630
		Сметная заработная плата	Тенге					783089			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				81780				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81780				
		Сметная прибыль	Тенге				6542				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				88322				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1593455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								630
		Сметная заработная плата	Тенге					783089			
		РАЗДЕЛ 8. Электрооборудование									
304	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10,номинальный ток панели 250 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	229894,00	--	229894	--		--	229894
					--	--	--	--	229894	--	
305	5108-0401-0504 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-44-00,количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	247973,00	--	247973	--		--	247973
					--	--	--	--	247973	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				477867	--	--	--	477867
							--	--	477867	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				477867				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				477867				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				477867				
		РАЗДЕЛ 9. КТПН-160 КВА									
		КТПН-100 КВТ -1шт									
306	5108-0102-0412 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА,мощность силового трансформатора 160 кВА,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1279984,00	--	1279984	--		--	1279984
					--	--	--	--	1279984	--	
307	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4,номинальная мощность 160 кВА,класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	871593,00	--	871593	--		--	871593
					--	--	--	--	871593	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2151577	--	--	--	2151577
							--	--	2151577	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				2151577				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2151577				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2151577				80256778
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21073656				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1185017			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					531961			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26092829		
		- Перевозка грузов	Тенге				18837				
		- Прочие затраты	Тенге				123513				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						8412962		
		- Накладные расходы	Тенге							18037345	
		- Сметная прибыль	Тенге							5312614	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								71 843 848
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								1 666 777
		ИТОГО со временными зданиями и сооружениями	Тенге								73 510 625
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге								514 574
		ИТОГО с доп затратми в зимнее время	Тенге								74 025 200
		С непредвиденными работами и затратами-К=1,02	Тенге								75 505 704
		Итого									83 918 666
		Итого 40% с к1=1									33 567 466
		Итого 60% с к2=1,0501698									52 877 309
		Всего									86 444 775
		Всего с понижающим к=0,97986795									84 704 465
		НДС 12%	Тенге								10 164 536
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	Тенге								94 869 000

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства Ордабасинского района»

Руководитель_____Алишев Б.К

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «СтройЖолСервис KZ»

Директора_____Каримбаев О.К

АВТОР:
ТОО «SK BestSpecStroy KZ»

_____Арманов А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «НаргулЭлитСтрой»

И.О. Директора_____Гадиев Р.И.