Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Golden City DS" г.Талдыкорган, ул. Чкалова 1в**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алматы Production Construction & Invest" ГСЛ № 21016577 от 27.04.2021 г.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подключение к центральному газоснабжению Жетикаринской районной ветеринарной лаборатории по адресу: Костанайская область,Жетикаринский район,г.Жетикара ул. Доскали Асынбаева,дом 1А**

(наименование, адрес)

Объект : **Подключение к центральному газоснабжению.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **июль 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Подземная прокладка Г1** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2(2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Подземная прокладка Г1										
1	1	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,088	1046898,6	455265,92	92127	40063	872	61475	165891	
						581728	123911,78	51192	10904		12288		
	1.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004	211188				836,3			
	1.2	2301-1399-9901	Трубы стальные	м	88,88								
2	2	С123-010405-1001	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ISO 4437-1-2014**	м	88	828		72864		72864	5829	78693	Казахстан
3	3	Е11-090501-0501	**Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм**	м шва	1	8287,04	543,84	8287	544	3188	3273	12485	
						4555,14	188,44	4555	188		925		
	3.1	2113-0810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	10	318				3180			
4	4	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	25,5	560,46	0	14292	0	366	13648	30174	
						546,12	0	13926	0		2235		
	4.1	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,255	836				213,18			
	4.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,2295	469				107,64			
			Итого по разделу: 2. Подземная прокладка Г1									287243	
			ИТОГО:					187570	40606	77290	78396	287243	
								69673	11092		21277		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		3734					
			Итого с временными									290977	
			Зимние удорожания			2,97 %		8642					
			Итого с зимними удорожаниями									299619	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5992					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									305611	
			НДС			12 %		36673				342284	
			Скидка			10%		34228					
			Итого со скидкой									308056	

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Директор **Бейсханов Д.С.**

ТОО" Golden City DS"

Директор **Куанбаев Т.С.**