Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Golden City DS" г.Талдыкорган, ул. Чкалова 1в**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алматы Production Construction & Invest" ГСЛ № 21016577 от 27.04.2021 г.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей газоснабжения по ул. Киевская в г. Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей газоснабжения по ул. Киевская в г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **август 2021** **Наружные газопроводы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Стальной подземный газопровод среднего давления										
1	1	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	**0,0042**	**722210,25** / **495936**	**217542,39** / **94318,28**	**3033** / **2083**	**914** / **396**	**37**	**2454** / **439**	**5927**	
	1.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	25045				18,93			Казахстан 100%
	1.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211188				17,74			
	1.3	2301-1399-9901	Трубы стальные	м	4,2168								
2	2	**С123-010201-0145**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	**5,02**	**1237**		**6210**		**6210**	**497**	**6707**	**Казахстан**
3	3	**Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	**0,0015**	**742020,27** / **497412**	**233764,53** / **101059,72**	**1113** / **746**	**351** / **152**	**16**	**889** / **160**	**2162**	
	3.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	25045				6,76			Казахстан 100%
	3.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211188				9,5			
	3.3	2301-1399-9901	Трубы стальные	м	1,506								
4	4	**С123-010201-0160**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	**1,506**	**1677**		**2526**		**2526**	**202**	**2728**	**Казахстан**
5	5	**Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/89/**	км трубопровода	**0,0062**	**790725,26** / **519552**	**258217,64** / **110215,3**	**4902** / **3221**	**1601** / **683**	**80**	**3866** / **701**	**9469**	
	5.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0011	25045				27,95			Казахстан 100%
	5.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211188				52,37			
	5.3	2301-1399-9901	Трубы стальные	м	6,2248								
6	6	**С123-010201-0171**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**7,028**	**2244**		**15771**		**15771**	**1262**	**17032**	**Казахстан**
7	7	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	**0,0047**	**1038295,66** / **502821,6**	**516757,12** / **151060,62**	**4880** / **2363**	**2429** / **710**	**88**	**3043** / **634**	**8556**	
8	8	**С123-020101-0153**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	**1**	**568**		**568**		**568**	**45**	**613**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	С123-020101-0164	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	791		1582		1582	127	1709	
10	10	С123-020101-0175	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1	1137		1137		1137	91	1228	
11	11	С123-020101-1027	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	645		645		645	52	697	
12	12	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/штуцер под продувку/**	т фасонных частей	0,0007	1378486,66 502821,6	516757,12 151060,62	965 352	362 106	251	453 113	1532	
	12.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0007	340191				238,13			
13	13	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/89 футляр/**	км трубопровода	0,0008	703745,48 462401,28	229813,7 98091,62	563 370	184 78	9	444 81	1087	
	13.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	25045				3,21			Казахстан 100%
	13.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211188				6,01			
	13.3	2301-1399-9901	Трубы стальные	м	0,7148								
14	14	Е11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/50мм/**	м трубы, уложенной в футляре	0,8	647,34 568,01	3,77 1,14	518 454	3 1	60	451 77	1046	
	14.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,0904	621				56,14			
15	15	С123-010201-0171	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,8032	2244		1802		1802	144	1947	Казахстан
16	16	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /89 футляр/**	футляр	1	3502,58 1077,57	362,1 7,47	3503 1078	362 7	2063	1074 366	4943	
	16.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0028	170324				472,65			
	16.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0011	1358560				1477,84			
17	17	Е11-220301-0204 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием /футляр на выходе из земли/**	км трубопровода	0,0008	916103,71 599464,18	290919,73 124299,85	733 480	233 99	21	573 104	1411	
	17.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0158	548				8,66			
	17.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211188				8,35			
	17.3	2301-1399-9901	Трубы стальные	м	0,7937								
18	18	Е11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /89/**	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1152,27 1011,06	6,7 2,04	922 809	5 2	108	802 138	1862	
	18.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,1609	621				99,93			
19	19	С123-010201-0209	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,8032	3404		2734		2734	219	2953	Казахстан
20	20	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /133 Футляр/**	футляр	1	5238,09 1611,5	541,51 11,17	5238 1612	542 11	3085	1606 548	7392	
	20.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0042	170324				706,84			
	20.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0016	1358560				2210,11			
21	21	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /50 мм/**	км трубопровода	0,005	57105,16 8857,99	48000,25 10659,46	286 44	240 53	1	89 30	404	
	21.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0014	537				0,77			
22	22	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /65 мм/**	км трубопровода	0,0015	74276,64 11521,58	62433,89 13864,75	111 17	94 21	0	35 12	158	
	22.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0006	537				0,3			
23	23	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /80 мм/**		0,007	91432,59	76867,53	640	538	3	199	906	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		14185,18	17070,04	99	119		67		
	23.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0031	537				1,65			
24	24	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	2	32819,05	30194,35	65638	60389	0	16156	88338	
						2624,7	6252,27	5249	12505		6544		
	24.1	2113-0810-0202	Пленка радиографическая рулонная	м	2,68								
25	25	Е11-090501-0401	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль ультразвуковой качества сварных соединений при нижнем и вертикальном положении шва. Толщина металла до 10 мм**	м шва	0,48	4632,54	124,1	2224	60	14	1483	4004	
						4478,89	0	2150	0		297		
	25.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0002	70347				14,18			Казахстан 100%
26	26	Е11-240202-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1	13210,88	2089,94	13211	2090	1965	9065	24058	
						9156,32	0	9156	0		1782		
	26.1	2101-0102-0401	Глина шамотная	кг	2,4								
	26.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,579	263				415,28			Казахстан 100%
	26.3	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0009	234279				210,85			
	26.4	2301-0201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,56	2095				1173,2			Казахстан 100%
	26.5	2302-1199-9938	Шар резиновый запорный	шт.	2								
27	27	Е11-220601-1001 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,005	239510,66	136,71	1198	1	51	1135	2519	
						229225	40,38	1146	0		187		
28	28	Е11-220601-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0015	263451,8	227,85	395	0	15	376	833	
						253075	67,3	380	0		62		
29	29	Е11-220601-1003 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/ 80 мм труба + футляр/**	км трубопровода	0,0078	270122,37	273,42	2107	2	79	2006	4442	
						259700	80,76	2026	1		329		
30	30	Е11-220601-1004 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/133 футляр/**	км трубопровода	0,0008	278117,94	318,99	222	0	8	212	469	
						267650	94,22	214	0		35		
31	31	СПрайс-лист	**Полилен 40-ЛИ-63 (2 слоя)**	кг	5,42	2185,71		11847		11847		12794	
											948		
32	32	СПрайс-лист	**Обертка "Полилен 40-ОБ-63"**	кг	2,41	2504,46		6036		6036		6519	
											483		
33	33	СПрайс-лист	**Праймер "НК-50"**	кг	0,41	1703,04		698		698		754	
											56		
			Итого по разделу: 2. Стальной подземный газопровод среднего давления									227199	
			ИТОГО:					163958	70398	59510	46411	227199	
								34049	14944		16832		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Затраты на временные здания и сооружения			1,30%		2954				230153	
			Итого с временными										
			Зимнее удорожание			3,30%		7595				237748	
			Итого с зимними										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4755				242503	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									254636	
			В текущих ценах 2021 г. К=1,050036									285193	
			НДС			12%		30556				256674	
			Скидка подрядчика			10%		28519					
			Итого с учетом скидки									256 674	

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Директор **Бейсханов Д.С.**

ТОО "Golden City DS"

Директор **Куанбаев Т.С.**