Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

Б. Момышұлы ауылы «3» 08 2013 жыл

Жамбыл облысы Жуалы ауданының әкімдігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2013 жылғы «____» _____ №_____ қаулысымен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

комиссия төрағасы:

Ергебеков Нарбай Әбілқасымұлы (аты-жөні,тегі,)	Жуалы ауданы әкімінің орынбасары (қызметі)

комиссия төрағасының орынбасары:

Битабаров Асан Қабылбайұлы (аты- жөні, тегі)	«Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік сәулет құрылыс бақылауы және лицензиялау департаменті, мемлекеттік құрылыс инспекторы» (келісімі бойынша) (қызметі)

комиссия мүшелері:

Дауренов Жандос Кемелбекұлы (аты- жөні, тегі)	Аудан әкімдігі сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы (қызметі)
Жолшибеков Абдразак Пралиевич (аты- жөні, тегі)	жеке кәсіпкер, техникалық қадағалаушы (қызметі)
Мукашев Аманбай (аты- жөні, тегі)	«Казремжилпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас сәулетшісі авторлық қадағалаушы (келісімі бойынша) (қызметі)
Искаков Марат Ильясұлы (аты- жөні, тегі)	Жуалы ауданы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы (келісімі бойынша) (қызметі)
Бұрлібаев Зиятхан Рымбекұлы (аты- жөні, тегі)	«ҚазТрансГазАймақ» АҚ-ның Жамбыл өндірістік филиалы Жуалы газ бөлімшесінің директоры (келісімі бойынша) (қызметі)
Тұрысбеков Ғабит Асылбекұлы (аты- жөні, тегі)	Жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаментінің Жуалы аудандық бөлімінің басшысы (келісімі бойынша) (қызметі)
Ахметов Бауыржан Алтынбекұлы (аты- жөні, тегі	«СК-Ретма» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, мердігер (қызметі)
Қалышбаев Бахыт Бегімұлы (аты- жөні, тегі)	Б. Момышұлы ауылының әкімі (қызметі)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі Б. Момышұлы ауылындағы жаңа тұрғын құрылыс алқабындағы (Қайрат, Дихан, солтүстік жақ) инфрақұрылым

нысандарының құрылысы (электр жабдықтау, байланыс желілері, автожолдар және газдандыру). Газбен жабдықтау нысандарын пайдалануға қабылдауды ұсынды.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жанадан салу, кенейту, қайта жанарту,техникалық қайта жарактандыру)

2. Құрылыс 2008 жылғы «25»қазандағы Б. Момышұлы ауылы әкімінің №246 шешімі,
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге Жамбыл облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің
(рұқсат берген органның атауы)
2013 жылғы хабарландырмасы

3. Құрылысты: құрылыс- монтаж жұмыстарын
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер «СК-Ретма» ЖШС-тігі
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар қосалқы мердігер ұйымдар жоқ
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы
«Казремжилпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен жоқ
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
Аудан әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі
(сәулет-жобалау тапсырмасы, ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс №22-08-02 №09-ГСЛ –ПИР №000810 жұмыс жобасы
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі) (үлгі, жеке, қайта қолданылған)
бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын 2012 жылғы 21 желтоқсанда Жуалы ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің №94 бұйрығымен бекітілген
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
Жұмыстың басталуы 2013 жылдың наурыз айы
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы 2013 жылдың тамыз айы
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай: 6 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
Жоба- сметалық құжаттама, газ желілерінің паспорты, жабық жұмыстардың тоқтамы, қолданылған материалдарының сапа сертификаттары, құрылыс жұмыстарын жасауға - арналған рұқсат қағазы, сараптама қорытындысы.
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Қызмет көрсету саны					

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:
Дихан тұрғын құрылыс алқабын газбен қамтамасыз ету жүйесінің орта қысымдағы жер асты газ құбыры пластикалық трубадан ПЭ 80 SDR 17,6 ГОСТ Р50838-95, ұзындығы-1522,0 метр және төмен қысымдағы жер үсті газ құбыры темір трубадан ГОСТ 10704-91 жалпы ұзындығы -8032,0метр. Қосылу нүктесіндегі 108мм труба, қысымы 2,4 кгс/см^2,
Қайрат тұрғын құрылыс алқабын газбен қамтамасыз ету жүйесінің орта қысымдағы жер асты газ құбыры пластикалық трубадан ПЭ 80 SDR 17,6 ГОСТ Р50838-95, ұзындығы-20,0 метр және төмен қысымдағы жер үсті газ құбыры темір трубадан ГОСТ 10704-91 жалпы ұзындығы -480,0метр. Қосылу нүктесіндегі 159 мм труба, қысымы 2,7 кгс/см^2
Солтүстік жақ тұрғын құрылыс алқабын газбен қамтамасыз ету жүйесінің орта қысымдағы жер асты газ құбыры пластикалық трубадан ПЭ 80 SDR 17,6 ГОСТ Р50838-95, ұзындығы-310,0 метр және төмен қысымдағы жер үсті газ құбыры темір трубадан ГОСТ 10704-91 жалпы ұзындығы -1220,0метр. Қосылу нүктесіндегі 159 мм труба, қысымы 2,6 кгс/см^2
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жобаға сәйкес орындалған
(орындалғаны туралы мәліметтер)

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 59 005 000 теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 48 934 120 теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 10 071 230 теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 59 005 000 теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 48 934 120 теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 10 071 230 теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық (сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдануға ұсынылған: Жуалы ауданы Б. Момышұлы ауылындағы жаңа тұрғын құрылыс алқабындағы (Қайрат, Дихан, солтүстік жақ) инфрақұрылым нысандарының құрылысы (электр жабдықтау, байланыс желілері, автожолдар және газдандыру). Газбен жабдықтау нысаны
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы: _____ Ергебеков Н. Ә.
(аты-жөні, тегі)

Комиссиясы төрағасының орынбасары: _____ Битабаров А. Қ.
(аты-жөні, тегі)

Комиссия мүшелері:

_____ Дауренов Ж. К.
(аты-жөні, тегі)

_____ Жолшибеков А. П.
(аты-жөні, тегі)

_____ Мукашев А.
(аты-жөні, тегі)

_____ Искаков М.И.
(аты-жөні, тегі)

_____ Тұрысбеков Ғ. А.
(аты-жөні, тегі)

_____ Бурлибаев З. Р.
(аты-жөні, тегі)

_____ Ахметов Б. А.
(аты-жөні, тегі)

_____ Калышбаев Б. Б.
(аты-жөні, тегі)

10с