Форма 2-В

ТОО «JeR Group»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
РК, г. Шымкент, Северо-восточная часть, улица Ушозен, 210
Тел.: 8-725-2-77-09-33, 8-705-855-55-88

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Инженер: ТОО "Улмад"

Авторский надзор: ТОО "JeR Group"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Стройка: "Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №17 (без наружных инженерных сетей)"

Акт приемки выполненных работ №10
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета №2-2-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			РАЗДЕЛ№2. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ									
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-1,1Н									
1	122	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	20,250996	45275,69	6904,28	916878	139819	455373	317098	1332694
						15884,96	1322,09	321686	26774		98718	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-2									
2	133	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	4,3859109	45275,69	6904,28	198575	30282	98623	68676	288632
						15884,96	1322,09	69670	5799		21380	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-3									

3	140	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	12,832851	45275,69	6904,28	581016	88602	288565	200942	844515
						15884,96	1322,09	203849	16966		62557	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-4									
4	147	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	7,282778	45275,69	6904,28	329733	50282	163764	114037	479271
						15884,96	1322,09	115687	9628		35502	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-5.5Н									
5	154	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	32,758964	45275,69	6904,28	1483185	226177	736633	512953	2155829
						15884,96	1322,09	520375	43310		159691	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-6.6Н									
6	161	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	54,796813	45275,69	6904,28	2480964	378333	1232186	858031	3606114
						15884,96	1322,09	870445	72446		267120	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-7.7Н									
7	172	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	23,824701	45275,69	6904,28	1078680	164492	535734	373057	1567876
						15884,96	1322,09	378454	31498		116139	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-8.8Н									
8	180	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	18,951467	45275,69	6904,28	858041	130846	426152	296750	1247174
						15884,96	1322,09	301043	25055		92383	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-9.9Н									

9	187	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	13,861644	45275,69	6904,28	627596	95705	311699	217051	912219
						15884,96	1322,09	220192	18326		67572	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10									
10	194	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	4,2505433	45275,69	6904,28	192446	29347	95579	66557	279723
						15884,96	1322,09	67520	5620		20720	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10.1									
11	201	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	4,4400579	45275,69	6904,28	201027	30655	99842	69524	292195
						15884,96	1322,09	70530	5870		21644	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-11.11									
12	208	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	16,677291	45275,69	6904,28	755076	115145	375013	261140	1097513
						15884,96	1322,09	264918	22049		81297	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-12.12Н									
13	219	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	18,951467	45275,69	6904,28	858041	130846	426152	296750	1247174
						15884,96	1322,09	301043	25055		92383	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-13.13Н									
14	226	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	13,861644	45275,69	6904,28	627596	95705	311699	217051	912219
						15884,96	1322,09	220192	18326		67572	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14									

15	233	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	4,4400579	45275,69	6904,28	201027	30655	99842	69524	292195
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	70530	5870		21644	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14.1									
16	244	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	4,4400579	45275,69	6904,28	201027	30655	99842	69524	292195
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	70530	5870		21644	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-15.15Н									
17	256	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	31,134533	45275,69	6904,28	1409638	214962	700105	487517	2048927
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	494571	41163		151772	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16 /2ШТ/									
18	263	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	8,7718219	45275,69	6904,28	397150	60563	197247	137353	577263
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	139340	11597		42760	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16.1									
19	270	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	4,3859109	45275,69	6904,28	198575	30282	98623	68676	288632
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	69670	5799		21380	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-17									
20	276	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	5,4959254	45275,69	6904,28	248832	37945	123584	86057	361680
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	87303	7266		26791	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-18									

21	286	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	8,934263	45275,69	6904,28	404505	61685	200900	139896	587953
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	141920	11812		43552	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14249605	2172983	7077157	4928164	20711993
								4999469	416100	--	1534221	
			РАЗДЕЛ 3. Перекрытия									
			НА ОТМЕТКЕ +5,900									
22	329	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1879	202258,00	--	240262	--	240262	--	259483
			СП - 8%			--	--	--	--		19221	
			НА ОТМЕТКЕ +11.900,+14.900,+17.900,+20.900,+23.900,+26.900,+29.900,+32.900									
23	338	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /В30/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	649,18	36347,48	1812,10	23596058	1176379	16821021	5328670	31238706
			НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	5598658	257023		2313978	
24	342	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления отверстий/. Установка**	т	15,471	71868,07	17094,76	1111871	264473	22871	840877	2108968
			НР - 91%; СП - 8%			53295,00	6432,27	824527	99514		156220	
25	344	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/**	т	5,80241	237946,00	--	1380660	--	1380660	--	1491113
			СП - 8%			--	--	--	--		110453	
26	347	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	9,917	18840,36	1338,48	186840	13274	2886	158552	373023
			НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	170680	3552		27631	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				26515691	1454126	18467700	6328099	35471293
								6593865	360089	--	2627503	
			РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1									
			ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1									
27	374	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/**	м3	5,868624	43903,97	2883,46	257656	16922	159101	77141	361581
			НР - 91%; СП - 8%			13910,00	534,74	81633	3138		26784	

28	375	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
			СП - 8%	т	0,028644	237946,00	--	6816	--	6816	--	7361
29	378	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**			--	--	--	--		545	
			НР - 91%; СП - 8%	т	2,8487674	18840,36	1338,48	53672	3813	829	45546	107155
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПМ-1 /12ШТ/			17210,88	358,20	49030	1020		7937	
30	379	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	4,55	35494,88	1812,10	161502	8245	114017	37348	214757
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		8624,20	395,92	39240	1801		15908	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1:	Тенге				479645	28980	280763	160035	690854
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				169902	5960	--	51174	
			Материалы	Тенге				41244941	3656088	25825620	11416298	56874140
			Всего заработная плата	Тенге				11763237	782149	--	4212898	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				41244941				
			Местные материалы	Тенге				12215197				
			Накладные расходы	Тенге					12545385			
			Сметная прибыль	Тенге				1627738				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11982681				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11416301				
			Сметная заработная плата	Тенге				4212899				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				56874141				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11383
			Сметная заработная плата	Тенге				56874141				
									12545385			11383

СМЕТА 2-2-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. Стены из газобетонных блоков АР лист 41

Фрагмент 1.Развертка стены по осям А и Ж-И на отм.0.000...+33.000

31	1	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	14,08	25096,37	2634,28	353357	37091	260222	59346	445719
32	2	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**			3980,40	551,76	56044	7769		33016	
			СП - 8%	кг	422,4	43,00	--	18163	--	18163	--	19616
						--	--	--	--		1453	

33	3	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,1768	352298,71	2192,31	62286	388	50820	10414	78517
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	11078	120		5816	
34	4	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	2,1116	53657,89	4082,49	113304	8621	14781	86269	215538
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	89902	2860		15966	
35	5	С121-050205-0702 2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм**	т	2,1116	443267,00	--	936003	--	936003	--	1010883
			СП - 8%			--	--	--	--		74880	
36	6	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0376	251883,00	--	9471	--	9471	--	10228
			СП - 8%			--	--	--	--		758	
37	7	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	100	1017,07	442,46	101707	44246	655	72787	188454
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	56806	29845		13960	
38	8	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	отверстие	100	-156,42	-62,86	-15642	-6286	-327	-11271	-29066
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-9029	-4389		-2153	
39	9	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,018	557228,60	2177,60	10030	39	4212	5274	16529
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	5779	16		1224	
			Фрагмент 2.Развертка стены по оси А на отм.0,000...+33,000									
40	10	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	5,5	25096,37	2634,28	138030	14489	101649	23182	174109
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	21892	3035		12897	
41	11	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0187	352298,71	2192,31	6588	41	5375	1102	8305
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	1172	13		615	
42	12	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	165	43,00	--	7095	--	7095	--	7663
			СП - 8%			--	--	--	--		568	

43	13	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,4936	53657,89	4082,49	26486	2015	3456	20166	50383
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	21015	668		3732	
44	14	С121-050205-0702 2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм**	т	0,4936	443267,00	--	218797	--	218797	--	236300
			СП - 8%			--	--	--	--		17504	
45	15	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	40	1017,07	442,46	40683	17698	263	29115	75381
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	22722	11938		5584	
46	16	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	отверстие	40	-156,42	-62,86	-6257	-2514	-131	-4508	-11627
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-3612	-1756		-861	
47	17	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0036	557228,60	2177,60	2006	8	842	1055	3306
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	1156	3		245	
			Фрагмент 3.Развертка стен по оси А на отм.0,000; ...+33,000									
48	18	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	11,2	25096,37	2634,28	281079	29504	206995	47207	354549
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	44580	6180		26263	
49	19	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0575	352298,71	2192,31	20257	126	16528	3387	25536
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	3603	39		1892	
50	20	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	336	43,00	--	14448	--	14448	--	15604
			СП - 8%			--	--	--	--		1156	
51	21	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,7062	53657,89	4082,49	37893	2883	4943	28852	72084
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	30067	956		5340	
52	22	С121-050205-0702 2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм**	т	0,7062	443267,00	--	313035	--	313035	--	338078
			СП - 8%			--	--	--	--		25043	

53	23	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0188	251883,00	--	4735	--	4735	--	5114
			СП - 8%			--	--	--	--		379	
54	24	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	160	1017,07	442,46	162731	70794	1047	116459	301526
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	90890	47752		22335	
55	25	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	отверстие	160	-156,42	-62,86	-25028	-10058	-524	-18034	-46506
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-14446	-7022		-3445	
56	26	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0072	557228,60	2177,60	4012	16	1684	2110	6611
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	2312	7		490	
			Фрагмент 4.Развертка стен на отм.0,000. Вид А									
57	27	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	11,2	25096,37	2634,28	281079	29504	206995	47207	354549
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	44580	6180		26263	
58	28	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0575	352298,71	2192,31	20257	126	16528	3387	25536
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	3603	39		1892	
59	29	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	336	43,00	--	14448	--	14448	--	15604
			СП - 8%			--	--	--	--		1156	
60	30	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,7062	53657,89	4082,49	37893	2883	4943	28852	72084
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	30067	956		5340	
61	31	С121-050205-0702 2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм**	т	0,7062	443267,00	--	313035	--	313035	--	338078
			СП - 8%			--	--	--	--		25043	
62	32	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0188	251883,00	--	4735	--	4735	--	5114

					10							17100
			СП - 8%			--	--	--	--		379	
63	33	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	160	1017,07	442,46	162731	70794	1047	116459	301526
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	90890	47752		22335	
64	34	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	отверстие	160	-156,42	-62,86	-25028	-10058	-524	-18034	-46506
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-14446	-7022		-3445	
65	35	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0072	557228,60	2177,60	4012	16	1684	2110	6611
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	2312	7		490	
					Фрагмент 5.Развертка стен по оси И на отм.0,000; ...+33,000							
66	36	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	25,88	25096,37	2634,28	649494	68175	478306	109082	819262
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	103013	14280		60686	
67	37	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0833	352298,71	2192,31	29346	183	23943	4907	36993
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	5220	56		2740	
68	38	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	776,4	43,00	--	33385	--	33385	--	36056
			СП - 8%			--	--	--	--		2671	
69	39	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	1,301	53657,89	4082,49	69809	5311	9107	53152	132798
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	55391	1762		9837	
70	40	С121-050205-0702 2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм**	т	1,301	443267,00	--	576690	--	576690	--	622826
			СП - 8%			--	--	--	--		46135	
71	41	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0282	251883,00	--	7103	--	7103	--	7671
			СП - 8%			--	--	--	--		568	

72	42	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	240	1017,07 568,06	442,46 298,45	244097 136335	106190 71628	1572	174689 33503	452289
73	43	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	240	-156,42 -90,29	-62,86 -43,89	-37541 -21669	-15086 -10534	-786	-27050 -5167	-69759
74	44	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0108	557228,60 321079,00	2177,60 911,73	6018 3468	24 10	2526	3165 735	9917
					ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТМ. +36,050 **Фрагмент 29.Развертка стен на отм.+2,970; ...+36,050. Вид А**							
75	45	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	10,8	25096,37 3980,40	2634,28 551,76	271041 42988	28450 5959	199603	45521 25325	341887
76	46	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0153	352298,71 62660,40	2192,31 677,16	5390 959	34 10	4397	901 503	6795
77	47	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006** *СП - 8%*	кг	324	43,00 --	-- --	13932 --	-- --	13932	-- 1115	15047
78	48	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,4124	53657,89 42575,40	4082,49 1354,32	22129 17558	1684 559	2887	16848 3118	42095
79	49	С121-050205-0702 2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм** *СП - 8%*	т	0,4124	443267,00 --	-- --	182803 --	-- --	182803	-- 14624	197428
80	50	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	60	1017,07 568,06	442,46 298,45	61024 34084	26548 17907	392	43672 8376	113072

81	51	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	60	-156,42	-62,86	-9385	-3772	-196	-6763	-17440
						-90,29	-43,89	-5417	-2633		-1292	
82	52	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0027	557228,60	2177,60	1505	6	632	791	2479
						321079,00	911,73	867	2		184	
					ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА ОТМ. -34,400;...+33,000.							
					Фрагмент 1.1. Развертка на отм.-3.400							
83	105	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	1,31	25096,37	2634,28	32876	3451	24211	5522	41470
						3980,40	551,76	5214	723		3072	
84	106	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,00715	352298,71	2192,31	2519	16	2055	421	3175
						62660,40	677,16	448	5		235	
85	107	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006** *СП - 8%*	кг	39,3	43,00	--	1690	--	1690	--	1825
						--	--	--	--		135	
86	108	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,06555	53657,89	4082,49	3517	268	458	2678	6691
						42575,40	1354,32	2791	89		496	
87	109	С121-050205-0702 2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм** *СП - 8%*	т	0,06521	443267,00	--	28905	--	28905	--	31218
						--	--	--	--		2312	
88	110	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,00034	251883,00	--	86	--	86	--	92
						--	--	--	--		7	
89	111	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	14	1017,07	442,46	14239	6194	92	10190	26384
						568,06	298,45	7953	4178		1954	

90	112	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	14	-156,42	-62,86	-2190	-880	-46	-1578	-4069
						-90,29	-43,89	-1264	-614		-301	
91	113	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00063	557228,60	2177,60	351	1	148	185	579
						321079,00	911,73	202	1		43	
			Фрагмент 1.2. Развертка на отм.-3.400									
92	114	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,58	25096,37	2634,28	14556	1528	10719	2445	18361
						3980,40	551,76	2309	320		1360	
93	115	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,00306	352298,71	2192,31	1078	7	879	180	1359
						62660,40	677,16	192	2		101	
94	116	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006** *СП - 8%*	кг	17,4	43,00	--	748	--	748	--	808
						--	--	--	--		60	
95	117	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,04673	53657,89	4082,49	2507	191	326	1909	4770
						42575,40	1354,32	1990	63		353	
96	118	С121-050205-0702 2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм** *СП - 8%*	т	0,04673	443267,00	--	20714	--	20714	--	22371
						--	--	--	--		1657	
97	119	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,00034	251883,00	--	86	--	86	--	92
						--	--	--	--		7	
98	120	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	10	1017,07	442,46	10171	4425	65	7279	18845
						568,06	298,45	5681	2985		1396	

99	121	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	отверстие	10	-156,42	-62,86	-1564	-629	-32	-1127	-2907
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-903	-439		-215	
100	122	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00045	557228,60	2177,60	251	1	106	132	413
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	144	--		31	
			Фрагмент 1.3. Развертка на отм.-3.400									
101	123	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	1,38	25096,37	2634,28	34633	3635	25505	5817	43686
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	5493	761		3236	
102	124	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0078	352298,71	2192,31	2748	17	2242	459	3464
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	489	5		257	
103	125	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	41,4	43,00	--	1780	--	1780	--	1923
			СП - 8%			--	--	--	--		142	
104	126	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,05544	53657,89	4082,49	2975	226	389	2265	5659
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	2360	75		419	
105	127	С121-050205-0702 2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм**	т	0,04673	443267,00	--	20714	--	20714	--	22371
			СП - 8%			--	--	--	--		1657	
106	128	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	12	1017,07	442,46	12205	5310	78	8734	22614
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	6817	3581		1675	
107	129	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	отверстие	12	-156,42	-62,86	-1877	-754	-40	-1353	-3488
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-1083	-527		-258	

108	130	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00054	557228,60	2177,60	301	1	127	158	496
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	173	--		37	
			Фрагмент 1.4. Развертка на отм.-3.400									
109	131	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	0,7	25096,37	2634,28	17567	1844	12937	2950	22159
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	2786	386		1641	
110	132	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,00405	352298,71	2192,31	1427	9	1164	239	1799
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	254	3		133	
111	133	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	21	43,00	--	903	--	903	--	975
			СП - 8%			--	--	--	--		72	
112	134	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,04673	53657,89	4082,49	2507	191	326	1909	4770
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	1990	63		353	
113	135	С121-050205-0702 2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм**	т	0,04673	443267,00	--	20714	--	20714	--	22371
			СП - 8%			--	--	--	--		1657	
114	136	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00034	251883,00	--	86	--	86	--	92
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
115	137	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	10	1017,07	442,46	10171	4425	65	7279	18845
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	5681	2985		1396	
116	138	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	отверстие	10	-156,42	-62,86	-1564	-629	-32	-1127	-2907
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-903	-439		-215	
117	139	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00045	557228,60	2177,60	251	1	106	132	413
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	144	--		31	
			Фрагмент 1.5. Развертка на отм.-3.400									

118	140	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,27	25096,37	2634,28	6776	711	4990	1138	8547
						3980,40	551,76	1075	149		633	
119	141	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,00156	352298,71	2192,31	550	3	449	92	693
						62660,40	677,16	98	1		51	
120	142	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006** *СП - 8%*	кг	8,1	43,00	--	348	--	348	--	376
						--	--	--	--		28	
121	143	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0185	53657,89	4082,49	993	76	129	756	1888
						42575,40	1354,32	788	25		140	
122	144	С121-050205-0702 2105-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм** *СП - 8%*	т	0,0185	443267,00	--	8200	--	8200	--	8856
						--	--	--	--		656	
123	145	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	4	1017,07	442,46	4068	1770	26	2911	7538
						568,06	298,45	2272	1194		558	
124	146	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	4	-156,42	-62,86	-626	-251	-14	-451	-1163
						-90,29	-43,89	-361	-176		-86	
125	147	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00018	557228,60	2177,60	100	--	42	53	165
						321079,00	911,73	58	--		12	
			Фрагмент 6.Развертка на отм 0.000									
126	148	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	4,48	25096,37	2634,28	112432	11802	82798	18883	141820
						3980,40	551,76	17832	2472		10505	
127	149	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,052	352298,71	2192,31	18320	114	14948	3063	23093
						62660,40	677,16	3258	35		1711	

128	150	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**									
			СП - 8%	кг	1,56	43,00	--	67	--	67	--	72
129	151	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**			--	--	--	--		5	
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,6336	53657,89	4082,49	33998	2587	4435	25885	64674
130	152	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**			42575,40	1354,32	26976	858		4791	
			СП - 8%	т	0,6336	335164,00	--	212360	--	212360	--	229349
131	153	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**			--	--	--	--		16989	
			НР - 84%; СП - 8%	отверстие	80	1017,07	442,46	81366	35397	524	58230	150763
132	154	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**			568,06	298,45	45445	23876		11168	
			НР - 84%; СП - 8%	отверстие	80	-156,42	-62,86	-12514	-5029	-262	-9017	-23253
133	155	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**			-90,29	-43,89	-7223	-3511		-1722	
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0072	557228,60	2177,60	4012	16	1684	2110	6611
						321079,00	911,73	2312	7		490	
			Фрагмент 7.Развертка на отм 0.000									
134	156	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	3,08	25096,37	2634,28	77297	8114	56923	12982	97501
135	157	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**			3980,40	551,76	12260	1699		7222	
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0358	352298,71	2192,31	12612	78	10291	2109	15899
136	158	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**			62660,40	677,16	2243	24		1178	
			СП - 8%	кг	1,074	43,00	--	46	--	46	--	50
137	159	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**			--	--	--	--		4	
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,3168	53657,89	4082,49	16999	1293	2218	12943	32337
						42575,40	1354,32	13488	429		2395	

138	160	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**									
			СП - 8%	т	0,3168	335164,00	--	106180	--	106180	--	114674
						--	--	--	--		8494	
139	161	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**									
			НР - 84%; СП - 8%	отверстие	40	1017,07	442,46	40683	17698	263	29115	75381
						568,06	298,45	22722	11938		5584	
140	162	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**									
			НР - 84%; СП - 8%	отверстие	40	-156,42	-62,86	-6257	-2514	-131	-4508	-11627
						-90,29	-43,89	-3612	-1756		-861	
141	163	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0036	557228,60	2177,60	2006	8	842	1055	3306
						321079,00	911,73	1156	3		245	
			Фрагмент 8.Развертка на отм 0.000									
142	164	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	1,54	25096,37	2634,28	38648	4057	28461	6491	48751
						3980,40	551,76	6130	850		3611	
143	165	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**									
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0352	352298,71	2192,31	12401	77	10118	2073	15632
						62660,40	677,16	2206	24		1158	
144	166	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**									
			СП - 8%	кг	1,056	43,00	--	45	--	45	--	49
						--	--	--	--		4	
145	167	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**									
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	1,51	53657,89	4082,49	81023	6165	10569	61691	154131
						42575,40	1354,32	64289	2045		11417	
146	168	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**									
			СП - 8%	т	1,51	335164,00	--	506098	--	506098	--	546585
						--	--	--	--		40488	
147	169	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**									
			СП - 8%	т	0,0136	251883,00	--	3426	--	3426	--	3700
						--	--	--	--		274	

148	170	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	120	1017,07	442,46	122048	53095	786	87345	226144
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	68167	35814		16751	
149	171	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	120	-156,42	-62,86	-18771	-7543	-393	-13525	-34880
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-10835	-5267		-2584	
150	172	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0216	557228,60	2177,60	12036	47	5054	6329	19834
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	6935	20		1469	
			Фрагмент 9.Развертка на отм 0.000									
151	173	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,98	25096,37	2634,28	200269	21022	147483	33635	252616
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	31764	4403		18712	
152	174	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0692	352298,71	2192,31	24379	152	19891	4076	30732
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	4336	47		2276	
153	175	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2,076	43,00	--	89	--	89	--	96
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
154	176	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	1,0822	53657,89	4082,49	58069	4418	7576	44213	110464
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	46075	1466		8183	
155	177	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	1,0822	335164,00	--	362714	--	362714	--	391732
			СП - 8%			--	--	--	--		29017	
156	178	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0068	251883,00	--	1713	--	1713	--	1850
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
157	179	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	140	1017,07	442,46	142390	61944	917	101902	263835

					20							17100
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	79529	41783		19543	
158	180	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	отверстие	140	-156,42	-62,86	-21899	-8800	-459	-15779	-40693
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-12640	-6145		-3014	
159	181	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0126	557228,60	2177,60	7021	27	2948	3692	11570
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	4046	11		857	
					Фрагмент 10.Развертка на отм 0.000							
160	182	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	12,9	25096,37	2634,28	323743	33982	238414	54372	408365
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	51347	7118		30249	
161	183	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,19	352298,71	2192,31	66937	417	54615	11192	84379
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	11905	129		6250	
162	184	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	5,7	43,00	--	245	--	245	--	265
			СП - 8%			--	--	--	--		20	
163	185	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	1,8372	53657,89	4082,49	98580	7500	12860	75058	187529
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	78220	2488		13891	
164	186	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**	т	1,8372	335164,00	--	615763	--	615763	--	665024
			СП - 8%			--	--	--	--		49261	
165	187	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0136	251883,00	--	3426	--	3426	--	3700
			СП - 8%			--	--	--	--		274	
166	188	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	240	1017,07	442,46	244097	106190	1572	174689	452289
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	136335	71628		33503	

167	189	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	240	-156,42	-62,86	-37541	-15086	-786	-27050	-69759
						-90,29	-43,89	-21669	-10534		-5167	
168	190	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0216	557228,60	2177,60	12036	47	5054	6329	19834
						321079,00	911,73	6935	20		1469	
			Фрагмент 11.Развертка на отм 0.000									
169	191	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	1,68	25096,37	2634,28	42162	4426	31049	7081	53182
						3980,40	551,76	6687	927		3939	
170	192	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0392	352298,71	2192,31	13810	86	11268	2309	17409
						62660,40	677,16	2456	27		1290	
171	193	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006** *СП - 8%*	кг	1,176	43,00	--	51	--	51	--	55
						--	--	--	--		4	
172	194	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,6336	53657,89	4082,49	33998	2587	4435	25885	64674
						42575,40	1354,32	26976	858		4791	
173	195	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76** *СП - 8%*	т	0,6336	335164,00	--	212360	--	212360	--	229349
						--	--	--	--		16989	
174	196	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	40	1017,07	442,46	40683	17698	263	29115	75381
						568,06	298,45	22722	11938		5584	
175	197	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	40	-156,42	-62,86	-6257	-2514	-131	-4508	-11627
						-90,29	-43,89	-3612	-1756		-861	

176	198	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0036	557228,60	2177,60	2006	8	842	1055	3306
						321079,00	911,73	1156	3		245	
			Фрагмент 12.Развертка на отм 0.000									
177	199	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	5,6	25096,37	2634,28	140540	14752	103498	23603	177275
						3980,40	551,76	22290	3090		13131	
178	200	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**									
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,068	352298,71	2192,31	23956	149	19546	4005	30199
						62660,40	677,16	4261	46		2237	
179	201	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**									
			СП - 8%	кг	2,04	43,00	--	88	--	88	--	95
						--	--	--	--		7	
180	202	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**									
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,7632	53657,89	4082,49	40952	3116	5342	31180	77903
						42575,40	1354,32	32494	1034		5771	
181	203	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**									
			СП - 8%	т	0,7632	335164,00	--	255797	--	255797	--	276261
						--	--	--	--		20464	
182	204	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**									
			НР - 84%; СП - 8%	отверстие	40	1017,07	442,46	40683	17698	263	29115	75381
						568,06	298,45	22722	11938		5584	
183	205	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**									
			НР - 84%; СП - 8%	отверстие	40	-156,42	-62,86	-6257	-2514	-131	-4508	-11627
						-90,29	-43,89	-3612	-1756		-861	
184	206	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0036	557228,60	2177,60	2006	8	842	1055	3306
						321079,00	911,73	1156	3		245	
			Фрагмент 13.Развертка на отм 0.000									
185	207	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	16,13	25096,37	2634,28	404804	42491	298109	67986	510614
						3980,40	551,76	64204	8900		37823	

186	208	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,097	352298,71 62660,40	2192,31 677,16	34173 6078	213 66	27882	5714 3191	43078
187	209	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006** *СП - 8%*	кг	2,91	43,00 --	-- --	125 --	-- --	125	-- 10	135
188	210	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	1,4752	53657,89 42575,40	4082,49 1354,32	79156 62807	6022 1998	10327	60269 11154	150579
189	211	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76** *СП - 8%*	т	1,4752	335164,00 --	-- --	494434 --	-- --	494434	-- 39555	533989
190	212	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,0136	251883,00 --	-- --	3426 --	-- --	3426	-- 274	3700
191	213	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	160	1017,07 568,06	442,46 298,45	162731 90890	70794 47752	1047	116459 22335	301526
192	214	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	160	-156,42 -90,29	-62,86 -43,89	-25028 -14446	-10058 -7022	-524	-18034 -3445	-46506
193	215	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0144	557228,60 321079,00	2177,60 911,73	8024 4624	31 13	3369	4219 979	13223
					Фрагмент 14.Развертка на отм 0.000							
194	216	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	6,98	25096,37 3980,40	2634,28 551,76	175173 27783	18387 3851	129003	29420 16367	220960
195	217	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,1612	352298,71 62660,40	2192,31 677,16	56791 10101	353 109	46337	9495 5303	71589

196	218	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**									
			СП - 8%	кг	4,836	43,00	--	208	--	208	--	225
197	219	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**			--	--	--	--		17	
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	2,1644	53657,89	4082,49	116137	8836	15151	88426	220928
198	220	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**			42575,40	1354,32	92150	2931		16365	
			СП - 8%	т	2,1644	335164,00	--	725429	--	725429	--	783463
199	221	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**			--	--	--	--		58034	
			СП - 8%	т	0,068	251883,00	--	17128	--	17128	--	18498
200	222	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**			--	--	--	--		1370	
			НР - 84%; СП - 8%	отверстие	140	1017,07	442,46	142390	61944	917	101902	263835
201	223	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**			568,06	298,45	79529	41783		19543	
			НР - 84%; СП - 8%	отверстие	140	-156,42	-62,86	-21899	-8800	-459	-15779	-40693
202	224	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**			-90,29	-43,89	-12640	-6145		-3014	
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0252	557228,60	2177,60	14042	55	5896	7384	23140
						321079,00	911,73	8091	23		1714	
			Фрагмент 15.Развертка на отм 0.000									
203	225	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	7,88	25096,37	2634,28	197759	20758	145635	33213	249451
204	226	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**			3980,40	551,76	31366	4348		18478	
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,12374	352298,71	2192,31	43593	271	35568	7289	54953
205	227	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**			62660,40	677,16	7754	84		4071	
			СП - 8%	кг	3,7122	43,00	--	160	--	160	--	172
						--	--	--	--		13	

206	228	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	1,2552	53657,89	4082,49	67351	5124	8786	51281	128123
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	53441	1700		9491	
207	229	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**	т	1,2552	335164,00	--	420698	--	420698	--	454354
			СП - 8%			--	--	--	--		33656	
208	230	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0068	251883,00	--	1713	--	1713	--	1850
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
209	231	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	160	1017,07	442,46	162731	70794	1047	116459	301526
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	90890	47752		22335	
210	232	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	отверстие	160	-156,42	-62,86	-25028	-10058	-524	-18034	-46506
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-14446	-7022		-3445	
211	233	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0144	557228,60	2177,60	8024	31	3369	4219	13223
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	4624	13		979	
				Фрагмент 16.Развертка на отм 0.000								
212	234	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	5,6	25096,37	2634,28	140540	14752	103498	23603	177275
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	22290	3090		13131	
213	235	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0608	352298,71	2192,31	21420	133	17477	3581	27001
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	3810	41		2000	
214	236	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	1,824	43,00	--	78	--	78	--	85
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
215	237	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,6336	53657,89	4082,49	33998	2587	4435	25885	64674
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	26976	858		4791	

216	238	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**									
			СП - 8%	т	0,6336	335164,00	--	212360	--	212360	--	229349
						--	--	--	--		16989	
217	239	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**									
			НР - 84%; СП - 8%	отверстие	80	1017,07	442,46	81366	35397	524	58230	150763
						568,06	298,45	45445	23876		11168	
218	240	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**									
			НР - 84%; СП - 8%	отверстие	80	-156,42	-62,86	-12514	-5029	-262	-9017	-23253
						-90,29	-43,89	-7223	-3511		-1722	
219	241	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0072	557228,60	2177,60	4012	16	1684	2110	6611
						321079,00	911,73	2312	7		490	
			Фрагмент 17.Развертка на отм 0.000									
220	242	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	13,52	25096,37	2634,28	339303	35615	249873	56986	427992
						3980,40	551,76	53815	7460		31703	
221	243	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**									
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0768	352298,71	2192,31	27057	168	22077	4524	34107
						62660,40	677,16	4812	52		2526	
222	244	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**									
			СП - 8%	кг	2,304	43,00	--	99	--	99	--	107
						--	--	--	--		8	
223	245	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**									
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,9284	53657,89	4082,49	49816	3790	6499	37929	94765
						42575,40	1354,32	39527	1257		7020	
224	246	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**									
			СП - 8%	т	0,9284	335164,00	--	311166	--	311166	--	336060
						--	--	--	--		24893	
225	247	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**									
			СП - 8%	т	0,0272	251883,00	--	6851	--	6851	--	7399
						--	--	--	--		548	

226	248	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	100	1017,07 568,06	442,46 298,45	101707 56806	44246 29845	655	72787 13960	188454
227	249	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	100	-156,42 -90,29	-62,86 -43,89	-15642 -9029	-6286 -4389	-327	-11271 -2153	-29066
228	250	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,009	557228,60 321079,00	2177,60 911,73	5015 2890	20 8	2105	2637 612	8264
			Фрагмент 18.Развертка на отм 0.000									
229	251	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	2,86	25096,37 3980,40	2634,28 551,76	71776 11384	7534 1578	52858	12055 6706	90537
230	252	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0614	352298,71 62660,40	2192,31 677,16	21631 3847	135 42	17649	3617 2020	27268
231	253	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006** *СП - 8%*	кг	1,842	43,00 --	-- --	79 --	-- --	79	-- 6	86
232	254	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	1,572	53657,89 42575,40	4082,49 1354,32	84350 66929	6418 2129	11003	64223 11886	160460
233	255	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76** *СП - 8%*	т	1,572	335164,00 --	-- --	526878 --	-- --	526878	-- 42150	569028
234	256	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,0136	251883,00 --	-- --	3426 --	-- --	3426	-- 274	3700
235	257	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	100	1017,07	442,46	101707	44246	655	72787	188454

			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	56806	29845		13960	
236	258	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	отверстие	100	-156,42	-62,86	-15642	-6286	-327	-11271	-29066
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-9029	-4389		-2153	
237	259	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,018	557228,60	2177,60	10030	39	4212	5274	16529
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	5779	16		1224	
			Фрагмент 19.Развертка на отм 0.000									
238	260	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	3,62	25096,37	2634,28	90849	9536	66904	15258	114595
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	14409	1997		8489	
239	261	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0392	352298,71	2192,31	13810	86	11268	2309	17409
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	2456	27		1290	
240	262	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	1,176	43,00	--	51	--	51	--	55
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
241	263	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,3168	53657,89	4082,49	16999	1293	2218	12943	32337
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	13488	429		2395	
242	264	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**	т	0,3168	335164,00	--	106180	--	106180	--	114674
			СП - 8%			--	--	--	--		8494	
243	265	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	40	1017,07	442,46	40683	17698	263	29115	75381
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	22722	11938		5584	
244	266	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	отверстие	40	-156,42	-62,86	-6257	-2514	-131	-4508	-11627
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-3612	-1756		-861	

245	267	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0036	557228,60	2177,60	2006	8	842	1055	3306
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	1156	3		245	
			Фрагмент 20.Развертка на отм 0.000									
246	268	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,85	25096,37	2634,28	46428	4873	34191	7798	58564
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	7364	1021		4338	
247	269	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0202	352298,71	2192,31	7116	44	5806	1190	8971
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	1266	14		665	
248	270	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	0,606	43,00	--	26	--	26	--	28
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
249	271	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,3168	53657,89	4082,49	16999	1293	2218	12943	32337
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	13488	429		2395	
250	272	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,3168	335164,00	--	106180	--	106180	--	114674
			СП - 8%			--	--	--	--		8494	
251	273	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	60	1017,07	442,46	61024	26548	392	43672	113072
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	34084	17907		8376	
252	274	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	60	-156,42	-62,86	-9385	-3772	-196	-6763	-17440
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-5417	-2633		-1292	
253	275	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0054	557228,60	2177,60	3009	12	1263	1582	4959
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	1734	5		367	
			Фрагмент 21.Развертка на отм 0.000									
254	276	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,9	25096,37	2634,28	173165	18177	127523	29083	218428
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	27465	3807		16180	

255	277	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0388	352298,71 62660,40	2192,31 677,16	13669 2431	85 26	11153	2285 1276	17231
256	278	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006** *СП - 8%*	кг	1,164	43,00 --	-- --	50 --	-- --	50	-- 4	54
257	279	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,9602	53657,89 42575,40	4082,49 1354,32	51522 40881	3920 1300	6721	39229 7260	98011
258	280	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76** *СП - 8%*	т	0,9602	335164,00 --	-- --	321824 --	-- --	321824	-- 25746	347570
259	281	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,0068	251883,00 --	-- --	1713 --	-- --	1713	-- 137	1850
260	282	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	100	1017,07 568,06	442,46 298,45	101707 56806	44246 29845	655	72787 13960	188454
261	283	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	100	-156,42 -90,29	-62,86 -43,89	-15642 -9029	-6286 -4389	-327	-11271 -2153	-29066
262	284	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,009	557228,60 321079,00	2177,60 911,73	5015 2890	20 8	2105	2637 612	8264
			Фрагмент 21.1 Развертка на отм 0.000									
263	285	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	4,65	25096,37 3980,40	2634,28 551,76	116698 18509	12249 2566	85940	19599 10904	147201
264	286	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0566	352298,71 62660,40	2192,31 677,16	19940 3547	124 38	16269	3334 1862	25136

265	287	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006** *СП - 8%*	кг	1,698	43,00 --	-- --	73 --	-- --	73	-- 6	79
266	288	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,3168	53657,89 42575,40	4082,49 1354,32	16999 13488	1293 429	2218	12943 2395	32337
267	289	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76** *СП - 8%*	т	0,3168	335164,00 --	-- --	106180 --	-- --	106180	-- 8494	114674
268	290	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	60	1017,07 568,06	442,46 298,45	61024 34084	26548 17907	392	43672 8376	113072
269	291	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	60	-156,42 -90,29	-62,86 -43,89	-9385 -5417	-3772 -2633	-196	-6763 -1292	-17440
270	292	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0054	557228,60 321079,00	2177,60 911,73	3009 1734	12 5	1263	1582 367	4959
			Фрагмент 22.Развертка на отм 0.000									
271	293	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	3,49	25096,37 3980,40	2634,28 551,76	87586 13892	9194 1926	64500	14710 8184	110480
272	294	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0388	352298,71 62660,40	2192,31 677,16	13669 2431	85 26	11153	2285 1276	17231
273	295	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006** *СП - 8%*	кг	1,164	43,00 --	-- --	50 --	-- --	50	-- 4	54
274	296	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,966	53657,89 42575,40	4082,49 1354,32	51834 41128	3944 1308	6762	39466 7304	98603

275	297	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**									
			СП - 8%	т	0,966	335164,00	--	323768	--	323768	--	349670
						--	--	--	--		25901	
276	298	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**									
			СП - 8%	т	0,0136	251883,00	--	3426	--	3426	--	3700
						--	--	--	--		274	
277	299	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**									
			НР - 84%; СП - 8%	отверстие	120	1017,07	442,46	122048	53095	786	87345	226144
						568,06	298,45	68167	35814		16751	
278	300	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**									
			НР - 84%; СП - 8%	отверстие	120	-156,42	-62,86	-18771	-7543	-393	-13525	-34880
						-90,29	-43,89	-10835	-5267		-2584	
279	301	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,0108	557228,60	2177,60	6018	24	2526	3165	9917
						321079,00	911,73	3468	10		735	
			Фрагмент 23.Развертка на отм 0.000									
280	302	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	1,43	25096,37	2634,28	35888	3767	26429	6027	45268
						3980,40	551,76	5692	789		3353	
281	303	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**									
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,02524	352298,71	2192,31	8892	55	7255	1487	11209
						62660,40	677,16	1582	17		830	
282	304	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**									
			СП - 8%	кг	0,7572	43,00	--	33	--	33	--	35
						--	--	--	--		3	
283	305	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**									
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,8034	53657,89	4082,49	43109	3280	5624	32823	82006
						42575,40	1354,32	34205	1088		6075	
284	306	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**									
			СП - 8%	т	0,8034	335164,00	--	269271	--	269271	--	290812
						--	--	--	--		21542	

285	307	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
			СП - 8%	т	0,0272	251883,00	--	6851	--	6851	--	7399
						--	--	--	--		548	
286	308	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм									
			НР - 84%; СП - 8%	отверстие	100	1017,07	442,46	101707	44246	655	72787	188454
						568,06	298,45	56806	29845		13960	
287	309	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм									
			НР - 84%; СП - 8%	отверстие	100	-156,42	-62,86	-15642	-6286	-327	-11271	-29066
						-90,29	-43,89	-9029	-4389		-2153	
288	310	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,009	557228,60	2177,60	5015	20	2105	2637	8264
						321079,00	911,73	2890	8		612	
			Фрагмент 24.Развертка на отм 0.000									
289	311	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м									
			НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	8,8	25096,37	2634,28	220848	23182	162638	37091	278574
						3980,40	551,76	35028	4855		20635	
290	312	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки									
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0496	352298,71	2192,31	17474	109	14257	2922	22027
						62660,40	677,16	3108	34		1632	
291	313	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006									
			СП - 8%	кг	1,488	43,00	--	64	--	64	--	69
						--	--	--	--		5	
292	314	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками									
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,9602	53657,89	4082,49	51522	3920	6721	39229	98011
						42575,40	1354,32	40881	1300		7260	
293	315	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76									
			СП - 8%	т	0,9602	335164,00	--	321824	--	321824	--	347570
						--	--	--	--		25746	
294	316	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
				т	0,0068	251883,00	--	1713	--	1713	--	1850

			СП - 8%			--	--	--	--		137	
295	317	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	100	1017,07	442,46	101707	44246	655	72787	188454
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	56806	29845		13960	
296	318	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	отверстие	100	-156,42	-62,86	-15642	-6286	-327	-11271	-29066
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-9029	-4389		-2153	
297	319	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,009	557228,60	2177,60	5015	20	2105	2637	8264
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	2890	8		612	
			Фрагмент 25.Развертка на отм 0.000									
298	320	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	8,96	25096,37	2634,28	224863	23603	165596	37766	283639
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	35664	4944		21010	
299	321	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0512	352298,71	2192,31	18038	112	14718	3016	22738
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	3208	35		1684	
300	322	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	1,536	43,00	--	66	--	66	--	71
			СП - 8%			--	--	--	--		5	
301	323	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,3168	53657,89	4082,49	16999	1293	2218	12943	32337
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	13488	429		2395	
302	324	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**	т	0,3168	335164,00	--	106180	--	106180	--	114674
			СП - 8%			--	--	--	--		8494	
303	325	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	40	1017,07	442,46	40683	17698	263	29115	75381
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	22722	11938		5584	

304	326	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	отверстие	40	-156,42	-62,86	-6257	-2514	-131	-4508	-11627
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-3612	-1756		-861	
305	327	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0018	557228,60	2177,60	1003	4	421	527	1653
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	578	2		122	
			Фрагмент 26.Развертка на отм 0.000									
306	328	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	14,62	25096,37	2634,28	366909	38513	270203	61622	462813
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	58193	8067		34282	
307	329	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0836	352298,71	2192,31	29452	183	24031	4924	37127
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	5238	57		2750	
308	330	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	2,508	43,00	--	108	--	108	--	116
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
309	331	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,7632	53657,89	4082,49	40952	3116	5342	31180	77903
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	32494	1034		5771	
310	332	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**	т	0,7632	335164,00	--	255797	--	255797	--	276261
			СП - 8%			--	--	--	--		20464	
311	333	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	80	1017,07	442,46	81366	35397	524	58230	150763
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	45445	23876		11168	
312	334	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	отверстие	80	-156,42	-62,86	-12514	-5029	-262	-9017	-23253
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-7223	-3511		-1722	

313	335	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0072	557228,60	2177,60	4012	16	1684	2110	6611
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	2312	7		490	
			Фрагмент 27.Развертка на отм 0.000									
314	336	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,12	25096,37	2634,28	28108	2950	20700	4721	35455
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	4458	618		2626	
315	337	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00608	352298,71	2192,31	2142	13	1748	358	2700
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	381	4		200	
316	338	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	0,1824	43,00	--	8	--	8	--	8
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
317	339	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,1584	53657,89	4082,49	8499	647	1108	6471	16168
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	6744	215		1198	
318	340	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,1584	335164,00	--	53090	--	53090	--	57337
			СП - 8%			--	--	--	--		4247	
319	341	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	40	1017,07	442,46	40683	17698	263	29115	75381
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	22722	11938		5584	
320	342	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	40	-156,42	-62,86	-6257	-2514	-131	-4508	-11627
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-3612	-1756		-861	
321	343	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0018	557228,60	2177,60	1003	4	421	527	1653
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	578	2		122	
			Фрагмент 28.Развертка на отм 0.000									
322	344	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,72	25096,37	2634,28	168648	17702	124198	28324	212730
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	26748	3708		15758	

323	345	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0192	352298,71 62660,40	2192,31 677,16	6764 1203	42 13	5519	1131 632	8527
324	346	С122-050110-0102 2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006** *СП - 8%*	кг	0,576	43,00 --	-- --	25 --	-- --	25	-- 2	27
325	347	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,3816	53657,89 42575,40	4082,49 1354,32	20476 16247	1558 517	2671	15590 2885	38951
326	348	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76** *СП - 8%*	т	0,3816	335164,00 --	-- --	127899 --	-- --	127899	-- 10232	138130
327	349	Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	80	1017,07 568,06	442,46 298,45	81366 45445	35397 23876	524	58230 11168	150763
328	350	Е11-460301-0217 1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=10	**Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм** *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	80	-156,42 -90,29	-62,86 -43,89	-12514 -7223	-5029 -3511	-262	-9017 -1722	-23253
329	351	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0036	557228,60 321079,00	2177,60 911,73	2006 1156	8 3	842	1055 245	3306
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20724200 3765156	1900385 949499	15058653 --	4180479 1992382	26897048

РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ АР лист 35

Оконные проемы

330	456	С121-090201-0305 2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	184,8968	27184,00 --	-- --	5026235 --	-- --	5026235	-- 402099	5428333
331	458	С121-090205-0102 2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 /180/ мм ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м	343,2	830,00 --	-- --	284856 --	-- --	284856	-- 22788	307644

			Стальные двери									
332	475	С121-090402-0101 2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	165,33	40992,00	--	6777207	--	6777207	--	7319384
			СП - 8%			--	--	--	--		542177	
333	476	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,67	52098,00	--	295396	--	295396	--	319027
			СП - 8%			--	--	--	--		23632	
334	478	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	6,72	52098,00	--	350099	--	350099	--	378106
			СП - 8%			--	--	--	--		28008	
335	479	С121-090404-0306 2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	шт.	74	3081,00	--	227994	--	227994	--	246234
			СП - 8%			--	--	--	--		18240	
336	480	С121-090404-0328 2109-0404-0328 РСНБ РК 2015	**Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011**	шт.	336	1781,00	--	598416	--	598416	--	646289
			СП - 8%			--	--	--	--		47873	
337	481	С121-090404-1101 2109-0404-1101 РСНБ РК 2015	**Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78**	шт.	72	752,00	--	54144	--	54144	--	58476
			СП - 8%			--	--	--	--		4332	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				13614346	--	13614347	--	14703493
								--	--	--	1089149	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2:	**Тенге**				34338546	1900385	28673000	4180479	41600541
								3765156	949499	--	3081531	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				26035290				
			Материалы	Тенге				822411				
			Всего заработная плата	Тенге					4714656			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15201118				
			Местные материалы	Тенге				4346220				
			Накладные расходы	Тенге				4180480				
			Сметная прибыль	Тенге				2417262				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32633032				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3876
			Сметная заработная плата	Тенге					4714656			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8303256				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8303256				
			Сметная прибыль	Тенге				664260				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8967516				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				41600548				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3876
			Сметная заработная плата	Тенге					4714656			

СМЕТА 2-2-5. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

			Приборы									
338	136	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	144	7743,00	--	1114992	--	1114992	--	1204191
			СП - 8%			--	--	--	--		89199	
339	137	С123-030102-3303 2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	72	2479,00	--	178488	--	178488	--	192767
			СП - 8%			--	--	--	--		14279	
340	138	С123-030102-3324 2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	72	6286,00	--	452592	--	452592	--	488799
			СП - 8%			--	--	--	--		36207	
			Приборы									
341	195	С123-030102-3207 2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, спьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	144	7765,00	--	1118160	--	1118160	--	1207613
			СП - 8%			--	--	--	--		89453	
342	197	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	72	18001,00	--	1296072	--	1296072	--	1399758
			СП - 8%			--	--	--	--		103686	
343	199	С123-030102-1108 2303-0102-1108 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая, размерами 500 мм х 500 ммГОСТ 23695-94**	шт.	72	4786,00	--	344592	--	344592	--	372159
			СП - 8%			--	--	--	--		27567	
344	201	С123-030102-0130 2303-0102-0130 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками и подлокотниками ГОСТ 23695-94**	шт.	72	25172,00	--	1812384	--	1812384	--	1957375
			СП - 8%			--	--	--	--		144991	
			Насосная станция									
345	91	ОО "VECTOr7"	**Насосная станция хоз. пить./го и противопож./го назначения.В комплекте с насосами Xylem Lowara (Италия), рамой, шкафом управления, напорным и всасывающим коллекторами, расширительным баком и запорной арматурой.Qпжт 18,72m3/h,Hxп**		1	3427659,36	--	3427659	--		--	3427659
			Отпускная цена - 3387015,18			--	--	--	--	3427659	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-5:	**Тенге**				9744939	--	6317280	--	10250321
								--	--	3427659	505382	
			Стоимость оборудования	Тенге				3387015				
			Заготов.складские расходы	Тенге				40644				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3427659				

			Стоимость сантехнических работ	Тенге				6317280				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6317280				
			Сметная прибыль	Тенге				505382				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6822662				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				10250322				
			СМЕТА 2-2-6. ОТОПЛЕНИЕ									
			РАЗДЕЛ 7. Отопление									
			Монтажные работы									
346	2	С123-051001-0289 2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	1074,157	1768,00	--	1899110	--	1899110	--	2051038
			СП - 8%			--	--	--	--		151929	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1899110	--	1899110	--	2051038
								--	--	--	151929	
			РАЗДЕЛ 8. Блочно тепловой пункт									
347	47	51-040201-0508 5104-0201-0508 РСНБ РК 2015	**Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-125/250_Зк2-150/250, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо**	шт.	1	7409546,00	--	7409546	--		--	7409546
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		--	--	--	--	7409546	--	
								7409546	--	--	--	7409546
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-6:	Тенге				--	--	7409546	--	
								9308656	--	1899110	--	9460584
								--	--	7409546	151929	
			Стоимость оборудования	Тенге				7409546				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				7409546				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1899110				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1899110				
			Сметная прибыль	Тенге				151929				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2051038				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				9460584				
			СМЕТА 2-2-4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			РАЗДЕЛ 1. ЭОМ.СО									
			ВРУ 1-12-10/ВРУ-1/									
348	2	51-080401-0302 5108-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	143348,00	--	143348	--		--	143348
349	4	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015 п.	**/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**			--	--	--	--	143348	--	
			СП - 8%	шт.	3	444,00	--	1332	--	1332	--	1439
						--	--	--	--		107	

					ВРУ 1-50-01/ВРУ-2/							
350	6	Прайс	Вводная панель ВРУ-1-50-01	шт.	1	200818,75	--	200819	--		--	200819
			Отпускная цена - 198437,50			--	--	--	--	200819	--	
					ВРУ 1-17-70-УХЛ4/ВРУ-3/							
351	8	Прайс	Вводная панель ВРУ-1-17-70	шт.	1	230473,96	--	230474	--		--	230474
			Отпускная цена - 227741,07			--	--	--	--	230474	--	
352	10	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	444,00	--	1332	--	1332	--	1439
			СП - 8%			--	--	--	--		107	
					ЩРН-36/ВРУ-4/							
353	12	С123-070201-0112 2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8079,00	--	8079	--	8079	--	8725
			СП - 8%			--	--	--	--		646	
					ЩИТ ЩЭ/2шт/							
354	20	С123-070201-0602 2307-0201-0602 РСНБ РК 2015 п.	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1/6/ 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	27813,00	--	55626	--	55626	--	60076
			СП - 8%			--	--	--	--		4450	
					Кабельные изделия							
355	105	С123-060142-1009 2306-0142-1009 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,138	2059232,00	--	284174	--	284174	--	306908
			СП - 8%			--	--	--	--		22734	
356	107	С123-060145-1503 2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,62	179790,00	--	291260	--	291260	--	314561
			СП - 8%			--	--	--	--		23301	
357	108	С123-060145-1901 2306-0145-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,048	322977,00	--	15503	--	15503	--	16743
			СП - 8%			--	--	--	--		1240	
358	109	С123-060145-1504 2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,484	277923,00	--	412438	--	412438	--	445433
			СП - 8%			--	--	--	--		32995	
359	110	С123-060145-1505 2306-0145-1505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,728	433234,00	--	748628	--	748628	--	808519
			СП - 8%			--	--	--	--		59890	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2393012	--	1818372	--	2538484

									17100
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-3:	**Тенге**				--	--	574641	145470	
Стоимость оборудования					2393012	--	1818372	--	2538484
Заготов.складские расходы	Тенге				--	--	574641	145470	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				569527				
Стоимость монтажных работ	Тенге				5114				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				574641				
Сметная прибыль	Тенге				1818372				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1818372				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				145470				
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				1963842				
В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**				2538482				
- Зарплата рабочих строителей									120724070
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				15528393				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5556473			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1731648			
- Оборудование, инвентарь	Тенге						64533382		
- Накладные расходы	Тенге						11411846		
- Сметная прибыль	Тенге							15596777	
ИТОГО:								8097210	
Оборудование:				120 724 070					
Итого без оборудование:				11 411 846					
Итого с временными				109 312 224					
Итого с зимними удорожаниями	1,0%	1 093 122		110 405 346					
Итого с непредвиденными затратами	0,49%	540 986		110 946 332					
Итого сметная стоимость	2%	2 218 927		113 165 259					
Итого в текущих ценах на 2020 год				124 577 105					
Итого с договорным коэффицентом	1,049901			130 793 627					
Итого с НДС	0,990879			129 600 695					
	12%	**15 552 083**		**145 152 778**					

Технический надзор:

Инженер-эксперты ТОО "Улмад"

_____ **Кожаназаров Ө.**

_____ **Баянов Д.**

_____ **Шубаев Қ.**

Авторский надзор:

Ответственное лицо авторского надзора
ТОО "JeR Group"

_____ **Нурсеитов Ш.**

Директор ТОО "JeR Group"

_____ **Цихашев В.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.Б.**

Ведущий инженер ТОО
ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Кашкынбаев Е.**