Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Авторский надзор: ТОО "JeR Group"

Подрядчик: ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

Стройка: "Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №19 (без наружных инженерных сетей)"

Акт приемки выполненных работ №10
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Смета №2-2-1 Общестроительные работы. КЖ												
РАЗДЕЛ №4 Перекрытия (на отм.+26,900)												
1	338	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /В30/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	22,6669	36347,48	1812,10	823885	41075	587326	186057	1090737
			НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	195484	8974		80795	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				823885	41075	587326	186057	1090737
								195484	8974	--	80795	
РАЗДЕЛ №2 МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ (на отм.29.900,+32.900,+35.900,+38.300)												
СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-1,1Н												
2	122	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	12,716	45275,69	6904,28	575726	87795	285938	199112	836825
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	201993	16812		61987	
3	123	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	12	46497,61	6904,28	557971	82851	269837	201244	819953
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	205283	15865		60737	
4	124	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,128	202258,00	--	632663	--	632663	--	683276
			СП - 8%			--	--	--	--		50613	

5	125	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0996	214423,00	–	21357	–	21357	–	23065
			СП - 8%			–	–	–	–		1709	
6	126	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30808	221381,00	–	68203	–	68203	–	73659
			СП - 8%			–	–	–	–		5456	
			КАРКАС KN-1 /12шт/									
7	127	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,33344	202258,00	–	269699	–	269699	–	291275
			СП - 8%			–	–	–	–		21576	
8	128	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4944	216983,00	–	107276	–	107276	–	115859
			СП - 8%			–	–	–	–		8582	
9	129	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18768	221381,00	–	41549	–	41549	–	44873
			СП - 8%			–	–	–	–		3324	
10	130	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Каркас К-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,01552	18840,36	1338,48	37973	2698	586	32224	75813
			НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	34689	722		5616	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-2									
11	133	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,754	45275,69	6904,28	124689	19014	61928	43123	181238
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	43747	3641		13425	
12	134	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	2,15	46497,61	6904,28	99970	14844	48346	36056	146908
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	36780	2842		10882	
13	135	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9646	202258,00	–	195098	–	195098	–	210706
			СП - 8%			–	–	–	–		15608	
14	136	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06408	214423,00	–	13740	–	13740	–	14839
			СП - 8%			–	–	–	–		1099	
15	137	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12488	221381,00	–	27646	–	27646	–	29858
			СП - 8%			–	–	–	–		2212	

			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-3									
16	140	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	8,058	45275,69	6904,28	364832	55635	181196	126175	530288
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	128001	10653		39281	
17	141	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	7,35	46497,61	6904,28	341757	50746	165275	123262	502221
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	125736	9717		37202	
18	142	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4962	202258,00	–	100360	–	100360	–	108389
			СП - 8%			–	–	–	–		8029	
19	143	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8108	214423,00	–	173854	–	173854	–	187763
			СП - 8%			–	–	–	–		13908	
20	144	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21062	221381,00	–	46627	–	46627	–	50357
			СП - 8%			–	–	–	–		3730	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-4									
21	147	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	4,573	45275,69	6904,28	207046	31573	102831	71606	300944
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	72642	6046		22292	
22	148	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	4,2	46497,61	6904,28	195290	28998	94443	70436	286984
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	71849	5553		21258	
23	149	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4156	202258,00	–	84058	–	84058	–	90783
			СП - 8%			–	–	–	–		6725	
24	150	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3988	214423,00	–	85512	–	85512	–	92353
			СП - 8%			–	–	–	–		6841	
25	151	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16858	221381,00	–	37320	–	37320	–	40306

			СП - 8%			–	–	–	–		2986	
					СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-5.5Н							
26	154	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	20,57	45275,69	6904,28	931321	142021	462546	322094	1353688
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	326754	27195		100273	
27	155	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	18,8	46497,61	6904,28	874155	129801	422745	315283	1284593
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	321609	24855		95155	
28	156	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5012	202258,00	–	303630	–	303630	–	327920
			СП - 8%			–	–	–	–		24290	
29	157	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1516	214423,00	–	461353	–	461353	–	498261
			СП - 8%			–	–	–	–		36908	
30	158	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,69672	221381,00	–	154241	–	154241	–	166580
			СП - 8%			–	–	–	–		12339	
					СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-6.6Н							
31	161	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	34,408	45275,69	6904,28	1557846	237563	773713	538775	2264350
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	546570	45490		167730	
32	162	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	29,2	46497,61	6904,28	1357730	201605	656604	489694	1995219
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	499521	38605		147794	
33	163	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8896	202258,00	–	584445	–	584445	–	631200
			СП - 8%			–	–	–	–		46756	
34	164	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9888	214423,00	–	855290	–	855290	–	923714
			СП - 8%			–	–	–	–		68423	

35	165	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38328	221381,00	–	84851	–	84851	–	91639
			СП - 8%			–	–	–	–		6788	
			КАРКАС KN-1									
36	166	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38192	202258,00	–	77246	–	77246	–	83426
			СП - 8%			–	–	–	–		6180	
37	167	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,069696	221381,00	–	15429	–	15429	–	16664
			СП - 8%			–	–	–	–		1234	
38	168	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,451616	18840,36	1338,48	8509	604	132	7220	16987
			НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	7773	162		1258	
39	169	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,29392	221381,00	–	286449	–	286449	–	309365
			СП - 8%			–	–	–	–		22916	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-7.7Н									
40	172	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	14,96	45275,69	6904,28	677324	103288	336397	234250	984500
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	237639	19778		72926	
41	173	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	13,7	46497,61	6904,28	637017	94589	308064	229754	936113
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	234364	18113		69342	
42	174	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5124	202258,00	–	305895	–	305895	–	330367
			СП - 8%			–	–	–	–		24472	
43	175	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,292	214423,00	–	277035	–	277035	–	299197
			СП - 8%			–	–	–	–		22163	
44	176	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4676	221381,00	–	103518	–	103518	–	111799
			СП - 8%			–	–	–	–		8281	
45	177	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,272	18840,36	1338,48	61646	4379	953	52312	123075
			НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	56314	1172		9117	

			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-8.8Н									
46	180	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	11,9	45275,69	6904,28	538781	82161	267589	186335	783125
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	189031	15733		58009	
47	181	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	10,9	46497,61	6904,28	506824	75257	245102	182797	744791
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	186465	14411		55170	
48	182	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5784	202258,00	–	116986	–	116986	–	126345
			СП - 8%			–	–	–	–		9359	
49	183	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5496	214423,00	–	332270	–	332270	–	358851
			СП - 8%			–	–	–	–		26582	
50	184	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50104	221381,00	–	110921	–	110921	–	119794
			СП - 8%			–	–	–	–		8874	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-9.9Н									
51	187	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	8,704	45275,69	6904,28	394080	60095	195722	136291	572800
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	138263	11507		42430	
52	188	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	8	46497,61	6904,28	371981	55234	179892	134163	546635
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	136855	10577		40492	
53	189	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,61348	202258,00	–	124081	–	124081	–	134008
			СП - 8%			–	–	–	–		9926	
54	190	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8668	214423,00	–	185862	–	185862	–	200731
			СП - 8%			–	–	–	–		14869	
55	191	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34456	221381,00	–	76279	–	76279	–	82381

			СП - 8%			–	–	–	–		6102	
					СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10							
56	194	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,669	45275,69	6904,28	120841	18428	60016	41792	175644
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	42397	3529		13011	
57	195	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	2,8	46497,61	6904,28	130193	19332	62962	46957	191322
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	47899	3702		14172	
58	196	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42932	202258,00	–	86833	–	86833	–	93780
			СП - 8%			–	–	–	–		6947	
59	197	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4174	214423,00	–	89500	–	89500	–	96660
			СП - 8%			–	–	–	–		7160	
60	198	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23532	221381,00	–	52095	–	52095	–	56263
			СП - 8%			–	–	–	–		4168	
					СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-10.1							
61	201	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,788	45275,69	6904,28	126229	19249	62693	43656	183475
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	44287	3686		13591	
62	202	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	2,8	46497,61	6904,28	130193	19332	62962	46957	191322
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	47899	3702		14172	
63	203	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42932	202258,00	–	86833	–	86833	–	93780
			СП - 8%			–	–	–	–		6947	
64	204	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4174	214423,00	–	89500	–	89500	–	96660
			СП - 8%			–	–	–	–		7160	

65	205	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23532	221381,00	–	52095	–	52095	–	56263
			СП - 8%			–	–	–	–		4168	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-11.11									
66	208	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	10,472	45275,69	6904,28	474127	72302	235478	163975	689150
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	166347	13845		51048	
67	209	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	9,8	46497,61	6904,28	455677	67662	220368	164350	669628
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	167647	12956		49602	
68	210	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,80096	202258,00	–	364259	–	364259	–	393399
			СП - 8%			–	–	–	–		29141	
69	211	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,173	214423,00	–	251518	–	251518	–	271640
			СП - 8%			–	–	–	–		20121	
70	212	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18292	221381,00	–	40495	–	40495	–	43735
			СП - 8%			–	–	–	–		3240	
			КАРКАС KN-1									
71	213	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02208	214423,00	–	4734	–	4734	–	5113
			СП - 8%			–	–	–	–		379	
72	214	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012096	221381,00	–	2678	–	2678	–	2892
			СП - 8%			–	–	–	–		214	
73	215	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,034176	18840,36	1338,48	644	46	10	546	1286
			НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	588	12		95	
74	216	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3138	221381,00	–	69469	–	69469	–	75027
			СП - 8%			–	–	–	–		5558	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-12.12Н									

75	219	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	11,9	45275,69	6904,28	538781	82161	267589	186335	783125
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	189031	15733		58009	
76	220	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	10,4	46497,61	6904,28	483575	71805	233858	174412	710626
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	177912	13750		52639	
77	221	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5244	202258,00	–	106064	–	106064	–	114549
			СП - 8%			–	–	–	–		8485	
78	222	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1512	214423,00	–	246844	–	246844	–	266591
			СП - 8%			–	–	–	–		19748	
79	223	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37288	221381,00	–	82549	–	82549	–	89152
			СП - 8%			–	–	–	–		6604	
					СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-13.13Н							
80	226	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	8,704	45275,69	6904,28	394080	60095	195722	136291	572800
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	138263	11507		42430	
81	227	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	7,6	46497,61	6904,28	353382	52473	170897	127455	519304
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	130012	10048		38467	
82	228	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60708	202258,00	–	122787	–	122787	–	132610
			СП - 8%			–	–	–	–		9823	
83	229	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8768	214423,00	–	188006	–	188006	–	203047
			СП - 8%			–	–	–	–		15040	
84	230	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35192	221381,00	–	77908	–	77908	–	84141
			СП - 8%			–	–	–	–		6233	

			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14									
85	233	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,788	45275,69	6904,28	126229	19249	62693	43656	183475
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	44287	3686		13591	
86	234	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	2,75	46497,61	6904,28	127868	18987	61837	46118	187906
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	47044	3636		13919	
87	235	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29688	202258,00	–	60046	–	60046	–	64850
			СП - 8%			–	–	–	–		4804	
88	236	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5272	214423,00	–	113044	–	113044	–	122087
			СП - 8%			–	–	–	–		9044	
89	237	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0531	221381,00	–	11755	–	11755	–	12696
			СП - 8%			–	–	–	–		940	
			КАРКАС KN-1									
90	238	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000992	214423,00	–	213	–	213	–	230
			СП - 8%			–	–	–	–		17	
91	239	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000504	221381,00	–	112	–	112	–	121
			СП - 8%			–	–	–	–		9	
92	240	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,001496	18840,36	1338,48	28	2	–	24	56
			НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	26	1		4	
93	241	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13254	221381,00	–	29342	–	29342	–	31689
			СП - 8%			–	–	–	–		2347	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-14.1									
94	244	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,788	45275,69	6904,28	126229	19249	62693	43656	183475
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	44287	3686		13591	

95	245	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	2,75	46497,61	6904,28	127868	18987	61837	46118	187906
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	47044	3636		13919	
96	246	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29688	202258,00	–	60046	–	60046	–	64850
			СП - 8%			–	–	–	–		4804	
97	247	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5272	214423,00	–	113044	–	113044	–	122087
			СП - 8%			–	–	–	–		9044	
98	248	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05302	221381,00	–	11738	–	11738	–	12677
			СП - 8%			–	–	–	–		939	
99	249	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8771	18840,36	1338,48	16525	1174	255	14023	32992
			НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	15096	314		2444	
					КАРКАС KN-1							
100	250	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000992	214423,00	–	213	–	213	–	230
			СП - 8%			–	–	–	–		17	
101	251	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000504	221381,00	–	112	–	112	–	121
			СП - 8%			–	–	–	–		9	
102	252	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,001496	18840,36	1338,48	28	2	–	24	56
			НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	26	1		4	
103	253	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13254	221381,00	–	29342	–	29342	–	31689
			СП - 8%			–	–	–	–		2347	
					СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-15.15Н							
104	256	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	19,55	45275,69	6904,28	885140	134979	439610	306122	1286563
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	310551	25847		95301	

105	257	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	17,1	46497,61	6904,28	795109	118063	384518	286773	1168433
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	292528	22608		86551	
106	258	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0112	202258,00	–	204523	–	204523	–	220885
			СП - 8%			–	–	–	–		16362	
107	259	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,316748	214423,00	–	711187	–	711187	–	768082
			СП - 8%			–	–	–	–		56895	
108	260	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54096	221381,00	–	119758	–	119758	–	129339
			СП - 8%			–	–	–	–		9581	
					СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16 /2ШТ/							
109	263	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	5,508	45275,69	6904,28	249379	38029	123856	86247	362475
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	87494	7282		26850	
110	264	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	4,8	46497,61	6904,28	223189	33141	107935	80498	327981
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	82113	6346		24295	
111	265	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,558	202258,00	–	112860	–	112860	–	121889
			СП - 8%			–	–	–	–		9029	
112	266	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,285696	214423,00	–	275683	–	275683	–	297737
			СП - 8%			–	–	–	–		22055	
113	267	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,085	221381,00	–	18817	–	18817	–	20323
			СП - 8%			–	–	–	–		1505	
					СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-16.1							
114	270	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,754	45275,69	6904,28	124689	19014	61928	43123	181238

			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	43747	3641		13425	
115	271	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	2,4	46497,61	6904,28	111594	16570	53967	40249	163991
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	41057	3173		12147	
116	272	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,064736	214423,00	–	228304	–	228304	–	246568
			СП - 8%			–	–	–	–		18264	
117	273	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0764	221381,00	–	16914	–	16914	–	18267
			СП - 8%			–	–	–	–		1353	
					СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-17							
118	276	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	3,451	45275,69	6904,28	156246	23827	77600	54037	227106
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	54819	4563		16823	
119	277	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	3,85	46497,61	6904,28	179016	26581	86574	64566	263068
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	65861	5090		19487	
120	278	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,333766	202258,00	–	67507	–	67507	–	72907
			СП - 8%			–	–	–	–		5401	
121	279	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,406946	214423,00	–	87259	–	87259	–	94239
			СП - 8%			–	–	–	–		6981	
122	280	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,179142	221381,00	–	39659	–	39659	–	42831
			СП - 8%			–	–	–	–		3173	
					КАРКАС KN-1							
123	281	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,085248	202258,00	–	17242	–	17242	–	18621
			СП - 8%			–	–	–	–		1379	
124	282	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015552	221381,00	–	3443	–	3443	–	3718
			СП - 8%			–	–	–	–		275	

125	283	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1008	18840,36	1338,48	1899	135	29	1612	3792
			НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	1735	36		281	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-18									
126	286	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	5,61	45275,69	6904,28	253997	38733	126149	87844	369188
			НР - 91%; СП - 8%			15884,96	1322,09	89115	7417		27347	
127	287	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.2 Кзтр=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 36 до 55 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,12	м3	4,9	46497,61	6904,28	227838	33831	110183	82175	334814
			НР - 91%; СП - 8%			17106,88	1322,09	83824	6478		24801	
128	288	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2184	202258,00	–	44173	–	44173	–	47707
			СП - 8%			–	–	–	–		3534	
129	289	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,651614	214423,00	–	139721	–	139721	–	150899
			СП - 8%			–	–	–	–		11178	
130	290	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20052	221381,00	–	44391	–	44391	–	47943
			СП - 8%			–	–	–	–		3551	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28298418	2604188	19389416	6191797	37249434
								6304812	499359	–	2759225	
			РАЗДЕЛ №4 Перекрытия (на отм.+29.900,+32.900,+35.900,+38.300)									
			НА ОТМЕТКЕ +29.900,+32.900									
131	338	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /В30/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	185,48	36347,48	1812,10	6741731	336108	4806006	1522477	8925345
			НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	1599617	73435		661137	
132	339	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,835	202258,00	–	573401	–	573401	–	619274
			СП - 8%			–	–	–	–		45872	
133	340	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,632	214423,00	–	135515	–	135515	–	146357
			СП - 8%			–	–	–	–		10841	
134	341	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,69	221381,00	–	374134	–	374134	–	404065

			СП - 8%			–	–	–	–		29931	
135	342	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления отверстий/. Установка	т	5,157	71868,07	17094,76	370624	88158	7624	280292	702989
			НР - 91%; СП - 8%			53295,00	6432,27	274842	33171		52073	
136	344	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	16,97172	237946,00	–	4038353	–	4038353	–	4361421
			СП - 8%			–	–	–	–		323068	
137	345	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0554	202258,00	–	415721	–	415721	–	448979
			СП - 8%			–	–	–	–		33258	
138	346	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9114	214423,00	–	409848	–	409848	–	442636
			СП - 8%			–	–	–	–		32788	
139	347	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,9668	18840,36	1338,48	74736	5309	1155	63421	149209
			НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	68272	1421		11053	
					НА ОТМЕТКЕ +35.900							
140	348	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /В30/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	93,45	36347,48	1812,10	3396672	169341	2421400	767066	4496838
			НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	805931	36999		333099	
141	349	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0879	202258,00	–	220036	–	220036	–	237639
			СП - 8%			–	–	–	–		17603	
142	350	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,316	214423,00	–	67758	–	67758	–	73178
			СП - 8%			–	–	–	–		5421	
143	351	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,849	221381,00	–	187952	–	187952	–	202989
			СП - 8%			–	–	–	–		15036	
144	352	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления отверстий/. Установка	т	2,2529	71868,07	17094,76	161912	38513	3331	122449	307110
			НР - 91%; СП - 8%			53295,00	6432,27	120068	14491		22749	
145	354	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	7,85609	237946,00	–	1869325	–	1869325	–	2018871
			СП - 8%			–	–	–	–		149546	
146	355	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0133	202258,00	–	204948	–	204948	–	221344

			СП - 8%			–	–	–	–		16396	
147	356	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7302	214423,00	–	156572	–	156572	–	169097
			СП - 8%			–	–	–	–		12526	
148	357	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,7435	18840,36	1338,48	32848	2334	507	27875	65581
			НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	30007	625		4858	
					НА ОТМЕТКЕ +38.300							
149	358	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм /В30/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	93,67	36347,48	1812,10	3404669	169739	2427101	768872	4507424
			НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	807829	37086		333883	
150	359	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0394	677285,00	1275,00	26685	50	24002	2415	31428
			НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	2633	21		2328	
151	360	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7294	202258,00	–	147527	–	147527	–	159329
			СП - 8%			–	–	–	–		11802	
152	361	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,303	214423,00	–	64970	–	64970	–	70168
			СП - 8%			–	–	–	–		5198	
153	362	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,849	221381,00	–	187952	–	187952	–	202989
			СП - 8%			–	–	–	–		15036	
154	363	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамления отверстий/. Установка	т	1,8814	71868,07	17094,76	135213	32162	2782	102258	256468
			НР - 91%; СП - 8%			53295,00	6432,27	100269	12102		18998	
155	365	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	7,75908	237946,00	–	1846242	–	1846242	–	1993941
			СП - 8%			–	–	–	–		147699	
156	366	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6013	202258,00	–	323876	–	323876	–	349786
			СП - 8%			–	–	–	–		25910	
157	367	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,308	214423,00	–	280465	–	280465	–	302903
			СП - 8%			–	–	–	–		22437	
158	368	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,9093	18840,36	1338,48	54812	3894	846	46513	109432

			НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	50072	1042		8106	
					АРМИРОВАНИЕ СТЕН ПАРАПЕТА АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ НА ОТМЕТКЕ +38.300							
159	369	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	18,36	44664,73	6904,28	820044	126763	412850	277281	1185111
			НР - 91%; СП - 8%			15274,00	1322,09	280431	24274		87786	
160	370	Е11-060301-0403	Болты анкерные /арматурные выпуски Ав-1, Ав-2/. Установка при бетонировании	т	1,205	137747,25	1388,87	165985	1674	508	149497	340721
			НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	163803	479		25239	
161	371	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,205	214423,00	--	258380	--	258380	--	279050
			СП - 8%			--	--	--	--		20670	
162	372	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,78	214423,00	--	167250	--	167250	--	180630
			СП - 8%			--	--	--	--		13380	
163	373	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	221381,00	--	13947	--	13947	--	15063
			СП - 8%			--	--	--	--		1116	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				27330104	974045	22052284	4130416	33977365
								4303774	235145	--	2516843	
					РАЗДЕЛ №5 ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1							
			ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1									
164	374	Е11-060801-0105 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/	м3	24	43903,97	2883,46	1053695	69203	650652	315473	1478702
			НР - 91%; СП - 8%			13910,00	534,74	333840	12834		109533	
165	375	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,37435	237946,00	--	802913	--	802913	--	867146
			СП - 8%			--	--	--	--		64233	
166	376	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,248	214423,00	--	53177	--	53177	--	57431
			СП - 8%			--	--	--	--		4254	
167	377	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,616	221381,00	--	136371	--	136371	--	147280
			СП - 8%			--	--	--	--		10910	
168	378	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,23835	18840,36	1338,48	79852	5673	1233	67762	159423
			НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	72946	1518		11809	
			ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПМ-1 /12ШТ/									

169	379	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/	м3	7,8	35494,88	1812,10	276860	14134	195457	64025	368156
			НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	67269	3088		27271	
170	380	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	0,67524	237946,00	–	160671	–	160671	–	173524
			СП - 8%			–	–	–	–		12854	
171	381	Е11-060301-0403	Болтыанкерные /анкерный выпуск/. Установка при бетонировании	т	0,4872	157275,72	1388,87	76625	677	9720	60444	148034
			НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	66228	194		10965	
172	382	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4872	202258,00	–	98540	–	98540	–	106423
			СП - 8%			–	–	–	–		7883	
173	383	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /КП-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,21744	18840,36	1338,48	4097	291	64	3476	8179
			НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	3742	78		606	
174	384	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1572	202258,00	–	31795	–	31795	–	34339
			СП - 8%			–	–	–	–		2544	
175	385	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06048	221381,00	–	13389	–	13389	–	14460
			СП - 8%			–	–	–	–		1071	
176	386	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка	т	0,1188	838565,00	1275,00	99622	151	72373	24717	134285
			НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	27098	63		9947	
			Ограждение									
177		Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	92	652,02	77,54	59986	7133	6502	58135	127571
			НР - 118%; СП - 8%			503,81	31,70	46351	2916		9450	
178		С121-060208-0702	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	92	10653,00	–	980076	–	980076	–	1058482
			СП - 8%			–	–	–	–		78406	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3927668	97263	3212933	594032	4883435
								617473	20691	–	361736	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1	Тенге				60380075	3716570	45241959	11102302	77200971
								11421543	764169	–	5718599	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				59399999				
			Материалы	Тенге				12433188				
			Всего заработная плата	Тенге					12185713			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24176388				
			Местные материалы	Тенге				7652311				
			Накладные расходы	Тенге				11102301				

			Сметная прибыль	Тенге				5640184				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				76142484				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11042
			Сметная заработная плата	Тенге					12185713			
Стоимость металломонтажных работ				Тенге				980076				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				980076				
			Сметная прибыль	Тенге				78406				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ				Тенге				1058482				
ИТОГО ПО СМЕТЕ				Тенге				77200966				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11042
			Сметная заработная плата	Тенге					12185713			

Смета №2-2-2 Общестроительные работы. АР

РАЗДЕЛ №1 Стены из газобетонных блоков АР лист 41

Фрагмент 1.Развертка стены по осям А и Ж-И на отм.0.000...+33.000

179		Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	50,688	25096,37	2634,28	1272085	133526	936800	213645	1604589
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	201759	27968		118858	
180		С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1520,64	43,00	–	65388	–	65388	–	70619
			СП - 8%			–	–	–	–		5231	
181	1	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,896	25096,37	2634,28	424028	44509	312266	71215	534863
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	67253	9323		39619	
182	2	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	506,88	43,00	–	21796	–	21796	–	23540
			СП - 8%			–	–	–	–		1744	
183	3	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,21216	352298,71	2192,31	74744	465	60985	12497	94220
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	13294	144		6979	
184	4	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	2,53392	53657,89	4082,49	135965	10345	17737	103522	258646
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	107883	3432		19159	
185	5	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	2,53392	443267,00	–	1123203	–	1123203	–	1213059
			СП - 8%			–	–	–	–		89856	
186	6	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04512	251883,00	–	11365	–	11365	–	12274
			СП - 8%			–	–	–	–		909	

187	7	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	120	1017,07	442,46	122048	53095	786	87345	226144
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	68167	35814		16751	
188	8	Е11-460301-0217 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	120	-156,42	-62,86	-18771	-7543	-393	-13525	-34880
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-10835	-5267		-2584	
189	9	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0216	557228,60	2177,60	12036	47	5054	6329	19834
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	6935	20		1469	
Фрагмент 2.Развертка стены по оси А на отм.0,000...+33,000												
190		Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,6	25096,37	2634,28	165636	17386	121979	27818	208931
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	26271	3642		15476	
191		С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	198	43,00	–	8514	–	8514	–	9195
			СП - 8%			–	–	–	–		681	
192	10	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,6	25096,37	2634,28	165636	17386	121979	27818	208931
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	26271	3642		15476	
193	11	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02244	352298,71	2192,31	7906	49	6451	1322	9966
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	1406	15		738	
194	12	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	198	43,00	–	8514	–	8514	–	9195
			СП - 8%			–	–	–	–		681	
195	13	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,59232	53657,89	4082,49	31783	2418	4147	24199	60460
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	25218	802		4479	
196	14	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,59232	443267,00	–	262556	–	262556	–	283560
			СП - 8%			–	–	–	–		21004	
197	15	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	48	1017,07	442,46	48819	21238	314	34938	90458

			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	27267	14326		6701	
198	16	Е11-460301-0217 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	48	-156,42	-62,86	-7508	-3017	-157	-5410	-13952
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-4334	-2107		-1033	
199	17	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00432	557228,60	2177,60	2407	9	1011	1266	3967
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	1387	4		294	
Фрагмент 3.Развертка стен по оси А на отм.0,000; ...+33,000												
200	18	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,44	25096,37	2634,28	337295	35405	248393	56648	425459
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	53497	7416		31515	
201	19	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,069	352298,71	2192,31	24309	151	19834	4064	30643
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	4324	47		2270	
202	20	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	403,2	43,00	–	17338	–	17338	–	18725
			СП - 8%			–	–	–	–		1387	
203	21	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,84744	53657,89	4082,49	45472	3460	5932	34622	86501
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	36080	1148		6407	
204	22	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,84744	443267,00	–	375642	–	375642	–	405694
			СП - 8%			–	–	–	–		30051	
205	23	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02256	251883,00	–	5682	–	5682	–	6137
			СП - 8%			–	–	–	–		455	
206	24	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	192	1017,07	442,46	195277	84952	1257	139751	361831
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	109068	57303		26802	

207	25	Е11-460301-0217 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	192	-156,42	-62,86	-30033	-12069	-629	-21640	-55807
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-17335	-8427		-4134	
208	26	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00864	557228,60	2177,60	4814	19	2021	2532	7934
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	2774	8		588	
Фрагмент 4.Развертка стен на отм.0,000. Вид А												
209	27	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,44	25096,37	2634,28	337295	35405	248393	56648	425459
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	53497	7416		31515	
210	28	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,069	352298,71	2192,31	24309	151	19834	4064	30643
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	4324	47		2270	
211	29	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	403,2	43,00	–	17338	–	17338	–	18725
			СП - 8%			–	–	–	–		1387	
212	30	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,84744	53657,89	4082,49	45472	3460	5932	34622	86501
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	36080	1148		6407	
213	31	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,84744	443267,00	–	375642	–	375642	–	405694
			СП - 8%			–	–	–	–		30051	
214	32	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02256	251883,00	–	5682	–	5682	–	6137
			СП - 8%			–	–	–	–		455	
215	33	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	192	1017,07	442,46	195277	84952	1257	139751	361831
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	109068	57303		26802	
216	34	Е11-460301-0217 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	192	-156,42	-62,86	-30033	-12069	-629	-21640	-55807
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-17335	-8427		-4134	

217	35	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00864	557228,60	2177,60	4814	19	2021	2532	7934
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	2774	8		588	
Фрагмент 5.Развертка стен по оси И на отм.0,000; ...+33,000												
218	36	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	31,056	25096,37	2634,28	779393	81810	573968	130898	983114
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	123615	17135		72823	
219	37	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09996	352298,71	2192,31	35216	219	28733	5888	44392
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	6264	68		3288	
220	38	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	931,68	43,00	–	40062	–	40062	–	43267
			СП - 8%			–	–	–	–		3205	
221	39	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	1,5612	53657,89	4082,49	83771	6374	10928	63782	159357
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	66469	2114		11804	
222	40	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,5612	443267,00	–	692028	–	692028	–	747391
			СП - 8%			–	–	–	–		55362	
223	41	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03384	251883,00	–	8524	–	8524	–	9206
			СП - 8%			–	–	–	–		682	
224	42	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	288	1017,07	442,46	292916	127428	1886	209627	542747
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	163602	85954		40203	
225	43	Е11-460301-0217 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	288	-156,42	-62,86	-45050	-18104	-943	-32460	-83711
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-26003	-12640		-6201	
226	44	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01296	557228,60	2177,60	7222	28	3033	3797	11901
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	4161	12		882	
ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТМ. +36,050												

				Фрагмент 29.Развертка стен на отм.+2,970; ...+36,050. Вид А								
227	45	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,96	25096,37	2634,28	325249	34140	239523	54625	410264
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	51586	7151		30390	
228	46	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01836	352298,71	2192,31	6468	40	5278	1081	8154
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	1150	12		604	
229	47	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	388,8	43,00	–	16718	–	16718	–	18056
			СП - 8%			–	–	–	–		1337	
230	48	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,49488	53657,89	4082,49	26554	2020	3464	20218	50514
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	21070	670		3742	
231	49	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,49488	443267,00	–	219364	–	219364	–	236913
			СП - 8%			–	–	–	–		17549	
232	50	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	72	1017,07	442,46	73229	31857	472	52407	135687
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	40900	21489		10051	
233	51	Е11-460301-0217 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	72	-156,42	-62,86	-11262	-4526	-235	-8115	-20928
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-6501	-3160		-1550	
234	52	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00324	557228,60	2177,60	1805	7	758	949	2975
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	1040	3		220	
				Фрагмент 30.Развертка стен по оси А на отм. +36,050								
235		Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,358	25096,37	2634,28	59177	6212	43579	9939	74645
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	9386	1301		5529	
236		С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	70,74	43,00	–	3042	–	3042	–	3285
			СП - 8%			–	–	–	–		243	

237	53	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,358	25096,37	2634,28	59177	6212	43579	9939	74645
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	9386	1301		5529	
238	54	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01456	352298,71	2192,31	5129	32	4185	858	6466
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	912	10		479	
239	55	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	70,74	43,00	–	3042	–	3042	–	3285
			СП - 8%			–	–	–	–		243	
240	56	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,27704	53657,89	4082,49	14865	1131	1939	11318	28278
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	11795	375		2095	
241	57	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,27704	443267,00	–	122803	–	122803	–	132627
			СП - 8%			–	–	–	–		9824	
242	58	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01504	251883,00	–	3788	–	3788	–	4091
			СП - 8%			–	–	–	–		303	
243	59	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	40	1017,07	442,46	40683	17698	263	29115	75381
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	22722	11938		5584	
244	60	Е11-460301-0217 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	40	-156,42	-62,86	-6257	-2514	-131	-4508	-11627
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-3612	-1756		-861	
245	61	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0036	557228,60	2177,60	2006	8	842	1055	3306
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	1156	3		245	
Фрагмент 31.Развертка стен по оси Ж-И на отм. +36,050												
246		Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,388	25096,37	2634,28	34834	3656	25653	5850	43939
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	5525	766		3255	
247		С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	41,64	43,00	–	1791	–	1791	–	1934

			СП - 8%			–	–	–	–		143	
248	62	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,388	25096,37	2634,28	34834	3656	25653	5850	43939
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	5525	766		3255	
249	63	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0087	352298,71	2192,31	3065	19	2501	512	3864
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	545	6		286	
250	64	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	41,64	43,00	–	1791	–	1791	–	1934
			СП - 8%			–	–	–	–		143	
251	65	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,13852	53657,89	4082,49	7433	566	969	5659	14139
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	5898	188		1047	
252	66	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,13852	443267,00	–	61401	–	61401	–	66313
			СП - 8%			–	–	–	–		4912	
253	67	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00752	251883,00	–	1894	–	1894	–	2046
			СП - 8%			–	–	–	–		152	
254	68	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	30	1017,07	442,46	30512	13274	196	21836	56536
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	17042	8954		4188	
255	69	Е11-460301-0217 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	20	-156,42	-62,86	-3128	-1257	-65	-2254	-5813
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-1806	-878		-431	
256	70	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0018	557228,60	2177,60	1003	4	421	527	1653
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	578	2		122	
Фрагмент 32.Развертка стен по оси И на отм. +36,050												
257		Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,152	25096,37	2634,28	79104	8303	58255	13285	99780
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	12546	1739		7391	

258		С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	94,56	43,00	–	4066	–	4066	–	4391
			СП - 8%			–	–	–	–		325	
259	71	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,152	25096,37	2634,28	79104	8303	58255	13285	99780
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	12546	1739		7391	
260	72	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0215	352298,71	2192,31	7574	47	6180	1266	9548
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	1347	15		707	
261	73	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	94,56	43,00	–	4066	–	4066	–	4391
			СП - 8%			–	–	–	–		325	
262	74	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,38536	53657,89	4082,49	20678	1573	2698	15744	39335
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	16407	522		2914	
263	75	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,38536	443267,00	–	170817	–	170817	–	184483
			СП - 8%			–	–	–	–		13665	
264	76	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02256	251883,00	–	5682	–	5682	–	6137
			СП - 8%			–	–	–	–		455	
265	77	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	56	1017,07	442,46	56956	24778	367	40761	105534
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	31811	16713		7817	
266	78	Е11-460301-0217 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	56	-156,42	-62,86	-8760	-3520	-184	-6312	-16277
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-5056	-2458		-1206	
267	79	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00504	557228,60	2177,60	2808	11	1179	1477	4628
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	1618	5		343	
ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТМ. +38,300												
Фрагмент 36.												

268		Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,318	25096,37	2634,28	7981	838	5877	1340	10067
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	1266	175		746	
269		С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	9,54	43,00	–	410	–	410	–	443
			СП - 8%			–	–	–	–		33	
270	80	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,318	25096,37	2634,28	7981	838	5877	1340	10067
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	1266	175		746	
271	81	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00224	352298,71	2192,31	789	5	644	132	995
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	140	2		74	
272	82	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	9,54	43,00	–	410	–	410	–	443
			СП - 8%			–	–	–	–		33	
273	83	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,07184	53657,89	4082,49	3855	293	503	2935	7333
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	3059	97		543	
274	84	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,07184	443267,00	–	31844	–	31844	–	34392
			СП - 8%			–	–	–	–		2548	
275	85	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00188	251883,00	–	474	–	474	–	511
			СП - 8%			–	–	–	–		38	
276	86	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	10	1017,07	442,46	10171	4425	65	7279	18845
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	5681	2985		1396	
277	87	Е11-460301-0217 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	10	-156,42	-62,86	-1564	-629	-32	-1127	-2907
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-903	-439		-215	
278	88	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0009	557228,60	2177,60	502	2	211	264	826
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	289	1		61	

Фрагмент 37.

279		Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,64	25096,37	2634,28	66254	6954	48792	11127	83572
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	10508	1457		6191	
280		С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	79,2	43,00	–	3406	–	3406	–	3678
			СП - 8%			–	–	–	–		272	
281	89	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,88	25096,37	2634,28	22085	2318	16264	3709	27857
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	3503	486		2064	
282	90	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,006	352298,71	2192,31	2114	13	1725	353	2665
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	376	4		197	
283	91	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	26,4	43,00	–	1135	–	1135	–	1226
			СП - 8%			–	–	–	–		91	
284	92	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,12208	53657,89	4082,49	6551	498	855	4988	12461
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	5198	165		923	
285	93	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,12208	443267,00	–	54114	–	54114	–	58443
			СП - 8%			–	–	–	–		4329	
286	94	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	8	1017,07	442,46	8137	3540	53	5823	15076
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	4544	2388		1117	
287	95	Е11-460301-0217 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	8	-156,42	-62,86	-1251	-503	-26	-902	-2325
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-722	-351		-172	
288	96	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00144	557228,60	2177,60	802	3	337	422	1322
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	462	1		98	
Фрагмент 38.												
289		Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,66	25096,37	2634,28	16564	1739	12198	2782	20893
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	2627	364		1548	

290		С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	19,8	43,00	–	851	–	851	–	920
			СП - 8%			–	–	–	–		68	
291	97	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,66	25096,37	2634,28	16564	1739	12198	2782	20893
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	2627	364		1548	
292	98	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00408	352298,71	2192,31	1437	9	1172	240	1812
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	256	3		134	
293	99	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	19,8	43,00	–	851	–	851	–	920
			СП - 8%			–	–	–	–		68	
294	100	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,03052	53657,89	4082,49	1638	125	214	1247	3115
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	1299	41		231	
295	101	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,03052	443267,00	–	13529	–	13529	–	14611
			СП - 8%			–	–	–	–		1082	
296	102	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	4	1017,07	442,46	4068	1770	26	2911	7538
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	2272	1194		558	
297	103	Е11-460301-0217 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	4	-156,42	-62,86	-626	-251	-14	-451	-1163
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-361	-176		-86	
298	104	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00036	557228,60	2177,60	201	1	84	105	331
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	116	–		24	
					ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА ОТМ. -34,400;...+33,000.							
					Фрагмент 1.1. Развертка на отм.-3.400							
299	105	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,31	25096,37	2634,28	32876	3451	24211	5522	41470
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	5214	723		3072	
300	106	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00715	352298,71	2192,31	2519	16	2055	421	3175
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	448	5		235	

301	107	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	39,3	43,00	–	1690	–	1690	–	1825
			СП - 8%			–	–	–	–		135	
302	108	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,06555	53657,89	4082,49	3517	268	458	2678	6691
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	2791	89		496	
303	109	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,06521	443267,00	–	28905	–	28905	–	31218
			СП - 8%			–	–	–	–		2312	
304	110	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00034	251883,00	–	86	–	86	–	92
			СП - 8%			–	–	–	–		7	
305	111	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	14	1017,07	442,46	14239	6194	92	10190	26384
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	7953	4178		1954	
306	112	Е11-460301-0217 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	14	-156,42	-62,86	-2190	-880	-46	-1578	-4069
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-1264	-614		-301	
307	113	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00063	557228,60	2177,60	351	1	148	185	579
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	202	1		43	
Фрагмент 1.2. Развертка на отм.-3.400												
308	114	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,58	25096,37	2634,28	14556	1528	10719	2445	18361
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	2309	320		1360	
309	115	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00306	352298,71	2192,31	1078	7	879	180	1359
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	192	2		101	
310	116	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	17,4	43,00	–	748	–	748	–	808
			СП - 8%			–	–	–	–		60	
311	117	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,04673	53657,89	4082,49	2507	191	326	1909	4770
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	1990	63		353	

312	118	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,04673	443267,00	–	20714	–	20714	–	22371
			СП - 8%			–	–	–	–		1657	
313	119	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00034	251883,00	–	86	–	86	–	92
			СП - 8%			–	–	–	–		7	
314	120	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	10	1017,07	442,46	10171	4425	65	7279	18845
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	5681	2985		1396	
315	121	Е11-460301-0217 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	10	-156,42	-62,86	-1564	-629	-32	-1127	-2907
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-903	-439		-215	
316	122	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00045	557228,60	2177,60	251	1	106	132	413
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	144	–		31	
Фрагмент 1.3. Развертка на отм.-3.400												
317	123	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,38	25096,37	2634,28	34633	3635	25505	5817	43686
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	5493	761		3236	
318	124	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0078	352298,71	2192,31	2748	17	2242	459	3464
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	489	5		257	
319	125	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	41,4	43,00	–	1780	–	1780	–	1923
			СП - 8%			–	–	–	–		142	
320	126	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,05544	53657,89	4082,49	2975	226	389	2265	5659
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	2360	75		419	
321	127	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,04673	443267,00	–	20714	–	20714	–	22371
			СП - 8%			–	–	–	–		1657	

322	128	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	12	1017,07	442,46	12205	5310	78	8734	22614
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	6817	3581		1675	
323	129	Е11-460301-0217 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	12	-156,42	-62,86	-1877	-754	-40	-1353	-3488
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-1083	-527		-258	
324	130	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00054	557228,60	2177,60	301	1	127	158	496
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	173	–		37	
Фрагмент 1.4. Развертка на отм.-3.400												
325	131	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,7	25096,37	2634,28	17567	1844	12937	2950	22159
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	2786	386		1641	
326	132	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00405	352298,71	2192,31	1427	9	1164	239	1799
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	254	3		133	
327	133	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	21	43,00	–	903	–	903	–	975
			СП - 8%			–	–	–	–		72	
328	134	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,04673	53657,89	4082,49	2507	191	326	1909	4770
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	1990	63		353	
329	135	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,04673	443267,00	–	20714	–	20714	–	22371
			СП - 8%			–	–	–	–		1657	
330	136	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00034	251883,00	–	86	–	86	–	92
			СП - 8%			–	–	–	–		7	
331	137	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	10	1017,07	442,46	10171	4425	65	7279	18845
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	5681	2985		1396	

332	138	Е11-460301-0217 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	10	-156,42	-62,86	-1564	-629	-32	-1127	-2907
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-903	-439		-215	
333	139	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00045	557228,60	2177,60	251	1	106	132	413
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	144	–		31	
Фрагмент 1.5. Развертка на отм.-3.400												
334	140	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,27	25096,37	2634,28	6776	711	4990	1138	8547
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	1075	149		633	
335	141	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00156	352298,71	2192,31	550	3	449	92	693
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	98	1		51	
336	142	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	8,1	43,00	–	348	–	348	–	376
			СП - 8%			–	–	–	–		28	
337	143	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,0185	53657,89	4082,49	993	76	129	756	1888
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	788	25		140	
338	144	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,0185	443267,00	–	8200	–	8200	–	8856
			СП - 8%			–	–	–	–		656	
339	145	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	4	1017,07	442,46	4068	1770	26	2911	7538
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	2272	1194		558	
340	146	Е11-460301-0217 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	4	-156,42	-62,86	-626	-251	-14	-451	-1163
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-361	-176		-86	
341	147	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00018	557228,60	2177,60	100	–	42	53	165
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	58	–		12	
Фрагмент 6.Развертка на отм 0.000												

342		Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,376	25096,37	2634,28	134918	14162	99357	22659	170184
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	21399	2966		12606	
343		С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	320,688	43,00	–	13790	–	13790	–	14893
			СП - 8%			–	–	–	–		1103	
344	148	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,376	25096,37	2634,28	134918	14162	99357	22659	170184
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	21399	2966		12606	
345	149	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0624	352298,71	2192,31	21983	137	17936	3676	27712
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	3910	42		2053	
346	150	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1,872	43,00	–	80	–	80	–	87
			СП - 8%			–	–	–	–		6	
347	151	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,76032	53657,89	4082,49	40797	3104	5322	31063	77609
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	32371	1030		5749	
348	152	С121-050204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,76032	335164,00	–	254832	–	254832	–	275218
			СП - 8%			–	–	–	–		20387	
349	153	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	96	1017,07	442,46	97639	42476	629	69876	180916
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	54534	28651		13401	
350	154	Е11-460301-0217 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	96	-156,42	-62,86	-15017	-6035	-314	-10820	-27904
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-8668	-4213		-2067	
351	155	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00864	557228,60	2177,60	4814	19	2021	2532	7934
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	2774	8		588	
Фрагмент 7.Развертка на отм 0.000												
352		Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,696	25096,37	2634,28	92756	9736	68308	15578	117001
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	14712	2039		8667	

353		С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	220,4712	43,00	–	9480	–	9480	–	10239
			СП - 8%			–	–	–	–		758	
354	156	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,696	25096,37	2634,28	92756	9736	68308	15578	117001
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	14712	2039		8667	
355	157	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04296	352298,71	2192,31	15135	94	12349	2531	19078
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	2692	29		1413	
356	158	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1,2888	43,00	–	55	–	55	–	60
			СП - 8%			–	–	–	–		4	
357	159	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,38016	53657,89	4082,49	20399	1552	2662	15531	38804
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	16185	515		2874	
358	160	С121-050204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,38016	335164,00	–	127416	–	127416	–	137609
			СП - 8%			–	–	–	–		10193	
359	161	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	48	1017,07	442,46	48819	21238	314	34938	90458
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	27267	14326		6701	
360	162	Е11-460301-0217 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	48	-156,42	-62,86	-7508	-3017	-157	-5410	-13952
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-4334	-2107		-1033	
361	163	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00432	557228,60	2177,60	2407	9	1011	1266	3967
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	1387	4		294	
Фрагмент 8.Развертка на отм 0.000												
362		Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,544	25096,37	2634,28	139134	14604	102463	23367	175502
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	22067	3059		13000	
363		С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	220,4928	43,00	–	9481	–	9481	–	10240
			СП - 8%			–	–	–	–		758	

364	164	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,848	25096,37	2634,28	46378	4868	34154	7789	58501
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	7356	1020		4333	
365	165	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04224	352298,71	2192,31	14881	93	12141	2488	18759
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	2647	29		1390	
366	166	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1,2672	43,00	–	54	–	54	–	59
			СП - 8%			–	–	–	–		4	
367	167	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	1,812	53657,89	4082,49	97228	7397	12684	74029	184957
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	77147	2454		13701	
368	168	С121-050204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	1,812	335164,00	–	607317	–	607317	–	655903
			СП - 8%			–	–	–	–		48585	
369	169	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01632	251883,00	–	4111	–	4111	–	4440
			СП - 8%			–	–	–	–		329	
370	170	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	144	1017,07	442,46	146458	63714	943	104814	271373
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	81801	42977		20102	
371	171	Е11-460301-0217 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	144	-156,42	-62,86	-22525	-9052	-472	-16230	-41855
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-13001	-6320		-3100	
372	172	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02592	557228,60	2177,60	14443	56	6065	7595	23801
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	8322	24		1763	
Фрагмент 9.Развертка на отм 0.000												
373		Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,576	25096,37	2634,28	240323	25226	176981	40362	303140
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	38116	5284		22455	
374		С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	572,0688	43,00	–	24599	–	24599	–	26567
			СП - 8%			–	–	–	–		1968	

375	173	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,576	25096,37	2634,28	240323	25226	176981	40362	303140
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	38116	5284		22455	
376	174	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,08304	352298,71	2192,31	29255	182	23870	4891	36878
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	5203	56		2732	
377	175	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2,4912	43,00	–	107	–	107	–	116
			СП - 8%			–	–	–	–		9	
378	176	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	1,29864	53657,89	4082,49	69682	5302	9090	53055	132557
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	55290	1759		9819	
379	177	С121-050204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	1,29864	335164,00	–	435257	–	435257	–	470078
			СП - 8%			–	–	–	–		34821	
380	178	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00816	251883,00	–	2055	–	2055	–	2220
			СП - 8%			–	–	–	–		164	
381	179	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	168	1017,07	442,46	170868	74333	1101	122282	316602
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	95434	50140		23452	
382	180	Е11-460301-0217 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	168	-156,42	-62,86	-26279	-10560	-551	-18935	-48831
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-15168	-7374		-3617	
383	181	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01512	557228,60	2177,60	8425	33	3537	4430	13884
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	4855	14		1028	
Фрагмент 10.Развертка на отм 0.000												
384		Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,48	25096,37	2634,28	388492	40779	286096	65247	490038
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	61617	8541		36299	
385		С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	921,96	43,00	–	39644	–	39644	–	42816
			СП - 8%			–	–	–	–		3172	

386	182	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,48	25096,37	2634,28	388492	40779	286096	65247	490038
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	61617	8541		36299	
387	183	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,228	352298,71	2192,31	80324	500	65537	13430	101255
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	14287	154		7500	
388	184	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	6,84	43,00	–	294	–	294	–	318
			СП - 8%			–	–	–	–		24	
389	185	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	2,20464	53657,89	4082,49	118296	9000	15433	90070	225035
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	93863	2986		16669	
390	186	С121-050204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	2,20464	335164,00	–	738916	–	738916	–	798029
			СП - 8%			–	–	–	–		59113	
391	187	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01632	251883,00	–	4111	–	4111	–	4440
			СП - 8%			–	–	–	–		329	
392	188	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	288	1017,07	442,46	292916	127428	1886	209627	542747
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	163602	85954		40203	
393	189	Е11-460301-0217 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	288	-156,42	-62,86	-45050	-18104	-943	-32460	-83711
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-26003	-12640		-6201	
394	190	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02592	557228,60	2177,60	14443	56	6065	7595	23801
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	8322	24		1763	
Фрагмент 11.Развертка на отм 0.000												
395		Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,048	25096,37	2634,28	151783	15932	111778	25492	191457
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	24073	3337		14182	
396		С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	240,5088	43,00	–	10342	–	10342	–	11169
			СП - 8%			–	–	–	–		827	

397	191	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,016	25096,37	2634,28	50594	5311	37259	8497	63819
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	8024	1112		4727	
398	192	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04704	352298,71	2192,31	16572	103	13521	2771	20890
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	2948	32		1547	
399	193	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1,4112	43,00	–	61	–	61	–	66
			СП - 8%			–	–	–	–		5	
400	194	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,76032	53657,89	4082,49	40797	3104	5322	31063	77609
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	32371	1030		5749	
401	195	С121-050204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,76032	335164,00	–	254832	–	254832	–	275218
			СП - 8%			–	–	–	–		20387	
402	196	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	48	1017,07	442,46	48819	21238	314	34938	90458
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	27267	14326		6701	
403	197	Е11-460301-0217 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	48	-156,42	-62,86	-7508	-3017	-157	-5410	-13952
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-4334	-2107		-1033	
404	198	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00432	557228,60	2177,60	2407	9	1011	1266	3967
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	1387	4		294	
Фрагмент 12.Развертка на отм 0.000												
405		Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20,16	25096,37	2634,28	505943	53107	372591	84973	638189
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	80245	11123		47273	
406		С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	803,952	43,00	–	34570	–	34570	–	37336
			СП - 8%			–	–	–	–		2766	
407	199	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,72	25096,37	2634,28	168648	17702	124198	28324	212730
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	26748	3708		15758	

408	200	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0816	352298,71	2192,31	28748	179	23456	4807	36238
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	5113	55		2684	
409	201	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2,448	43,00	–	105	–	105	–	114
			СП - 8%			–	–	–	–		8	
410	202	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,91584	53657,89	4082,49	49142	3739	6411	37416	93483
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	38992	1240		6925	
411	203	С121-050204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,91584	335164,00	–	306957	–	306957	–	331513
			СП - 8%			–	–	–	–		24557	
412	204	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	48	1017,07	442,46	48819	21238	314	34938	90458
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	27267	14326		6701	
413	205	Е11-460301-0217 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	48	-156,42	-62,86	-7508	-3017	-157	-5410	-13952
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-4334	-2107		-1033	
414	206	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00432	557228,60	2177,60	2407	9	1011	1266	3967
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	1387	4		294	
Фрагмент 13.Развертка на отм 0.000												
415		Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,943072	25096,37	2634,28	174246	18290	128320	29264	219791
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	27636	3831		16281	
416		С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	415,3317	43,00	–	17859	–	17859	–	19288
			СП - 8%			–	–	–	–		1429	
417	207	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней/газобетонные блоки. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19,356	25096,37	2634,28	485765	50989	357731	81584	612737
			НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	77045	10680		45388	
418	208	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1164	352298,71	2192,31	41008	255	33459	6856	51693
			НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	7294	79		3829	

419	209	С122-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	3,492	43,00	–	150	–	150	–	162
			СП - 8%			–	–	–	–		12	
420	210	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	1,77024	53657,89	4082,49	94987	7227	12391	72323	180695
			НР - 93%; СП - 8%			42575,40	1354,32	75369	2397		13385	
421	211	С121-050204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	1,77024	335164,00	–	593321	–	593321	–	640786
			СП - 8%			–	–	–	–		47466	
422	212	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01632	251883,00	–	4111	–	4111	–	4440
			СП - 8%			–	–	–	–		329	
423	213	Е11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	192	1017,07	442,46	195277	84952	1257	139751	361831
			НР - 84%; СП - 8%			568,06	298,45	109068	57303		26802	
424	214	Е11-460301-0217 К=10	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	192	-156,42	-62,86	-30033	-12069	-629	-21640	-55807
			НР - 84%; СП - 8%			-90,29	-43,89	-17335	-8427		-4134	
425	215	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01728	557228,60	2177,60	9629	38	4043	5063	15868
			НР - 91%; СП - 8%			321079,00	911,73	5548	16		1175	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18560472	1712674	13675415	3499172	23824423
								3172379	743363	--	1764768	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18560472				
		Материалы		Тенге				545249				
		Всего заработная плата		Тенге					3915741			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7365446				
		Местные материалы		Тенге				5764724				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2	Тенге				18560472	1712674	13675415	3499172	23824423
								3172379	743363	--	1764768	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23824419				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3285
			Сметная заработная плата	Тенге					3915741			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				23824419				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3285
			Сметная заработная плата	Тенге					3915741			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								101025394
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14586614			
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5178964		
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1642910		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						59120442	
- Накладные расходы	Тенге							14655984
- Сметная прибыль	Тенге							7483368
ИТОГО:				101 025 388				
Оборудование:				0				
Итого без оборудование:				101 025 388				
Итого с временными	1,0%	1 010 254		102 035 642				
Итого с зимними удорожаниями	0,49%	499 975		102 535 617				
Итого с непредвиденными затратами	2%	2 050 712		104 586 329				
Итого сметная стоимость				104 586 329				
Итого в текущих ценах на 2020 год	1,049901			109 805 298				
Итого с НДС	**12%**	**13 176 636**		**122 981 934,01**				

Технический надзор:

Инженер-эксперты ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Жантурсынов А.**

_____ **Ториев Б.**

_____ **Конысбек А.**

Директор ТОО "Мир-Строй и Компания"

_____ **Раматуллаев М.**

Авторский надзор:

Ответственное лицо авторского надзора
ТОО "JeR Group"

_____ **Нурсеитов Ш.**

Директор ТОО "JeR Group"

_____ **Цихашев В. М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Шымырбаев Н.Б.**

Ведущий инженер ПТО
ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"

_____ **Кашкынбаев Е.**