Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Жамбылского района Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZKORINTER GROUP"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация НШ Унгиртас Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 809** от **05.11.2021**

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2021 (месяц, год) на Общестроительные работы и Наружное газоснабжение

Составлен (а) в текущих ценах на 23.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундамент Ф1										
1	**1**	**Е11-080101-0203**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,128**	**6001,79**	**1804,94**	**768**	**231**	**415**	**0**	**829**	
						955,4	**813,44**	**122**	**104**		**61**		
	1.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1472	2815				414,37			Казахстан 100%
2	**2**	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,08**	**5547,54**	**1804,94**	**444**	**144**	**223**	**0**	**480**	
						955,4	**813,44**	**76**	**65**		**36**		
	2.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,092	2420				222,64			Казахстан 100%
3	**3**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**1,088**	**16907,42**	**1125,96**	**18395**	**1225**	**15663**	**0**	**19867**	
						1385,1	**265,42**	**1507**	**289**		**1472**		
	3.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1098	12415				13777,67			Казахстан 100%
4	**4**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**10,88**	**898,48**	**19,98**	**9775**	**218**	**6232**	**0**	**10557**	
						305,7	**2,93**	**3326**	**32**		**782**		
	4.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	26,112	223				5822,98			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Фундамент Ф1									**31733**	
			Раздел: 2. Фундамент Ф2										
5	**5**	**Е11-080101-0203**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**1,04**	**6001,79**	**1804,94**	**6242**	**1877**	**3371**	**0**	**6741**	
						955,4	**813,44**	**994**	**846**		**499**		
	5.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,196	2815				3366,74			Казахстан 100%
6	**6**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**10,64**	**16907,42**	**1125,96**	**179895**	**11980**	**153177**	**0**	**194287**	
						1385,1	**265,42**	**14737**	**2824**		**14392**		
	6.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	10,8528	12415				134737,51			Казахстан 100%
7	**7**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4568**	**224534**		**102567**		**102567**		**110772**	
											8205		
8	**8**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**39,04**	**898,48**	**19,98**	**35077**	**780**	**22362**	**0**	**37883**	
						305,7	**2,93**	**11935**	**114**		**2806**		
	8.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	93,696	223				20894,21			Казахстан 100%
9	**9**	**Е12-020101-0708**	**Снятие бетонного пола**	**м3**	**0,56**	**52313,55**	**143,1**	**29296**	**80**	**3648**	**0**	**31640**	
						45656,24	**73,2**	**25567**	**41**		**2344**		
	9.1	2101-0701-0201	Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017	м3	0,5152	2444				1259,15			Казахстан 100%
	9.2	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,2128	9285				1975,85			Казахстан 100%
10	**10**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**11,32**	**706,09**	**30,72**	**7993**	**347**	**3353**	**0**	**8632**	
						379,14	**15,57**	**4292**	**176**		**639**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,2309	14473				3342,22			Казахстан 100%
11	**11**	**Е11-110101-1102 К=12**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**11,32**	**1004,55**	**62,52**	**11372**	**708**	**10027**	**0**	**12282**	
						56,28	**30,84**	**637**	**349**		**910**		
	11.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,6928	14473				10026,66			Казахстан 100%
12	**12**	**Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство В20**	**м3**	**1,992**	**43426,02**	**4469,36**	**86505**	**8903**	**44983**	**0**	**93425**	
						16375	**988,27**	**32619**	**1969**		**6920**		
	12.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	2,0219	15664				31670,73			Казахстан 100%
	12.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1713	25080				4296,5			Казахстан 100%
13	**13**	**С121-050205-0101**	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм**	**т**	**0,0244**	**277125**		**6762**		**6762**		**7303**	
											541		
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТ Ф2									**502965**	
			Раздел: 3. Установка дымовой трубы										
14	**14**	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,020544**	**22015,63**	**1032,75**	**452**	**21**	**6**	**0**	**488**	
						20694,88	**355,64**	**425**	**7**		**36**		
	14.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0616	96				5,92			Казахстан 100%
15	**15**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,020544**	**224534**		**4613**		**4613**		**4982**	
											369		
16	**16**	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,01256**	**22015,63**	**1032,75**	**277**	**13**	**4**	**0**	**299**	
						20694,88	**355,64**	**260**	**4**		**22**		
	16.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0377	96				3,62			Казахстан 100%
17	**17**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01256**	**224534**		**2820**		**2820**		**3046**	
											226		
18	**18**	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,008824**	**22015,63**	**1032,75**	**194**	**9**	**3**	**0**	**210**	
						20694,88	**355,64**	**183**	**3**		**16**		
	18.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0265	96				2,54			Казахстан 100%
19	**19**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,008824**	**224534**		**1981**		**1981**		**2140**	
											159		
20	**20**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5 F150 W6**	**м3**	**7,444**	**17519,42**	**1125,96**	**130415**	**8382**	**111722**	**0**	**140848**	
						1385,1	**265,42**	**10311**	**1976**		**10433**		
	20.1	2102-0101-0314	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	7,5929	13015				98821,33			
21	**21**	**Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство В15 F150 W6**	**м3**	**1,224**	**21207,77**	**1834,91**	**25958**	**2246**	**19582**	**0**	**28035**	
						3374,8	**402,94**	**4131**	**493**		**2077**		
	21.1	2102-0101-0614	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2424	14386				17872,59			
22	**22**	**Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**3,24**	**1196,42**	**28,83**	**3876**	**93**	**3215**	**0**	**4186**	
						175,32	**8,05**	**568**	**26**		**310**		
	22.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,081	9285				752,09			Казахстан 100%
	22.2	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,564	226				805,46			Казахстан 100%
	22.3	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	7,128	223				1589,54			Казахстан 100%
23	**23**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**26,4**	**898,48**	**19,98**	**23720**	**527**	**15122**	**0**	**25618**	
						305,7	**2,93**	**8070**	**77**		**1898**		
	23.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	63,36	223				14129,28			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	**24**	**С121-050101-0403**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,40508**	**269742**		**109267**		**109267**	**8741**	**118008**	
25	**25**	**Е11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,02264**	**611484,69**	**2351,69**	**13844**	**53**	**5298**	**0**	**14952**	
						375122	**1064,68**	**8493**	**24**		**1108**		
	25.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0226	234011				5298,01			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Установка дымовой трубы									**342812**	
			Раздел 4.Наружное газоснабжение									**342812**	
26	26.1	**Е11-240202-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1**	**20676,08**	**3293,59**	**20676**	**3294**	**3433**	**13810**	**37245**	
						13949,52	**0**	**13950**	**0**		**2759**		
	26.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,417	196				473,73			Казахстан 100%
	26.2	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,56	4156				2327,36			Казахстан 100%
27	**27**	**Е11-220901-0201**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**1720,42**	**85,86**	**1720**	**86**	**169**	**1495**	**3472**	
						1465,9	**43,92**	**1466**	**44**		**257**		
	27.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	188520				150,82			Казахстан 100%
28	**28**	**С123-040201-1501**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1**	**29883**		**29883**		**29883**	**2391**	**32274**	**Казахстан**
29	**29**	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0278**	**114380,86**	**6968,97**	**3180**	**194**	**232**	**1909**	**5496**	
						99065,6	**464,36**	**2754**	**13**		**407**		
	29.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	633905				88,11			Казахстан 100%
	29.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	219558				85,45			Казахстан 100%
	29.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	404907				21,84			
30	**30**	**С121-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0278**	**553098**		**15376**		**15376**	**1230**	**16606**	**Казахстан**
31	**31**	**С121-050102-0201**	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,00157**	**291392**		**457**		**457**	**37**	**494**	**Казахстан**
32	**32**	**С123-010201-0184**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,0187**	**2086**		**39**		**39**	**3**	**42**	**Казахстан**
33	**33**	**С121-050204-0702**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0074**	**315826**		**2337**		**2337**	**187**	**2524**	**Казахстан**
34	**34**	**Е11-190301-0101**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1**	**28689,29**	**1026,98**	**28689**	**1027**	**12050**	**15645**	**47881**	
						15612,8	**351,4**	**15613**	**351**		**3547**		
	34.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	1778				1049,02			Казахстан 100%
	34.2	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,85	399				738,15			Казахстан 100%
	34.3	2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,33	2805				3730,65			
	34.4	2301-1306-0306	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2127				4317,81			Казахстан 100%
	34.5	2302-0103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	412				412			Казахстан 100%
35	**35**	**Прайс**	**ГРПШ-32/10**	**шт**	**1**	**162642,86**		**162643**				**162643**	
										162643			
			Отпускная цена			162643		162643					
			Сметная стоимость оборудования					***162643***					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	**36**	**Е11-070111-0109**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**13**	**6652,78**	**1001,35**	**86486**	**13018**	**33057**	**53745**	**151450**	
						3108,62	**394,99**	**40412**	**5135**		**11219**		
	36.1	2105-0308-0232	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	26	1077				28002			Казахстан 100%
37	**37**	**С121-060405-1201**	**Металлоконструкции ограждении**	**т**	**0,4911**	**599303**		**294318**		**294318**		**317863**	**Казахстан**
											23545		
38	**38**	**Е11-070111-0209**	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**1**	**943,71**	**31,65**	**944**	**32**	**42**	**1033**	**2135**	
						870,46	**4,98**	**870**	**5**		**158**		
	38.1	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	208012				41,6			Казахстан 100%
39	**39**	**С121-130211-0501**	**Петля накладная**	**шт.**	**2**	**295**		**590**		**590**		**637**	**Казахстан**
											47		
40	**40**	**С121-050307-1004**	**Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**65,6**	**105**		**6888**		**6888**		**7439**	**Казахстан**
											551		
41	**41**	**С121-050308-0232**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**29,87**	**1077**		**32170**		**32170**		**34744**	**Казахстан**
											2574		
42	**42**	**Е11-130301-0404 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**1194**	**245,62**	**4,9**	**293270**	**5851**	**170264**	**81315**	**404552**	
						98,12	**0,58**	**117155**	**693**		**29967**		
	42.1	2204-0101-0701	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,2149	747477				160647,76			
43	**43**	**Е11-130301-0909**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125**	**м2**	**1194**	**362,1**	**2,02**	**432347**	**2412**	**401005**	**20325**	**488886**	
						24,23	**0,44**	**28931**	**525**		**36214**		
	43.1	2204-0701-0901	Эмаль ХВ-125 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,2746	1168623				320927,25			
44	**44**	**Е11-250128-0103 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 57 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**6**	**39599**	**36231,8**	**237594**	**217391**	**0**	**62132**	**323704**	
						3367,2	**8012,36**	**20203**	**48074**		**23978**		
45	**45**	**С123-020302-2606**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16**	**шт.**	**20**	**548**		**10960**		**10960**		**11837**	**Казахстан**
											877		
46	**46**	**Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**4,185**	**26474,24**	**1971,62**	**110795**	**8251**	**70014**	**31418**	**153590**	
						7772,84	**477**	**32529**	**1996**		**11377**		
	46.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,2478	14374				61057,52			Казахстан 100%
47	**47**	**Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100**	**км трубопровода**	**0,1209**	**844257,46**	**265981,66**	**102071**	**32157**	**1567**	**82013**	**198811**	
						565312	**119894,86**	**68346**	**14495**		**14727**		
	47.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0218	25080				545,79			Казахстан 100%
	47.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0048	211235				1021,53			Казахстан 100%
48	**48**	**С123-010201-0160**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**120,9**	**1663**		**201057**		**201057**		**217142**	**Казахстан**
											16085		
49	**49**	**С121-050201-0501**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1922**	**257639**		**49518**		**49518**		**53479**	**Казахстан**
											3961		
50	**50**	**Е11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,009548**	**611484,69**	**2351,69**	**5838**	**22**	**2234**	**3269**	**9836**	
						375122	**1064,68**	**3582**	**10**		**729**		
	50.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0095	234011				2234,34			Казахстан 100%
51	**51**	**Ц13-390201-0502**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**4**	**733,78**	**20,6**	**2935**	**82**	**147**	**1650**	**4952**	
						676,4	**0**	**2706**	**0**		**367**		
52	**52**	**Е11-250128-0103 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 57 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**40**	**39599**	**36231,8**	**1583960**	**1449272**	**0**	**414216**	**2158030**	
						3367,2	**8012,36**	**134688**	**320494**		**159854**		
			Итого по разделу 4.Наружное газоснабжение									**4847764**	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 4.Наружное газоснабжение								4847764	
			Раздел: 5. Котельная школы								4732143	
53	53		**Котел газовый Buran Boiler-4035GA**	шт.	2	2366071,43		4732143				
									4732143			
			Отпускная цена			2366071		4732143				
			Сметная стоимость оборудования					*4732143*				
			Итого по разделу: 5. Котельная школы								4732143	
			ИТОГО:					9261392	1770926	1984223	783975	10457417
								611458	401254	4894786	412050	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							4894786		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		57 851,36				
			Итого с временными								10 515 268,36	
			Зимние удорожания			1,44 %		80 934,95				
			Итого с зимними удорожаниями								10 596 203,31	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		114 028,35				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								10 710 231,65	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036								11 246 128,81	
			НДС			12 %		1 349 535,46				
			Итого с НДС								12 595 664,26	
			Итого со скидкой								11 336 097,73	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZKORINTER"
(наименование организации)

Генеральный директор М.Солтанмуратов
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(Место печати(при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО"Жерурык-ПК" М. Актуреев
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "STROYCONSALTING" Р. Казыбеков
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

"Отдел образования Жамбылского района Алматинской
(наименование организации)

Руководитель С.Алтынбекова
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати (при наличии)

(подпись)

(подпись)