Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью СП "КАЗГЕРСТРОЙ", ИИН (БИН) 040540005719,, Юр.адрес : , Телефоны : , KZ278560000003089636, БИК KCJBKZKX, в Ф-л АО "Банк Центр Кредит"	ИИН (БИН) 040540005719
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110840003075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ984322203398C00121, БИК VTBAKZKZ, в Филиал Столичный	ИИН (БИН) 110840003075
Договор (контракт) : №СПД-41У\КГС-КИС\246-16 ОТ 24.05.2016Г	

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
13	21.10.2016

тенге

№ по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Выполнено работ (оказано услуг)		
					Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные работы на объекте ул 41 от ул. Манаса до Университетского городка г.Астана	21.10.2016		усл	1	30673178,00	30673178,00
				Итого :	1	x	30673178,00
						в т.ч. НДС :	3286411,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (исполнитель) : М.П. директор Оспанов Асхат Сеилбекович
должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М.П.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «КазИнженерСтрой» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "27" мая 2012г. №170

Генподрядчик: ТОО СП "КазГерСтрой"
Субподрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

Наименование строительства и его адрес: строительство ул. № 41 от ул. Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астана

СПРАВКА № 5 октябрь 2016 года

о стоимости выполненных работ и затрат

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: наименование
16	17	*№ СПД-41У/КГС-КИС/246-16*	*24.05.2016 г.*			

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце с НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	292 653 333	30 673 178							
Выданный аванс	78 000 000								
Погашение аванса	67 310 267	7 054 831							
Удержание гарантийных обязательств 5%	14 632 667	1 533 659							
Итого к оплате:		22 084 688							

Подрядчик:

Субподрядчик:

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "СП КазГерСтрой"
Субподрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

Объект: строительство ул. № 41 от ул. Манаса до Университетского городка в Восточном планировочном районе г. Астана

АКТ № 5
выполненных работ за октябрь 2016 г.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Ведомость договорной цены			Выполнено с начала строительства			Выполнено в отчетном месяце		
			Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1. Водопровод (В-1)										
1	Труба д. 180 мм , SDR17 мм	м.п.	210,00	13 226	2 777 528	173,10	13 226	2 289 476,65	62,10	13 226	821 354,71
2	Труба д. 225 мм , SDR17 мм	м.п.	131,00	9 278	1 215 409	131,00	9 278	1 215 409,00	57,00	9 278	528 842,08
3	Труба д. 280 мм , SDR17 мм	м.п.	129,00	19 806	2 554 937	89,36	19 806	1 769 853,50		19 806	0,00
4	Труба д. 355 мм , SDR17 мм	м.п.	41,00	21 323	874 234	41,00	21 323	874 234,00		21 323	0,00
5	Труба д. 450 мм , SDR17 мм	м.п.	2 585,00	40 530	104 771 249	2 310,15	40 530	93 631 109,13	192,21	40 530	7 790 360,45
6	Футляр из стальных труб Д-630*7 мм	м.п.	35,00	78 500	2 747 500	35,00	78 500	2 747 500,00		78 500	0,00
7	Футляр из стальных труб Д-426*5 мм	м.п.	204,00	35 885	10 909 000	234,50	35 885	8 415 001,64	94,50	35 885	3 391 120,07
8	Футляр из стальных труб Д-530*7 мм	м.п.	86,90	56 400	4 901 160	86,90	56 400	4 901 160,00		56 400	0,00
9	Футляр из стальных труб Д-720*7 мм	м.п.	888,00	39 734	35 283 560	812,10	39 734	32 267 852,89	64,60	39 734	2 566 799,52
10	Задвижка Д-150 мм. со штурвалом	шт.	12,00	167 832	2 013 984	4,00	167 832	671 328,00	2,00	167 832	335 664,00
11	Задвижка Д-200 мм. со штурвалом	шт.	2,00	296 632	593 264	0,00	296 632	0,00		296 632	0,00
12	Задвижка Д-250 мм. со штурвалом	шт.	8,00	490 833	3 926 664	8,00	490 833	3 926 664,00	1,00	490 833	490 833,00
13	Задвижка Д-300 мм. со штурвалом	шт.	13,00	2 596 193	33 750 509	11,00	2 596 193	28 558 123,00	3,00	2 596 193	7 788 579,00
14	Задвижка Д-300 мм. со штурвалом	шт.	1,00	631 489	631 489	1,00	631 489	631 489,00		631 489	0,00
15	Задвижка Д-50 мм. со штурвалом	шт.	1,00	58 951	58 951	0,00	58 951	0,00		58 951	0,00
16	Задвижка Д-50 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	6,00	58 951	353 706	0,00	58 951	0,00		58 951	0,00
17	Задвижка Д-80 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	11,00	77 107	848 177	0,00	77 107	0,00		77 107	0,00
18	Задвижка Д-150 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	1,00	167 832	167 832	0,00	167 832	0,00		167 832	0,00
19	Задвижка Д-100 мм. со штурвалом на выпуска	шт.	5,00	95 211	476 055	0,00	95 211	0,00		95 211	0,00
20	Крест стальной КФ 500 мм	шт.	1,00	195 000	195 000	1,00	195 000	195 000,00		195 000	0,00
21	Крест стальной КФ 500*250 мм	шт.	1,00	185 000	185 000	1,00	185 000	185 000,00	1,00	185 000	185 000,00
22	Крест стальной КФ 500*150 мм	шт.	1,00	180 000	180 000	0,00	180 000	0,00		180 000	0,00
23	Крест стальной фл. с пож. подставкой 500*150 мм	шт.	3,00	195 000	585 000	3,00	195 000	585 000,00	1,00	195 000	195 000,00
24	Крест стальной фл. с пож. подставкой 500*200 мм	шт.	1,00	193 000	193 000	0,00	193 000	0,00		193 000	0,00
25	Крест стальной фл. с пож. подставкой 500*250 мм	шт.	2,00	230 000	460 000	2,00	230 000	460 000,00		230 000	0,00
26	Крест стальной фл. с пож. подставкой 500 мм	шт.	1,00	210 000	210 000	1,00	210 000	210 000,00		210 000	0,00
27	Тройник стальной фл. Д-150*150 мм	шт.	3,00	31 000	93 000	1,00	31 000	31 000,00	1,00	31 000	31 000,00
28	Тройник стальной фл. Д-500*300 мм	шт.	1,00	84 000	84 000	0,00	84 000	0,00		84 000	0,00
29	Тройник стальной фл. Д-500*100 мм	шт.	1,00	71 000	71 000	0,00	71 000	0,00		71 000	0,00
30	Тройник стальной фл. с пож. подстав. Д-300*200 мм	шт.	1,00	38 500	38 500	0,00	38 500	0,00		38 500	0,00
31	Тройник стальной фл. с пож. подстав. Д-150*100 мм	шт.	6,00	32 500	195 000	1,00	32 500	32 500,00	1,00	32 500	32 500,00
32	Тройник стальной фл. с пож. подстав. Д-200*100 мм	шт.	3,00	26 000	78 000	2,00	26 000	52 000,00	2,00	26 000	52 000,00

33	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-250*150 мм	шт.	3,00	35 200	105 600	1,00	35 200	35 200,00	1,00	35 200	35 200,00
34	Тройник стальной фл. с пож. подставк. Д-500*150 мм	шт.	4,00	74 500	298 000	4,00	74 500	298 000,00		74 500	0,00
35	Пожарный гидрант Н - 2,25 м.	шт.	8,00	484 130	3 873 040	0,00	484 130	0,00		484 130	0,00
36	Пожарный гидрант Н - 2,5 м.	шт.	12,00	505 800	6 069 600	10,00	505 800	5 058 000,00	10,00	505 800	5 058 000,00
37	Пожарный гидрант Н - 3,0 м.	шт.	4,00	554 088	2 216 352	0,00	554 088	0,00		554 088	0,00
38	Колодец диам. 1,0 м.	шт.	3,00	155 165	465 495	1,00	155 165	155 165,00		155 165	0,00
39	Колодец диам. 1,5 м.	шт.	12,00	263 047	3 156 564	8,00	263 047	2 104 376,00		263 047	0,00
40	Колодец диам. 2,0 м.	шт.	12,00	373 112	4 477 346	10,00	373 112	3 731 121,50		373 112	0,00
41	Камера 2,5*2,0 м.	шт.	4,00	700 592	2 802 366	3,00	700 592	2 101 775,00		700 592	0,00
42	Камера 2,5*2,5 м.	шт.	1,00	719 129	719 129	1,00	719 129	719 129,00		719 129	0,00
43	Камера 2,5*3,0 м.	шт.	1,00	746 039	746 039	1,00	746 039	746 039,00		746 039	0,00
44	Люк чугунный тип ЛВ	шт.	32,00	15 950	510 400	0,00	15 950	0,00		15 950	0,00
45	Люк чугунный тип ТВ	шт.	4,00	23 753	95 011	0,00	23 753	0,00		23 753	0,00
46	Мастика битумно-резиновая	кг.	270,00	867	234 090	221,78	867	192 286,73		867	0,00
47	Песок (обратная засыпка над трубой h-300 мм.)	$м^3$	4 122,60	1 350	5 565 510	3 845,60	1 350	5 191 557,30	323,00	1 350	436 050,00
48	Песок (обратная засыпка под дорогой)	$м^3$	5 365,00	1 350	7 242 750	5 157,42	1 350	6 962 514,30	692,50	1 350	934 875,00
	Итого по системе В-1:				250 000 000			210 944 865			30 673 178
	РАЗДЕЛ 2. Хозяйственно-бытовая канализация (К-1)										
1	Труба гофрированная с раструбом о. 225 мм.	м.п.	375,00	13 116	4 918 500	246,79	13 116	3 236 897,64			0,00
2	Труба гофрированная с раструбом о. 250 мм.	м.п.	708,82	16 670	11 816 193	424,92	16 670	7 083 514,47			0,00
3	Труба гофрированная с раструбом о. 300 мм.	м.п.	654,00	21 306	13 934 124	623,05	21 306	13 274 703,30			0,00
4	Труба гофрированная с раструбом о. 400 мм.	м.п.	1 105,69	30 538	33 765 338	1 076,66	30 538	32 878 987,30			0,00
5	Колодец диам. 1,5 м.	шт.	70,00	296 783	20 774 800	59,00	296 783	17 510 191,29			0,00
6	Люк чугунный тип Л	шт.	67,00	15 000	1 005 000	0,00	15 000	0,00			0,00
7	Люк чугунный тип Т	шт.	3,00	23 945	71 835	0,00	23 945	0,00			0,00
8	Песок (обратная засыпка над трубой h-300 мм.)	$м^3$	3 439,25	1 350	4 642 988	3 025,89	1 350	4 084 954,20			0,00
9	Песок (обратная засыпка под дорогой)	$м^3$	2 747,20	1 350	3 708 720	2 427,19	1 350	3 276 702,05			0,00
19	Бетон (на устройство лотков)	$м^3$	24,50	14 796	362 502	24,50	14 796	362 518,28			0
	Итого по системе К-1:				95 000 000			81 708 469			
	Всего:				345 000 000			292 653 333			30 673 178

Подрядчик:

Субподрядчик:

Главный инженер:

Начальник участка:

Начальник ПТО:

СДО:

«КазИнженерСтрой»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

Зинченко Н.А.