АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
МАҚАТ АУДАНЫ
МАҚАТ КЕНТІ
ӘКІМІ

060600, Атырау облысы,
Мақат кенті, С.Мұқашев көшесі, 36
Тел.: 8(71239)31104
e-mail: a.a.pos.makat@mail.ru

АКИМ
ПОСЕЛКА МАКАТ
МАКАТСКОГО РАЙОНА
АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

060600, Атыраускаяобласть,
поселок Макат, ул. С.Мукашева, 36
Тел.: 8(71239)31104
e-mail:a.a.pos.makat@mail.ru

09-13-01-12 № 478
06.10.2020

Директору ТОО «ROYAL TAU»
Жамаловой Т.С.

ГУ «Аппарат акима поселка Макат», направляет вам на ваше письмо № RT-SS-01/0053 от 01.10.2020 года, ответы на замечание по рабочему проекту "Строительство спортивной площадки на улице С.Мукашева в поселке Макат Макатского района"

Временно исполняющий
обязанности акима **Е.Ермагамбетов**

Исп. А.Сарбалиева
Тел. 8 /71239/3 23 43
Эл.адрес:A.Sarbalieva@atyrau.gov.kz

«Актам-инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью «Актам-инжиниринг»
«Aktam-engineeiring» limited liability partnership

Қазақстан Республикасы, 030000
Ақтөбе қ. Молдағұлова д-лы, 56Е
тел. 8(7132) 41 44 20
e-mail: aktam2006@mail.ru
сайт: www.aktam.kz

Республика Казахстан 030000
г.Актобе, ул. А.Молдагулова, 56Е
тел. 8(7132) 41 44 20
e-mail: aktam2006@mail.ru
сайт: www.aktam.kz

56E, A.Moldagulova ave, Aktobe city
030000 Republic of Kazakhstan
тел. 8(7132) 41 44 20
e-mail: aktam2006@mail.ru
web: www.aktam.kz

исх. №186 от 06.10.2020г.

ГУ «Аппарат Акима поселка Макат»
и.о. акима Е.Ермагамбетову

Рассмотрев замечания от ТОО «Royal Tau» № RT-SS-01/0053 от 01.10.2020 года. по рабочему проекту «Строительство спортивной площадки на улице С.Мукашева в поселке Макат Макатского района»

сообщаем, что все замечания и недостатки были устранены.

Ответы на замечания прилагаются.

Директор
ТОО «Актам – инжиниринг» **Ешимкулов Н.Т.**

Ответы на замечания от ТОО «Royal Tau» № RT-SS-01/0053 от 01.10.2020 г. по рабочему проекту «Строительство спортивной площадки на улице С.Мукашева в поселке Макат Макатского района»:

№	Раздел проекта	Замечания	Ответы
1	**ГП**	1. Предоставить правоустанавливающие документы на землю (Акт и. т.д.). - Откорректировать нумерацию листов – содержание, общие данные, разбивочный план, план организации рельефа, план земляных масс, план благоустройства территории и т.д. Генеральный план выполнить в соответствии п. 3.3 ГОСТ 21.508-93. 2. Ситуационный план: В ситуационном плане указать розу ветров или указатель направления на север. -Не ясно где расположен проектируемый объект на ситуационном плане. Необходимо указать наименование расположенных вблизи объектов и расстояния до них. 3. Разбивочный план: -Выполнить ведомость жилых и общественных зданий и сооружений по форме 4 согласно ГОСТ 21-508 п.3.20, 3.22. - Предоставить генеральный план (разбивочный план и план организации рельефа), согласованный с главным архитектором района и указать дату согласования.	Исправлено все замечания
2	**Замечания по ЭН**	1. На титульном листе и обложке проекта откорректировать название раздела. 2. В штампах рабочего проекта отсутствуют подписи. 3. Проект ссылается на устаревшую нормативную документацию, указать актуальную редакцию. 4. Выполнить согласования со смежными разделами на первом листе (боковой штамп) согласно ГОСТ 21.101-97 форма 3. 5. На 2 и 3 листе отсутствуют условные обозначения. 6. Пояснительная записка не соответствует проектным решениям. Откорректировать. 7. Откорректировать спецификацию, а именно количество прожекторов.	Исправлено все замечания
3	**Замечания по ОВОС**	1. Представить ситуационную карту-схему с указанным расстоянием от проектируемых сетей и сооружений до жилой зоны (СП от 20 марта 2015 года № 237). 2. Раздел 3, Раздел 4 не актуальны, информация общая, устаревшая 2016 – 2017 годы, нет информации про поселок Макат (местоположение на карте Казахстана, численность населения и т.д,) раздел 15 «социально экономическая сфера» информация так же устарела. 3. Ставки платы за эмиссии в окружающую среду рассчитать с учетом МРП за 2020 год на (1 апреля) 2778 тг.. 4. Отсутствуют организованные источники:	Исправлено все замечания

		агрегат сварочный, компрессор передвижной. 5.В соответствии с СанПиНом «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденного Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237, размер санитарно-защитной зоны на период строительства не регламентируется. Согласно статьи 40, пункта 1-1 Экологического кодекса РК, объект относится к IV категории. Класс опасности 5.	
4	**Замечания по сметной документации**	1. Локальные сметы необходимо предоставить в ценах 3 квартала 2020г. 2. Сводный сметный расчет указать дату согласования. 3. Сметный расчет указать дату согласования. 4. В ПЗ сметные нормы и расценки поменять на 6-й территориальный район (Атырауская область). 5. В ПЗ исправить норматив лимита расходов на технический надзор на 3,24%. 6. Предоставить утвержденный заказчиком сводную ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования (казсодержание). 7. Отработать СД в соответствии с откорректированными рабочими чертежами после замечаний экспертизы.	Исправлено все замечания